Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Д&К"

Договор:№2-ДПС от 01.08.2024г.Доп согл№2/1 от 04.10.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов: Газоснабжение пограничной заставы Шолдала расположенной в Жамбылском районе Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов: Газоснабжение пограничной заставы Шолдала расположенной в Жамбылском районе Жамбылской области	45 000 000				45 000 000				45 000 000	45000000		
4	Оплата суммы НДС	4 821 429				4 821 429				4 821 429			
	Всего	**45 000 000**				**45 000 000**				**45 000 000**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Усенбаев М. А.**

Подрядчик:
ТОО "Д&К"

Директор _____ **Турсыналыұлы Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д&К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов: Газоснабжение пограничной заставы Шолдала расположенной в Жамбылском районе Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов: Газоснабжение пограничной заставы Шолдала расположенной в Жамбылском районе Жамбылской области**
(наименование)

Договор №2-ДСП от 01.08.2024г.Доп.согл№2/1 от 04.10.24 г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь месяц 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э17723: ремонтные работы [02-01-01]										
1	1	1146-0601-0905 *РСНБ РК 2022*	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов/Разборка склада для угля	м³ строительного объема, включая подвал	139,47	2 676,0	933,0	373 222,0	130 125,0			373 222,0	
						1 743,0	228,0	243 096,0	31 799,0				
2	2	*РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные /перегородки/. Разборка	м³	1,35	44 023,0	9 783,0	59 431,0	13 207,0			59 431,0	
						34 240,0	3 094,0	46 224,0	4 177,0				
3	8	6104-0402-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка /демонтаж/ ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м²	шт.	5	14 860,0	2 623,0	74 300,0	13 115,0			74 300,0	
						12 237,0	518,0	61 185,0	2 590,0				
4	9	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	м³	1,44	51 204,0	6 346,0	73 734,0	9 138,0	28 974,0		73 734,0	
						24 737,0	1 442,0	35 621,0	2 076,0				
5	10	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01014	668 816,0	5 590,0	6 782,0	57,0	3 984,0		6 782,0	
						270 287,0	1 453,0	2 741,0	15,0				
6	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0009	392 939,0		354,0		354,0		354,0	
7	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00924	350 886,0		3 242,0		3 242,0		3 242,0	
8	13	6104-0402-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м² /без стоимости плиты/	шт.	5	24 469,0	3 278,0	122 345,0	16 390,0	29 475,0		122 345,0	
						15 296,0	648,0	76 480,0	3 240,0				
9	14	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	48,6	809,0	28,0	39 317,0	1 361,0	22 259,0		39 317,0	
						323,0	6,0	15 698,0	292,0				
10	15	6111-0402-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом / по уклону 150 мм без стоимости материала/	м³	7,29	14 258,0	4 089,0	103 941,0	29 808,0			103 941,0	
						10 169,0	915,0	74 132,0	6 670,0				
11	16	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /25 мм/	м²	48,6	1 588,0	240,0	77 177,0	11 664,0	21 190,0		77 177,0	
						912,0	52,0	44 323,0	2 527,0				
12	17	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	48,6	271,0	36,0	13 171,0	1 750,0	9 963,0		13 171,0	
						30,0	8,0	1 458,0	389,0				
13	18	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя полетилавшего и набетонки	т	0,05346	59 713,0	3 858,0	3 192,0	207,0	14,0		3 192,0	
						55 591,0	1 207,0	2 972,0	65,0				
14	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05346	392 939,0		21 007,0		21 007,0		21 007,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м²	48,6	3 313,0 576,0	36,0 11,0	161 012,0 27 994,0	1 750,0 535,0	131 269,0		161 012,0	
			ИТОГО по смете Э17723: ремонтные работы [02-01-01]					**1 132 227,0** **631 924,0**	**228 572,0** **54 375,0**	**271 731,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 132 227,0**	
			Смета Э17733: Тепломеханическое оборудование и материалы [02-01-02]										
16	38	6101-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	45,784	381,0 0,0	381,0 112,0	17 444,0 0,0	17 444,0 5 128,0			17 444,0	
17	39	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка грунта,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	1,416	6 392,0 6 392,0	0,0 0,0	9 051,0 9 051,0	0,0 0,0			9 051,0	
18	40	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	30,816	75,0 0,0	75,0 19,0	2 311,0 0,0	2 312,0 586,0			2 311,0	
19	41	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	30,816	575,0 354,0	221,0 71,0	17 719,0 10 909,0	6 810,0 2 188,0			17 719,0	
20	42	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	3,424	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	11 313,0 11 313,0	0,0 0,0			11 313,0	
			ИТОГО по смете Э17733: Тепломеханическое оборудование и материалы [02-01-02]					**57 838,0** **31 273,0**	**26 566,0** **7 502,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**57 838,0**	
			Смета Э17753: водоснабжение внутреннее [02-01-04]										
21	1	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	116	5 698,0 5 669,0	18,0 0,0	660 968,0 657 604,0	2 088,0 0,0	1 276,0		660 968,0	
22	2	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	114,84	217,0		24 920,0		24 920,0		24 920,0	
23	3	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	18,0		540,0		540,0		540,0	
24	4	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	36,0		864,0		864,0		864,0	
25	5	241-213-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	2	19,0		38,0		38,0		38,0	
26	6	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	30	1 407,0		42 210,0		42 210,0		42 210,0	
27	7	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	194	20,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
28	8	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	30	1 265,0		37 950,0		37 950,0		37 950,0	
29	9	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	30	5 604,0		168 120,0		168 120,0		168 120,0	
30	10	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116	1 809,0 1 174,0	206,0 67,0	209 844,0 136 184,0	23 896,0 7 772,0	49 764,0		209 844,0	
31	11	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	36,03735	3 782,0		136 293,2		136 293,2		136 293,2	
32	14	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		33,25265	6 151,0	22,0	204 537,95	731,56	332,53		204 537,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		6 119,0	0,0	203 472,97	0,0					
			ИТОГО по смете Э17753: водоснабжение внутреннее [02-01-04]					1 490 164,25	26 715,56	466 187,73	0,0	1 490 164,25		
								997 260,97	7 772,0	0,0	0,0			
			Смета Э17773: наружное газоснабжение среднего давления 0,3 МПа [06-02-01]											
33	1	6101-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2 340	351,0 0,0	351,0 103,0	821 340,0 0,0	821 340,0 241 020,0			821 340,0		
34	2	6101-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	12	6 772,0 6 772,0	0,0 0,0	81 264,0 81 264,0	0,0 0,0			81 264,0		
35	3	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	390	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	1 288 560,0 1 288 560,0	0,0 0,0			1 288 560,0		
36	4	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1 755	75,0 0,0	75,0 19,0	131 625,0 0,0	131 625,0 33 345,0			131 625,0		
37	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 755	575,0 354,0	221,0 71,0	1 009 125,0 621 270,0	387 855,0 124 605,0			1 009 125,0		
38	6	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	195	8 816,0 4 329,0	399,0 94,0	1 719 120,0 844 155,0	77 805,0 18 330,0	797 160,0		1 719 120,0		
39	7	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,6	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	3 379 724,0 2 246 694,0	1 133 031,0 288 686,0			3 379 724,0		
40	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1 111	1 085,0		1 205 435,0		1 205 435,0		1 205 435,0		
41	9	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1 515	2 184,0		3 308 760,0		3 308 760,0		3 308 760,0		
42	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0	8 404,0 8 056,0	348,0 2,0			8 404,0		
43	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	35 928,0 33 656,0	2 272,0 16,0			35 928,0		
44	12	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	8 416,0 7 898,0	518,0 13,0	25 248,0 23 694,0	1 554,0 39,0			25 248,0		
45	13	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0		
46	14	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	7 186,0		14 372,0		14 372,0		14 372,0		
47	15	241-208-1706 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 946,0		23 838,0		23 838,0		23 838,0		
48	16	241-208-1005 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	852,0		852,0		852,0		852,0		
49	17	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х65 мм	шт.	1	4 752,0		4 752,0		4 752,0		4 752,0		
50	18	241-209-1422 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х90х200 мм	шт.	1	27 808,0		27 808,0		27 808,0		27 808,0		
51	19	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12 205,0		24 410,0		24 410,0		24 410,0		
52	20	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	21	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2 600	1 002,0 602,0	355,0 97,0	2 605 200,0 1 565 200,0	923 000,0 252 200,0	117 000,0		2 605 200,0	
54	22	243-123-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ож)-0,66	м	2 600	212,0		551 200,0		551 200,0		551 200,0	
55	23	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 600	21,0 19,0	2,0 1,0	54 600,0 49 400,0	5 200,0 2 600,0			54 600,0	
56	24	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2 600	18,0		46 800,0		46 800,0		46 800,0	
57	25	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 711 409,0 2 036 886,0	606 742,0 188 556,0	1 356,0 1 018,0	303,0 94,0	34,0		1 356,0	
58	26	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 511,0		756,0		756,0		756,0	
59	27	6121-0103-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	3 008 567,0 2 182 378,0	577 712,0 161 319,0	1 745,0 1 266,0	335,0 95,0	144,0		1 745,0	
60	28	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	6 429,0		3 729,0		3 729,0		3 729,0	
61	29	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00863	1 469 409,0 248 685,0	14 316,0 2 771,0	12 681,0 2 146,0	124,0 24,0	10 411,0		12 681,0	
62	30	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 244 277,0 831 429,0	412 848,0 109 266,0	1 431,0 956,0	475,0 126,0			1 431,0	
63	31	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0	
64	32	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0	12 606,0 12 084,0	522,0 3,0			12 606,0	
65	33	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
66	34	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
67	35	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
68	36	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из пароонита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
69	37	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	46,0 26,0	12,0 2,0	9,0		46,0	
70	38	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,0051	16 253,0		83,0		83,0		83,0	
71	39	6121-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /159 мм/	шт.	1	13 107,0 7 894,0	1 195,0 27,0	13 107,0 7 894,0	1 195,0 27,0	4 018,0		13 107,0	
72	40	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,5	7 370,0 4 357,0	32,0 7,0	3 685,0 2 179,0	17,0 4,0	1 491,0		3 685,0	
73	41	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,04	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	371,0 205,0	96,0 19,0	70,0		371,0	
74	42	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0408	15 311,0		625,0		625,0		625,0	
75	43	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,001	117 392,0	4 049,0	117,0	4,0	41,0		117,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		71 953,0	849,0	72,0	1,0				
76	44	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	4	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	13 216,0 13 216,0	0,0 0,0			13 216,0	
77	45	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4	3 716,0		14 864,0		14 864,0		14 864,0	
78	46	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж	ковер	1	190 868,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 868,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 637,0		190 868,0	
79	47	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	1 396,0		70 845,0	
80	48	СТПрайс	Кран полиэтиленовый DN 90мм.	шт.	1	60 810,36		60 810,0		60 810,0		60 810,0	
81	49	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0		46 602,0		46 602,0		46 602,0	
82	50	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
83	51	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/Защитная оболочка	км	0,0015	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	1 950,0 1 296,0	654,0 167,0			1 950,0	
84	52	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,5	3 390,0		5 085,0		5 085,0		5 085,0	
85	53	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 263,0		2 263,0		2 263,0		2 263,0	
86	54	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,01	1 522 809,0 980 666,0	542 134,0 129 864,0	15 228,0 9 807,0	5 422,0 1 299,0			15 228,0	
87	55	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	10,1	5 645,0		57 014,0		57 014,0		57 014,0	
88	56	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	10	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	52 420,0 46 640,0	190,0 50,0	5 590,0		52 420,0	
89	57	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0			7 396,0	
90	58	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Патрубок накладка Д160 мм	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0	
91	59	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 081,0 3 942,0	139,0 1,0	8 162,0 7 884,0	278,0 2,0			8 162,0	
92	60	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
93	61	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
94	62	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 383,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	21 383,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	1 070,0		21 383,0	
95	63	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	764,0		764,0		764,0		764,0	
96	64	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /ковер/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
97	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,043	1 092,0		47,0		47,0		47,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
98	66	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1	197,0		197,0		197,0		197,0	
99	67	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,014	28 012,0 5 113,0	2 400,0 487,0	392,0 72,0	34,0 7,0	287,0		392,0	
100	68	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /160 мм/	шт.	1	13 238,0 7 974,0	1 205,0 27,0	13 238,0 7 974,0	1 205,0 27,0	4 059,0		13 238,0	
101	69	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	0,02	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	66,0 66,0	0,0 0,0			66,0	
102	70	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,02	3 716,0		74,0		74,0		74,0	
103	71	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	12 999,0 8 641,0	4 357,0 1 110,0			12 999,0	
104	72	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10,1	2 658,0		26 846,0		26 846,0		26 846,0	
105	73	6121-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	10	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	52 420,0 46 640,0	190,0 50,0	5 590,0		52 420,0	
106	74	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0			4 491,0	
107	75	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок накладка Д110 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
108	76	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 081,0 3 942,0	139,0 1,0	8 162,0 7 884,0	278,0 2,0			8 162,0	
109	77	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
110	78	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
111	79	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 383,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	21 383,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	1 070,0		21 383,0	
112	80	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	764,0		764,0		764,0		764,0	
113	81	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /ковер/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
114	82	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,043	1 092,0		47,0		47,0		47,0	
115	83	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1	197,0		197,0		197,0		197,0	
116	84	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,014	28 012,0 5 113,0	2 400,0 487,0	392,0 72,0	34,0 7,0	287,0		392,0	
117	85	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /110 мм/	шт.	1	9 102,0 5 482,0	829,0 18,0	9 102,0 5 482,0	829,0 18,0	2 791,0		9 102,0	
118	86	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	0,02	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	66,0 66,0	0,0 0,0			66,0	
119	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,02	3 716,0		74,0		74,0		74,0	
120	88	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/патрубок	шт.	1	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0			4 491,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	89	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	805,0		805,0		805,0		805,0	
122	90	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка из сварном соединении	шт.	4	4 081,0 3 942,0	139,0 1,0	16 324,0 15 768,0	556,0 4,0			16 324,0	
123	91	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	297,0		446,0		446,0		446,0	
124	92	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
125	93	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
126	94	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж	ковер	1	190 868,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 868,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 637,0		190 868,0	
127	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^2$	1	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 752,0		9 265,0	
128	96	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	15 311,0		15 617,0		15 617,0		15 617,0	
129	97	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/крышка	т	0,001	1 115 764,0		1 116,0		1 116,0		1 116,0	
130	98	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	2 960 542,0 2 133 889,0	713 201,0 220 347,0	8 882,0 6 402,0	2 140,0 661,0	340,0		8 882,0	
131	99	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3	3 104,0		9 312,0		9 312,0		9 312,0	
132	100	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,003	5 163 677,0 1 096 914,0	60 843,0 484,0	15 491,0 3 291,0	182,0 1,0	12 018,0		15 491,0	
133	101	261-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из пароната марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41 747,0		42,0		42,0		42,0	
134	102	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	
135	103	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	66,0 66,0	0,0 0,0			66,0	
136	104	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	3 716,0		74,0		74,0		74,0	
137	105	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,648	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	18 403,0 12 931,0	2 472,0 509,0	3 000,0		18 403,0	
138	106	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,66096	19 240,0		12 717,0		12 717,0		12 717,0	
139	107	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	12	5 543,0 2 890,0	2 369,0 730,0	66 516,0 34 680,0	28 428,0 8 760,0	3 408,0		66 516,0	
140	108	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный	шт.	12	10 466,0		125 592,0		125 592,0		125 592,0	
141	109	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/Табличка указатель	$м^2$	0,3528	25 844,0		9 118,0		9 118,0		9 118,0	
142	110	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки		2	21 383,0	5 652,0	42 766,0	11 304,0	2 140,0		42 766,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		14 661,0	1 580,0	29 322,0	3 160,0				
143	111	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /ковер/	т	0,016844	449 705,0		7 575,0		7 575,0		7 575,0	
144	112	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,02204	880,0		19,0		19,0		19,0	
145	113	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00558	975,0		5,0		5,0		5,0	
146	114	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,32	258,0		83,0		83,0		83,0	
147	115	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (стойка, изолятор, плата, уголок)	т	0,014146	1 469 409,0 248 685,0	14 316,0 2 771,0	20 786,0 3 518,0	202,0 39,0	17 066,0		20 786,0	
148	116	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1	157,0		157,0		157,0		157,0	
149	117	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,328	1 092,0		358,0		358,0		358,0	
150	118	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,12	10 069,0 3 237,0	2 739,0 822,0	1 208,0 388,0	329,0 99,0	491,0		1 208,0	
151	119	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,01	27 152,0 5 113,0	2 400,0 487,0	272,0 51,0	24,0 5,0	196,0		272,0	
152	120	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных /отмостка/	м³	0,394	18 925,0 12 059,0	2 699,0 792,0	7 456,0 4 751,0	1 063,0 312,0	1 642,0		7 456,0	
153	121	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	3,94	4 194,0 1 079,0	398,0 101,0	16 524,0 4 251,0	1 568,0 398,0	10 705,0		16 524,0	
154	122	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	8	21 383,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	171 064,0 117 288,0	45 216,0 12 640,0	8 560,0		171 064,0	
155	123	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	9,6	764,0		7 334,0		7 334,0		7 334,0	
156	124	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /ковер/	т	0,05336	449 705,0		23 996,0		23 996,0		23 996,0	
157	125	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,344	1 092,0		376,0		376,0		376,0	
158	126	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,112	28 012,0 5 113,0	2 400,0 487,0	3 137,0 573,0	269,0 55,0	2 296,0		3 137,0	
159	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (кожух) из листовой оцинкованной стали	м²	1,28	4 514,0 4 357,0	32,0 7,0	5 778,0 5 577,0	41,0 9,0	160,0		5 778,0	
160	128	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,007296	474 655,0		3 463,0		3 463,0		3 463,0	
161	129	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м³	3,2	8 364,0 3 528,0	4 831,0 1 495,0	26 765,0 11 290,0	15 459,0 4 784,0	16,0		26 765,0	
162	130	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	3,68	2 254,0		8 295,0		8 295,0		8 295,0	
163	131	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	2 600	2 217,0 2 199,0	0,0 0,0	5 764 200,0 5 717 400,0	0,0 0,0	46 800,0		5 764 200,0	
164	132	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	125	2 948,0 2 799,0	28,0 0,0	368 500,0 349 875,0	3 500,0 0,0	15 125,0		368 500,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	133	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	2 368,0 2 239,0	23,0 0,0	26 048,0 24 629,0	253,0 0,0	1 166,0		26 048,0	
166	134	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	м²	6	1 087,0 960,0	127,0 39,0	6 522,0 5 760,0	762,0 234,0			6 522,0	
167	135	7101-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 15 см	м²	6	915,0 185,0	328,0 80,0	5 490,0 1 110,0	1 968,0 480,0	2 412,0		5 490,0	
168	137	6117-0301-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 426,0 57 805,0	2 388,0 633,0	68 426,0 57 805,0	2 388,0 633,0	8 233,0		68 426,0	
169	138	513-302-0235 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт.	1	216 962,0		216 962,0		216 962,0		216 962,0	
170	139	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,6	1 511,0		3 778,0		3 778,0		3 778,0	
171	140	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521,0		521,0		521,0		521,0	
172	141	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2 963,0		2 963,0		2 963,0		2 963,0	
173	142	6121-0402-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 483,0 5 833,0	247,0 81,0	12 966,0 11 666,0	494,0 162,0	1 406,0		12 966,0	
174	143	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0	
175	144	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
176	145	1133-0101-0301 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	2	8 422,0 2 582,0	5 840,0 1 883,0	16 844,0 5 164,0	11 680,0 3 766,0			16 844,0	
177	146	6103-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м³	0,318	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	9 031,0 6 346,0	1 214,0 250,0	1 472,0		9 031,0	
178	147	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,32436	19 076,0		6 187,0		6 187,0		6 187,0	
179	148	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,038384	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	2 432,0 1 101,0	1 056,0 272,0	275,0		2 432,0	
180	149	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	2 671,0		11 218,0		11 218,0		11 218,0	
181	150	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,564	708,0		6 063,0		6 063,0		6 063,0	
182	151	261-107-0724 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,52	1 737,0		903,0		903,0		903,0	
183	152	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000347	954 056,0		331,0		331,0		331,0	
184	153	6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,16	252,0 176,0	4,0 0,0	292,0 204,0	5,0 0,0	84,0		292,0	
185	154	6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,16	391,0 206,0	7,0 2,0	454,0 239,0	8,0 2,0	206,0		454,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	155	1133-0101-0301 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	2	8 422,0 2 582,0	5 840,0 1 883,0	16 844,0 5 164,0	11 680,0 3 766,0			16 844,0	
187	156	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м³	0,206	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	5 850,0 4 111,0	786,0 162,0	954,0		5 850,0	
188	157	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,21012	19 076,0		4 008,0		4 008,0		4 008,0	
189	158	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05554	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	3 519,0 1 594,0	1 528,0 393,0	397,0		3 519,0	
190	159	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05554	370 885,0		20 599,0		20 599,0		20 599,0	
191	160	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,61066	252,0 176,0	4,0 0,0	406,0 283,0	6,0 0,0	116,0		406,0	
192	161	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,61066	391,0 206,0	7,0 2,0	630,0 332,0	11,0 3,0	287,0		630,0	
193	162	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	0,175	9 265,0 5 113,0	2 490,0 487,0	1 621,0 895,0	420,0 85,0	307,0		1 621,0	
194	163	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1785	14 404,0		2 571,0		2 571,0		2 571,0	
195	164	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,49	37 676,0 28 689,0	4 228,0 877,0	18 461,0 14 058,0	2 072,0 430,0	2 332,0		18 461,0	
196	165	212-101-1003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,49735	17 926,0		8 915,0		8 915,0		8 915,0	
197	166	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	350 886,0		3 832,0		3 832,0		3 832,0	
198	167	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00497	342 003,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0	
199	168	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ограждения	т конструкций	0,22519	238 569,0 151 242,0	61 128,0 16 940,0	53 723,0 34 058,0	13 766,0 3 815,0	5 900,0		53 723,0	
200	169	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08305	367 422,0		30 514,0		30 514,0		30 514,0	
201	170	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02742	408 286,0		11 195,0		11 195,0		11 195,0	
202	171	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07962	370 885,0		29 530,0		29 530,0		29 530,0	
203	172	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00818	350 886,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
204	173	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	9	1 618,0		14 562,0		14 562,0		14 562,0	
205	174	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00514	1 115 764,0		5 735,0		5 735,0		5 735,0	
206	175	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,53051	252,0 176,0	4,0 0,0	1 646,0 1 149,0	26,0 0,0	470,0		1 646,0	
207	176	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,53051	391,0	7,0	2 553,0	46,0	1 162,0		2 553,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		206,0	2,0	1 345,0	13,0				
208	177	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Замок навесной	шт.	1	750,0		750,0		750,0		750,0	
209	178	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	1,8	5 520,0 586,0	2 297,0 484,0	9 936,0 1 055,0	4 134,0 871,0	4 747,0		9 936,0	
210	179	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и громоотойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,019588	448 656,0 205 875,0	238 038,0 51 561,0	8 788,0 4 033,0	4 663,0 1 010,0	92,0		8 788,0	
211	180	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	3,3	836,0		2 759,0		2 759,0		2 759,0	
212	181	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,57	505,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
213	182	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088	2 183 157,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	19 212,0 8 660,0	32,0 10,0	10 520,0		19 212,0	
214	183	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,568052	252,0 176,0	4,0 0,0	143,0 100,0	2,0 0,0	41,0		143,0	
215	184	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,568052	391,0 206,0	7,0 2,0	222,0 117,0	4,0 1,0	101,0		222,0	
216	185	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1/для заземления	м³	2,7	5 327,0 5 327,0	0,0 0,0	14 383,0 14 383,0	0,0 0,0			14 383,0	
217	186	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	2,7	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	8 921,0 8 921,0	0,0 0,0			8 921,0	
218	187	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	1 376,0 742,0	55,0 14,0	22 016,0 11 872,0	880,0 224,0	9 264,0		22 016,0	
219	188	6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 154,0 3 710,0	360,0 90,0	42 924,0 22 260,0	2 160,0 540,0	18 504,0		42 924,0	
220	189	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1	5 327,0 5 327,0	0,0 0,0	5 327,0 5 327,0	0,0 0,0			5 327,0	
221	190	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,8	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	2 643,0 2 643,0	0,0 0,0			2 643,0	
222	191	6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м³	0,48	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	13 632,0 9 578,0	1 831,0 377,0	2 222,0		13 632,0	
223	192	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,4896	16 253,0		7 957,0		7 957,0		7 957,0	
224	193	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж оттяжек	т	0,053974	316 739,0 265 713,0	46 313,0 11 702,0	17 096,0 14 342,0	2 500,0 632,0	254,0		17 096,0	
225	194	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,053974	1 160 502,0		62 637,0		62 637,0		62 637,0	
			ИТОГО по смете Э17773: наружное газоснабжение среднего давления 0,3 МПа [06-02-01]					25 188 011,0	3 711 749,0	7 588 255,0	0,0	25 188 011,0	
								13 671 052,0	1 022 052,0	216 962,0	0,0		
			Смета Э17783: наружное газоснабжение низкого давления [06-03-01]										
226	1	6121-0103-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,162	2 960 542,0 2 133 880,0	713 201,0 220 347,0	479 608,0 345 689,0	115 538,0 35 696,0	18 381,0		479 608,0	
227	2	6121-0103-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,042	2 783 822,0 2 042 948,0	650 253,0 202 037,0	116 921,0 85 804,0	27 311,0 8 486,0	3 806,0		116 921,0	
228	3	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,156	2 711 409,0 2 036 886,0	606 742,0 188 556,0	422 980,0 317 754,0	94 652,0 29 415,0	10 574,0		422 980,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	4	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,18	3 789,0		68 884,0		68 884,0		68 884,0	
230	5	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	145,44	3 104,0		451 446,0		451 446,0		451 446,0	
231	6	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	42,42	2 043,0		86 664,0		86 664,0		86 664,0	
232	7	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	157,56	1 511,0		238 073,0		238 073,0		238 073,0	
233	8	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 784,0		11 136,0		11 136,0		11 136,0	
234	9	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	15	1 780,0		26 700,0		26 700,0		26 700,0	
235	10	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	1 015,0		2 030,0		2 030,0		2 030,0	
236	11	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	521,0		5 210,0		5 210,0		5 210,0	
237	12	241-114-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1 581,0		1 581,0		1 581,0		1 581,0	
238	13	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	979,0		979,0		979,0		979,0	
239	14	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 086,0		1 086,0		1 086,0		1 086,0	
240	15	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
241	16	241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	3 170,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0	
242	17	241-117-0412 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х4,0 мм	шт.	1	922,0		922,0		922,0		922,0	
243	18	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759,0		759,0		759,0		759,0	
244	19	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Котлованы ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м³	0,48	7 085,0 7 085,0	0,0 0,0	3 401,0 3 401,0	0,0 0,0			3 401,0	
245	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	0,24	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	793,0 793,0	0,0 0,0			793,0	
246	21	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	0,24	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	6 816,0 4 789,0	915,0 188,0	1 111,0		6 816,0	
247	22	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,2448	18 760,0		4 592,0		4 592,0		4 592,0	
248	23	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,087798	63 365,0	27 518,0	5 563,0	2 416,0	628,0		5 563,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		28 693,0	7 083,0	2 519,0	622,0				
249	24	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,8	3 789,0		29 554,0		29 554,0		29 554,0	
250	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,77	708,0		5 501,0		5 501,0		5 501,0	
251	26	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00018	954 056,0		172,0		172,0		172,0	
252	29	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	м³	1,76	7 085,0 7 085,0	0,0 0,0	12 470,0 12 470,0	0,0 0,0			12 470,0	
253	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м³	0,88	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	2 908,0 2 908,0	0,0 0,0			2 908,0	
254	31	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	0,88	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	24 991,0 17 560,0	3 357,0 691,0	4 074,0		24 991,0	
255	32	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,8976	18 760,0		16 839,0		16 839,0		16 839,0	
256	33	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,270798	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	17 159,0 7 770,0	7 452,0 1 918,0	1 937,0		17 159,0	
257	34	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	28,6	3 104,0		88 774,0		88 774,0		88 774,0	
258	35	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,13	708,0		22 040,0		22 040,0		22 040,0	
259	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00066	954 056,0		630,0		630,0		630,0	
260	39	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	м³	0,96	7 085,0 7 085,0	0,0 0,0	6 802,0 6 802,0	0,0 0,0			6 802,0	
261	40	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м³	0,48	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	1 586,0 1 586,0	0,0 0,0			1 586,0	
262	41	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	0,48	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	13 632,0 9 578,0	1 831,0 377,0	2 222,0		13 632,0	
263	42	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,4896	18 760,0		9 185,0		9 185,0		9 185,0	
264	43	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,248268	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	15 732,0 7 124,0	6 831,0 1 758,0	1 777,0		15 732,0	
265	44	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	27,6	3 104,0		85 670,0		85 670,0		85 670,0	
266	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,98	708,0		12 022,0		12 022,0		12 022,0	
267	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00036	954 056,0		343,0		343,0		343,0	
268	49	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	м³	1,92	7 085,0 7 085,0	0,0 0,0	13 603,0 13 603,0	0,0 0,0			13 603,0	
269	50	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м³	0,96	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	3 172,0 3 172,0	0,0 0,0			3 172,0	
270	51	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	0,96	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	27 263,0 19 157,0	3 663,0 754,0	4 444,0		27 263,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	52	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,9792	18 760,0		18 370,0		18 370,0		18 370,0	
272	53	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,108552	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	6 878,0 3 115,0	2 987,0 769,0	776,0		6 878,0	
273	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	31,2	1 511,0		47 143,0		47 143,0		47 143,0	
274	55	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	708,0		16 992,0		16 992,0		16 992,0	
275	56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	954 056,0		572,0		572,0		572,0	
276	59	6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	м³	0,64	7 085,0 7 085,0	0,0 0,0	4 534,0 4 534,0	0,0 0,0			4 534,0	
277	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м³	0,32	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	1 057,0 1 057,0	0,0 0,0			1 057,0	
278	61	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м³ под колонны	м³	0,32	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	9 088,0 6 386,0	1 221,0 251,0	1 481,0		9 088,0	
279	62	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,3264	18 760,0		6 123,0		6 123,0		6 123,0	
280	63	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,071824	63 365,0 28 693,0	27 518,0 7 083,0	4 551,0 2 061,0	1 977,0 509,0	513,0		4 551,0	
281	64	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18,4	1 511,0		27 802,0		27 802,0		27 802,0	
282	65	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	708,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0	
283	66	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	954 056,0		191,0		191,0		191,0	
284	69	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,74	708,0		22 472,0		22 472,0		22 472,0	
285	70	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	48 719,0 5 276,0	43 430,0 8 149,0	194 876,0 21 104,0	173 720,0 32 596,0	52,0		194 876,0	
286	71	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	15,4	419,0		6 453,0		6 453,0		6 453,0	
287	72	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	84,4	252,0 176,0	4,0 0,0	21 269,0 14 854,0	338,0 0,0	6 077,0		21 269,0	
288	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	84,4	391,0 206,0	7,0 2,0	33 000,0 17 386,0	591,0 169,0	15 023,0		33 000,0	
			ИТОГО по смете Э17783: наружное газоснабжение низкого давления [06-03-01]					2 779 279,0 932 976,0	444 800,0 114 199,0	1 401 502,0 0,0	0,0 0,0	2 779 279,0	
			Смета Э17793: Резервуар нефтепродуктов емк. 5 м³(2-шт) [06-01-01]										
289	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	149,04	381,0 0,0	381,0 112,0	56 784,0 0,0	56 784,0 16 692,0			56 784,0	
290	2	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1.	м³	4,02	8 777,0 8 777,0	0,0 0,0	35 284,0 35 284,0	0,0 0,0			35 284,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	3	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	22,96	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	75 860,0 75 860,0	0,0 0,0			75 860,0	
292	4	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	109,776	75,0 0,0	75,0 19,0	8 233,0 0,0	8 233,0 2 086,0			8 233,0	
293	5	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	109,776	575,0 354,0	221,0 71,0	63 121,0 38 861,0	24 260,0 7 794,0			63 121,0	
294	6	6101-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1.ЛИШНИЙ ГРУНТ	$м^3$	20,324	401,0 0,0	401,0 118,0	8 150,0 0,0	8 150,0 2 398,0			8 150,0	
295	7	411-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	35,567	593,0		21 091,0				21 091,0	
296	8	6101-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	20,324	59,0 11,0	48,0 11,0	1 199,0 224,0	976,0 224,0			1 199,0	
297	9	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,72	25 401,0 5 113,0	2 400,0 487,0	69 091,0 13 907,0	6 528,0 1 325,0	48 655,0		69 091,0	
298	10	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	$м^3$	2,14	65 425,0 34 068,0	7 581,0 2 230,0	140 010,0 72 906,0	16 223,0 4 772,0	50 881,0		140 010,0	
299	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	314 196,0		19 606,0		19 606,0		19 606,0	
300	12	6103-0701-0809 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0672	1 298 468,0 99 403,0	3 647,0 1 142,0	87 267,0 6 680,0	245,0 77,0	80 332,0		87 267,0	
301	13	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	12,48	1 902,0 1 369,0	78,0 28,0	23 737,0 16 973,0	973,0 349,0	5 790,0		23 737,0	
302	14	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	22	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	90 178,0 24 816,0	814,0 110,0	64 548,0		90 178,0	
303	15	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5	$м^3$	3,95	129 871,0 84 047,0	13 208,0 3 943,0	512 990,0 331 986,0	52 172,0 15 575,0	128 832,0		512 990,0	
304	16	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В7,5	$м^3$	0,76	63 028,0 34 068,0	7 581,0 2 230,0	47 901,0 25 892,0	5 762,0 1 695,0	16 247,0		47 901,0	
305	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0536	350 886,0		18 807,0		18 807,0		18 807,0	
306	18	6103-0701-0809 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0504	1 298 468,0 99 403,0	3 647,0 1 142,0	65 443,0 5 010,0	184,0 58,0	60 249,0		65 443,0	
307	19	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	33,64	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	137 890,0 37 946,0	1 244,0 168,0	98 700,0		137 890,0	
308	20	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетона М100	$м^3$	0,3	23 065,0 4 389,0	2 621,0 548,0	6 920,0 1 317,0	786,0 164,0	4 816,0		6 920,0	
309	21	6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетона М200	$м^3$	2,6	37 267,0 13 007,0	2 956,0 612,0	96 894,0 33 818,0	7 685,0 1 591,0	55 390,0		96 894,0	
310	22	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж м/е плиты перекрытия, уголка	т конструкций	0,15858	386 973,0 371 506,0	12 708,0 3 847,0	61 366,0 58 913,0	2 015,0 610,0	438,0		61 366,0	
311	23	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,15858	1 160 502,0		184 032,0		184 032,0		184 032,0	
			ИТОГО по смете Э17793: Резервуар нефтепродуктов емк. 5 $м^3$(2-шт) [06-01-01]					1 831 844,0 780 393,0	193 034,0 55 688,0	837 323,0 0,0	0,0 0,0	1 831 844,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по суммарной смете					32 479 363,2	4 649 609,0	10 569 826,2	0,0	32 479 363,2	
								17 021 879,0	1 261 755,0	216 962,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							216 962,0			
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)							32262401,2*6,6/100		2 129 318,48	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							32262401,2+216962+0+2129318,48		34 608 681,68	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							34391719,68*5/100		1 719 585,98	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							34608681,68*5/100		1 730 434,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 058 701,74	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557							38058701,74*1,0557		40 178 571,43	
			НДС (12%)							40178571,43*12/100		4 821 428,57	
			Итого с НДС							40178571,43+4821428,57		45 000 000	

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Асенбаев М.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Иса Строй Компания" _____ Шакова Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Д&К"

Директор _____ Турганалиулы Б.

Авторский надзор:
ТОО "Интерайнс" _____ Кыркымбаев Н.А.