Заказчик Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" Форма №КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в микрорайонах Астана, Аэропорт в селе Жетибай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			Договор № 41	от 03 августа 2018г				
			Доп.соглашение № 1	от 11 февраля 2019г				
			Доп.соглашение № 2	от 05 сентября 2019г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	553 857 300,00		535 525 916,00		0,00	18 331 384,00			66 462 876,00	620 320 176,00
в том числе за отчетный месяц		46 809 251,88		45 111 139,46	0,00	1 698 112,42			5 617 110,23	52 426 362,11
Удержано 5% согласно договору		2 340 462,60							280 855,51	2 621 318,11
Итого к оплате		44 468 789,28							5 336 254,72	49 805 044,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"
Руководитель:
_____ Салихов Г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 41 от 03 августа 2018г. Доп.соглашение №1 от 11 февраля 2019г. Доп.соглашение №2 от 05.09.2019г.

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водопровода в микрорайонах Астана, Аэропорт в селе Жетибай"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ НОЯБРЬ 2019 г.

по обьекту : "Строительсто водопровода в микрорайонах Астана, Аэропорт в селе Жетибай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр. Астана										
1	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	20	875,25	369,00	17505	7380	11441	3,50	70
		м3		506,25	--	10125	--	113	--	--
2	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4р группы	1000	190,58	--	190580	--	215355	1,38	1380
		м3		190,58	--	190580	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта	1000	-306,20	-152,52	-306200	-152520	-274079	-1,02	-1020
		м3		-153,68	-57,15	-153680	-57150	130	-0,28	-279
4	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	2,741	28549,88	--	78255	--	34315	61,80	169
		км		9630,00	--	26396	--	130	--	--
5	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	2,979	20476,13	--	60998	--	37294	61,80	184
		км		9630,00	--	28688	--	130	--	--

6	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,492	12752,75	--	95544	--	78233	51,50	386
		км		8032,50	--	60179	--	130	--	--
7	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	6,166	9218,13	--	56839	--	64387	51,50	318
		км		8032,50	--	49528	--	130	--	--
8	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		Оборудование								
9	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	61	17076,87	36,99	1041689	2256	23909	1,82	111
		шт		288,00	13,50	17568	823	130	0,07	4
		Трубопроводная арматура								
10	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	0,86	5
11	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	13	585,99	36,99	7618	481	5590	1,93	25
		шт		317,25	13,50	4124	175	130	0,07	1
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	50	411,46	17,71	20573	886	15503	1,40	70
		шт		231,75	6,75	11588	338	130	0,03	2
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
14	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	560	473,47	39,24	265143	21974	193536	1,47	823
		1шт		254,25	15,75	142380	8820	128	0,07	39
		Детали трубопроводов								
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	458	300,57	225,64	137660	103342	76515	0,41	190
		шт		69,53	58,98	31845	27013	130	0,23	104
16	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	271	440,21	332,43	119298	90090	66673	0,61	166
		шт		102,38	86,87	27745	23542	130	0,33	90

17	Е0116-26-1	Установка счетчика	560	75,82	1,57	42459	879	48384	0,41	230
		1счетчик		67,50	--	37800	--	128	--	--
18	Е0118-21-1	Установка фильтров	560	192,46	52,42	107779	29353	109638	0,77	433
		1фильтр		134,42	18,54	75272	10382	128	0,09	52
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	92,772	21,80	0,05	2022	5	487	0,03	3
		м2		5,81	0,02	539	2	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	92,772	20,36	0,02	1889	2	347	0,02	2
		м2		4,16	--	386	--	90	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (430 шт)								
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	387,73	790,75	24,55	306599	9519	23383	0,26	102
		м2		39,83	9,20	15443	3567	123	0,04	17
22	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	1139,5	551,13	--	628017	--	37509	0,14	164
		м2		24,75	--	28203	--	133	--	--
		Футляр из труб 426х6мм, L=12м (21 шт)								
23	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,252	268907,88	115634,50	67765	29140	55588	662,00	167
		км		126000,00	43681,50	31752	11008	130	213,34	54
24	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-426х6 мм	252	4836,00	--	1218672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	189	1189,72	76,33	224857	14426	23841	0,54	102
		м2		81,00	24,12	15309	4559	120	0,11	21
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	21	4618,68	559,80	96992	11756	36310	7,99	168
		футляр		1320,75	9,29	27736	195	130	0,02	--
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	252	313,94	0,42	79113	106	51283	0,90	226
		м		156,38	0,16	39408	40	130	--	--
28	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,252	996118,91	118444,16	251022	29848	19346	80,60	20
		км		14310,00	44743,50	3606	11275	130	218,53	55
		Футляр из труб 377х6мм, L=12м (26 шт)								
29	Е0122-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 377х6 мм	0,312	242737,18	102058,18	75734	31842	62454	615,00	192
		км		115425,00	38553,75	36013	12029	130	188,29	59
30	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-377х6 мм	312	3730,00	--	1163760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	174,72	1189,72	76,33	207868	13336	22040	0,54	94
		м2		81,00	24,12	14152	4214	120	0,11	19
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 350 мм	26	4618,68	559,80	120086	14555	44955	7,99	208
		футляр		1320,75	9,29	34340	242	130	0,02	1

33	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160 мм	312	282,86	0,37	88252	115	63485	0,90	280
		м		156,38	0,14	48791	44	130	--	--
34	Е0122-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,312	888268,92	116336,92	277140	36297	23209	74,40	23
		км		13275,00	43947,00	4142	13711	130	214,64	67
		Футляр из труб 325х6мм, L=12м (25 шт)								
35	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,3	203956,79	85907,16	61187	25772	50038	504,00	151
		км		95850,00	32451,75	28755	9736	130	158,50	48
36	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-325х6 мм	300	3560,00	--	1068000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	111	1189,72	76,33	132059	8473	14002	0,54	60
		м2		81,00	24,12	8991	2677	120	0,11	12
38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	25	4618,68	559,80	115467	13995	43226	7,99	200
		футляр		1320,75	9,29	33019	232	130	0,02	1
39	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 100 мм	300	244,98	0,28	73493	84	57346	0,84	253
		м		146,93	0,11	44079	33	130	--	--
40	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,3	771380,56	104398,81	231414	31320	20163	68,30	20
		км		12262,50	39438,00	3679	11831	130	192,61	58

		Футляр из труб 219х6мм, L=12м (153 шт)								
41	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	1,836	154577,68	66009,80	283805	121194	227072	376,00	690
		км		70200,00	24936,75	128887	45784	130	121,79	224
42	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-219х6 мм	1836	2030,00	--	3727080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	153	4618,68	559,80	706658	85650	264545	7,99	1222
		футляр		1320,75	9,29	202075	1421	130	0,02	3
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	1836	244,98	0,28	449774	514	350955	0,84	1550
		м		146,93	0,11	269763	202	130	--	1
45	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	1,836	536486,00	86374,62	984988	158584	101402	53,40	98
		км		9855,00	32629,50	18094	59908	130	159,36	293
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14589416	743863			9553
			Тенге			1601396	207860			950
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14174035				
	Материалы -		Тенге			4163145				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7177512				
	Местные материалы -		Тенге			795780				
		Накладные расходы -	Тенге			1955015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				293252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17096794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9904
		Сметная заработная плата -	Тенге				1827853			

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			415381				
	Материалы -		Тенге			107722				
	Всего заработная плата -		Тенге				274655			
	Сдача и испытание -		Тенге			3047				
		Накладные расходы -	Тенге			351558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			812955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				327389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17909749				
РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-2 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр. Улутас										
		Оборудование								
46	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	-17076,87	-36,99	-85384	-185	-1960	-1,82	-9
		шт		-288,00	-13,50	-1440	-67	130	-0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-85384	-185			-9
			Тенге			-1440	-67			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-85384				
	Материалы -		Тенге			-83759				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1507			
		Накладные расходы -	Тенге			-1960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-92585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-92585				
РАЗДЕЛ 3. Смета № 2-3 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр.О.Камбетулы										
		Детали трубопроводов								

47	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 159х4,0 мм	18	-950,00	--	-17100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 108х4,0 мм	6,4	-629,00	--	-4026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 57х3,5 ммм	0,4	-279,00	--	-112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (50 шт)								
50	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	97,5	551,13	--	53736	--	3209	0,14	14
		м2		24,75	--	2413	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32498	--			14
			Тенге			2413	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53736				
	Материалы -		Тенге			2258				
	Всего заработная плата -		Тенге				2413			
	Местные материалы -		Тенге			49064				
		Накладные расходы -	Тенге			3209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2895			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-21237				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-21237				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-22511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37850				
РАЗДЕЛ 4.Смета № 2-4 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Жангабылулы и мкр. Мынбаев										
51	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	2,163	28549,88	--	61753	--	27079	61,80	134
		км		9630,00	--	20830	--	130	--	--
52	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,547	20476,13	--	11200	--	6848	61,80	34
		км		9630,00	--	5268	--	130	--	--
53	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,934	12752,75	--	75675	--	61964	51,50	306
		км		8032,50	--	47665	--	130	--	--
54	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,38	9218,13	--	3503	--	3968	51,50	20
		км		8032,50	--	3052	--	130	--	--
55	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		Трубопроводная арматура								
56	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
57	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	313	473,47	39,24	148196	12282	108173	1,47	460
		1шт		254,25	15,75	79580	4930	128	0,07	22
58	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
		Футляр из труб 426х6мм, L=12м (11 шт)								

59	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-426х6 мм	0,4	-4836,00	--	-1934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			301730	12726			961
			Тенге			157959	5096			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153534				
	Материалы -		Тенге			1650				
	Всего заработная плата -		Тенге				78545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1934				
	Местные материалы -		Тенге			74997				
		Накладные расходы -	Тенге			102108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				93861			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148196				
	Материалы -		Тенге			56334				
	Всего заработная плата -		Тенге				84510			
		Накладные расходы -	Тенге			108173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				100736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			542732				
РАЗДЕЛ 5. Смета № 2-5 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Т.Аубакиров										
60	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	2,627	28549,88	--	75001	--	32887	61,80	162
	--	км		9630,00	--	25298	--	130	--	--

61	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,771	20476,13	--	15787	--	9652	61,80	48
		км		9630,00	--	7425	--	130	--	--
62	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,311	12752,75	--	54977	--	45017	51,50	222
		км		8032,50	--	34628	--	130	--	--
63	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,68	9218,13	--	6268	--	7101	51,50	35
		км		8032,50	--	5462	--	130	--	--
64	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154128	394			471
			Тенге			73544	149			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154128				
	Материалы -		Тенге			1306				
	Всего заработная плата -		Тенге				73693			
	Местные материалы -		Тенге			78884				
		Накладные расходы -	Тенге			95801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				88063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			264924				
РАЗДЕЛ 6. Смета № 2-6 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Аэропорт										
65	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,61	28549,88	--	45965	--	20156	61,80	99
		км		9630,00	--	15504	--	130	--	--
66	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,623	20476,13	--	33233	--	20318	61,80	100

		км		9630,00	--	15629	--	130	--	--
67	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,333	12752,75	--	93516	--	76573	51,50	378
		км		8032,50	--	58902	--	130	--	--
68	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	1,406	9218,13	--	12961	--	14682	51,50	72
		км		8032,50	--	11294	--	130	--	--
69	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		Колодцы Ду-1500мм (376 шт)								
70	С Прайс	Стоимость полимерного люка	376	-2850,07	--	-1071627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-883857	394			653
			Тенге			102061	149			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187770				
	Материалы -		Тенге			1329				
	Всего заработная плата -		Тенге				102210			
	Местные материалы -		Тенге			83985				
		Накладные расходы -	Тенге			132872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				122140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1071627				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1071627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-64298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1135924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-796043				

ТЕХРЕШЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 7. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ										
		Смета № 2-1 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр. Астана								
		Колодцы Ду-2000мм (19 шт)								
71	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	50,35	-551,13	--	-27750	--	-1657	-0,14	-7
		м2		-24,75	--	-1246	--	133	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (430 шт)								
72	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	1139,5	-551,13	--	-628017	--	-37509	-0,14	-164
		м2		-24,75	--	-28203	--	133	--	--
		Смета № 2-2 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр. Улутас								
		Колодцы Ду-2000мм (2 шт)								
73	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	-551,13	--	-2921	--	-174	-0,14	-1
		м2		-24,75	--	-131	--	133	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (25 шт)								
74	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	66,25	-551,13	--	-36513	--	-2181	-0,14	-10
		м2		-24,75	--	-1640	--	133	--	--
		Смета № 2-3 Водоснабжения пос. Жетыбай мкр. О.Калманбетулы								
		Колодцы Ду-2000мм (3 шт)								
75	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	7,95	-551,13	--	-4382	--	-262	-0,14	-1
		м2		-24,75	--	-197	--	133	--	--

		Колодцы Ду-1500мм (50 шт)								
76	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	132,5	-551,13	--	-73025	--	-4362	-0,14	-19
		м2		-24,75	--	-3279	--	133	--	--
		Смета № 2-4 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Жангабылулы и мкр. Мынбаев								
		Колодцы Ду-2000мм (8 шт)								
77	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	21,2	-551,13	--	-11684	--	-698	-0,14	-3
		м2		-24,75	--	-525	--	133	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (213 шт)								
78	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	564,45	-551,13	--	-311088	--	-18580	-0,14	-81
		м2		-24,75	--	-13970	--	133	--	--
		Смета № 2-5 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Т.Аубакиров								
		Колодцы Ду-2000мм (10 шт)								
79	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	26,5	-551,13	--	-14605	--	-872	-0,14	-4
		м2		-24,75	--	-656	--	133	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (216 шт)								
80	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	572,4	-551,13	--	-315469	--	-18842	-0,14	-82
		м2		-24,75	--	-14167	--	133	--	--
		Смета № 2-6 Водоснабжения пос. Жетыбай, мкр. Аэропорт								

		Колодцы Ду-2000мм (15 шт)								
81	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	39,75	-551,13	--	-21908	--	-1308	-0,14	-6
		м2		-24,75	--	-984	--	133	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (376 шт)								
82	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	996,4	-551,13	--	-549150	--	-32799	-0,14	-143
		м2		-24,75	--	-24661	--	133	--	--
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1996510	--			-522
			Тенге			-89658	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1996510				
	Материалы -		Тенге			-83898				
	Всего заработная плата -		Тенге				-89658			
	Местные материалы -		Тенге			-1822954				
		Накладные расходы -	Тенге			-119245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-17887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-126945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2242701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-2242701				
РАЗДЕЛ 8. Дополнительные работы №1 .Водоснабжение больницы в пос. Жетыбай										
83	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	18,51	17,50	555	525	158	0,01	--
		м3		1,01	4,41	30	132	97	0,02	--
84	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	29,64	28,03	2964	2803	841	0,01	1
		м3		1,61	7,06	161	706	97	0,02	2
85	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта	12,3	306,20	152,52	3766	1876	3371	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1890	703	130	0,28	3

86	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	117	6,48	6,48	758	758	239	--	--
		м3		--	2,10	--	246	97	0,01	1
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	134,10	--	1743	--	1970	0,97	13
		м3		134,10	--	1743	--	113	--	--
88	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	60591,69	25695,31	6059	2570	5185	194,00	19
		км		33075,00	6813,45	3308	681	130	26,38	3
89	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	468,00	--	47268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,1	12752,75	--	1275	--	1044	51,50	5
		км		8032,50	--	803	--	130	--	--
91	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 100 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
92	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
93	С Прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK	2	16586,00	--	33172	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Детали трубопроводов								
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1

95	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х100 мм	2	518,00	--	1036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
98	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские DN 100 мм	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0116-26-1	Установка счетчика (без стоимости)	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (2 шт)								
100	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,6	790,75	24,55	6010	187	458	0,26	2
		м2		39,83	9,20	303	70	123	0,04	--
101	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,67	24186,94	1879,87	64579	5019	6852	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3833	1438	130	2,06	6

102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,67	183,00	--	489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,86	9720,00	--	27799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольцо горловины КО6	2	2371,00	--	4742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С Прайс	Стоимость полимерного люка	2	2850,07	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	--
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,12	245,44	3,82	3466	54	646	0,21	3
		м2		37,35	1,44	527	20	118	0,01	--
108	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0194	154400,00	--	2995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	790,75	24,55	4191	130	320	0,26	1
		м2		39,83	9,20	211	49	123	0,04	--
110	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	551,13	--	2921	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			229749	15831			93
			Тенге			14964	4592			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33172				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35162				

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136525				
	Материалы -		Тенге			20815				
	Всего заработная плата -		Тенге				19488			
	Местные материалы -		Тенге			84984				
		Накладные расходы -	Тенге			24474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23159			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3175				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57056				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				68			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60571				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			269568				
РАЗДЕЛ 9.Дополнительные работы №2 .Водоснабжение больницы в пос. Жетыбай										
111	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	18,51	17,50	222	210	63	0,01	--
		м3		1,01	4,41	12	53	97	0,02	--
112	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	29,64	28,03	1186	1121	336	0,01	--
		м3		1,61	7,06	64	282	97	0,02	1
113	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта	4	306,20	152,52	1225	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
114	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,2	6,48	6,48	338	338	107	--	--

		м3		--	2,10	--	110	97	0,01	--
115	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,8	134,10	--	778	--	879	0,97	6
		м3		134,10	--	778	--	113	--	--
116	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. до 50 мм	0,04	48086,09	17877,09	1923	715	1789	173,00	7
		км		29700,00	4698,68	1188	188	130	18,10	1
117	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные	40,4	90,00	--	3636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Детали трубопроводов								
118	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, переходов	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
119	С130804-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х1шт.	10	81,00	--	810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С130804-2832 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	1	299,00	--	299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские DN 32 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,04	9218,13	--	369	--	418	51,50	2
		км		8032,50	--	321	--	130	--	--
123	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 40 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17192	6322			28
			Тенге			4613	1777			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12043				
	Материалы -		Тенге			1040				
	Всего заработная плата -		Тенге				6390			
	Местные материалы -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			8003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7591			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5149				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			26707				
РАЗДЕЛ 10. В СМЕТУ № 2-4 ВЛЮЧИТЬ мкр.Жангабылулы и мкр.Мынбаев										
124	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,375	18,51	17,50	4061	3840	1153	0,01	2
		м3		1,01	4,41	222	967	97	0,02	3
125	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	759,7	875,25	369,00	664927	280329	434596	3,50	2659
		м3		506,25	--	384598	--	113	--	--
126	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	759,7	32,35	30,77	24575	23376	7196	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1079	6340	97	0,03	22
127	С010333-А10-1	Транспортировка, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(вывоз скального грунта)	1086,37	91,92	--	99859	--	19972	0,39	419
		т		18,38	--	19972	--	100	--	--

128	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	759,7	18,39	13,70	13972	10408	3758	--	--
		м3		--	5,10	--	3874	97	0,02	19
129	Е0101-20-2	Работа на отвале 4 группы грунтов	759,7	3,88	3,24	2949	2464	1179	--	3
		м3		0,48	1,12	365	851	97	--	3
130	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,375	49,21	47,46	10795	10412	1632	0,01	2
		м3		1,27	6,40	279	1404	97	0,02	5
131	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(подвозка мягкого грунта)	368,55	54,00	--	19902	--	3980	0,23	84
		т		10,80	--	3980	--	100	--	--
132	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	219,375	18,39	13,70	4035	3005	1085	--	--
		м3		--	5,10	--	1119	97	0,02	5
133	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	219,375	3,88	3,24	852	712	340	--	1
		м3		0,48	1,12	105	246	97	--	1
134	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,375	23,36	22,08	5124	4844	1455	0,01	2
		м3		1,28	5,56	281	1219	97	0,02	4
135	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	877,5	6,48	6,48	5686	5686	1791	--	--
		м3		--	2,10	--	1846	97	0,01	7
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	97,5	134,10	--	13075	--	14774	0,97	95

		м3		134,10	--	13075	--	113	--	--
137	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта	97,5	306,20	152,52	29855	14871	26723	1,02	99
		м3		153,68	57,15	14984	5572	130	0,28	27
138	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,65	60591,69	25695,31	39385	16702	33706	194,00	126
		км		33075,00	6813,45	21499	4429	130	26,38	17
139	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	656,5	468,00	--	307242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,65	12752,75	--	8289	--	6787	51,50	33
		км		8032,50	--	5221	--	130	--	--
141	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	440,21	332,43	3522	2659	1968	0,61	5
		шт		102,38	86,87	819	695	130	0,33	3
142	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	6	1090,00	--	6540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110 мм	1	4053,00	--	4053	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110 мм	1	5455,00	--	5455	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1274153	379309			3537
			Тенге			466477	28561			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950863				
	Материалы -		Тенге			70				

	Всего заработная плата -		Тенге				495039			
	Местные материалы -		Тенге			9198				
	Транспортные расходы -		Тенге			119761				
		Накладные расходы -	Тенге			562096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603736				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			323290				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			342687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1946424				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13633115	1158654			14780
			Тенге			2332329	248115			1115
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33172				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35162				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13740739				
	Материалы -		Тенге			4023956				
	Всего заработная плата -		Тенге				2221212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7175578				
	Местные материалы -		Тенге			-645996				
	Транспортные расходы -		Тенге			119761				
		Накладные расходы -	Тенге			2762374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			990187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17493300				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2635568			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3175				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-143792				
	Материалы -		Тенге			164062				
	Всего заработная плата -		Тенге				359232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-707445				
	Сдача и испытание -		Тенге			3047				
		Накладные расходы -	Тенге			459817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18962				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			334987				
Сметная заработная плата -	Тенге				428205			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17866625				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			267999,38				
Итого	Тенге			18134624,39				
Зимнее удорожание 0,347%	Тенге			62927,15				
Выслуга лет 1%	Тенге			181346,24				
Доп.отпуска 0,4%	Тенге			72538,50				
ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге			18451436,27				
Итого в текущих ценах	Тенге			45891423,41				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			917828,47				
Итого с налогами в текуших ценах	Тенге			46809251,88				
НДС 12%	Тенге			5617110,23				
Всего стоимость выполненных работ с НДС	Тенге			52426362,11				
Удержано согласно договора 5%	Тенге			2621318,11				
Итого к оплате за текущий месяц	Тенге			49805044,00				

Принял:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Салихов Г.**

Технадзор: ТОО "Мангыстау инжиниринг"
Директор:

_____ **Әбіш М.К.**

Авторский надзор

_____ **Кунаев М.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**