форма КС-3

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390**

Субподрядчик : **ТОО "АҚСОРАҢ" БИН 090440019576**

Договор подряда (контракт) №34-14-18 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	34-14-18	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	244 320,617	218 143,408		244 320,617					26 177,209	244 320,617
Всего по стройке	244 320,617	218 143,408		244 320,617					26 177,209	**244 320,617**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "АҚСОРАҢ"

Директор **Жилкыбаев К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АҚСОРАҢ"**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34-14-18 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь от 20.09.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный**	м стыка		11	1371,77	636,36	15089	7000	0	8342	25306
		НР - 72%; СП - 8%				735,41	317,88	8090	3497	0	1875	
2	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором**	м шва		11	605,59	65,43	6661	720	0	4278	11815
		НР - 72%; СП - 8%				540,16	0,00	5942	0	0	875	
3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки		8	3615,91	20,54	28927	164	0	20736	53636
		НР - 72%; СП - 8%				3595,37	4,64	28763	37	0	3973	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки		8	63,60	0,35	509	3	0	365	944
		НР - 72%; СП - 8%				63,25	0,18	506	1	0	70	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	$м^2$ вертикальной проекции		8	1216,91	92,06	9735	736	0	6737	17790
		НР - 72%; СП - 8%				1124,85	44,83	8999	359	0	1318	
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамлениепроемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м		4	2647,83	15,77	10591	63	0	7589	19634
		НР - 72%; СП - 8%				2632,06	2,90	10528	12	0	1454	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м		7,4	822,56	6,69	6087	50	0	4358	11280
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	6037	15	0	836	
8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/**	м		14	822,56	6,69	11516	94	0	8245	21341
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	11422	29	0	1581	

9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	**кВт**		**3,25**	**1246,15**	**24,82**	**4050**	**81**	**0**	**2881**	**7486**
		НР - 72%; СП - 8%				**1221,33**	**10,00**	**3969**	**33**	**0**	**555**	
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**		**4,5**	**318,24**	**0,00**	**1432**	**0**	**0**	**1031**	**2660**
		НР - 72%; СП - 8%				**318,24**	**0,00**	**1432**	**0**	**0**	**197**	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**		4,5	804,45	0,98	3620	4	0	2605	6723
		НР - 72%; СП - 8%				803,47	0,48	3616	2	0	498	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**		**0,9**	**3142,59**	**0,00**	**2828**	**0**	**0**	**2036**	**5254**
		НР - 72%; СП - 8%				**3142,59**	**0,00**	**2828**	**0**	**0**	**389**	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**		**0,7**	**4649,08**	**3001,17**	**3254**	**2101**	**0**	**1537**	**5175**
		НР - 72%; СП - 8%				**1647,91**	**1402,64**	**1154**	**982**	**0**	**383**	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**		**5**	**557,95**	**30,83**	**2790**	**154**	**0**	**1916**	**5082**
		НР - 72%; СП - 8%				**527,12**	**5,05**	**2636**	**25**	**0**	**376**	
15	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки**	**м**		**5**	**798,24**	**90,90**	**3991**	**455**	**0**	**2702**	**7228**
		НР - 72%; СП - 8%				**707,34**	**43,17**	**3537**	**216**	**0**	**535**	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**3,5**	**2079,60**	**25,34**	**7279**	**89**	**0**	**5194**	**13470**
		НР - 72%; СП - 8%				**2054,26**	**6,82**	**7190**	**24**	**0**	**998**	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**118361**	**11713**	**0**	**80553**	**214827**
								106648	**5231**	**0**	**15913**	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			214 826,578					
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге			**214 826,578**					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	2 577,92					
	Итого с временными			Тенге			**217 404,50**					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%			Тенге		1,30%	2 826,26					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге			**220 230,755**					
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование			Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование			Тенге			**220 230,75**					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	4 404,62					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						224 635,37					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079			Тенге		**1,079**	242 381,56					
	Сметная стоимость с коэф-м на Генподрядные услуги 0,9			Тенге		**0,90**	**218 143,408**					
	НДС			Тенге		12%	26 177,209					
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			**244 320,617**					

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "АҚСОРАН"

Директор **Жилкыбаев К.Б.**