Форма по приложению 41

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N110 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N110 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N110 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N110 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4.0824		2492,31	--	10175	--	--	7326	18901
		НР - 72%; СП - 8%				2492,31	--	10175	--		1400	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	22,68		3311,01	214.11	7507	4856	--	3496	11884
		НР - 72%; СП - 8%				116,90	97.22	2651	2205		880	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1,3608		272,77	272.77	371	372	--	62	467
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,93	--	86		35	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,7216		1301,18	--	3541	--	--	2550	6578
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	3541	--		487	
		Трубы										
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,00288		218935,29	--	631	--	--	479	1199
		НР - 76%, СП - 8%				218935,29	--	631	--		89	
		КЛ-0,4 кВ										
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2,88		764,03	393,85	2200	1134	--	1062	3523

5450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			370,18	141,97	1066	409		261	
7	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	19,8	524,81	291,01	10391	5762	--	4871	16483
		НР - 72% СП - 8%			233,80	107,87	4629	2136		1221	
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	22,68	7,79	0,86	177	20	--	120	320
		НР - 72% СП - 8%			6,93	0,39	157	9		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34993	12144	--	19966	59355
							22850	4845	--	4397	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20275				
		Всего заработная плата	Тенге					13262			
		Накладные расходы	Тенге				9549				
		Сметная прибыль	Тенге				2386				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				32210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13262			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14718				
		Всего заработная плата	Тенге					14433			
		Накладные расходы	Тенге				10417				
		Сметная прибыль	Тенге				2011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27695			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения									
9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025	1068148,94	330061,10	2670	825	--	2174	5232
		НР - 99% СП - 8%			738087,84	140337,79	1845	351		388	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0015	1451547,63	702859,40	2177	1054	--	1446	3913
		НР - 99% СП - 8%			748688,23	224921,55	1123	337		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4847	1879	--	3620	9145
							2968	688	--	678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4847				
		Всего заработная плата	Тенге					3656			
		Накладные расходы	Тенге				3620				
		Сметная прибыль	Тенге				678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									

5450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,576	2492,31	--	1436	--	--	1034	2667
		НР - 72%, СП - 8%			2492,31	--	1436	--		198	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,384	1301,18	--	500	--	--	360	929
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	500	--		69	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	3,2	331,01	214,11	1059	685	--	493	1677
		НР - 72%, СП - 8%			116,90	97,22	374	311		124	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,003	218935,29	--	657	--	--	499	1249
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	--	657	--		92	
15	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	26,4	456,89	44,83	12062	1183	--	8129	21807
		НР - 72%, СП - 8%			412,06	15,61	10878	412		1615	
16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0032	218935,29	--	701	--	--	532	1332
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	--	701	--		99	
17	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	29,6	389,13	89,91	11518	2661	--	6441	19395
		НР - 61%, СП - 8%			299,22	57,48	8857	1701		1437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27933	4529	--	17488	49056
							23403	2424	--	3634	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24639				
	Всего заработная плата		Тенге					22533			
		Накладные расходы	Тенге				15063				
		Сметная прибыль	Тенге				3176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22533			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3294				
	Всего заработная плата		Тенге					3294			
		Накладные расходы	Тенге				2425				
		Сметная прибыль	Тенге				458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25827			

РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения

Разработка грунта в траншее

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	41,128	361,33	361,33	14861	14861	--	2592	18849
		НР - 72%, СП - 8%			--	87,53	--	3600		1396	
19	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,272	5538,74	--	7045	--	--	5073	13087
		НР - 72%, СП - 8%			5538,74	--	7045	--		969	
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,02	1860,19	--	7478	--	--	5384	13891
		НР - 72%, СП - 8%			1860,19	--	7478	--		1029	
21	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	38,38	43,21	43,21	1658	1659	--	342	2160
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,39	--	476		160	
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,342	1791,49	223,39	613	76	--	555	1261
		НР - 99%, СП - 8%			1568,10	70,09	536	24		93	
		Наружное водоснабжение В1									
23	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0044	587232,99	274022,75	2584	1206	--	1724	4653
		НР - 99%, СП - 8%			313210,24	82639,72	1378	364		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34239	17802	--	15670	53901
							16437	4464	--	3992	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34239				
	Всего заработная плата		Тенге					20901			
		Накладные расходы	Тенге				15670				
		Сметная прибыль	Тенге				3992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								171457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36354			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12421			
		- Накладные расходы	Тенге							56744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							12701	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2228,94					
		Итого с временными								173685,94	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								173685,94	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3473,72				177159,66	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)