Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

Технический надзор: ТОО «ТехническийНадзор»

Авторский надзор: ТОО «Complex Engineering»

Наименование обьекта: «Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 3 этап»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		545555	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

_____ **Махметов Б.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Complex Engineering»

_____ **Букаев Е.Д.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»

_____ **Оразалин К.Б.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (мкр.Жулдыз) (3 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (мкр.Жулдыз) (3 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-003** от **12.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге						
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы								
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			Смета Э1863: Наружные сети водоснабжения [6-1]															
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		139,68	449,0	449,0	62 716,0	62 716,0			62 716,0						
				м^3		0,0	131,0	0,0	18 298,0									
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		4,32	8 482,0	0,0	36 642,0	0,0			36 642,0						
				м^3		8 482,0	0,0	36 642,0	0,0									
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,разухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		14,4	3 604,0	0,0	51 898,0	0,0			51 898,0						
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	51 898,0	0,0									
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		129,6	87,0	87,0	11 275,0	11 275,0			11 275,0						
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	2 851,0									
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		144	86,0	86,0	12 384,0	12 384,0			12 384,0						
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	3 024,0									
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		129,6	571,0	220,0	74 002,0	28 512,0			74 002,0						
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	45 490,0	9 072,0									
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,06	1 297 852,0	439 346,0	77 871,0	26 360,0			77 871,0						
				км		858 506,0	110 257,0	51 510,0	6 615,0									
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		60,6	1 828,0		110 777,0		110 777,0		110 777,0						
				м														
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводамдиаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0						
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0									
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0						
				шт.														
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		3	4 480,0	303,0	13 440,0	909,0			13 440,0						
				шт.		4 177,0	2,0	12 531,0	6,0									
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		3	1 859,0		5 577,0		5 577,0		5 577,0						
				шт.														
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		60	350,0	2,0	21 000,0	120,0	420,0		21 000,0						
				м трубопровода		341,0	0,0	20 460,0	0,0									
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		7,8	4 207,0		32 815,0		32 815,0		32 815,0						
				м^3														
15	15	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0						
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0									
16	16	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,00813	3 430 876,0	1 189 744,0	27 893,0	9 672,0	1 542,0		27 893,0						
				т		2 051 412,0	300 036,0	16 678,0	2 439,0									
17	17	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,7	3 800,0		2 660,0		2 660,0		2 660,0						
				м														

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		1	67 441,0	500,0	67 441,0	500,0	58 579,0		67 441,0
				шт.		8 362,0	156,0	8 362,0	156,0			
19	19	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		1	2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			2 693,0
				шт.		2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			
20	20	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		1	5 692,0		5 692,0		5 692,0		5 692,0
				шт.								
21	21	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		2	8 401,0	245,0	16 802,0	490,0	2 686,0		16 802,0
				шт.		6 813,0	80,0	13 626,0	160,0			
22	22	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	34 250,0		68 500,0		68 500,0		68 500,0
				шт.								
23	23	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		6	1 611,0		9 666,0		9 666,0		9 666,0
				шт.								
24	24	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Крестовина приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм		1	10 935,0		10 935,0		10 935,0		10 935,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1863: Наружные сети водоснабжения [6-1]					765 388,0	163 371,0	321 729,0	0,0	765 388,0
								280 286,0	45 312,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					765 388,0	163 371,0	321 729,0	0,0	765 388,0
								280 286,0	45 312,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					45 158		810 546
			Итого с общеплощадочными затратами							40 527		
			Сметная прибыль 5%		5%					40 527		891 600
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					106 992		998 593
			ИТОГО без НДС									1 000 000
			НДС		12%							
			ИТОГО с НДС									
			Итого с понижающим коэффициентом		*1,0014094445*							

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ерсаалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан», БИН 080340011870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Complex Engineering», БИН 100540001650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Букаев Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Оралалин К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «ТехническийНадзор», БИН 100540022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турлашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)