**Заказчик: НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ**
**Подрядчик: ТОО"Best Stroy Group инженеринг"**
**Объект: «Строительство магазина, по адресу: город Кызылорда, улица Жаппасбай батыр, №68 Д»**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль месяц 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №1 | 18.11.2019 г. | | | | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 44 478 678,83 | | | | | | | 4 765 572,73 | |
| **За отчетный период** | **44 478 678,83** | **39 713 106,09** | | | | | | **4 765 573** | **44 478 679** |

**Заказчик:**
**НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ**

_____ **А.Ниязбеков**

**Подрядчик:**
**ТОО"Best Stroy Group инженеринг"**

**Директор** _____ **А.Акылбек**

**Технический надзор:**
**ТОО Ск-Корганстрой**

_____ **Б.Әлденбаев**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Project Construction KZ»**

Кайржанов Р.К.

**Заказчик: НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ**
**Подрядчик: ТОО"Best StroyGroup инженеринг"**
**Объект: «Строительство магазина, по адресу: город Кызылорда, улица Жаппасбай батыр, №68 Д»**

# АКТ
## приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 1214,828 | | 149,62<br>7,67 | 141,95<br>34,01 | 181767,21<br>9320,55 | 172446,66<br>41312,17 | -- | 36455,56<br>17457,82 | 235680,58 |
| 2 | 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 37,572 | | 1336,92<br>1199,83 | 137,09<br>53,45 | 50230,77<br>45079,99 | 5150,78<br>2008,09 | -- | 33903,42<br>6730,74 | 90864,93 |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 1252,4 | | 48,24<br>-- | 48,24<br>16,95 | 60418,91<br>-- | 60418,91<br>21229,43 | -- | 15285,19<br>6056,33 | 81760,43 |
| 4 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 1252,4 | | 41,28<br>-- | 41,28<br>14,50 | 51697,57<br>-- | 51697,57<br>18165,01 | -- | 13078,81<br>5182,11 | 69958,49 |
| 5 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 876,68 | | 48,24<br>-- | 48,24<br>16,95 | 42293,23<br>-- | 42293,23<br>14860,60 | -- | 10699,63<br>4239,43 | 57232,30 |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 876,68 | | 33,81<br>-- | 33,81<br>11,88 | 29642,04<br>-- | 29642,04<br>10415,34 | -- | 7499,05<br>2971,29 | 40112,38 |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 375,72 | | 800,93<br>800,93 | --<br>-- | 300924,67<br>300924,67 | --<br>-- | -- | 216665,76<br>41407,23 | 558997,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | м3 | 876,68 | 150,14 | 72,06 | 131624,95 | 63170,27 | -- | 69733,83 | 217467,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,08 | 32,39 | 68454,68 | 28397,86 | | 16108,70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 848599,35 | 424819,46 | -- | 403321,25 | 1352074,25 |
| | | | | | | | 423779,89 | 136388,51 | -- | 100153,65 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 848599,35 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 560168,40 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 403321,25 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100153,65 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1352074,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 606,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 560168,40 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1352074,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 606,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 560168,40 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 173,9 | 1906,81 | 141,08 | 331594,85 | 24534,65 | 262970,99 | 49153,51 | 411208,23 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 253,53 | 47,16 | 44089,21 | 8201,75 | | 30459,87 | |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 47,4 | 29492,83 | 1933,40 | 1397960,27 | 91643,04 | 1119807,71 | 186317,21 | 1711019,68 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3934,80 | 384,70 | 186509,52 | 18234,67 | | 126742,20 | |
| 11 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,13509 | 220525,00 | -- | 29790,72 | -- | 29790,72 | -- | 32173,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2383,26 | |
| 12 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1619712 | 243344,00 | -- | 39414,72 | -- | 39414,72 | -- | 42567,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153,18 | |
| | | **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** | шт | 103 | 1564,40 | 801,81 | 161133,49 | 82586,52 | 25939,92 | 97459,72 | 279280,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 510,75 | 291,13 | 52607,04 | 29985,94 | | 20687,46 | |
| 14 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** | шт | 18 | 2214,37 | 1125,23 | 39858,71 | 20254,21 | 6702,75 | 23932,91 | 68894,95 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 716,76 | 410,02 | 12901,75 | 7380,38 | | 5103,33 | |
| 15 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** | шт | 80 | 3347,67 | 1780,70 | 267813,81 | 142455,78 | 41852,58 | 160409,84 | 462481,54 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1043,82 | 655,44 | 83505,44 | 52435,10 | | 34257,89 | |
| 16 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100** | м3 | 19,96 | 23504,00 | -- | 469139,84 | -- | 469139,84 | -- | 506671,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37531,19 | |
| 17 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100** | м3 | 43,44 | 18547,00 | -- | 805681,68 | -- | 805681,68 | -- | 870136,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64454,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | СН РК | Надбавка на сульфатастойкость<br>*СП - 8%* | м3 | 63,4 | 270,00<br>-- | --<br>-- | 17118,00<br>-- | --<br>-- | 17118,00 | --<br>1369,44 | 18487,44 |
| 19 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные заделки В15. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,87 | 24582,80<br>1002,01 | 1156,92<br>251,24 | 70552,64<br>2875,77 | 3320,36<br>721,05 | 64356,52 | 3273,11<br>5906,06 | 79731,81 |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННУ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 10,8 | 30217,39<br>4906,75 | 1554,28<br>333,86 | 326347,80<br>52992,90 | 16786,21<br>3605,72 | 256568,70 | 51504,74<br>30228,20 | 408080,75 |
| 21 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,300928 | 211022,00<br>-- | --<br>-- | 63502,43<br>-- | --<br>-- | 63502,43 | --<br>5080,19 | 68582,62 |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,1079808 | 220525,00<br>-- | --<br>-- | 23812,47<br>-- | --<br>-- | 23812,47 | --<br>1905,00 | 25717,46 |
| | | **ОПОРНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПОДУШКА** | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,15 | 29492,83<br>3934,80 | 1933,40<br>384,70 | 33916,76<br>4525,02 | 2223,41<br>442,40 | 27168,33 | 4520,35<br>3074,97 | 41512,08 |
| 24 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,123074 | 211022,00<br>-- | --<br>-- | 25971,32<br>-- | --<br>-- | 25971,32 | --<br>2077,71 | 28049,03 |
| 25 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0254821 | 220525,00<br>-- | --<br>-- | 5619,44<br>-- | --<br>-- | 5619,44 | --<br>449,56 | 6069,00 |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 26 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 313 | 848,60<br>257,58 | 19,04<br>2,47 | 265611,99<br>80622,54 | 5960,62<br>772,48 | 179028,84 | 75697,37<br>27304,75 | 368614,12 |
| 27 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 71,4 | 2024,68<br>207,63 | 42,44<br>8,64 | 144561,80<br>14825,00 | 3030,21<br>616,75 | 126706,59 | 14360,83<br>12713,81 | 171636,43 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | Тенге | | | | 4519402,73<br>535454,20 | 392794,99<br>122396,25 | 3591153,54<br>-- | 666629,59<br>414882,59 | 5600914,91 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4519402,73 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2111102,93 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 657850,44 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 188111,10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1291939,52 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 666629,59 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 414882,59 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5600914,91 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 577,91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 657850,44 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5600914,91 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 577,91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 657850,44 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | | |
| **28** | **1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **136** | **32001,06** | **2180,78** | **4352144,09** | **296586,08** | **3120159,53** | **927668,82** | **5702198,00** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **6877,93** | **456,58** | **935398,48** | **62094,88** | | **422385,03** | |
| **29** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **69,192** | **22816,91** | **2357,60** | **1578747,67** | **163127,06** | **1118317,81** | **308254,05** | **2037961,86** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4296,78** | **493,60** | **297302,80** | **34153,17** | | **150960,14** | |
| **30** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **113,4** | **3506,06** | **242,24** | **397586,90** | **27470,40** | **228374,44** | **137168,88** | **577536,24** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1249,93** | **50,72** | **141742,06** | **5751,35** | | **42780,46** | |
| **31** | **1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **2,24** | **27064,90** | **2475,48** | **60625,37** | **5545,08** | **37252,81** | **17659,24** | **84547,39** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **7958,70** | **518,28** | **17827,49** | **1160,95** | | **6262,77** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | **Тенге** | | | | **6389104,00** | **492728,62** | **4504104,59** | **1390751,00** | **8402243,44** |
| | | | | | | | **1392270,83** | **103160,35** | **--** | **622388,40** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6389104,00** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4504104,59** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1495431,18** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1390751,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **622388,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8402243,44** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1410,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1495431,18** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **8402243,44** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1410,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1495431,18** | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ, РИГЕЛИ** | | | | | | | | | | | |
| | **КОЛОННЫ** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | **м3** | **5,05** | **43477,56** | **5981,21** | **219561,67** | **30205,09** | **133002,61** | **57060,42** | **298751,86** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **11159,20** | **1257,39** | **56353,96** | **6349,80** | | **22129,77** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,867 | 211022,00 | -- | 182956,07 | -- | 182956,07 | -- | 197592,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14636,49 | |
| 34 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,294 | 226241,00 | -- | 66514,85 | -- | 66514,85 | -- | 71836,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5321,19 | |
| | | **РИГЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 35 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 13,84 | 44308,34 | 5537,14 | 613227,41 | 76634,05 | 347050,56 | 187506,13 | 864792,23 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13695,29 | 1192,77 | 189542,81 | 16507,88 | | 64058,68 | |
| 36 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,644 | 211022,00 | -- | 346920,17 | -- | 346920,17 | -- | 374673,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27753,61 | |
| 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,345 | 226241,00 | -- | 78053,15 | -- | 78053,15 | -- | 84297,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6244,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1507233,32 | 106839,14 | 1154497,41 | 244566,55 | 1891943,86 |
| | | | | | | | 245896,77 | 22857,68 | -- | 140143,99 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1507233,32 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 480053,17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 268754,45 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 674444,24 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 244566,55 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140143,99 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1891943,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 268754,45 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1891943,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 268754,45 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 38 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 132 | 443,56 | 247,53 | 58550,32 | 32673,83 | 4914,36 | 33000,25 | 98874,61 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 158,80 | 53,06 | 20962,13 | 7004,18 | | 7324,05 | |
| 39 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 3 | 2176,41 | 1273,10 | 6529,22 | 3819,31 | 92,86 | 4031,68 | 11405,77 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 872,35 | 266,54 | 2617,05 | 799,63 | | 844,87 | |
| 40 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 5,574 | 71465,00 | -- | 398345,91 | -- | 398345,91 | -- | 430213,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31867,67 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 463425,45 | 36493,14 | 403353,13 | 37031,93 | 540493,96 |
| | | | | | | | 23579,17 | 7803,82 | -- | 40036,59 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 463425,45 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5007,22 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 31382,99 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 398345,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 37031,93 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 40036,59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 540493,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 28,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 31382,99 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 540493,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 28,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 31382,99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| **41** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | **шт** | **114** | **6303,25** | **1270,20** | **718570,96** | **144803,37** | **205330,99** | **471307,88** | **1285069,15** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **3231,90** | **271,73** | **368436,60** | **30976,86** | | **95190,31** | |
| **42** | **2104-0108-9903 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **762,6** | **5429,00** | **--** | **4140155,40** | **--** | **4140155,40** | **--** | **4471367,83** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **331212,43** | |
| **43** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,07532** | **71175,06** | **6108,52** | **5360,91** | **460,09** | **626,53** | **5156,62** | **11358,93** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **56748,30** | **1271,02** | **4274,28** | **95,73** | | **841,40** | |
| **44** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,07532** | **226241,00** | **--** | **17040,47** | **--** | **17040,47** | **--** | **18403,71** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1363,24** | |
| **45** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **3,6** | **34213,08** | **1783,95** | **123167,10** | **6422,21** | **86191,04** | **29080,33** | **164427,23** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **8487,18** | **389,60** | **30553,85** | **1402,56** | | **12179,79** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5004294,84** | **151685,67** | **4449344,44** | **505544,83** | **5950626,84** |
| | | | | | | | **403264,73** | **32475,15** | **--** | **440787,17** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5004294,84** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **292148,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **435739,88** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **17040,47** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **4140155,40** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **505544,83** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **440787,17** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5950626,84** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **361,77** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **435739,88** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **5950626,84** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **361,77** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **435739,88** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| **46** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2** | **313,3** | **862,98** | **50,56** | **270370,47** | **15839,13** | **101125,56** | **144389,86** | **447941,17** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **489,64** | **11,30** | **153405,78** | **3539,73** | | **33180,83** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | м3 | 48,40485 | 14290,00 | -- | 691705,31 | -- | 691705,31 | -- | 747041,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55336,42 | |
| 48 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 313,3 | 619,57 | 99,33 | 194110,78 | 31121,53 | 97211,29 | 67415,98 | 282448,90 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 209,95 | 23,94 | 65777,96 | 7500,28 | | 20922,14 | |
| 49 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 313,3 | 396,98 | 1,47 | 124373,80 | 460,68 | 69098,16 | 50536,48 | 188903,10 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 174,96 | 0,37 | 54814,97 | 115,98 | | 13992,82 | |
| 50 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 4,988 | 93893,78 | 1363,02 | 468342,15 | 6798,74 | 353403,07 | 99731,53 | 613519,57 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 21680,10 | 535,78 | 108140,34 | 2672,47 | | 45445,89 | |
| 51 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 4,988 | 8768,25 | 55,25 | 43736,04 | 275,58 | 39363,61 | 3793,19 | 51331,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 821,34 | 23,62 | 4096,84 | 117,81 | | 3802,34 | |
| 52 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 357,2 | 2766,93 | 96,94 | 988348,47 | 34628,08 | 310535,36 | 600141,10 | 1715568,74 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1800,63 | 25,59 | 643185,04 | 9142,25 | | 127079,17 | |
| 53 | 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 395,0632 | 2683,00 | -- | 1059954,57 | -- | 1059954,57 | -- | 1144750,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84796,37 | |
| 54 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 357,2 | 305,11 | 2,56 | 108984,77 | 915,25 | 96954,53 | 10355,93 | 128887,96 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,12 | 1,10 | 11114,99 | 391,60 | | 9547,26 | |
| 55 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 34,9 | 1848,64 | 13,67 | 64517,66 | 477,18 | 24655,94 | 35606,06 | 108133,61 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1128,50 | 5,09 | 39384,53 | 177,75 | | 8009,90 | |
| 56 | 2105-0108-0705 РСНБ РК 2015 | Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 35,947 | 1342,00 | -- | 48240,87 | -- | 48240,87 | -- | 52100,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3859,27 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 4062684,89 | 90516,17 | 2892248,28 | 1011970,12 | 5480627,42 |
| | | | | | | | 1079920,45 | 23657,86 | -- | 405972,40 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4062684,89 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1092347,53 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1103578,31 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1799900,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1011970,12 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 405972,40 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5480627,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1053,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1103578,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5480627,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1053,33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1103578,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 57 | 1110-0501-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | м2 | 4,2 | 57499,94 | 30,30 | 241499,76 | 127,27 | 230757,01 | 9571,66 | 271157,13 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2527,49 | 4,69 | 10615,48 | 19,69 | | 20085,71 | |
| 58 | 1110-0501-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | м2 | 25,4 | 56147,32 | 28,26 | 1426141,86 | 717,87 | 1387765,00 | 34000,32 | 1576953,55 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1482,64 | 4,69 | 37659,02 | 119,11 | | 116811,37 | |
| 59 | 1110-0501-0703<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | м2 | 12 | 55938,31 | 27,51 | 671259,69 | 330,17 | 654800,86 | 14566,44 | 740692,23 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1344,06 | 4,69 | 16128,67 | 56,27 | | 54866,09 | |
| 60 | 1110-0501-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** | м | 30,784 | 1559,87 | 9,26 | 48018,95 | 284,99 | 40935,15 | 6241,53 | 58601,32 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 220,86 | 4,43 | 6798,81 | 136,22 | | 4340,84 | |
| 61 | 2109-0205-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99** | м | 30,784 | 2284,00 | -- | 70310,66 | -- | 70310,66 | -- | 75935,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5624,85 | |
| 62 | 1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2015 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 30,784 | 1425,89 | 5,28 | 43894,68 | 162,57 | 30767,35 | 10397,84 | 58635,92 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 421,15 | 1,06 | 12964,76 | 32,54 | | 4343,40 | |
| | | **ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | |
| 63 | 1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | м2 | 6,1 | 2595,19 | 2,60 | 15830,69 | 15,89 | 9938,21 | 5288,93 | 22809,19 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 963,38 | -- | 5876,59 | -- | | 1689,57 | |
| 64 | 2109-0304-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом** | м2 | 6,1 | 33689,00 | -- | 205502,90 | -- | 205502,90 | -- | 221943,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16440,23 | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 65 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 8,19 | 2554,43 | 529,45 | 20920,81 | 4336,21 | 8087,91 | 8612,01 | 31895,44 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1037,45 | 130,92 | 8496,68 | 1072,21 | | 2362,63 | |
| 66 | 1110-0107-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 31,26 | 3912,54 | 101,75 | 122305,99 | 3180,74 | 79078,07 | 37396,44 | 172478,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1281,10 | 48,13 | 40047,19 | 1504,42 | | 12776,20 | |
| 67 | 2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 | Блоки дверныевходные с двупольными полотнами ДН 21-12 СТ РК 943-92 | м2 | 2,52 | 14078,00 | -- | 35476,56 | -- | 35476,56 | -- | 38314,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2838,12 | |
| 68 | 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П СТ РК 943-92 | м2 | 5,67 | 15123,00 | -- | 85747,41 | -- | 85747,41 | -- | 92607,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6859,79 | |
| 69 | 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 19-12П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 7,29 | 3895,00 | -- | 28394,55 | -- | 28394,55 | -- | 30666,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2271,56 | |
| 70 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 15,12 | 4292,00 | -- | 64895,04 | -- | 64895,04 | -- | 70086,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5191,60 | |
| 71 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 8,82 | 5239,00 | -- | 46207,98 | -- | 46207,98 | -- | 49904,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3696,64 | |
| 72 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 21 | 3783,00 | -- | 79443,00 | -- | 79443,00 | -- | 85798,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6355,44 | |
| 73 | 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015 | Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 | шт. | 21 | 2608,00 | -- | 54768,00 | -- | 54768,00 | -- | 59149,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4381,44 | |
| 74 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 42 | 490,00 | -- | 20580,00 | -- | 20580,00 | -- | 22226,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1646,40 | |
| | | **ВОРОТА** | | | | | | | | | |
| 75 | 1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Ворота металлические площадью до 18 м2. Монтаж | м2 | 12,96 | 962,51 | 3,90 | 12474,13 | 50,58 | -- | 8572,25 | 22730,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 958,61 | -- | 12423,56 | -- | | 1683,71 | |
| 76 | 2109-0403-0403 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные окрашенные складчатые РСВ 3,6х3,6 ГОСТ 31174-2003 | шт. | 1 | 275223,00 | -- | 275223,00 | -- | 275223,00 | -- | 297240,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22017,84 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 3568895,67 | 9206,29 | 3408678,62 | 134647,43 | 3999826,54 |
| | | | | | | | 151010,76 | 2940,47 | -- | 296283,45 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2920904,63 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2442129,53 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 141527,67 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 331032,20 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 126075,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 243758,38 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3290738,19 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 134,60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141527,67 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 647991,03 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12423,56 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 635516,90 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8572,25 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 52525,06 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 709088,35 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 9,35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12423,56 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3999826,54 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 143,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 153951,23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | | | |
| **77** | **1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | **м3 бетона** | **4,5** | **9362,42** | **157,60** | **42130,91** | **709,21** | **21624,85** | **18136,41** | **65088,71** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4399,30** | **29,62** | **19796,85** | **133,27** | | **4821,39** | |
| **78** | **1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | **м3 бетона** | **4,5** | **2433,52** | **146,96** | **10950,84** | **661,31** | **--** | **9482,73** | **22068,26** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2286,56** | **29,12** | **10289,53** | **131,05** | | **1634,69** | |
| **79** | **1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** | **м3 бетона** | **4,5** | **38138,47** | **7856,18** | **171623,10** | **35352,81** | **101434,19** | **38022,44** | **226417,19** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **7741,36** | **1543,73** | **34836,10** | **6946,80** | | **16771,64** | |
| **80** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,305** | **211022,00** | **--** | **64361,71** | **--** | **64361,71** | **--** | **69510,65** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5148,94** | |
| **81** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,089** | **220525,00** | **--** | **19626,72** | **--** | **19626,72** | **--** | **21196,86** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1570,14** | |
| **82** | **1107-0519-0104 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | **м ограждения** | **12** | **14261,14** | **74,76** | **171133,72** | **897,17** | **164285,45** | **7464,04** | **192885,59** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **495,93** | **31,20** | **5951,10** | **374,36** | | **14287,82** | |
| **83** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **5,4** | **86,74** | **2,29** | **468,38** | **12,39** | **232,81** | **154,91** | **673,16** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41,33** | **0,25** | **223,18** | **1,33** | | **49,86** | |
| **84** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **5,4** | **85,27** | **1,63** | **460,43** | **8,79** | **321,21** | **90,92** | **595,46** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **24,15** | **0,25** | **130,43** | **1,33** | | **44,11** | |
| **85** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **41,4** | **690,49** | **27,32** | **28586,22** | **1131,02** | **14234,85** | **12937,67** | **44845,79** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **319,33** | **13,12** | **13220,34** | **543,13** | | **3321,91** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство ( лестничные площадки и марши) | м2 покрытия | 41,4 | 1498,32 | 70,18 | 62030,49 | 2905,25 | 12037,71 | 45494,23 | 116126,70 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1137,38 | 31,66 | 47087,53 | 1310,58 | | 8601,98 | |
| 87 | 2206-0301-0618 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 42,228 | 1582,00 | -- | 66804,70 | -- | 66804,70 | -- | 72149,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5344,38 | |
| | | **ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | | |
| 88 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,17 | 27674,68 | 615,94 | 32379,38 | 720,65 | 26853,89 | 4599,65 | 39937,35 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4106,70 | 213,44 | 4804,84 | 249,72 | | 2958,32 | |
| 89 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00331 | 262718,00 | -- | 869,60 | -- | 869,60 | -- | 939,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69,57 | |
| 90 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,59761 | 69702,16 | 24983,50 | 41654,71 | 14930,39 | 6085,56 | 17441,94 | 63824,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34535,50 | 7763,28 | 20638,76 | 4639,41 | | 4727,73 | |
| 91 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,59761 | 544343,00 | -- | 325304,82 | -- | 325304,82 | -- | 351329,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26024,39 | |
| 92 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 17,33069 | 86,74 | 2,29 | 1503,22 | 39,77 | 747,19 | 497,18 | 2160,43 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,33 | 0,25 | 716,27 | 4,28 | | 160,03 | |
| 93 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 17,33069 | 85,27 | 1,63 | 1477,71 | 28,20 | 1030,90 | 291,79 | 1911,06 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,15 | 0,25 | 418,61 | 4,28 | | 141,56 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 1041366,67 | 57396,95 | 825856,17 | 154613,91 | 1291659,00 |
| | | | | | | | 158113,55 | 14339,55 | -- | 95678,45 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 674407,14 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 342803,06 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 147174,93 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 151662,73 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 137171,97 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64926,33 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 876505,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147174,93 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 366959,53 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6085,56 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 25278,17 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 325304,82 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17441,94 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **30752,12** | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **415153,58** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | **20,41** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **25278,17** | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | **1291659,00** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | **155,69** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **172453,10** | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | | **34510410,25** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **4413290,36** | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **1762480,42** | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **466019,64** | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **21229236,18** | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **4549076,61** | | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **2556326,69** | | |
| | без Оборудование | Тенге | | | | | | | | | | *34 510 410,25* |
| | Оборудование | Тенге | | | | | | | | | | |
| | Оборудование 2019 год - 61 % | | | | | | | | | | | - |
| | Оборудование 2020 год - 29 % | Тенге | | | | | | | | | | - |
| | 2020 К=1,050036 | | | | | | | | | | | - |
| | Оборудование К=1,050036 | | | | | | | | | | | - |
| | Временные здания и сооружения-1,2% | Тенге | | | | | | | | 414 125 | | |
| | Итого: | Тенге | | | | | | | | 34 924 535 | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35 % | Тенге | | | | | | | | 471 481 | | |
| | Итого: | | | | | | | | | 35 396 016 | | |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | | 2 851 050,894 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2019 год -61 %, | | | | | | | | | 1 739 141 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, | | | | | | | | | 1 111 910 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 39 %, | | | | | | | | | 1 739 141 | | |
| | НДС на 2019 год, - 12 % | | | | | | | | | 2 851 505 | | |
| | Итого в текущих ценах на 2019 год | | | | | | | | | 4 590 646 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,049901 | | | | | | | | | 1 167 395 | | |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска на 2020 год - 39 %, К=1,049901 | | | | | | | | | 2 906 536 | | |
| | Итого по главам 1-9 | Тенге | | | | | | | | 38 247 067 | | |
| | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | | | | | 707 920 | | |
| | Итого | Тенге | | | | | | | | 38 954 988 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2019 год -61 %, | Тенге | | | | | | | | 22 023 401 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, | | | | | | | | | 14 080 535 | | |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,049901 | Тенге | | | | | | | | 14 783 168 | | |
| | НДС на 2020год, - 12 % | | | | | | | | | 1 914 064,217 | | |
| | Итого в текущих ценах на 2020 год | | | | | | | | | 3 081 459 | | |
| | Итого сметная стоимость | Тенге | | | | | | | | 39 713 106 | | |
| | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **4 765 573,00** | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **44 478 679** | | |

**Заказчик:**
**НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ**

_____**А.Ниязбеков**

**Технический надзор:**
**ТОО Ск-Корганстрой**

_____**Б.Элденбаев**

**Подрядчик:**
**ТОО"Best Stroy Group инженеринг"**

**Директор**_____**А.Акылбек**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Project Construction KZ»**