Форма 3

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **Договор №10 от 05.03.2018г.**

АКТ № 1
выполненных работ
за период с 23 марта по 26 июня 2018 г.

по объекту: Строительство 16-ти квартирного арендного жилого дома в п.Ботакара ул.Ауэзова, 10А Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	89 599 888
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	36 046 290
7	Сумма выполненных работ за март-июнь 2018 г.	36 046 290
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 802 315
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	34 243 976

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ Капашев А. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик — ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"

Договор — *№10 от 05.03.2018 г.*

Наименование объекта - **Строительство 16-ти квартирного арендного жилого дома в п.Ботакара ул.Ауэзова, 10 Абухар-жырауского района Карагандинской области**

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за период с 23 марта по 26 июня 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	62,656	27,30	27,30	1710	1710	452	--	--
		м3 грунта		--	9,82	--	616	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*7,21*		*452*		*364*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*173*				
		Сметная стоимость				*2335*				
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	639,8865	118,99	108,73	76138	69574	21804	0,01	9
		м3 грунта		10,26	36,86	6563	23589	59,1	0,03	20
		Накладные расходы -		*34,07*		*21804*		*17820*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,85*				*3984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,24*		*7835*				
		Сметная стоимость				*105777*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	152,758704	148,73	135,91	22720	20762	6507	0,02	3
		м3 грунта		12,82	46,08	1959	7039	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*42,59*		*6507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*34,81*				*5318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,78*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31565*				
4	11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	52,887996	2518,65	--	133206	--	87711	3,34	176
		м3 грунта		2518,65	--	133206	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1658,42*		*87711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1488,52*				*78725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,90*				*8986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,17*		*17673*				
		Сметная стоимость				*238590*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	54,63264	667,14	--	36448	--	23999	0,97	53
		м3 грунта		667,14	--	36448	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*439,29*		*23999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*21541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,00*				*2459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,51*		*4836*				
		Сметная стоимость				*65283*				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	218,53056	22,36	22,36	4886	4886	1291	--	--
		м3 грунта		--	8,05	--	1759	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,91*		*1291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*1039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*494*				
		Сметная стоимость				*6671*				
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	218,53056	144,98	61,45	31682	13429	16236	0,13	28
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	18254	5921	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*74,30*		*16236*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,38*				*14287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,92*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51752*				
8	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт для отвозки/**	**572,37**	**178,12**	**167,24**	**101950**	**95721**	**27837**	**0,02**	**10**
		м3 грунта		**10,75**	**55,94**	**6152**	**32016**	**59,1**	**0,05**	**28**
		Накладные расходы -		*48,63*		*27837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,41*				*22558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,22*				*5279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,14*		*10383*				
		Сметная стоимость				*140170*				
9	**41-010103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/подвозка недостающего грунта/**	**1167,6348**	**257,46**	**--**	**300619**	**--**	**12746**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,92*		*12746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,92*				*12746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,47*		*25069*				
		Сметная стоимость				*338434*				
10	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**572,37**	**15,66**	**13,22**	**8962**	**7566**	**2707**	**--**	**2**
		м3 грунта		**2,33**	**4,27**	**1335**	**2443**	**59,1**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*4,73*		*2707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*2233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,83*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*934*				
		Сметная стоимость				*12603*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**718322**	**213648**			**281**
			Тенге			**203917**	**73382**			**64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**993180**				**345**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277299**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

11	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**12,208**	**2525,51**	**683,26**	**30831**	**8341**	**6710**	**0,78**	**10**
		м3 основания		**573,74**	**261,95**	**7004**	**3198**	**50,8**	**0,29**	**4**
		Накладные расходы -		*549,61*		*6710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*424,53*				*5183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,08*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,01*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40544*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	15	1128,38	614,59	16926	9219	7771	0,65	10
		шт. сборных конструкций		513,79	212,59	7707	3189	62,1	0,22	3
		Накладные расходы -		*518,05*		*7771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*451,08*				*6766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,97*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,71*		*1976*				
		Сметная стоимость				*26672*				
13	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	55	1494,85	836,72	82217	46020	37284	0,83	45
		шт. сборных конструкций		658,13	291,16	36197	16014	62,1	0,30	17
		Накладные расходы -		*677,88*		*37284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*589,51*				*32423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,38*				*4861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,82*		*9560*				
		Сметная стоимость				*129061*				
14	Т121-049999-9917К=1,36	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/V**	2,7	48314,53	--	130449	--	5531	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2048,54*		*5531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2048,54*				*5531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4029,05*		*10878*				
		Сметная стоимость				*146858*				
15	Т121-049999-9917К=1,13	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/0,2М3<V**	20,35	40143,69	--	816924	--	34638	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1702,09*		*34638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1702,09*				*34638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3347,66*		*68125*				
		Сметная стоимость				*919687*				
16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	128	1124,81	542,15	143976	69396	53560	0,48	61
		шт. сборных конструкций		375,10	197,63	48012	25296	62,1	0,20	25
		Накладные расходы -		*418,43*		*53560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,66*				*45525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*8035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*15803*				
		Сметная стоимость				*213338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	49	1591,88	760,92	78002	37285	28834	0,67	33
		шт. сборных конструкций		526,40	278,37	25793	13640	62,1	0,28	14
		Накладные расходы -		*588,45*		*28834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499,76*				*24488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,69*				*4346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,43*		*8547*				
		Сметная стоимость				*115383*				
18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	76	2400,84	1204,51	182464	91542	66857	0,94	71
		шт. сборных конструкций		756,57	445,14	57499	33831	62,1	0,45	34
		Накладные расходы -		*879,70*		*66857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*746,27*				*56716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,44*				*10141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,44*		*19946*				
		Сметная стоимость				*269267*				
19	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	81	3384,75	1804,36	274165	146153	97500	1,18	96
		шт. сборных конструкций		952,78	685,02	77175	55486	62,1	0,69	56
		Накладные расходы -		*1203,71*		*97500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1017,07*				*82383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,64*				*15118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,08*		*29733*				
		Сметная стоимость				*401399*				
20	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	32,285	18616,06	--	601019	--	25483	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*789,32*		*25483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*789,32*				*25483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,43*		*50120*				
		Сметная стоимость				*676622*				
21	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	4,776	16913,94	--	80781	--	3425	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*717,15*		*3425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*717,15*				*3425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1410,49*		*6736*				
		Сметная стоимость				*90943*				
22	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	107,283	15323,79	--	1643982	--	69705	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*649,73*		*69705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,73*				*69705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,88*		*137095*				
		Сметная стоимость				*1850782*				
23	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок**	15	17122,58	816,18	256839	12243	29016	2,82	42
		м3		2193,00	197,19	32895	2958	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*1934,39*		*29016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1159,24*				*17389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,15*				*11627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,56*		*22868*				
		Сметная стоимость				*308723*				
24	СЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	167,394	270,00	--	45196	--	1916	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*1916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*3769*				
		Сметная стоимость				*50881*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1(АС45-47)								
25	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	27,4	25138,69	3015,15	688800	82615	130201	8,25	226
		м3		6661,38	629,42	182522	17246	48,5	0,72	20
		Накладные расходы -		*4751,85*		*130201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3536,04*				*96887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,81*				*33313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,24*		*65520*				
		Сметная стоимость				*884521*				
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,3296	151827,44	--	50042	--	2122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*2122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*2122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*4173*				
		Сметная стоимость				*56337*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,60222	147547,37	--	236403	--	10024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*10024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*10024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*19714*				
		Сметная стоимость				*266141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по обвязочному поясу на отм.-0,34м/**								
		м2 поверхности	83,544	1964,76	31,34	164144	2618	14057	0,20	17
				154,36	6,07	12896	507	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*168,26*		*14057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*81,50*				*6808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,76*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,64*		*14256*				
		Сметная стоимость				*192457*				
29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	235,384	732,59	14,29	172441	3364	30182	0,21	50
				181,75	1,73	42780	408	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,22*		*30182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*21940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,01*				*8242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*16210*				
		Сметная стоимость				*218832*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
30	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство подбетонки под перегородки /лист 6/**								
		м3	2,1646	18155,76	1315,93	39300	2848	5104	3,60	8
				2871,83	269,35	6216	583	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2357,87*		*5104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1523,47*				*3298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*834,40*				*1806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1641,09*		*3552*				
		Сметная стоимость				*47956*				
31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,1117312	13943,99	705,76	1558	79	809	16,88	2
				12962,83	197,70	1448	22	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7244,71*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6382,85*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,86*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,10*		*189*				
		Сметная стоимость				*2557*				
32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0315462	151827,44	--	4790	--	203	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5392*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,080185	151827,44	--	12174	--	516	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13705*				
34	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**								
		м2 поверхности	3,045	1123,74	19,76	3422	60	330	0,14	--
				109,82	4,77	334	15	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*108,32*		*330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*58,21*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,11*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,56*		*300*				
		Сметная стоимость				*4052*				
		ПРОДУХИ/ЛИСТ 6 ПРИМ.3/								
35	11-340109-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Экранирование вентиляционных отверстий сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм. Устройство**								
		м2 экранирования	1,6	47920,20	434,50	76672	695	13168	10,56	17
				9435,99	138,72	15098	222	62,1	0,16	--
		Накладные расходы -		*8229,82*		*13168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5945,90*				*9513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2283,92*				*3654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4492,00*		*7187*				
		Сметная стоимость				*97027*				
36	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**								
		м2	0,9	864,28	--	778	--	33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,65*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**								
		м2	0,312	59,76	1,06	19	--	6	0,03	--
				28,29	0,17	9	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27*				
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/** м2	3,12	118,53	1,68	370	5	78	0,04	--
				34,84	0,35	109	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*78*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5834684**	**512484**			**687**
			Тенге			**553696**	**172616**			**178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7030524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**726312**			**865**
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,340

39	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	36	5038,95	771,35	181402	27769	64478	2,74	99
				2240,77	196,03	80668	7057	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*1791,07*		*64478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1513,25*				*54477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,81*				*10001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,40*		*19670*				
		Сметная стоимость				*265551*				
40	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** м2	336,8592	5219,57	--	1758260	--	74550	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,31*		*74550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,31*				*74550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,27*		*146625*				
		Сметная стоимость				*1979435*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1=2шт								
41	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков из бетона В25** м3	0,56	25266,10	1683,77	14149	943	2511	8,21	5
				6384,59	365,18	3575	204	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4483,72*		*2511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3273,64*				*1833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1210,08*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2379,99*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,00582	158202,73	--	921	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,80*		*39*		*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6707,80*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,84*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
43	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,03	150583,09	--	4517	--	192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*192*		*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,72*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,43*		*377*				
		Сметная стоимость				*5085*				
44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,02998	417883,82	5844,75	12528	175	1310	42,70	1
		т стальных элементов		39260,94	893,02	1177	27	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*1310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24935,61*				*748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18775,54*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14946*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1971778	28887			105
			Тенге			85420	7288			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2284047				113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92709			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ								
45	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	20,8975	2998,22	149,54	62655	3125	13334	1,21	25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,21	35,63	19418	745	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*638,05*		*13334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*490,14*				*10243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,91*				*3091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,90*		*6079*				
		Сметная стоимость				*82068*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62655	3125			25
			Тенге			19418	745			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			82068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26			
		Сметная заработная плата -	Тенге				20163			
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА								
		ОКНО ПРИЯМКА								
46	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	2,2022	2642,40	295,55	5819	651	2178	1,64	4
		м2 проемов		1324,20	82,50	2916	182	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*988,91*		*2178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*841,21*				*1853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,70*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,51*		*640*				
		Сметная стоимость				*8637*				
47	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	2,2022	15558,65	--	34263	--	1453	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*659,69*		*1453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659,69*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297,47*		*2857*				
		Сметная стоимость				*38573*				
48	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	4	428,75	--	1715	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,18*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*143*				
		Сметная стоимость				*1931*				
49	21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	2	346,42	--	693	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,69*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,69*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*58*				
		Сметная стоимость				*780*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-090404-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	2	944,62	--	1889	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,05*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,05*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,77*		*158*				
		Сметная стоимость				*2127*				
51	11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	2,16	2492,20	19,80	5383	43	621	0,41	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		311,78	6,68	673	14	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*287,58*		*621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*174,52*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,07*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,38*		*480*				
		Сметная стоимость				*6485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49763	694			4
			Тенге			3590	196			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3786			5
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ

52	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	3,4125	8258,24	145,97	28181	498	5727	2,91	10
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2236,78	67,37	7633	230	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*1678,37*		*5727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1274,19*				*4348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,18*				*1379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*794,93*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36621*				
53	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	3,4125	32031,33	--	109307	--	4635	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1358,13*		*4635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1358,13*				*4635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2671,16*		*9115*				
		Сметная стоимость				*123057*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**								
		шт.	2	4346,04	--	8692	--	369	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,27*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*725*				
		Сметная стоимость				*9785*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			146180	498			10
			Тенге			7633	230			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			169464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7863			10
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ТИП1								
55	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**								
		м2 площади уплотнения	284	210,36	22,56	59743	6408	13178	0,07	19
				51,41	7,63	14602	2167	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*46,40*		*13178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,96*				*10212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*2966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,54*		*5834*				
		Сметная стоимость				*78755*				
56	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	22,72	17301,17	6,18	393083	140	55496	3,66	83
				2692,19	--	61166	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2442,63*		*55496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*37250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*803,09*				*18246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1579,50*		*35886*				
		Сметная стоимость				*484466*				
		ТИП2								
57	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,74	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.100мм/**								
		м2 покрытия	35,75	2380,41	187,37	85100	6699	12587	0,46	16
				339,57	56,07	12140	2004	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*352,09*		*12587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*240,94*				*8614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,15*				*3973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,60*		*7815*				
		Сметная стоимость				*105502*				
58	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/толщ.0,15м/**	5,3625	17931,55	6,18	96158	33	13242	3,66	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	14437	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2469,36*		*13242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*8792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*829,81*				*4450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,07*		*8752*				
		Сметная стоимость				*118152*				
59	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	35,75	97,16	2,63	3473	94	2112	0,10	4
		м2 покрытия		85,73	0,83	3065	30	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,07*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52,71*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,35*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
60	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	35,75	80,18	0,72	2866	26	868	0,04	2
		м2 кровли		35,15	0,35	1256	12	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*24,27*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*20,02*				*716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,25*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*299*				
		Сметная стоимость				*4032*				
61	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	35,75	1087,17	61,09	38866	2184	11411	0,42	15
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	15090	290	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,20*		*11411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*261,99*				*9366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,20*				*2045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,51*		*4022*				
		Сметная стоимость				*54300*				
62	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	35,75	725,55	29,99	25938	1072	6985	0,25	9
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	9105	165	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*195,37*		*6985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,91*				*5645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,46*				*1339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35556*				
		ТИП10								
63	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,74	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.100мм/	8,8	2380,41	187,37	20948	1649	3098	0,46	4
		м2 покрытия		339,57	56,07	2988	493	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*352,09*		*3098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*240,94*				*2120*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,15*				*978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,60*		*1924*				
		Сметная стоимость				*25970*				
64	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/толщ.0,15м/**	1,32	17931,55	6,18	23670	8	3260	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	3554	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2469,36*		*3260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*2164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*829,81*				*1095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,07*		*2154*				
		Сметная стоимость				*29084*				
65	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	8,8	97,16	2,63	855	23	520	0,10	1
		м2 покрытия		85,73	0,83	754	7	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,07*		*520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52,71*				*464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,35*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*110*				
		Сметная стоимость				*1485*				
66	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	8,8	80,18	0,72	706	6	214	0,04	--
		м2 кровли		35,15	0,35	309	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*24,27*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*20,02*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,25*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*74*				
		Сметная стоимость				*993*				
67	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	8,8	1087,17	61,09	9567	538	2809	0,42	4
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	3714	71	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,20*		*2809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*261,99*				*2306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,20*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,51*		*990*				
		Сметная стоимость				*13366*				
68	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	8,8	725,55	29,99	6385	264	1719	0,25	2
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	2241	41	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*195,37*		*1719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,91*				*1390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,46*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*648*				
		Сметная стоимость				*8753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**767357**	**19145**			**183**
			Тенге			**144422**	**5284**			**5**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**966444**				**188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149706**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**9550740**	**778481**			**1296**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1018095**	**259742**			**256**
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**11584259**				**1553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1277837**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ								
69	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**224,5652**	**24319,66**	**1200,71**	**5461350**	**269637**	**783791**	**5,53**	**1242**
		м3		**4357,75**	**286,11**	**978599**	**64251**	**50,8**	**0,33**	**74**
		Накладные расходы -		***3490,26***		***783791***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2359,08***				***529768***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1131,18***				***254023***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2224,79***		***499611***				
		Сметная стоимость				***6744753***				
70	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом/стены/**	**481,1866**	**40,19**	**0,72**	**19339**	**349**	**11560**	**0,06**	**27**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**38,73**	**0,35**	**18635**	**167**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***24,02***		***11560***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***21,41***				***10303***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,61***				***1257***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,14***		***2472***				
		Сметная стоимость				***33371***				
71	**21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/толщ.100мм/**	**49,5622**	**10585,33**	**--**	**524632**	**--**	**22244**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***448,82***		***22244***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***448,82***				***22244***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***882,73***		***43750***				
		Сметная стоимость				***590627***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	2405	17,12	--	41174	--	1746	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,73*		*1746*		*1746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*3434*				
		Сметная стоимость				*46353*				
73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,0054	225049,74	1398,69	451315	2805	67412	56,40	113
		т металлических изделий		44991,97	468,19	90227	939	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*33615,04*		*67412*		*46312*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*23093,76*				*21099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10521,28*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20693,18*		*41498*				
		Сметная стоимость				*560225*				
74	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	156,4151	19636,44	1455,40	3071436	227647	430507	4,38	685
		м3		3278,52	346,80	512810	54245	50,8	0,40	63
		Накладные расходы -		*2752,33*		*430507*		*288064*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1841,66*				*142443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,10*		*280155*				
		Сметная стоимость				*3782098*				
75	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	132	301,84	153,17	39843	20218	14840	0,15	20
		шт. сборных конструкций		116,63	37,28	15395	4921	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*112,43*		*14840*		*12616*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95,58*				*2224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,85*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,14*		*4375*				
		Сметная стоимость				*59058*				
76	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1453,76	785,92	2908	1572	1195	0,81	2
		шт. сборных конструкций		640,66	187,27	1281	375	62,1	0,22	--
		Накладные расходы -		*597,59*		*1195*		*1028*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*514,15*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,11*		*328*				
		Сметная стоимость				*4431*				
77	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,352	58003,78	--	252432	--	10703	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2459,36*		*10703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2459,36*				*10703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4837,05*		*21051*				
		Сметная стоимость				*284186*				
78	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**								
		т конструкций	**0,0737**	**58634,31**	**13765,98**	**4321**	**1015**	**2368**	**54,81**	**4**
				43187,44	**3518,75**	**3183**	**259**	**60,9**	**3,61**	**--**
		Накладные расходы -		*32136,19*		*2368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28444,07*				*2096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3692,12*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7261,64*		*535*				
		Сметная стоимость				*7225*				
79	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
		т	**0,073**	**346306,78**	**--**	**25280**	**--**	**1072**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,41*		*1072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,41*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*2108*				
		Сметная стоимость				*28460*				
80	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,0007**	**151827,44**	**--**	**106**	**--**	**5**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6437,48*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*9*				
		Сметная стоимость				*119*				
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа- 10%/**								
		м2	**0,258**	**59,76**	**1,06**	**15**	**--**	**5**	**0,03**	**--**
				28,29	**0,17**	**7**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,61*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ м2	2,5802	118,53	1,68	306	4	64	0,04	--
				34,84	0,35	90	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				
83	11-100402-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	4909,73	42,23	122743	1056	38207	2,48	62
				2100,41	17,36	52510	434	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1528,30*		*38207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1266,43*				*31661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,87*				*6547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,04*		*12876*				
		Сметная стоимость				*173826*				
84	11-100402-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,0327	4833,12	46,14	91987	878	28844	2,46	47
				2083,47	19,01	39654	362	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1515,52*		*28844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1257,29*				*23930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,23*				*4915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,89*		*9667*				
		Сметная стоимость				*130498*				
85	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/помещения санузлов/ м3	2,0275	17529,90	--	35542	--	1507	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,27*		*1507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*743,27*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,85*		*2964*				
		Сметная стоимость				*40013*				
86	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/тамбура/ м3	2,0555	17529,90	--	36033	--	1528	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,27*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*743,27*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,85*		*3005*				
		Сметная стоимость				*40566*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-2=2шт/АС48-50/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	34,2	25138,69	3015,15	859743	103118	162513	8,25	282
		м3		6661,38	629,42	227819	21526	48,5	0,72	25
		Накладные расходы -		*4751,85*		*162513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3536,04*				*120933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,81*				*41581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,24*		*81781*				
		Сметная стоимость				*1104037*				
88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	1,8157	151827,44	--	275673	--	11689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*11689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*11689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*22989*				
		Сметная стоимость				*310350*				
89	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	9,9781	145725,94	--	1454068	--	61652	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6178,78*		*61652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6178,78*				*61652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12152,38*		*121258*				
		Сметная стоимость				*1636978*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			12770248	628298			2483
			Тенге			1940210	147480			170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15577597				2653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2087690			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,500/ЛИСТ 24/

90	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	36	5038,95	771,35	181402	27769	64478	2,74	99
		шт. сборных конструкций		2240,77	196,03	80668	7057	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*1791,07*		*64478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1513,25*				*54477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,81*				*10001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,40*		*19670*				
		Сметная стоимость				*265551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
		м2	325,5552	5219,57	--	1699258	--	72049	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,31*		*72049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,31*				*72049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,27*		*141705*				
		Сметная стоимость				*1913011*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1=2шт								
92	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков из бетона В25**								
		м3	0,56	25266,10	1683,77	14149	943	2511	8,21	5
				6384,59	365,18	3575	204	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4483,72*		*2511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3273,64*				*1833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1210,08*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2379,99*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17993*				
93	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**								
		т	0,00582	158202,73	--	921	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,80*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6707,80*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,84*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
94	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,03	150583,09	--	4517	--	192	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,72*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,43*		*377*				
		Сметная стоимость				*5085*				
95	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
		т стальных элементов	0,02888	417883,82	5844,75	12068	169	1262	42,70	1
				39260,94	893,02	1134	26	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*1262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24935,61*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18775,54*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14397*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1912316**	**28880**			**104**
			Тенге			**85377**	**7287**			**8**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2217075**				**113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92664**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10.ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+5,300/ЛИСТ 24/								
96	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**8**	**3923,22**	**586,06**	**31386**	**4689**	**10980**	**2,10**	**17**
		шт. сборных конструкций		**1717,38**	**145,83**	**13739**	**1167**	**62,1**	**0,17**	**1**
		Накладные расходы -		*1372,46*		*10980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1157,05*				*9256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,40*				*1723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,65*		*3389*				
		Сметная стоимость				*45755*				
97	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**36**	**5038,95**	**771,35**	**181402**	**27769**	**64478**	**2,74**	**99**
		шт. сборных конструкций		**2240,77**	**196,03**	**80668**	**7057**	**62,1**	**0,23**	**8**
		Накладные расходы -		*1791,07*		*64478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1513,25*				*54477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,81*				*10001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,40*		*19670*				
		Сметная стоимость				*265551*				
98	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**353,9248**	**5219,57**	**--**	**1847335**	**--**	**78327**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*221,31*		*78327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,31*				*78327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,27*		*154053*				
		Сметная стоимость				*2079715*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1=2шт								
99	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков из бетона В25**	**0,56**	**25266,10**	**1683,77**	**14149**	**943**	**2511**	**8,21**	**5**
		м3		**6384,59**	**365,18**	**3575**	**204**	**48,5**	**0,42**	**--**
		Накладные расходы -		*4483,72*		*2511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3273,64*				*1833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1210,08*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2379,99*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80								
		т	0,00582	158202,73	--	921	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,80*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6707,80*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,84*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
101	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,03	150583,09	--	4517	--	192	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,72*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,43*		*377*				
		Сметная стоимость				*5085*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-2=2шт								
102	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков из бетона В25								
		м3	1,06	25266,10	1683,77	26782	1785	4753	8,21	9
				6384,59	365,18	6768	387	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4483,72*		*4753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3273,64*				*3470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1210,08*				*1283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2379,99*		*2523*				
		Сметная стоимость				*34058*				
103	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80								
		т	0,02002	158202,73	--	3167	--	134	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,80*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6707,80*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,84*		*264*				
		Сметная стоимость				*3565*				
104	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0084	150583,04	--	1265	--	54	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,72*				*54*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,42*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
105	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,054	147547,37	--	7968	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*664*				
		Сметная стоимость				*8970*				
106	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/по Ум-2/. Устройство**	0,3872	10056,68	1184,96	3894	459	906	3,44	1
		м3 изоляции		2641,71	372,32	1023	144	60,9	0,45	--
		Накладные расходы -		*2339,78*		*906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1835,55*				*711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*504,23*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*991,72*		*384*				
		Сметная стоимость				*5184*				
107	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,02804	417883,82	5844,75	11717	164	1226	42,70	1
		т стальных элементов		39260,94	893,02	1101	25	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24935,61*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18775,54*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13978*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2134504	35808			131
			Тенге			106874	8985			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2482316				142
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115858			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 11.КОЗЫРЬКИ

108	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка козырьков входа**	2	1300,29	34,93	2601	70	1212	1,03	2
		шт. сборных конструкций		842,33	8,32	1685	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*605,79*		*1212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*528,26*				*1057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,53*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,49*		*305*				
		Сметная стоимость				*4118*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**прим.Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**								
		м3	1	56082,06	--	56082	--	2378	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2377,88*		*2378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,88*				*2378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,80*		*4677*				
		Сметная стоимость				*63137*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**58683**	**70**			**2**
			Тенге			**1685**	**17**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**67254**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1701**			
		РАЗДЕЛ 12.БАЛКОНЫ								
110	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**								
		шт. сборных конструкций	**8**	**8212,26**	**3940,83**	**65698**	**31527**	**28053**	**4,83**	**39**
				3949,97	**929,17**	**31600**	**7433**	**62,1**	**1,07**	**9**
		Накладные расходы -		*3506,62*		*28053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3029,95*				*24240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*476,67*				*3813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,51*		*7500*				
		Сметная стоимость				*101251*				
111	21-040111-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93**								
		шт.	**8**	**20511,72**	**--**	**164094**	**--**	**6958**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*869,70*		*6958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*869,70*				*6958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1710,51*		*13684*				
		Сметная стоимость				*184736*				
		КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ/ЛИСТ 58/								
112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,033744**	**147547,37**	**--**	**4979**	**--**	**211**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6256,01*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*415*				
		Сметная стоимость				*5605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок/**								
		т	0,276536	346306,78	--	95766	--	4060	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*4060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,41*				*4060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*7986*				
		Сметная стоимость				*107813*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**330537**	**31527**			**39**
			Тенге			**31600**	**7433**			**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**399405**				**47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39033**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 13.ЛЕСТНИЦЫ/ЛИСТ 28-34/

ЛЕСТНИЦА Л-1

114	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство монолитных участков**								
		м3	1,6	28899,28	1868,33	46239	2989	9570	11,60	19
				9020,86	385,83	14433	617	48,5	0,44	1
		Накладные расходы -		*5981,01*		*9570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4562,24*				*7300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1418,77*				*2270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790,42*		*4465*				
		Сметная стоимость				*60273*				
115	11-060801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство монолитных участков**								
		м3	0,8	26229,43	1873,51	20984	1499	3696	8,42	7
				6547,90	390,04	5238	312	48,5	0,45	--
		Накладные расходы -		*4619,70*		*3696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3364,90*				*2692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1254,80*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2467,93*		*1974*				
		Сметная стоимость				*26654*				
116	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,09044	150583,09	--	13619	--	577	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,72*				*577*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,43*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15332*				
117	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**								
			0,7101504	**21405,83**	**7789,69**	**15201**	**5532**	**6298**	**13,68**	**10**
		т конструкций		**10777,75**	**1763,48**	**7654**	**1252**	**60,9**	**1,60**	**1**
		Накладные расходы -		*8869,05*		*6298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7637,61*				*5424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1231,44*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2421,99*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23219*				
118	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**								
			0,7101504	**232338,38**	**--**	**164995**	**--**	**6996**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9851,15*		*6996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9851,15*				*6996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19375,16*		*13759*				
		Сметная стоимость				*185750*				
119	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/косоуры/**								
			0,3392626	**49106,40**	**17863,67**	**16660**	**6060**	**6918**	**28,03**	**10**
		т конструкций		**23742,27**	**5097,80**	**8055**	**1729**	**60,9**	**5,25**	**2**
		Накладные расходы -		*20390,41*		*6918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17563,60*				*5959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2826,81*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5559,74*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25464*				
120	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**								
			0,3392626	**243533,72**	**--**	**82622**	**--**	**3503**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10325,83*		*3503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10325,83*				*3503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20308,76*		*6890*				
		Сметная стоимость				*93015*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**								
		м2	3,9352972	59,76	1,06	235	4	73	0,03	--
				28,29	0,17	111	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*73*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
		м2	39,352972	118,53	1,68	4664	66	980	0,04	2
				34,84	0,35	1371	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*452*				
		Сметная стоимость				*6096*				
123	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**								
		шт. сборных конструкций	18	1300,29	34,93	23405	629	10904	1,03	19
				842,33	8,32	15162	150	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*605,79*		*10904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*528,26*				*9509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,53*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,49*		*2745*				
		Сметная стоимость				*37054*				
124	Т121-049999-9917К=1,36	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП1/**								
		м3	0,378	47040,69	--	17781	--	754	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1994,53*		*754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1994,53*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3922,82*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20018*				
125	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**								
		м ступеней	42,5	947,53	34,76	40270	1478	26405	1,08	46
				883,22	14,49	37537	616	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*621,29*		*26405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*557,48*				*23693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,81*				*2712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,51*		*5334*				
		Сметная стоимость				*72009*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**								
		м	42,5	2255,97	--	95879	--	4065	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,65*		*4065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,65*				*4065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,13*		*7996*				
		Сметная стоимость				*107940*				
127	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**								
		м ограждения	7,376	11664,83	60,42	86040	446	11187	1,74	13
				1554,79	24,04	11468	177	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1516,62*		*11187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*980,46*				*7232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*536,16*				*3955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054,52*		*7778*				
		Сметная стоимость				*105005*				
128	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**								
		м2	0,27543	59,76	1,06	16	--	5	0,03	--
				28,29	0,17	8	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
129	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
		м2	2,7543	118,53	1,68	326	5	69	0,04	--
				34,84	0,35	96	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*32*				
		Сметная стоимость				*426*				
130	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**								
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	21,0654	2008,93	52,92	42319	1115	14303	1,17	25
				1003,04	36,48	21129	768	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*678,99*		*14303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*569,66*				*12000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,33*				*2303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,03*		*4530*				
		Сметная стоимость				*61152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/лестница на чердак см.л.5прим.п.4/**								
		т конструкций	0,0233	49106,40	17863,67	1144	416	475	28,03	1
				23742,27	5097,80	553	119	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20390,41*		*475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17563,60*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2826,81*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5559,74*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
132	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
		т	0,0233	299957,75	--	6989	--	296	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12718,21*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25014,08*		*583*				
		Сметная стоимость				*7868*				
133	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**								
		м2	0,0699	59,76	1,06	4	--	1	0,03	--
				28,29	0,17	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*0*				
		Сметная стоимость				*6*				
134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
		м2	0,699	118,53	1,68	83	1	17	0,04	--
				34,84	0,35	24	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*8*				
		Сметная стоимость				*108*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**679476**	**20240**			**149**
			Тенге			**122843**	**5757**			**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**849495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128600**			**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
135	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	167	210,37	91,55	35132	15289	10256	0,10	17
		м кабеля		86,70	30,95	14479	5169	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*61,41*		*10256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*8410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,05*				*1846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*3631*				
		Сметная стоимость				*49019*				
136	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	507455,07	--	2588	--	110	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21516,09*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21516,09*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42317,69*		*216*				
		Сметная стоимость				*2914*				
137	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05304	426757,46	--	22635	--	960	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18094,52*		*960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18094,52*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35588,16*		*1888*				
		Сметная стоимость				*25482*				
138	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1122	192469,17	--	21595	--	916	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,69*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8160,69*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,39*		*1801*				
		Сметная стоимость				*24311*				
139	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1048,5	59,76	0,57	62655	597	22561	0,05	52
		м		42,35	0,20	44401	213	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,52*		*22561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,21*				*19095*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*3466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*6817*				
		Сметная стоимость				*92033*				
140	**13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**								
		м	**2411,5**	**125,24**	**1,71**	**302019**	**4117**	**113694**	**0,11**	**265**
				93,16	**0,61**	**224664**	**1469**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*47,15*		*113694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,13*				*96785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,01*				*16909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*33257*				
		Сметная стоимость				*448970*				
141	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	**0,824**	**34611,96**	**--**	**28520**	**--**	**1209**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1467,55*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1467,55*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2886,36*		*2378*				
		Сметная стоимость				*32108*				
142	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	**2,472**	**57600,87**	**--**	**142389**	**--**	**6037**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2442,28*		*6037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2442,28*				*6037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4803,45*		*11874*				
		Сметная стоимость				*160300*				
143	**23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**								
		км	**0,2652**	**77773,44**	**--**	**20626**	**--**	**875**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3297,59*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3297,59*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,68*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23221*				
144	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
		м	**38**	**385,21**	**24,88**	**14638**	**945**	**4898**	**0,29**	**11**
				245,61	**6,70**	**9333**	**255**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,90*		*4898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,99*				*4104*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21099*				
145	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**1177,5**	**312,64**	**12,04**	**368130**	**14177**	**114666**	**0,22**	**259**
		м		**186,33**	**2,23**	**219400**	**2629**	**42,8**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*97,38*		*114666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,70*				*95028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,68*				*19638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*38624*				
		Сметная стоимость				*521420*				
146	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**38,76**	**160,36**	**--**	**6216**	**--**	**264**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,80*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,80*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,37*		*518*				
		Сметная стоимость				*6998*				
147	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**1201,05**	**69,46**	**--**	**83425**	**--**	**3537**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,95*		*3537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,95*				*3537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*6957*				
		Сметная стоимость				*93919*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1110568**	**35126**			**604**
			Тенге			**512277**	**9735**			**11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1501794**				**615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**522011**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**18996331**	**779948**			**3513**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2800864**	**186694**			**214**
			Тенге			**23094935**				**3727**
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**2987558**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**28547071**	**1558428**			**4810**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**3818959**	**446436**			**470**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34679194				5280
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4265395			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с временными		0,9 %	312112,75	34991306,75				
		Итого с зимними удорожаниями		2,04 %	713822,66	35705129,40				
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1 (71%)			25350641,88	25350641,88				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 (29%)			10354487,53	10975117,91				
		Итого				36325759,78				
		Итого с НДС		0,120	4359091,17	40684850,96				
		Понижающий коэффициент к=0,886				36046290,19				
		Итого по акту				36 046 290				

Заказчик Руководитель ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" — *Капашев А.Е.*

Тех.надзор:и эксперт ТОО «KazGPS «LTD» — *Скурихин П.З.*

Генподрядчик: гл.инженер ТОО «Агропромремстрой» — *Жармаганбетов Б.Е.*