Заказчик ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

Договор *№10 от 05.03.2018 г.*

Наименование объекта - **Строительство 16-ти квартирного арендного жилого дома в п.Ботакара ул.Ауэзова, 10 Абухар-жырауского района Карагандинской области**

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за период с 27 июня по 09 октября 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП1								
1	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	284	831,93	69,16	236267	19642	60876	0,36	103
		м2 покрытия		258,29	23,80	73355	6759	60,9	0,03	8
		Накладные расходы -		*214,35*		*60876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,70*		*23771*				
		Сметная стоимость				*320914*				
2	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	303,88	113,30	0,72	34429	220	18921	0,10	32
		м плинтусов		90,17	0,35	27401	105	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,27*		*18921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57618*				
		ТИП2								
3	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	35,75	2809,83	50,42	100451	1803	23743	1,06	38
		м2 покрытия		835,30	23,21	29862	830	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*664,14*		*23743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,92*		*9936*				
		Сметная стоимость				*134130*				
4	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	38,2525	448,50	1,09	17156	42	5653	0,24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов		202,32	0,52	7739	20	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*5653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,70*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24634*				
		ТИП10								
5	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	8,8	831,93	69,16	7321	609	1886	0,36	3
		м2 покрытия		258,29	23,80	2273	209	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*214,35*		*1886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,70*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
6	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/толщ.50мм/**	8,8	323,00	11,32	2842	100	319	0,04	--
		м2 покрытия		29,76	5,84	262	51	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*36,30*		*319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,74*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
7	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	9,416	113,30	0,72	1067	7	586	0,10	1
		м плинтусов		90,17	0,35	849	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,27*		*586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**399534**	**22421**			**186**
			Тенге			**141741**	**7979**			**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**552441**				**195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149719**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
8	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	45,2	258,76	1,58	11696	71	6810	0,30	13
		м2 отделываемой поверхности		243,70	0,84	11015	38	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*150,67*		*6810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,75*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19987*				
9	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	82,6	860,58	53,24	71084	4398	30023	0,65	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,57	40,85	43908	3375	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*363,48*		*30023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,92*		*8089*				
		Сметная стоимость				*109196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/эмаль на водной основе/**	82,6	117,76	1,59	9727	132	5706	0,14	11
		м2 окрашиваемой поверхности		111,43	0,77	9204	64	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,08*		*5706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,95*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16668*				
11	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/эмаль на водной основе/**	45,2	131,33	1,77	5936	80	3484	0,15	7
		м2 окрашиваемой поверхности		124,35	0,86	5620	39	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*77,09*		*3484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,67*		*754*				
		Сметная стоимость				*10174*				
12	22-040701-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**прим.Эмаль на водной основе**	0,068716	414114,40	--	28456	--	1207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17558,45*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34533,83*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32036*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**126899**	**4681**			**86**
			Тенге			**69747**	**3515**			**5**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**188060**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73263**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**526433**	**27102**			**271**
			Тенге			**211488**	**11494**			**14**
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**740501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222982**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.БАЛКОНЫ

ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА/ЛИСТ17/

13	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	36,48	8783,29	56,36	320414	2056	22407	0,42	15
		м ограждения		351,48	22,08	12822	805	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*614,23*		*22407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,80*		*27426*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*370247*				
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/** м2	2,097784	59,76	1,06	125	2	39	0,03	--
				28,29	0,17	59	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/** м2	20,97784	118,53	1,68	2486	35	522	0,04	1
				34,84	0,35	731	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*241*				
		Сметная стоимость				*3249*				
16	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,0416	316994,11	858,97	13187	36	3972	198,00	8
				161924,40	356,51	6736	15	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*95483,94*		*3972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32998,24*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18532*				
17	11-070701-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство экрана балкона из асбестоцементного плоского прессованного листа** м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,3	2533,08	137,16	46355	2510	6653	0,41	7
				348,06	47,61	6370	871	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*363,53*		*6653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,73*		*4241*				
		Сметная стоимость				*57248*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**382568**	**4639**			**32**
			Тенге			**26718**	**1699**			**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**449455**				**34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28417**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ/ЛИСТ10,35-44/

18	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** м2 стяжки	386,7	466,09	71,59	180235	27686	50278	0,24	94
				170,72	16,82	66016	6504	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*130,02*		*50278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,69*		*18441*				
		Сметная стоимость				*248954*				
19	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.20мм/** м2 стяжки	386,7	68,68	5,25	26559	2031	2141	--	2
				3,16	1,30	1223	503	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,54*		*2141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*2296*				
		Сметная стоимость				*30995*				
20	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	386,7	80,18	0,72	31005	280	9384	0,04	17
		м2 кровли		35,15	0,35	13591	134	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*24,27*		*9384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*3231*				
		Сметная стоимость				*43620*				
21	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	386,7	369,44	17,95	142864	6940	36501	0,16	60
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	50764	1019	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*94,39*		*36501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,11*		*14349*				
		Сметная стоимость				*193715*				
22	21-100404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2/изоспан D/**	425,37	130,34	--	55443	--	2351	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,53*		*2351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,87*		*4623*				
		Сметная стоимость				*62417*				
23	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	386,7	603,40	34,25	233336	13245	90210	0,40	156
		м2 утепляемого покрытия		345,49	7,79	133602	3012	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*233,28*		*90210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,93*		*25884*				
		Сметная стоимость				*349430*				
24	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.0,19м/**	75,67719	22815,74	--	1726631	--	73209	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*967,39*		*73209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1902,65*		*143987*				
		Сметная стоимость				*1943827*				
25	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	**прим.Прокладка полиэтиленовой пленки, первый слой**	386,7	2068,19	660,47	799768	255405	387785	1,42	549
		м2		1324,95	294,78	512356	113993	54,2	0,34	131
		Накладные расходы -		*1002,81*		*387785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,68*		*95004*				
		Сметная стоимость				*1282558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	386,7	471,66	71,59	182390	27686	50369	0,24	94
		м2 стяжки		170,72	16,82	66016	6504	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*130,25*		*50369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,15*		*18621*				
		Сметная стоимость				*251380*				
27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.30мм/	386,7	211,62	15,76	81832	6093	6513	0,01	5
		м2 стяжки		9,48	3,90	3668	1509	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*16,84*		*6513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*7068*				
		Сметная стоимость				*95413*				
28	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,260642	10192,64	908,98	12849	1146	6683	11,60	15
		т		9253,67	376,81	11666	475	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5300,99*		*6683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1239,49*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21094*				
29	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	1,260642	178659,08	--	225225	--	9550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7575,14*		*9550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14898,74*		*18782*				
		Сметная стоимость				*253557*				
30	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича /под стойки/	0,2527	22657,73	1528,17	5726	386	1046	6,66	2
		м3 кладки		5640,62	364,14	1425	92	50,8	0,42	--
		Накладные расходы -		*4140,45*		*1046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2143,85*		*542*				
		Сметная стоимость				*7314*				
31	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка/стропила,стойки,прогоны./	6,97	70448,50	915,35	491026	6380	94279	22,10	154
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	115300	2545	59,8	0,37	3
		Накладные расходы -		*13526,38*		*94279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6717,99*		*46824*				
		Сметная стоимость				*632129*				
32	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	87,3090909	2564,47	16,55	223901	1445	69685	1,43	125
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1098,15	7,80	95879	681	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*798,14*		*69685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,01*		*23487*				
		Сметная стоимость				*317073*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	473,333333	1811,51	39,44	857447	18668	107235	0,29	135
		м2 покрытия		224,59	15,64	106304	7402	59,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*226,55*		*107235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,04*		*77175*				
		Сметная стоимость				*1041857*				
34	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	9,77	6026,26	37,69	58877	368	6289	0,78	8
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	5926	158	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,73*		*6289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,60*		*5213*				
		Сметная стоимость				*70380*				
35	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита сплошного настила	946,666667	209,85	1,75	198659	1655	22353	0,03	27
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	21634	713	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,61*		*22353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,68*		*17681*				
		Сметная стоимость				*238693*				
36	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	473,2	530,09	14,54	250838	6879	139209	0,57	268
		м2 кровли		457,25	4,91	216372	2322	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*294,19*		*139209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*31204*				
		Сметная стоимость				*421251*				
37	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	544,18	2258,60	--	1229085	--	52113	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,76*		*52113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,35*		*102496*				
		Сметная стоимость				*1383694*				
38	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами/лист 4 узел 8/	90	1281,70	16,13	115353	1452	7596	0,06	5
		м ограждения		47,07	4,05	4236	365	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*84,40*		*7596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,29*		*9836*				
		Сметная стоимость				*132785*				
39	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	632,8	145,25	0,54	91915	344	42277	0,13	85
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	65118	165	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*66,81*		*42277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,96*		*10735*				
		Сметная стоимость				*144928*				
40	21-100105-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	53,2355556	2297,47	--	122307	--	5186	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,41*		*5186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,59*		*10199*				
		Сметная стоимость				*137692*				
41	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	35,52	74,08	3,28	2631	116	723	0,03	1
		м ходов		26,35	1,28	936	45	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,36*		*723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*268*				
		Сметная стоимость				*3623*				
42	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	2	10464,72	552,82	20929	1106	6987	6,08	12
		слуховое окно		4669,08	223,29	9338	447	59,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*3493,39*		*6987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,65*		*2233*				
		Сметная стоимость				*30149*				
43	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/створки слухового окна/**	0,67	9807,31	--	6571	--	279	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,83*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,85*		*548*				
		Сметная стоимость				*7398*				
44	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	4	428,75	--	1715	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*143*				
		Сметная стоимость				*1931*				
45	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	2	977,31	--	1955	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,44*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,50*		*163*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2201*				
46	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**								
		пара	2	4072,42	--	8145	--	345	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,67*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,61*		*679*				
		Сметная стоимость				*9170*				
47	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**								
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,67	1329,17	11,08	891	7	102	0,22	--
				165,11	3,73	111	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*152,80*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,56*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
		м2 покрытия	28,14	2229,81	8,55	62747	240	15048	0,97	27
				746,44	2,34	21005	66	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,76*		*15048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*6224*				
		Сметная стоимость				*84019*				
49	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**								
		м планки	18	1127,53	8,68	20296	156	3217	0,27	5
				220,81	1,83	3975	33	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*178,70*		*3217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,50*		*1881*				
		Сметная стоимость				*25394*				
50	21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**								
		м	18	815,68	--	14682	--	623	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,58*		*623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,02*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16529*				
51	21-100102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**								
		шт.	2	398,87	--	798	--	34	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,91*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,26*		*67*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*898*				
		ПРОДУХИ/ЛИСТ 36 ПРИМ.7/								
52	11-340109-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Экранирование вентиляционных отверстий сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм. Устройство**	1,28	47920,20	434,50	61338	556	10534	10,56	14
		м2 экранирования		9435,99	138,72	12078	178	62,1	0,16	--
		Накладные расходы -		*8229,82*		*10534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4492,00*		*5750*				
		Сметная стоимость				*77622*				
53	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	0,72	864,28	--	622	--	26	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				
54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**	0,2496	59,76	1,06	15	--	5	0,03	--
		м2		28,29	0,17	7	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	2,496	118,53	1,68	296	4	62	0,04	--
		м2		34,84	0,35	87	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*29*				
		Сметная стоимость				*387*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ								
56	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	134,2068	2794,49	149,54	375040	20070	84471	1,21	162
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,21	35,63	124706	4782	50,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*629,41*		*84471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,91*		*36761*				
		Сметная стоимость				*496272*				
57	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом/стены вентшахт/**	99,7948	40,19	0,72	4011	72	2397	0,06	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	3865	35	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,02*		*2397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6921*				
58	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**4,98974**	**18928,40**	**--**	**94448**	**--**	**4005**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*802,56*		*4005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1578,48*		*7876*				
		Сметная стоимость				*106329*				
59	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**99,7948**	**2916,12**	**23,45**	**291014**	**2340**	**67227**	**1,15**	**115**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**951,64**	**11,20**	**94968**	**1117**	**54,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*673,65*		*67227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,18*		*28659*				
		Сметная стоимость				*386900*				
60	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**99,7948**	**430,70**	**4,61**	**42981**	**460**	**12439**	**0,22**	**22**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**184,53**	**1,69**	**18416**	**169**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*124,64*		*12439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,43*		*4434*				
		Сметная стоимость				*59853*				
61	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**34,412**	**851,29**	**24,63**	**29295**	**848**	**12018**	**0,61**	**21**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**529,74**	**18,43**	**18230**	**634**	**54,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*349,23*		*12018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*3305*				
		Сметная стоимость				*44618*				
62	11-150201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**прим.Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/швабрить каналы изнутри/**	**35,1**	**1317,59**	**1,74**	**46248**	**61**	**22318**	**1,12**	**39**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1015,29**	**--**	**35637**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*635,84*		*22318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,27*		*5485*				
		Сметная стоимость				*74051*				
63	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**27**	**1022,78**	**536,80**	**27615**	**14494**	**10110**	**0,39**	**11**
		шт. сборных конструкций		**321,90**	**189,53**	**8691**	**5117**	**62,1**	**0,22**	**6**
		Накладные расходы -		*374,43*		*10110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,78*		*3018*				
		Сметная стоимость				*40743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	0,872	56082,06	--	48904	--	2074	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2377,88*		*2074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,80*		*4078*				
		Сметная стоимость				*55056*				
65	11-080201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/заделка проемов вентканалов сеткой из проволоки д=3мм/прим.п.6 лист 25/	0,005	263299,74	1398,69	1316	7	176	56,40	--
		т металлических изделий		44991,97	468,19	225	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35236,84*		*176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23882,93*		*119*				
		Сметная стоимость				*1612*				
66	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам /к вентиляционным и канализационным каналам/сталь кровельная/. Устройство	47,4228975	434,25	11,64	20594	552	10096	0,40	19
		м примыканий		329,16	1,63	15610	77	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*212,89*		*10096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,77*		*2455*				
		Сметная стоимость				*33145*				
67	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,2987643	250032,97	--	74701	--	3167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10601,40*		*3167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20850,75*		*6229*				
		Сметная стоимость				*84098*				
		ПРОЕМЫ НА ЧЕРДАКЕ								
68	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков/в противопожарной перегородке люк ДЛ13-10/лист 36 прим.п.5/	1,26444	3022,95	70,68	3822	89	921	1,15	1
		м2 проемов		928,56	33,81	1174	43	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*728,07*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,08*		*379*				
		Сметная стоимость				*5122*				
69	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,26444	31528,93	--	39866	--	1690	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,83*		*1690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,26*		*3325*				
		Сметная стоимость				*44881*				
70	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	2	428,75	--	858	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*72*				
		Сметная стоимость				*966*				
71	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	1	3230,62	--	3231	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,98*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,41*		*269*				
		Сметная стоимость				*3637*				
72	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	1	4072,42	--	4072	--	173	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,67*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,61*		*340*				
		Сметная стоимость				*4584*				
73	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	1,26444	6418,66	13,72	8116	17	1108	1,31	2
		м2 проемов		963,60	5,77	1218	7	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*876,41*		*1108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*583,61*		*738*				
		Сметная стоимость				*9962*				
74	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков ДЛ10-10/АС-5 п.5/**	1,28	2594,52	329,31	3321	422	957	1,23	2
		м2 проемов		936,61	86,18	1199	110	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*747,57*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,37*		*342*				
		Сметная стоимость				*4620*				
75	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	1,28	31528,93	--	40357	--	1711	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,83*		*1711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,26*		*3365*				
		Сметная стоимость				*45434*				
76	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	1,28	6418,66	13,72	8216	18	1122	1,31	2
		м2 проемов		963,60	5,77	1233	7	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*876,41*		*1122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*583,61*		*747*				
		Сметная стоимость				*10085*				
77	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ анкер А1 и уголок 50х5 лист40 п.2/**	0,19236	417883,82	5844,75	80384	1124	8408	42,70	8
		т стальных элементов		39260,94	893,02	7552	172	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*8408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*7103*				
		Сметная стоимость				*95896*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8795311	420849			2269
			Тенге			1871355	161142			181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11180649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2450
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032497			

РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ

78	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	495,4	2998,22	149,54	1485318	74083	316088	1,21	599
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,21	35,63	460329	17653	50,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*638,05*		*316088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,90*		*144112*				
		Сметная стоимость				*1945518*				
79	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,9184	225049,74	1398,69	206686	1285	30872	56,40	52
		т металлических изделий		44991,97	468,19	41321	430	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*33615,04*		*30872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20693,18*		*19005*				
		Сметная стоимость				*256563*				
80	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Глухие. Устройство**	140,75	2500,26	18,63	351911	2623	87608	1,00	141
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		821,56	6,90	115635	971	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*622,44*		*87608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,82*		*35162*				
		Сметная стоимость				*474681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/межкомнатные /**	7,248625	24765,81	--	179518	--	7612	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1050,07*		*7612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2065,27*		*14970*				
		Сметная стоимость				*202100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2223433**	**77991**			**793**
			Тенге			**617285**	**19055**			**22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2878862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**814**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636339**			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ/ЛИСТ 28-34/								
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
82	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство монолитных участков**	1,6	28899,28	1868,33	46239	2989	9570	11,60	19
		м3		9020,86	385,83	14433	617	48,5	0,44	1
		Накладные расходы -		*5981,01*		*9570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790,42*		*4465*				
		Сметная стоимость				*60273*				
83	11-060801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство монолитных участков**	0,8	26229,43	1873,51	20984	1499	3696	8,42	7
		м3		6547,90	390,04	5238	312	48,5	0,45	--
		Накладные расходы -		*4619,70*		*3696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2467,93*		*1974*				
		Сметная стоимость				*26654*				
84	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,09044	150583,09	--	13619	--	577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,72*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12557,43*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**								
			0,7101504	21405,83	7789,69	15201	5532	6298	13,68	10
		т конструкций		10777,75	1763,48	7654	1252	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*8869,05*		*6298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2421,99*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23219*				
86	21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**								
			0,7101504	232338,38	--	164995	--	6996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9851,15*		*6996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19375,16*		*13759*				
		Сметная стоимость				*185750*				
87	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/косоуры/**								
			0,3392626	49106,40	17863,67	16660	6060	6918	28,03	10
		т конструкций		23742,27	5097,80	8055	1729	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20390,41*		*6918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5559,74*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25464*				
88	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**								
			0,3392626	243533,72	--	82622	--	3503	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10325,83*		*3503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20308,76*		*6890*				
		Сметная стоимость				*93015*				
89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**								
			3,9352972	59,76	1,06	235	4	73	0,03	--
		м2		28,29	0,17	111	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	39,352972	118,53	1,68	4664	66	980	0,04	2
		м2		34,84	0,35	1371	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*452*				
		Сметная стоимость				*6096*				
91	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	18	1300,29	34,93	23405	629	10904	1,03	19
		шт. сборных конструкций		842,33	8,32	15162	150	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*605,79*		*10904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,49*		*2745*				
		Сметная стоимость				*37054*				
92	Т121-049999-9917К=1,36	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП1/**	0,378	47040,69	--	17781	--	754	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1994,53*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3922,82*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20018*				
93	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	42,5	947,53	34,76	40270	1478	26405	1,08	46
		м ступеней		883,22	14,49	37537	616	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*621,29*		*26405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,51*		*5334*				
		Сметная стоимость				*72009*				
94	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	42,5	2255,97	--	95879	--	4065	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,65*		*4065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,13*		*7996*				
		Сметная стоимость				*107940*				
95	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	7,376	11664,83	60,42	86040	446	11187	1,74	13
		м ограждения		1554,79	24,04	11468	177	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1516,62*		*11187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054,52*		*7778*				
		Сметная стоимость				*105005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	0,27543	59,76	1,06	16	--	5	0,03	--
		м2		28,29	0,17	8	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	2,7543	118,53	1,68	326	5	69	0,04	--
		м2		34,84	0,35	96	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*32*				
		Сметная стоимость				*426*				
98	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	21,0654	2008,93	52,92	42319	1115	14303	1,17	25
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		1003,04	36,48	21129	768	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*678,99*		*14303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,03*		*4530*				
		Сметная стоимость				*61152*				
99	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/лестница на чердак см.л.5прим.п.4/	0,0233	49106,40	17863,67	1144	416	475	28,03	1
		т конструкций		23742,27	5097,80	553	119	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20390,41*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5559,74*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
100	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0233	299957,75	--	6989	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25014,08*		*583*				
		Сметная стоимость				*7868*				
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	0,0699	59,76	1,06	4	--	1	0,03	--
		м2		28,29	0,17	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*1*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*0*				
		Сметная стоимость				*6*				
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	0,699	118,53	1,68	83	1	17	0,04	--
		м2		34,84	0,35	24	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*8*				
		Сметная стоимость				*108*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**679476**	**20240**			**149**
			Тенге			**122843**	**5757**			**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**849495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128600**			

РАЗДЕЛ 7.ОКНА

103	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3,ОК-4/**	11,716	2716,58	112,12	31827	1314	9700	1,38	16
		м2 проемов		1089,20	54,14	12761	634	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*827,89*		*9700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,56*		*3322*				
		Сметная стоимость				*44849*				
104	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-6/**	7,482	2584,20	117,64	19335	880	5163	1,11	8
		м2 проемов		876,36	54,91	6557	411	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*690,08*		*5163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,94*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26458*				
105	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2/**	34,104	1946,19	114,66	66373	3910	17660	0,82	28
		м2 проемов		643,42	54,91	21943	1873	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*517,83*		*17660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,12*		*6723*				
		Сметная стоимость				*90756*				
106	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/**	25,665	2147,79	116,26	55123	2984	16129	1,02	26
		м2 проемов		806,46	55,60	20698	1427	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*628,44*		*16129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,10*		*5700*				
		Сметная стоимость				*76952*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	41,586	28049,07	--	1166449	--	49457	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,28*		*49457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,07*		*97272*				
		Сметная стоимость				*1313179*				
108	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	25,665	24394,04	--	626073	--	26545	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,31*		*26545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,27*		*52209*				
		Сметная стоимость				*704828*				
109	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	11,716	13705,31	--	160571	--	6808	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,11*		*6808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,91*		*13390*				
		Сметная стоимость				*180770*				
110	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	60,2	761,78	3,29	45859	198	8111	0,21	13
		п/м		162,73	1,61	9796	97	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,74*		*8111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,72*		*4318*				
		Сметная стоимость				*58288*				
111	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	60,2	1304,71	--	78544	--	3330	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,32*		*3330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,80*		*6550*				
		Сметная стоимость				*88424*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2250154**	**9286**			**91**
			Тенге			**71755**	**4442**			**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2584503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				76197			
		РАЗДЕЛ 8.БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
112	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	12,672	3032,27	121,62	38425	1541	10092	1,29	16
		м2 проемов		1014,65	56,76	12858	719	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*796,44*		*10092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,30*		*3881*				
		Сметная стоимость				*52399*				
113	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	12,672	20854,42	--	264267	--	11205	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*884,23*		*11205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1739,09*		*22038*				
		Сметная стоимость				*297510*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**302692**	**1541**			**16**
			Тенге			**12858**	**719**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			349909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				13577			
		РАЗДЕЛ 9.ДВЕРИ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
114	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах/входные в здание,в квартиры/**	43,218	9387,05	175,48	405690	7584	71425	2,73	118
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2094,86	81,67	90536	3530	55,3	0,09	4
		Накладные расходы -		*1652,67*		*71425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883,18*		*38169*				
		Сметная стоимость				*515284*				
115	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	9,282	32031,33	--	297315	--	12606	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1358,13*		*12606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2671,16*		*24794*				
		Сметная стоимость				*334715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	33,936	26517,85	--	899910	--	38156	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1124,36*		*38156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2211,38*		*75045*				
		Сметная стоимость				*1013111*				
117	21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014								
		шт.	2	6058,14	--	12116	--	514	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,87*		*514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,20*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13640*				
118	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011/в здание/								
		шт.	2	3230,62	--	6461	--	274	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,98*		*274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,41*		*539*				
		Сметная стоимость				*7274*				
119	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011/в квартиры/								
		шт.	16	4346,04	--	69537	--	2948	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*2948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*5799*				
		Сметная стоимость				*78284*				
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ								
120	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков/тамбура/. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03								
		м2 проемов	5,31258	1861,02	335,59	9887	1783	3258	0,93	5
				766,25	91,09	4071	484	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*613,33*		*3258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,95*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14197*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков/внутриквартирные/	3,60354	1838,70	335,59	6626	1209	2157	0,90	3
		м2 проемов		743,93	91,09	2681	328	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*598,48*		*2157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,97*		*703*				
		Сметная стоимость				*9485*				
122	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков/внутриквартирные/	97,87546	3022,95	70,68	295873	6918	71260	1,15	113
		м2 проемов		928,56	33,81	90883	3310	59,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*728,07*		*71260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,08*		*29371*				
		Сметная стоимость				*396504*				
123	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	5,31258	16384,77	--	87045	--	3691	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*694,71*		*3691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,36*		*7259*				
		Сметная стоимость				*97995*				
124	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	36,0354	8434,68	--	303947	--	12887	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*357,63*		*12887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*703,38*		*25347*				
		Сметная стоимость				*342181*				
125	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	22,20112	7746,93	--	171991	--	7292	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*328,47*		*7292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,03*		*14343*				
		Сметная стоимость				*193626*				
126	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	43,24248	6212,78	--	268656	--	11391	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,42*		*11391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,10*		*22404*				
		Сметная стоимость				*302451*				
127	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014/тамбурные/**								
		шт.	2	6005,27	--	12011	--	509	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,62*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,79*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13522*				
128	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**								
		шт.	128	428,75	--	54880	--	2327	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*2327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*4577*				
		Сметная стоимость				*61783*				
129	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**								
		пара	62	3637,42	--	225520	--	9562	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,23*		*9562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,33*		*18807*				
		Сметная стоимость				*253889*				
130	21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**								
		шт.	2	1548,99	--	3098	--	131	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,68*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,17*		*258*				
		Сметная стоимость				*3488*				
131	21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**								
		шт.	62	429,40	--	26623	--	1129	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,21*		*1129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,81*		*2220*				
		Сметная стоимость				*29972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86/санузлы/**	16	498,01	--	7968	--	338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,12*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,53*		*664*				
		Сметная стоимость				*8970*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3165152**	**17494**			**239**
			Тенге			**188170**	**7651**			**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3690369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195822**			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ/ЛИСТ 19/								
		1-ЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП5								
133	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	31,2	544,29	18,82	16982	587	6006	0,37	11
		м2 стяжки		257,13	9,75	8022	304	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*192,50*		*6006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,94*		*1839*				
		Сметная стоимость				*24827*				
134	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.55мм/**	31,2	512,71	23,17	15996	723	1330	0,03	1
		м2 стяжки		21,64	11,29	675	352	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*42,64*		*1330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,43*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18713*				
135	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	31,2	2804,61	63,28	87504	1974	21108	1,07	33
		м2 покрытия		843,18	35,19	26307	1098	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*676,53*		*21108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,49*		*8689*				
		Сметная стоимость				*117300*				
136	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	33,384	448,50	1,09	14973	36	4934	0,24	8
		м плинтусов		202,32	0,52	6754	17	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*4934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,70*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21499*				
		ТИП4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	прим.Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	33,6	40,13	1,06	1348	36	802	0,04	1
		м2		39,07	0,17	1313	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,87*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				
138	21-110601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С	67,2	1821,87	--	122430	--	5191	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,25*		*5191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,93*		*10210*				
		Сметная стоимость				*137831*				
139	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	33,6	544,29	18,82	18288	632	6468	0,37	12
		м2 стяжки		257,13	9,75	8640	328	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*192,50*		*6468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,94*		*1980*				
		Сметная стоимость				*26736*				
140	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.30мм/	33,6	146,49	6,62	4922	222	409	0,01	--
		м2 стяжки		6,18	3,23	208	108	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*12,18*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,69*		*427*				
		Сметная стоимость				*5758*				
141	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	33,6	97,16	2,63	3265	88	1985	0,10	3
		м2 покрытия		85,73	0,83	2881	28	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,07*		*1985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*420*				
		Сметная стоимость				*5670*				
142	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	44,3856	1087,17	61,09	48255	2712	14168	0,42	18
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	18735	360	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,20*		*14168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,51*		*4994*				
		Сметная стоимость				*67417*				
143	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	44,3856	725,55	29,99	32204	1331	8672	0,25	11
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	11304	205	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*195,37*		*8672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*3270*				
		Сметная стоимость				*44146*				
144	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**33,6**	**432,96**	**31,21**	**14548**	**1049**	**5801**	**0,24**	**8**
		м2 изолируемой поверхности		**239,48**	**3,55**	**8046**	**119**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*172,64*		*5801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,45*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21976*				
145	**11-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность гидроизоляции. Затирка песком**	**33,6**	**104,09**	**3,61**	**3497**	**121**	**2252**	**0,13**	**4**
		м2 затирки		**97,47**	**1,15**	**3275**	**39**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,02*		*2252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*460*				
		Сметная стоимость				*6209*				
146	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**33,6**	**2804,61**	**63,28**	**94235**	**2126**	**22731**	**1,07**	**36**
		м2 покрытия		**843,18**	**35,19**	**28331**	**1182**	**60,9**	**0,05**	**2**
		Накладные расходы -		*676,53*		*22731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,49*		*9357*				
		Сметная стоимость				*126324*				
147	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**35,952**	**448,50**	**1,09**	**16125**	**39**	**5313**	**0,24**	**8**
		м плинтусов		**202,32**	**0,52**	**7274**	**19**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*147,79*		*5313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,70*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23153*				
		ТИП 6								
148	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**прим.Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК**	**238,26**	**40,13**	**1,06**	**9562**	**253**	**5688**	**0,04**	**10**
		м2		**39,07**	**0,17**	**9309**	**41**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,87*		*5688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*1220*				
		Сметная стоимость				*16470*				
149	**21-110601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С**	**476,52**	**1821,87**	**--**	**868157**	**--**	**36810**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*77,25*		*36810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,93*		*72397*				
		Сметная стоимость				*977364*				
150	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**238,26**	**625,28**	**7,35**	**148979**	**1751**	**44268**	**0,32**	**77**
		м2 пола		**247,28**	**3,64**	**58916**	**866**	**60,9**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*185,80*		*44268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,89*		*15460*				
		Сметная стоимость				*208707*				
151	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**238,26**	**228,66**	**20,34**	**54481**	**4847**	**35313**	**0,26**	**61**
		м2 изолируемой поверхности		**208,32**	**9,88**	**49634**	**2354**	**60,9**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		*148,21*		*35313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*7184*				
		Сметная стоимость				*96978*				
152	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012/толщ.50мм//**	**11,913**	**13209,43**	**--**	**157364**	**--**	**6672**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,08*		*6672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,56*		*13123*				
		Сметная стоимость				*177159*				
153	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**238,26**	**67,57**	**16,07**	**16098**	**3829**	**9654**	**0,07**	**17**
		м2 изолируемой поверхности		**51,50**	**7,82**	**12269**	**1863**	**60,9**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*40,52*		*9654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,65*		*2060*				
		Сметная стоимость				*27812*				
154	**21-070509-0411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм**	**245,4078**	**1111,69**	**--**	**272817**	**--**	**11567**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*47,14*		*11567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,71*		*22751*				
		Сметная стоимость				*307135*				
155	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**238,26**	**2791,53**	**14,08**	**665111**	**3355**	**72511**	**0,38**	**91**
		м2 покрытия		**285,93**	**7,02**	**68127**	**1673**	**60,9**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*304,34*		*72511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,67*		*59010*				
		Сметная стоимость				*796632*				
156	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**254,9382**	**258,64**	**0,54**	**65938**	**139**	**15641**	**0,09**	**23**
		м плинтусов		**79,11**	**0,26**	**20168**	**66**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,35*		*15641*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*6526*				
		Сметная стоимость				*88105*				
		2 ЭТАЖ								
		ТИП7								
157	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	24,44	544,29	18,82	13302	460	4705	0,37	9
		м2 стяжки		257,13	9,75	6284	238	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*192,50*		*4705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,94*		*1441*				
		Сметная стоимость				*19447*				
158	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.45мм/**	24,44	366,22	16,55	8950	405	744	0,02	1
		м2 стяжки		15,46	8,06	378	197	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*30,46*		*744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*776*				
		Сметная стоимость				*10470*				
159	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	24,44	2804,61	63,28	68545	1547	16534	1,07	26
		м2 покрытия		843,18	35,19	20607	860	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*676,53*		*16534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,49*		*6806*				
		Сметная стоимость				*91886*				
160	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	26,1508	448,50	1,09	11729	28	3865	0,24	6
		м плинтусов		202,32	0,52	5291	14	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*3865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,70*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16841*				
		ТИП9								
161	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/неопорбетон/толщ.50мм/**	11,913	25734,49	1016,03	306575	12104	32621	3,63	43
		м3 утеплителя		2550,22	251,43	30381	2995	56,4	0,29	3
		Накладные расходы -		*2738,27*		*32621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2277,82*		*27136*				
		Сметная стоимость				*366332*				
162	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	238,26	551,44	19,38	131385	4618	45572	0,36	85
		м2 стяжки		254,71	9,75	60688	2324	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*191,27*		*45572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,42*		*14157*				
		Сметная стоимость				*191114*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	238,26	2949,08	14,08	702649	3355	74103	0,38	91
		м2 покрытия		285,93	7,02	68127	1673	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*311,02*		*74103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,81*		*62140*				
		Сметная стоимость				*838892*				
164	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	254,9382	258,64	0,54	65938	139	15641	0,09	23
		м плинтусов		79,11	0,26	20168	66	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,35*		*15641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*6526*				
		Сметная стоимость				*88105*				
		ТИП 10								
165	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	32,5	544,29	18,82	17689	612	6256	0,37	12
		м2 стяжки		257,13	9,75	8357	317	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*192,50*		*6256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,94*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25861*				
166	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.30мм/	32,5	146,49	6,62	4761	215	396	0,01	--
		м2 стяжки		6,18	3,23	201	105	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*12,18*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,69*		*413*				
		Сметная стоимость				*5570*				
167	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	42,9325	1087,17	61,09	46675	2623	13704	0,42	18
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	18121	348	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*319,20*		*13704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,51*		*4830*				
		Сметная стоимость				*65209*				
168	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	42,9325	725,55	29,99	31150	1287	8388	0,25	11
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	10934	199	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*195,37*		*8388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*3163*				
		Сметная стоимость				*42701*				
169	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	32,5	432,96	31,21	14071	1014	5611	0,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		239,48	3,55	7783	115	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*172,64*		*5611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,45*		*1575*				
		Сметная стоимость				*21256*				
170	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	32,5	104,09	3,61	3383	117	2178	0,13	4
		м2 затирки		97,47	1,15	3168	38	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*67,02*		*2178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*445*				
		Сметная стоимость				*6006*				
171	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	32,5	2804,61	63,28	91150	2057	21987	1,07	35
		м2 покрытия		843,18	35,19	27403	1144	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*676,53*		*21987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,49*		*9051*				
		Сметная стоимость				*122188*				
172	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	34,775	448,50	1,09	15597	38	5139	0,24	8
		м плинтусов		202,32	0,52	7036	18	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*147,79*		*5139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,70*		*1659*				
		Сметная стоимость				*22395*				
		БАЛКОНЫ								
173	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	20	544,29	18,82	10886	376	3850	0,37	7
		м2 стяжки		257,13	9,75	5143	195	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*192,50*		*3850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,94*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15915*				
174	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	20	97,16	2,63	1943	53	1181	0,10	2
		м2 покрытия		85,73	0,83	1715	17	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,07*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*250*				
		Сметная стоимость				*3374*				
175	11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/по стенам в санузлах узел 1 АС11/	30,0456	393,36	10,15	11819	305	2075	0,11	3
		м2 изолируемой поверхности		86,01	4,86	2584	146	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*69,06*		*2075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*1111*				
		Сметная стоимость				*15005*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4311275	57203			829
			Тенге			654556	22038			26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5314809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							856
		Сметная заработная плата -	Тенге				676594			

РАЗДЕЛ 11.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

176	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	628,92	439,13	20,37	276180	12811	160003	0,45	283
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	249041	10560	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*254,41*		*160003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,48*		*34895*				
		Сметная стоимость				*471078*				
177	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	1771,58	1049,51	56,39	1859299	99907	756138	0,74	1311
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	1110312	75370	54,8	0,06	98
		Накладные расходы -		*426,82*		*756138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,11*		*209235*				
		Сметная стоимость				*2824672*				
178	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	126,7	860,58	53,24	109036	6745	46053	0,65	82
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,57	40,85	67350	5176	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*363,48*		*46053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,92*		*12407*				
		Сметная стоимость				*167496*				
179	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	570,52	310,07	1,96	176903	1116	76226	0,26	148
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	119772	538	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*133,61*		*76226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,49*		*20250*				
		Сметная стоимость				*273379*				
180	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	58,4	218,10	1,96	12737	114	7575	0,26	15
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	12260	55	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*129,71*		*7575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,82*		*1625*				
		Сметная стоимость				*21937*				
181	22-040701-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**прим.Эмаль на водной основе**	0,040296	414114,40	--	16687	--	708	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17558,45*		*708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34533,83*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18786*				
182	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**1476,1**	**446,03**	**3,01**	**658385**	**4436**	**294667**	**0,39**	**576**
				314,90	**1,45**	**464826**	**2146**	**54,8**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*199,63*		*294667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,65*		*76244*				
		Сметная стоимость				*1029296*				
183	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/эмаль на водной основе/**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**63**	**362,06**	**3,01**	**22810**	**189**	**12352**	**0,39**	**25**
				314,90	**1,45**	**19839**	**92**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*196,06*		*12352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,65*		*2813*				
		Сметная стоимость				*37975*				
184	22-040701-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**прим.Эмаль на водной основе**								
		т	**0,03969**	**414114,40**	**--**	**16436**	**--**	**697**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17558,45*		*697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34533,83*		*1371*				
		Сметная стоимость				*18504*				
185	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/эмаль на водной основе/**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**126,7**	**117,76**	**1,59**	**14920**	**202**	**8753**	**0,14**	**17**
				111,43	**0,77**	**14118**	**98**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,08*		*8753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,95*		*1894*				
		Сметная стоимость				*25567*				
186	22-040701-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**прим.Эмаль на водной основе**								
		т	**0,065884**	**414114,40**	**--**	**27284**	**--**	**1157**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17558,45*		*1157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34533,83*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	11-150107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	364,94	3924,85	17,33	1432334	6326	323876	1,51	551
		м2 поверхности облицовки		1249,54	12,75	456007	4653	54,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*887,48*		*323876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,99*		*140497*				
		Сметная стоимость				*1896707*				
188	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	81,8592	2208,29	29,55	180769	2419	78482	1,79	147
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,64	15,82	122678	1295	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*958,75*		*78482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,36*		*20740*				
		Сметная стоимость				*279991*				
189	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/откосы/**	81,8592	446,03	3,01	36512	246	16341	0,39	32
		м2 окрашиваемой поверхности		314,90	1,45	25778	119	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*199,63*		*16341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,65*		*4228*				
		Сметная стоимость				*57081*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**4840290**	**134511**			**3187**
			Тенге			**2661980**	**100102**			**130**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**7153183**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2762083**			**3317**
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

ЦОКОЛЬ

190	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	94,556	851,29	24,63	80495	2329	33022	0,61	58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	50090	1743	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*349,23*		*33022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*9081*				
		Сметная стоимость				*122598*				
191	11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	94,556	788,94	2,28	74599	215	9008	0,13	12
		м2 окрашиваемой поверхности		107,17	1,04	10133	98	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,26*		*9008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,74*		*6689*				
		Сметная стоимость				*90295*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**								
		м2 вертикальной проекции	632,8	468,59	1,27	296523	803	125871	0,43	275
				337,50	0,61	213573	384	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*198,91*		*125871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,40*		*33792*				
		Сметная стоимость				*456186*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**451617**	**3347**			**345**
			Тенге			**273796**	**2225**			**3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**669079**				**347**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276021**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК ПРМ1/ЛИСТ7/								
193	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**								
		м2 площади уплотнения	4,75	210,36	22,56	999	107	220	0,07	--
				51,41	7,63	244	36	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*46,40*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,54*		*98*				
		Сметная стоимость				*1317*				
194	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	1,06	17301,17	6,18	18339	7	2589	3,66	4
				2692,19	--	2854	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2442,63*		*2589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1579,50*		*1674*				
		Сметная стоимость				*22602*				
195	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**								
		шт. сборных конструкций	16	1124,81	542,15	17997	8674	6695	0,48	8
				375,10	197,63	6002	3162	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*418,43*		*6695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26667*				
196	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**								
		м3	2,336	18616,06	--	43487	--	1844	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*789,32*		*1844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,43*		*3626*				
		Сметная стоимость				*48957*				
197	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка стен приямка**								
		м3 кладки	1,225	18472,91	1455,40	22629	1783	3389	4,54	6
				3398,28	346,80	4163	425	50,8	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2766,42*		*3389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,15*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28099*				
198	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	7,35	732,59	14,29	5385	105	942	0,21	2
		м2 поверхности		181,75	1,73	1336	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,22*		*942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*506*				
		Сметная стоимость				*6834*				
199	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/внутренняя поверхность приямка/**	14,7	860,58	53,24	12651	783	5343	0,65	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,57	40,85	7814	601	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*363,48*		*5343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,92*		*1439*				
		Сметная стоимость				*19434*				
200	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/наружная поверхность приямка/**	4,9	389,38	3,59	1908	18	902	0,37	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,57	1,92	1429	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*184,16*		*902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,88*		*225*				
		Сметная стоимость				*3035*				
201	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/наружная поверхность приямка/**	4,9	732,59	14,29	3590	70	628	0,21	1
		м2 поверхности		181,75	1,73	891	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,22*		*628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*337*				
		Сметная стоимость				*4556*				
202	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка/труба дренажа/**	1	1657,54	13,35	1658	13	258	0,34	--
		м трубопровода		292,18	5,32	292	5	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*257,59*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,21*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				
203	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка решетки МР-1**	0,11942	415504,82	5772,85	49620	689	4374	42,30	5
		т металлических изделий		33743,98	2158,85	4030	258	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*36629,36*		*4374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36170,73*		*4320*				
		Сметная стоимость				*58314*				
204	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	0,35826	59,76	1,06	21	--	7	0,03	--
		м2		28,29	0,17	10	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
205	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	3,5826	118,53	1,68	425	6	89	0,04	--
		м2		34,84	0,35	125	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
		КРЫЛЬЦА №1,№2/ЛИСТ60/								
206	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка под крыльца/	7,8291	667,14	--	5223	--	3439	0,97	8
		м3 грунта		667,14	--	5223	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*439,29*		*3439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,51*		*693*				
		Сметная стоимость				*9355*				
207	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	7,8291	1396,05	--	10930	--	463	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,19*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,42*		*911*				
		Сметная стоимость				*12305*				
208	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,696	14206,80	663,46	24095	1125	1970	1,35	2
		м3		948,43	157,19	1609	267	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1161,33*		*1970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229,45*		*2085*				
		Сметная стоимость				*28150*				
209	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	прим.Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	10,72	20741,42	1331,13	222348	14270	27569	3,64	39
		м3		3047,52	299,79	32669	3214	48,5	0,34	4
		Накладные расходы -		*2571,71*		*27569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1865,05*		*19993*				
		Сметная стоимость				*269910*				
210	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к бетону на сульфатостойкость	10,8808	270,00	--	2938	--	125	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*245*				
		Сметная стоимость				*3308*				
211	СЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к бетону на водонепроницаемость W-6**	10,8808	483,68	--	5263	--	223	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,51*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,33*		*439*				
		Сметная стоимость				*5925*				
212	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,00828	151827,44	--	1257	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1415*				
213	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,42416	147547,37	--	62584	--	2654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*2654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*5219*				
		Сметная стоимость				*70457*				
214	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,069	178659,08	--	12327	--	523	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7575,14*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14898,74*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13878*				
215	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка/ОГ1-ОГ3/**	5,65	8783,29	56,36	49626	318	3470	0,42	2
		м ограждения		351,48	22,08	1986	125	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*614,23*		*3470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,80*		*4248*				
		Сметная стоимость				*57344*				
216	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/**	0,6358758	59,76	1,06	38	1	12	0,03	--
		м2		28,29	0,17	18	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,61*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*4*				
		Сметная стоимость				*54*				
217	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
		м2	6,358758	118,53	1,68	754	11	158	0,04	--
				34,84	0,35	222	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
218	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
		болт	36	97,86	0,54	3523	20	2379	0,12	4
				97,32	0,26	3503	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,09*		*2379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*472*				
		Сметная стоимость				*6375*				
219	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**								
		шт.	36	27,61	--	994	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,17*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,30*		*83*				
		Сметная стоимость				*1119*				
220	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
		м2 покрытия	24,3	3977,06	88,97	96643	2162	14463	0,80	19
				638,98	32,97	15527	801	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*595,20*		*14463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,78*		*8888*				
		Сметная стоимость				*119995*				
221	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	11,109	732,59	14,29	8138	159	1424	0,21	2
				181,75	1,73	2019	19	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,22*		*1424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*765*				
		Сметная стоимость				*10327*				
222	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**прим.Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок/просмоленная доска/**								
		м шва	6	976,20	5,90	5857	35	2289	0,73	4
				671,21	1,60	4027	10	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*381,54*		*2289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,62*		*652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8798*				
		КРЕПЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА								
223	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1020534	73672,71	7050,30	7519	720	4236	73,60	8
		т конструкций		60190,08	266,64	6143	27	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*41502,96*		*4236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9214,05*		*940*				
		Сметная стоимость				*12695*				
224	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1020534	346306,78	--	35342	--	1498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39788*				
225	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	0,51012	59,76	1,06	30	1	9	0,03	--
		м2		28,29	0,17	14	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
226	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	5,1012	118,53	1,68	605	9	127	0,04	--
		м2		34,84	0,35	178	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*59*				
		Сметная стоимость				*791*				
		ОТМОСТКА								
227	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,67	7335,62	1203,03	34257	5618	9932	3,24	15
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	11130	2227	60,9	0,55	3
		Накладные расходы -		*2126,69*		*9932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*756,98*		*3535*				
		Сметная стоимость				*47724*				
228	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	46,7	894,72	47,99	41783	2241	5519	0,14	7
		м2 покрытия		108,89	17,51	5085	818	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*118,18*		*5519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,03*		*3784*				
		Сметная стоимость				*51086*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	46,7	155,78	2,53	7275	118	796	0,02	1
		м2 покрытия		15,31	1,13	715	53	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*17,04*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,83*		*646*				
		Сметная стоимость				*8716*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**818056**	**39062**			**149**
			Тенге			**119256**	**12092**			**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**1003008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131348**			

РАЗДЕЛ 14.Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

230	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	190	1123,73	11,68	213508	2220	40400	0,30	56
		м трубопровода		257,50	4,54	48925	863	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*212,63*		*40400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,91*		*20313*				
		Сметная стоимость				*274221*				
231	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	175	1128,04	11,68	197406	2044	37242	0,30	52
		м трубопровода		257,50	4,54	45063	795	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*212,81*		*37242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,27*		*18772*				
		Сметная стоимость				*253420*				
232	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	110	1367,55	11,68	150430	1285	24527	0,30	33
		м трубопровода		257,50	4,54	28325	500	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*222,97*		*24527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*13997*				
		Сметная стоимость				*188953*				
233	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	**Котлы отопительные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	16	24662,67	1055,05	394603	16881	231361	22,76	364
		котел		20929,67	376,14	334875	6018	60,4	0,38	6
		Накладные расходы -		*14460,04*		*231361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3129,82*		*50077*				
		Сметная стоимость				*676041*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	ПРАЙС ТОО"ТЕХНОЛОГИЯ"г.Шахтинск17	Котел стальной водогрейный КСВр-5 кВт, габаритные размеры 0,45 мм х 0,45 мм х 0,6 мм	16	35103,49	--	561656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1488,39*		*23814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,35*		*46838*				
		Сметная стоимость				*632308*				
235	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	16	14509,07	320,51	232145	5128	123648	13,39	214
		насос		11210,51	86,68	179368	1387	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*7728,00*		*123648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1778,97*		*28463*				
		Сметная стоимость				*384257*				
236	51-020605-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель Grundfos UP Basic 25-4/прим./	16	21259,00	--	340144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*901,38*		*14422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772,83*		*28365*				
		Сметная стоимость				*382931*				
237	13-080301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	16	2421,47	20,50	38743	328	14400	2,00	32
		шт.		1787,12	--	28594	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*899,99*		*14400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,72*		*4251*				
		Сметная стоимость				*57394*				
238	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка, фильтр FVF	8	19304,01	122,22	154432	978	10007	0,77	6
		фильтр		654,26	32,45	5234	260	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1250,85*		*10007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,39*		*13155*				
		Сметная стоимость				*177594*				
239	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка, фильтр FVF	8	22289,03	122,92	178312	983	10995	0,77	6
		фильтр		654,26	27,70	5234	222	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1374,43*		*10995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893,08*		*15145*				
		Сметная стоимость				*204452*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-140. Установка	55,8	16022,19	105,09	894038	5864	59658	0,70	39
		кВт		567,19	51,91	31649	2897	60,4	0,06	3
		Накладные расходы -		*1069,14*		*59658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,31*		*76296*				
		Сметная стоимость				*1029991*				
241	23-041001-2803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	8	2568,72	--	20550	--	871	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,91*		*871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,21*		*1714*				
		Сметная стоимость				*23135*				
242	23-041001-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	8	4771,08	--	38169	--	1618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,29*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,87*		*3183*				
		Сметная стоимость				*42970*				
243	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	16	802,40	--	12838	--	544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14453*				
244	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	16	980,13	--	15682	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17655*				
245	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	16	1322,34	--	21157	--	897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,27*		*1764*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23818*				
246	**23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**								
			16	**2182,87**	**--**	**34926**	**--**	**1481**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*92,55*		*1481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*2913*				
		Сметная стоимость				*39319*				
247	**23-040905-1220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**								
			40	**1267,00**	**--**	**50680**	**--**	**2149**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,72*		*2149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,66*		*4226*				
		Сметная стоимость				*57055*				
248	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
			475	**55,07**	**2,04**	**26157**	**970**	**16806**	**0,05**	**24**
		м трубопровода		**52,49**	**--**	**24932**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,38*		*16806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,24*		*3437*				
		Сметная стоимость				*46400*				
249	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
			138	**601,35**	**0,69**	**82986**	**95**	**44169**	**0,65**	**89**
		м2 окрашиваемой поверхности		**515,33**	**0,34**	**71116**	**46**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*320,07*		*44169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,71*		*10172*				
		Сметная стоимость				*137328*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
250	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**								
			16	**1199,11**	**22,54**	**19186**	**361**	**10044**	**1,12**	**18**
		решетка		**907,16**	**9,10**	**14515**	**146**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*627,73*		*10044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,15*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31568*				
251	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**								
			16	**1288,62**	**22,54**	**20618**	**361**	**10104**	**1,12**	**18**
		решетка		**907,16**	**9,10**	**14515**	**146**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*631,53*		*10104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,61*		*2458*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*33180*				
252	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**								
		м2 поверхности воздуховодов	25,6	4368,74	36,08	111840	924	25497	1,62	41
				1274,23	13,45	32620	344	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*995,97*		*25497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*429,18*		*10987*				
		Сметная стоимость				*148324*				
253	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/прим./**								
		м3 изоляции	2	29684,14	925,92	59368	1852	17313	14,80	30
				12391,00	442,18	24782	884	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*8656,26*		*17313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3067,23*		*6134*				
		Сметная стоимость				*82815*				
254	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**								
		м2 поверхности покрытия изоляции	45	393,98	10,77	17729	485	7309	0,32	14
				248,70	4,07	11191	183	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*162,41*		*7309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,51*		*2003*				
		Сметная стоимость				*27041*				
255	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**								
		1000 м2	0,045	305307,00	--	13739	--	583	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12945,02*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25460,16*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15467*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**3901043**	**40758**			**1037**
			Тенге			**900938**	**14690**			**16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**5002092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915629**			**1053**

РАЗДЕЛ 15.Водопровод и канализация

ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	1	14723,84	353,19	14724	353	5048	8,50	9
		узел		6951,30	75,28	6951	75	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*5048,29*		*5048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,77*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21354*				
257	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	1	14482,70	--	14483	--	614	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,07*		*614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,74*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16305*				
258	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	1	2581,56	--	2582	--	286	0,32	--
		комплект		280,97	--	281	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*286,36*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*229*				
		Сметная стоимость				*3098*				
259	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	3	1587,50	101,77	4762	305	2505	1,47	4
		шт.		1202,17	17,34	3606	52	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*835,12*		*2505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,81*		*581*				
		Сметная стоимость				*7849*				
260	23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	3	22775,42	--	68326	--	2897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*965,68*		*2897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,29*		*5698*				
		Сметная стоимость				*76921*				
261	23-020103-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	6	1905,11	--	11431	--	485	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,78*		*485*				