Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии «10» 03 2019 год

№ 2

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество ограниченной ответственности « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен ул. Абылай Хана 263А** наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора **Макулова Жаксылык**
фамилия, имя, отчество руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства пяти арендных жилых домов по ул.Арыстанбекова №32, №33, №34, №35, №36 в с.Акколь Балхашского района Алматинской области.** Наименование организации
заказчиком которого является **ГУ « Отдел строительство Балхашского района Алматинской области». в лице руководителя Болатова М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **отсутствует**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество ограниченной ответственности «Лидер Проект Дизайн» № 2018 год ПЗ,ГП, НВК,ЭС, НСС, СМ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) руководителем ГУ « Отдел строительство Балхашского района Алматинской области» приказ №24 от 04.05.2018 года
наименование организации утвердившей (первуютвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)[1]:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пусковогс комплекс; или очерел

жилой дом имеет следующие показатели:

		На один дом		На пять домов	
Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически	По проекту	Фактически
Общая площадь одного дома	метр в квадрате (далее - $м^2$)	70	70	350	350
Жилая площадь одного дома	М2	49,91	49,91	249,55	249,55
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Общий строительный объем одного дома	метр в кубе (далее - $м^3$)	270	270	1350	1350
В том числе подземной части	$м^3$	0	0	0	0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Согласно задания на проектирование рабочий проект разработан в следующем составе: Наружный водопровод и канализация (НВК),Наружные сети телефонизации, Электроснабжение 0,4кВ (ЭЛ), Водонепроницаемый выгреб, Благоустройство и озеленение. Участки домов огороживаются оградой по периметру с устройством ворот и калиток. На участке под строительство ИЖС располагаются: одноквартирный жил дом,. Покрытие дорожек выполнено из бетонных ьрусчаток.
_Наружные сети и канализации: Водоснабжение жилых домов предусматривается от существующих поселковых сетей водопровода. Наружные сети водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб Ф63х3,8мм, ф50х3мм, ф32х2мм питьевая PE100SDR17S8, ГОСТ 18599-2001. При пересечение водопровода с дорогами устраивается футляры из из стальных труб ф355х5мм. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы (ВРК). Канализационная сеть прокладывается из безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN 8 PE. Колодцы на канализационной и водопроводной сети выполнен из сборных ж/б элементов. В проекте предусмотрен подводка водопроводных сетей до ввода жилых домов с установкой приборов учета в водоразборном колодце
Электроснабжение: за точку подключения электроснабжения 0,4 кВ принимаются существующая опора №3 и №10 ТП-623(фид. 2-109А), до жилых домов построена ВЛ-0,4 на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-4 4*16 согласно плану.
Наружные сети телефонизации: от существующего АТС-9 (ул.Темирбаева) до распределительной коробки ЯКГ-10 проложено кабель МКППэп3 1*2*0,4, по существующим опорам линии связи выполнив переход в проектируемую канализацию (п/э труба ф110мм) в глубине 0,7м. У колодцев ККС-2-4/5/6 установлены опоры для ввода в дома.

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «29» декабря 2018 год
месяц, год
окончание работ «16» июня 2019 год
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, /5/ месяц:;
фактически, пять месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Водоснабжение и канализация _____

_____

Электроснаюжение _____

_____

Телефонизация _____

_____

Подрядчик считает объект **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство пяти арендных жилых домов по ул.Арыстанбекова № 32, №33, №34, №35, №36 в с.Акколь Балхашского района Алматинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор _____ **Макулов Ж.**
Подпись, дата М.П.