СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Ноябрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: **Сулейменов Серик Ешмаханбетович**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Намыс"**
ТЕХНАДЗОР:ТОО "iVision Build"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Nova Atrium"
ДОГОВОР: **№23 от 26.10.2024 г**

Наименование объекта: Строительство магазина по ул. Е. Молдабаев №31А дом, в городе Арыс, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	2250000	18750000	21000000	2250000	18750000	21000000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**2250000**	**18750000**	**21000000**	**2250000**	**18750000**	**21000000**

ЗАКАЗЧИК
Сулейменов С.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "TUR NADZOR GROUP"
Батырбеков Ф.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Nova Atrium"
Баймаханов А.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Г.Д.

Форма 2

Заказчик: **Сулейменов Серик Ешмаханбетович**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "TUR NADZOR GROUP"**
Авторский надзор: **ТОО "Nova- Atrium"**
Наименование строительства и его адрес: , Строительство магазина по ул. Е. Молдабаев №31А дом, в городе Арыс, Туркестанской области
Договор подряда (контракт) №23 от 26.10.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**фундамент**				**5708838**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			999785
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*497713*
		машины и механизмы	тенге			209280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50600*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4499773
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
1	**1106-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28)***	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**20**	**40,410**	**808200**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			17,468	349360
		в том числе оплата труда рабочих			8,695	173900
1.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	81.952	4,263	349361
1.2		машины и механизмы			2,454	49080
		в том числе оплата труда машинистов			730	14600
1.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.368	74	323
1.2.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4.16	10,321	42935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.16*	*3,086*	*12838*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.05616	10,938	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.05616*	*2,582*	*145*
1.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.2184	12,279	2682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2184*	*3,688*	*805*
1.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.31824	7,908	2517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.31824*	*2,582*	*822*
1.3		материалы, изделия и конструкции			20,488	409760
1.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	20.4	15,634	318934
1.3.2	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0.138	145,504	20080
1.3.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.016	103,583	1657
1.3.4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.04	101,324	4053
1.3.5	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.138	101,324	13983
1.3.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.01	29,850	299
1.3.7	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.35	36	13
1.3.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	9.9	2,667	26403
1.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8	2,146	17168
1.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7.4	861	6371
1.3.11	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.112	7,006	785
2	**212-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м^3**	**40**	**15,451**	**618040**
			Стена			

1	2	3	4	5	6	7
3	**1108-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**25**	**35,966**	**899150**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26,017	650425
		в том числе оплата труда рабочих			12,952	323800
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	141.4575	4,598	650422
3.2		машины и механизмы			6,408	160200
		в том числе оплата труда машинистов			1,440	36000
3.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9.932	12,941	128530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9.932*	*2,582*	*25644*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4.004	7,908	31664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.004*	*2,582*	*10338*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3,541	88525
3.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	6	14,744	88464
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.1	36	40
4	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**89.6497**	**16,092**	**1442643**
5	**261-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**90.7266**		
6	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**45**	**43,129**	**1940805**
	Раздел 2.	**Кровля**				**13039668**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7149412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3583778*
		машины и механизмы	тенге			229863
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81629*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5660394
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,557		
7	**1110-0102-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**5.5449806**	**224,724**	**1246090**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			98,093	543924
		в том числе оплата труда рабочих			48,836	270795
7.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	129.752546	4,192	543923
7.2		машины и механизмы			3,027	16785
		в том числе оплата труда машинистов			967	5362
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.3263594	24	32
7.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1.9030373	175	333
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.0760407	7,908	16417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.0760407*	*2,582*	*5360*
7.3		материалы, изделия и конструкции			123,604	685381
7.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5.156832	100,947	520567
7.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.6653977	99,441	66168
7.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0554498	88,749	4921
7.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	8.0402219	264	2123
7.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.0143061	106,532	1524
7.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	41.5873545	1,092	45413
7.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16.6349418	861	14323
7.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0171894	624,577	10736
7.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0166904	1,174,643	19605
8	**1208-0101-1402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**	**280**	**2,540**	**711200**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			767	214760
		в том числе оплата труда рабочих			379	106120
8.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56.504	3,805	214998
8.2		машины и механизмы			35	9800
		в том числе оплата труда машинистов			12	3360

1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.92288	5,938	5480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.92288*	*2,161*	*1994*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.54796	7,908	4333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.54796*	*2,582*	*1415*
8.3		материалы, изделия и конструкции			1,738	486640
8.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.68	103,583	174019
8.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3.36	88,749	298197
8.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16.8	861	14465
9	**1112-0101-0716** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**280**	**5,104**	**1429120**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3,655	1023400
		в том числе оплата труда рабочих			1,836	514080
9.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	220.556	4,639	1023159
9.2		машины и механизмы			55	15400
		в том числе оплата труда машинистов			16	4480
9.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	22.77184	22	501
9.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18.928	20	379
9.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.99008	12,279	12157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.99008*	*3,688*	*3651*
9.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.32032	7,908	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.32032*	*2,582*	*827*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1,394	390320
9.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1.4	99,441	139217
9.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2.1	100,947	211989
9.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5.6	1,462	8187
9.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12.32	861	10608
9.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11.928	1,372	16365
9.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2.1224	1,993	4230
10	**224-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	**$м^2$**	**280**	**1,637**	**458360**
11	**1112-0101-2003** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**5.5**	**2,179**	**11984**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1,326	7293
		в том числе оплата труда рабочих			667	3669
11.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.5444	4,724	7296
11.2		машины и механизмы			22	121
		в том числе оплата труда машинистов			6	33
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.367224	20	7
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006864	12,279	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006864*	*3,688*	*25*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00286	7,908	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00286*	*2,582*	*7*
11.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0858	112	10
11.3		материалы, изделия и конструкции			831	4571
11.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	11.33	339	3841
11.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.055	1,462	80
11.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.474144	1,372	651
12	**261-105-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.**	**$м^2$**	**5.5**		
13	**1110-0211-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Карнизы. Сборка**	**$м^2$ развернутой поверхности карниза**	**30**	**6,225**	**186750**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5,924	177720
		в том числе оплата труда рабочих			2,949	88470
13.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44.616	3,983	177706
13.2		машины и механизмы			103	3090

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			33	990
13.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.12792	12,279	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.12792*	*3,688*	*472*
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.19344	7,908	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.19344*	*2,582*	*499*
13.3		материалы, изделия и конструкции			198	5940
13.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.9	861	5941
14	**1112-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**60**	**6,067**	**364020**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3,183	190980
		в том числе оплата труда рабочих			1,600	96000
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40.428	4,724	190982
14.2		машины и механизмы			9	540
		в том числе оплата труда машинистов			3	180
14.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3.04512	20	61
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0624	7,908	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0624*	*2,582*	*161*
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.23552	23	28
14.3		материалы, изделия и конструкции			2,875	172500
14.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	60	969	58140
14.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	2.4	1,900	4560
14.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	595	7140
14.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	18	1,214	21852
14.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	138	405	55890
14.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	19.92	1,251	24920
15	**224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**60**	**2,218**	**133080**
16	**1112-0101-2202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**25**	**3,474**	**86850**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1,392	34800
		в том числе оплата труда рабочих			699	17475
16.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.3625	4,724	34780
16.2		машины и механизмы			10	250
		в том числе оплата труда машинистов			3	75
16.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0286	7,908	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0286*	*2,582*	*74*
16.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.2376	23	28
16.3		материалы, изделия и конструкции			2,072	51800
16.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3.45	1,590	5486
16.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	25	1,087	27175
16.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	7.5	1,102	8265
16.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3.5	588	2058
16.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	15	588	8820
17	**224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**25**	**2,218**	**55450**
				ПРОЕМЫ		
				ОКНА		
18	**1110-0501-0108** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/**	**м^2**	**8.6**	**8,699**	**74811**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			4,803	41306
		в том числе оплата труда рабочих			2,391	20563
18.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9.15298	4,512	41298
18.2		машины и механизмы			500	4300
		в том числе оплата труда машинистов			168	1445
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.2871024	5,938	1705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2871024*	*2,161*	*620*
18.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.1815024	20	24
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3193008	7,908	2525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3193008*	*2,582*	*824*

1	2	3	4	5	6	7
18.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.820104	23	42
18.3		материалы, изделия и конструкции			3,396	29205
18.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	5.074	121	614
18.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.13674	259	35
18.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	21.758	89	1936
18.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6.106	4,361	26628
19	**223-102-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/**	**$м^2$**	**8.5**	**42,612**	**362202**
20	**1110-0501-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/**	**$м^2$**	**8.5**	**12,055**	**102468**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			6,114	51969
		в том числе оплата труда рабочих			3,044	25874
20.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11.51835	4,512	51971
20.2		машины и механизмы			494	4199
		в том числе оплата труда машинистов			164	1394
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.266968	5,938	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.266968*	*2,161*	*577*
20.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.023476	20	40
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.315588	7,908	2496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.315588*	*2,582*	*815*
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3.117868	23	72
20.3		материалы, изделия и конструкции			5,447	46300
20.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	6.035	121	730
20.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.23035	259	60
20.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	36.465	89	3245
20.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9.69	4,361	42258
21	**223-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/**	**$м^2$**	**8.5**	**52,236**	**444006**
22	**1110-0501-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**8**	**4,352**	**34816**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			878	7024
		в том числе оплата труда рабочих			437	3496
22.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.6176	4,341	7022
22.2		машины и механизмы			14	112
		в том числе оплата труда машинистов			5	40
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.003328	5,938	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003328*	*2,161*	*7*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.011648	7,908	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011648*	*2,582*	*30*
22.3		материалы, изделия и конструкции			3,460	27680
22.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	32	248	7936
22.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.528	4,361	19747
23	**223-501-0100** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021**	**м**	**8**		
24	**223-501-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**8**	**1,565**	**12520**
25	**1115-0108-1902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**8**	**3,227**	**25816**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1,789	14312
		в том числе оплата труда рабочих			900	7200
25.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.2032	4,470	14318
25.2		машины и механизмы			11	88
		в том числе оплата труда машинистов			2	16

1	2	3	4	5	6	7
25.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.5508	24	13
25.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.031008	20	1
25.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004896	12,279	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004896*	*3,688*	*18*
25.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0612	112	7
25.3		материалы, изделия и конструкции			1,427	11416
25.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8.4	433	3637
25.3.2	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.344	1,253	431
25.3.3	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	10.96	3	33
25.3.4	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8.4	865	7266
25.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.025208	1,993	50
		Двери металлические				
26	**1109-0403-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/**	**м^2**	**8**	**10,371**	**82968**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			8,783	70264
		в том числе оплата труда рабочих			4,372	34976
26.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15.572	4,512	70261
26.2		машины и механизмы			137	1096
		в том числе оплата труда машинистов			43	344
26.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.700544	24	17
26.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.068224	52	4
26.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.039936	5,938	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.039936*	*2,161*	*86*
26.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.040768	12,279	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.040768*	*3,688*	*150*
26.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0416	7,908	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0416*	*2,582*	*107*
26.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.44096	23	10
26.3		материалы, изделия и конструкции			1,451	11608
26.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.00352	103,583	365
26.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3.1208	1,590	4962
26.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.44	4,361	6280
27	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/**	**м^2**	**8**	**68,169**	**545352**
28	**1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**6**	**816**	**4896**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			323	1938
		в том числе оплата труда рабочих			161	966
28.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.4878	3,983	1943
28.2		машины и механизмы			3	18
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
28.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.002496	7,908	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.002496*	*2,582*	*6*
28.3		материалы, изделия и конструкции			490	2940
28.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6.72	432	2903
28.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0426	861	37
29	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**6**	**601**	**3606**
30	**223-502-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**6**	**3,217**	**19302**
				Внутренняя отделка		
		Стены				
31	**1115-0203-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**300**	**3,796**	**1138800**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			3,132	939600
		в том числе оплата труда рабочих			1,574	472200

1	2	3	4	5	6	7
31.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	198.9	4,724	939604
31.2		машины и механизмы			277	83100
		в том числе оплата труда машинистов			118	35400
31.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	14.382	4,978	71594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14.382*	*2,161*	*31080*
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.8972	5,938	11266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8972*	*2,161*	*4100*
31.3		материалы, изделия и конструкции			387	116100
31.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4.53	23,446	106210
31.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.018	35,441	638
31.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.21	861	181
31.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8.31	1,069	8883
32	**1115-0203-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25***	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**300**	**3,603**	**1080900**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			2,648	794400
		в том числе оплата труда рабочих			1,331	399300
32.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	171.27	4,639	794522
32.2		машины и механизмы			43	12900
		в том числе оплата труда машинистов			12	3600
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.5508	5,938	3271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5508*	*2,161*	*1190*
32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3672	12,279	4509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3672*	*3,688*	*1354*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3672	7,908	2904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3672*	*2,582*	*948*
32.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	11.322	198	2242
32.3		материалы, изделия и конструкции			912	273600
32.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.2	174	209
32.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35.1	326	11443
32.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3,359.4	78	262033
33	**1115-0405-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**300**	**2,426**	**727800**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			2,211	663300
		в том числе оплата труда рабочих			1,112	333600
33.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	129.12	5,138	663419
33.2		машины и механизмы			11	3300
		в том числе оплата труда машинистов			3	900
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0612	5,938	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0612*	*2,161*	*132*
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3978	7,908	3146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3978*	*2,582*	*1027*
33.3		материалы, изделия и конструкции			204	61200
33.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.189	199,032	37617
33.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102	116	11832
33.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1.08	1,103	1191
33.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2.64	4,057	10710
34	**1110-0403-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/**	**$м^2$ потолка**	**132**	**6,253**	**825396**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			4,936	651552
		в том числе оплата труда рабочих			2,458	324456
34.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	134.244	4,853	651486
34.2		машины и механизмы			37	4884
		в том числе оплата труда машинистов			12	1584
34.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3.871296	20	77

1	2	3	4	5	6	7
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.233376	12,279	2866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.233376*	*3,688*	*861*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.233376	7,908	1846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.233376*	*2,582*	*603*
34.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.3432	112	38
34.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.084512	23	25
34.3		материалы, изделия и конструкции			1,280	168960
34.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	85.8	53	4547
34.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	234.96	77	18092
34.3.3	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	21.12	60	1267
34.3.4	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	48.444	130	6298
34.3.5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0132	174	2
34.3.6	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3.98112	1,493	5944
34.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11.88	1,186	14090
34.3.8	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	89.7336	154	13819
34.3.9	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	377.9688	230	86933
34.3.10	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0.264	1,674	442
34.3.11	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	88.1364	68	5993
34.3.12	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	92.4396	64	5916
34.3.13	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	174.0816	17	2959
34.3.14	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.66	4,057	2678
35	**232-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**600.9**	**925**	**555832**
36	**1115-0206-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02***	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**130**	**2,208**	**287040**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			2,052	266760
		в том числе оплата труда рабочих			1,031	134030
36.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54.548	4,891	266794
36.2		машины и механизмы			4	520
36.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.02652	5,938	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02652*	*2,161*	*57*
36.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01326	12,279	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01326*	*3,688*	*49*
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01326	7,908	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01326*	*2,582*	*34*
36.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.5967	198	118
36.3		материалы, изделия и конструкции			152	19760
36.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3.25	398	1294
36.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	178.62	76	13575
36.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.078	174	14
36.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15.21	326	4958
37	**1115-0405-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**130**	**2,894**	**376220**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			2,662	346060
		в том числе оплата труда рабочих			1,338	173940
37.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67.366	5,138	346127
37.2		машины и механизмы			12	1560
		в том числе оплата труда машинистов			4	520
37.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.02652	5,938	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02652*	*2,161*	*57*
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.18564	7,908	1468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18564*	*2,582*	*479*
37.3		материалы, изделия и конструкции			220	28600
37.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0897	199,032	17853
37.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	48.1	116	5580
37.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0.468	1,103	516
37.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.144	4,057	4641
			Наружные отделка			

1	2	3	4	5	6	7
38	**1115-0207-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**150**	**7,721**	**1158150**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			5,640	846000
		в том числе оплата труда рабочих			2,834	425100
38.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	175.95	4,808	845968
38.2		машины и механизмы			95	14250
		в том числе оплата труда машинистов			33	4950
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.989	5,938	11811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.989*	*2,161*	*4298*
38.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.2142	10,938	2343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2142*	*2,582*	*553*
38.3		материалы, изделия и конструкции			1,986	297900
38.3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4.65	23,083	107336
38.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0195	28,485	555
38.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.015	36	1
38.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3.75	861	3229
38.3.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	18	745	13410
38.3.6	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	162	1,069	173178
39	**1115-0212-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02***	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**150**	**3,118**	**467700**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			1,747	262050
		в том числе оплата труда рабочих			878	131700
39.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50.025	5,238	262031
39.2		машины и механизмы			357	53550
		в том числе оплата труда машинистов			113	16950
39.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.5814	39	23
39.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3.8862	52	202
39.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0306	12,279	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0306*	*3,688*	*113*
39.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	6.4719	8,003	51795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.4719*	*2,582*	*16710*
39.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0306	7,908	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0306*	*2,582*	*79*
39.2.6	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	4.5288	184	833
39.2.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.5049	55	28
39.3		материалы, изделия и конструкции			1,014	152100
39.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2.85	398	1134
39.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0615	174	11
39.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43.5	326	14181
39.3.4	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	274.95	497	136650
40	**236-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)**	**кг**	**30.6**	**855**	**26163**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			**18750000**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		8149197
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*4081491*
	машины и механизмы	тенге		439143
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*132229*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		10160167
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,799	

1	2	3	4	5	6	7
	НДС (12%)		12%	2 250 000		
	Стоимость строительства			**21 000 000**		

Заказчик:
Сулейманов С.Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Остапов Г.Д.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Nova-Atrium"
Аймаганов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "TEKSERIR GROUP"
Кенжебаев Р.А.