Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «ТАШ Строй»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand Line Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А. Якубов и Н.Фазылов в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области" (2 этап)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «ТАШ Строй»

_____ **Шалабаев Д.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Кемалов А.М.**

Главный специалист ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Бекеев К.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649 РК, г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А. Якубов и Н.Фазылов в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области" (2 этап)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А. Якубов и Н.Фазылов в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области" (2 этап)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 01-ID-016

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1693: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		81,48	449,0	449,0	36 585,0	36 585,0			36 585,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	10 674,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		2,52	8 482,0	0,0	21 375,0	0,0			21 375,0
				м^3		8 482,0	0,0	21 375,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,4	3 604,0	0,0	30 274,0	0,0			30 274,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	30 274,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		75,6	87,0	87,0	6 577,0	6 577,0			6 577,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 663,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		84	86,0	86,0	7 224,0	7 224,0			7 224,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 764,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		75,6	571,0	220,0	43 168,0	16 632,0			43 168,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	26 536,0	5 292,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,035	1 297 852,0	439 346,0	45 425,0	15 377,0			45 425,0
				км		858 506,0	110 257,0	30 048,0	3 859,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		35,35	1 828,0		64 620,0		64 620,0		64 620,0
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		35	350,0	2,0	12 250,0	70,0	245,0		12 250,0
				м трубопровода		341,0	0,0	11 935,0	0,0			
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		4,55	4 207,0		19 142,0		19 142,0		19 142,0
				$м^3$								
15	15	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
16	16	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,00813	3 430 876,0	1 189 744,0	27 893,0	9 672,0	1 542,0		27 893,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	16 678,0	2 439,0			
17	17	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,7	3 800,0		2 660,0		2 660,0		2 660,0
				м								
18	18	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		1	67 441,0	500,0	67 441,0	500,0	58 579,0		67 441,0
				шт.		8 362,0	156,0	8 362,0	156,0			
19	19	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		1	2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			2 693,0
				шт.		2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			
20	20	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		1	5 692,0		5 692,0		5 692,0		5 692,0
				шт.								
21	21	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
				шт.		6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
22	22	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
				шт.								
23	23	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		4	1 611,0		6 444,0		6 444,0		6 444,0
				шт.								
24	24	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,38	139 683,0	9 987,0	192 763,0	13 782,0	61 856,0		192 763,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	117 125,0	4 594,0			
25	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0
				шт.								
26	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
27	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
28	28	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
				шт.								
29	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
				шт.								
30	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1693: Наружные сети водоснабжения [6-1]					790 930,0	117 703,0	372 637,0	0,0	790 930,0
								300 589,0	33 216,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					790 930,0	117 703,0	372 637,0	0,0	790 930,0
								300 589,0	33 216,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					46 665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с общеплощадочными затратами									837 595
			Сметная прибыль 5%		5%					41 880		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					41 880		
			ИТОГО без НДС									921 354
			НДС		12%					110 563		
			ИТОГО с НДС									**1 031 917**
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,9690703***							**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шалабаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand Line Engineering» БИН 110840003342
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кемалов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Бекеев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)