Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 030640012565

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область

Договор подряда (контракт) №15/1-07/NSG от 15.07.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.09.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		15/1-07/NSG	15.07.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

К оплате : Пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Генподрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ" БИН 040940004507

Директор _____ Исенов А.А.

Подрядчик
ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Чайковского 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **15/1-07/NSG от 15.07.2024 г.**

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 26.09.2024 года

(Локальная смета 2-1-1) Корректирующая смета 4

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТЕНЫ										
1	21	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	48	359,92 355,11	4,81 1,75	17276 17045	231 84	0	13703 2478	33458	
2	22	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	48	321,91 318,32	3,59 1,66	15452 15279	172 80	0	12287 2219	29958	
3	23	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%, СП - 8%*	м² стен (за вычетом проемов)	48	1187,03 1170,73	16,30 6,66	56977 56195	782 320	0	50863 8627	116468	
4	25	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%, СП - 8%*	м² поверхности облицовки	8,6	2110,64 2093,72	16,92 7,88	18152 18006	146 68	0	14459 2609	35219	
5	26	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	22	1849,71 1626,04	223,67 57,58	40694 35773	4921 1267	0	34817 6041	81552	
			фасад										
6	33	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя** *НР - 80%, СП - 8%*	м² поверхности облицовки	13,85	4967,30 4923,66	43,64 14,69	68797 68193	604 203	0	54717 9881	133395	
			ИТОГО по акту					217348 210491	6856 2021	0	180847 31856	430050	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			5161				435211	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,30			5658					

на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные	Всего стоимость	
			Итого с зимними удорожаниями									440869	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8817					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									449686	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539							469946						

Договорной коэфицент К=0,95	**446 428,57**
НДС	53 571,43
Итого	**500 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1.

БИН 040940004507

Директор _____ **Исенов А.А.**

Субподрядчик:

ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7

БИН 030640012565

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**