| | |
|---|---|
| Заказчик : | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау |
| Инвестор : | ТОО «Stroy System Group» |
| Генеральный подрядчик: | ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» |
| Технический надзор: | ТОО «ТехническийНадзор» |
| Авторский надзор: | ТОО «Complex Engineering» |
| Наименование обьекта: | «Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 9 этап» |

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| **Всего по стройке** | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Генеральный Подрядчик:**

**Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»**

_____ **Махметов Б.К.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Complex Engineering»**

_____ **Букаев Е.Д.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»**

_____ **Оразалин К.Б.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 9 этап»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 9 этап»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-009** от **12.12.2024**

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э1923: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 100,88 | 449,0 | 449,0 | 45 295,0 | 45 295,0 | | | 45 295,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 13 215,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 3,12 | 8 482,0 | 0,0 | 26 464,0 | 0,0 | | | 26 464,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 26 464,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 10,4 | 3 604,0 | 0,0 | 37 482,0 | 0,0 | | | 37 482,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 37 482,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 93,6 | 87,0 | 87,0 | 8 143,0 | 8 143,0 | | | 8 143,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2 059,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 104 | 86,0 | 86,0 | 8 944,0 | 8 944,0 | | | 8 944,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 2 184,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 93,6 | 571,0 | 220,0 | 53 446,0 | 20 592,0 | | | 53 446,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 32 854,0 | 6 552,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,085 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 110 317,0 | 37 345,0 | | | 110 317,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 72 973,0 | 9 372,0 | | | |
| 8 | 8 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,02 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 24 537,0 | 8 171,0 | | | 24 537,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 16 366,0 | 2 160,0 | | | |
| 9 | 9 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 85,85 | 1 828,0 | | 156 934,0 | | 156 934,0 | | 156 934,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 20,2 | 133,0 | | 2 687,0 | | 2 687,0 | | 2 687,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 1 | 4 729,0 | 132,0 | 4 729,0 | 132,0 | 661,0 | | 4 729,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 3 936,0 | 0,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 1 | 4 864,0 | | 4 864,0 | | 4 864,0 | | 4 864,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 1 | 4 480,0 | 303,0 | 4 480,0 | 303,0 | | | 4 480,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 4 177,0 | 2,0 | | | |
| 14 | 14 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 1 | 1 859,0 | | 1 859,0 | | 1 859,0 | | 1 859,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | | 20 | 345,0 | 2,0 | 6 900,0 | 40,0 | 40,0 | | 6 900,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 6 820,0 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 85 | 350,0 | 2,0 | 29 750,0 | 170,0 | 595,0 | | 29 750,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 28 985,0 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 11 | 4 207,0 | | 46 277,0 | | 46 277,0 | | 46 277,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 1 | 23 523,0 | 10 169,0 | 23 523,0 | 10 169,0 | 830,0 | | 23 523,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 12 524,0 | 2 691,0 | | | |
| 19 | 19 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/ | | 0,00813 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 27 893,0 | 9 672,0 | 1 542,0 | | 27 893,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 16 678,0 | 2 439,0 | | | |
| 20 | 20 | 241-102-0183 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | | 0,7 | 3 800,0 | | 2 660,0 | | 2 660,0 | | 2 660,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм | | 4 | 8 401,0 | 245,0 | 33 604,0 | 980,0 | 5 372,0 | | 33 604,0 |
| | | | | шт. | | 6 813,0 | 80,0 | 27 252,0 | 320,0 | | | |
| 22 | 22 | 242-101-0603 *РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | 4 | 34 250,0 | | 137 000,0 | | 137 000,0 | | 137 000,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 261-404-0430 *РСНБ РК 2022* | Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | | 12 | 1 611,0 | | 19 332,0 | | 19 332,0 | | 19 332,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 241-113-0117 *РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | | 3 | 2 882,0 | | 8 646,0 | | 8 646,0 | | 8 646,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вантузов одинарных | | 1 | 9 265,0 | 163,0 | 9 265,0 | 163,0 | 929,0 | | 9 265,0 |
| | | | | шт. | | 8 173,0 | 53,0 | 8 173,0 | 53,0 | | | |
| 26 | 26 | 242-402-0101 *РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 | | 1 | 130 665,0 | | 130 665,0 | | 130 665,0 | | 130 665,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 241-112-0145 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм | | 1 | 2 290,0 | | 2 290,0 | | 2 290,0 | | 2 290,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э1923: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 967 986,0 | 150 119,0 | 523 183,0 | 0,0 | 967 986,0 |
| | | | | | | | | 294 684,0 | 41 047,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 967 986,0 | 150 119,0 | 523 183,0 | 0,0 | 967 986,0 |
| | | | | | | | | 294 684,0 | 41 047,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 57 111 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 1 025 097 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 51 255 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 51 255 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 1 127 607 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 135 313 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 1 262 920 |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом*** | | ***0,791815969*** | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «Технологии систем безопасности Казахстан», БИН 080640021870

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторсикй надзор**

ТОО «Complex Engineering», БИН 100540001650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букаев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Оразалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «ТехническийНадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)