Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 26 » **октября** **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ в с.Мартук, Мартукского района Актюбинской области» Актюбинская область, Мартукский район село Мартук улица Акбулакская ,1**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **: Государственное коммунальное предприятие "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" главный врач Кішкентаев Нурсейт Жиенғалиулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ABYROI Group"**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актобе Жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное предприятие "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект **на «Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ в с.Мартук, Мартукского района Актюбинской области»** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Согласно проектно-сметной документации выполнены следующие строительно – монтажные работ :

- демонтаж покрытий из оцинкованной стали (парапеты, свесы и т.д.) ;
- разборка щебёночного основания и бетонной отмостки, устройство новой бетонной отмостки с утройством щебёночного основания ;
- разборка разрушенных участков кирпичной кладки , устройство кладки из кирпича с армированием ;

Замена кровельного покрытия Здания больницы

- разборка кровли из черепицы и деревянных элементов кровли , демонтаж отливов;
- установка обрешётки кровли ;
- устройство кровельного покрытия из профлиста с устройством слуховых окон,

установкой жалюзийных решёток ;
- устройство ограждения кровли перилами ;

Кровля блока В

- выполнены демонтаж отливов, разборка кирпичной кладки карниза, разборка покрытия кровли из рулонных материалов;
- устройство обрешётки и покрытие кровли профлистом с кладкой тумб из кирпича , кладкой парапета ;

Кровля блока Г

- выполнены демонтаж отливов, разборка кирпичной кладки карниза, разборка покрытия кровли из рулонных материалов;
- установка стропил ;
- устройство обрешётки и покрытие кровли профлистом с кладкой тумб из кирпича , кладкой парапета ;

Кровля блока И

- выполнены демонтаж отливов, разборка кирпичной кладки карниза, разборка покрытия кровли из рулонных материалов;
- устройство обрешётки и покрытие кровли профлистом с кладкой тумб из кирпича , кладкой парапета ;

Обшивка фасада Здания больницы

- устройство гидро-ветрозащитной мембраны в один слой ;
- облицовка фасадов фасадными панелями с устройством теплоизоляционного слоя толщиной 140 мм из плит теплоизоляционных из базальтовой ваты ;

Обшивка фасада одноэтажного здания

- устройство гидро-ветрозащитной мембраны в один слой ;
- облицовка фасадов фасадными панелями с устройством теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм из плит теплоизоляционных из базальтовой ваты ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __**май 2020 г.**__;
месяц, год
окончание работ __**октябрь 2020 г.**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___**5**___;
фактически, месяц: ___**5**___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ в с.Мартук, Мартукского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.