Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" 07 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский» Республика Казахстан, Область Улытау, г. Каражал, поселок Шалгинский**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Каражал»**

в лице Милиус Светлана Юрьевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____,

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Строительная группа Архитектор»** Республика Казахстан, г.Шымкент, Елшибек батыр, 112А 87077135170

наименование проектной организации, номер проекта

Рабочий проект

утвержден(а)) **Государственное учреждение «Отдел строительства города Каражал» №83 от 28.12.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
30	кВт	30		30	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Воздушный ЛЭП
ВЛ-10 кВ
СИП 3 1*70
Опоры СВ-105
Разъединитель РЛНД-400

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"30" апреля 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **"30" мая 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 1 месяц;
фактически, 1 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о директора Жантаров А.А.
КГП „Горкомхоз города Кокшетау"

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство ВЛ-10 кВ к водозаборной скважине в поселке Шалгинский»

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ _____,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"ЖАНЭМ"