Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«07» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы, Проспект Аль -Фараби 97/131***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Заместитель директора Курмангалиев А.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Джуртшиев Е.Д.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСК Архат»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" № 06 от 22.05.2020г.***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Электроснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Трансформаторная подстанция. Монтаж оборудования	шт	7	

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5	Шт	272
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5	шт	106
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП	км	19,831

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *«Электроснабжение жилого массива с.Жанакурлыс Жамбыльского района» разработана на основании тех условия 25-1-451 от 02.02.2018 года АО «АЖК» и зданием на проектирование. По территории жилого массива проектом предусмотрено строительство Вл-0,4кв на ж/б стойках с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИп-2 одноцепная протяженностью 10,119м и совместной подвески 1558м на опоре на выходе у подстанции предусмотреть подвеску проводов СИП -2 на двух траверсах тн-2.токой подключения для трансформаторных подстанции принята по техническому условию существующая опора ЛЭП-10кв фид-6-69а.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 г.;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2019 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть);***

фактически, месяц: ***7 (семь);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «РЭС Жамбыльского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, ч
подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Электроснабжен жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинск области.***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполнен строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на се обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительст объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательств Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Заместитель директора *ТОО «Энергохолдинг LTD»*
Курмангалиев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
Директор *ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
Директор *ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
Директор *ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

пронумеровано, прошнуровано и
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
_____ Джуртшиев Е.Д.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«07» декабря 2020 г.

Авторский надзор ТОО «ПСК Архат» Директор проектной организации Абишев Е.Б., Алматинской области, Жамбылского района, с.Узынагаш
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице инженера авторского надзора Сауранбаев А.А.соответствии с приказом №06 от 22.05.2020года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №15-н от 08.04.2020года .
№ договора и дата

по объекту Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы, Проспект Аль -Фараби 97/131,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Заместитель директора Курмангалиев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядной организацией ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ», ТОО «Beibarys Building»
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства (6) месяц;
фактически (7)месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «ПСК Архат»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***приказом КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" №15-н от 08.04.2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ***Директор проектной организации ТОО "ПСК Архат" Абишов Е.Б.,Алматинская область, Жамбылского район, с.Узынагаш***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
в лице инженера авторского надзора ***Сауранбаев А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«07» декабря 2020г.

Технический надзор ТОО «Жеруйык»-ТН» Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Дуйсенбиев, 18Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес
в лице
Актруреев М.О. KZ27VJE00029975 от 29.08.2019г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
действующего на основании договор о государственных закупках услуг №65 от 21.05.2020года
№ договора и дата

по объекту Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы Проспект Аль-Фараби 97/131
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы Проспект Аль-Фараби 97/131 Заместитель директора Курмангалиев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядной организацией ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ», ТОО «Beibarys Building»
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяц;
фактически 7 (семь) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПСК Архат»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой)
приказом КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" №15-н от 08.04.2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация *ТОО «Жеруйык»-ТН» Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Дуйсенбиев, 18Б*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, **подпись**, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Актруреев М.О. KZ27VJE00029975 от 29.08.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кабельные ВЛИ-35 кВ	м	161
2	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	161
	Опоры:		
3	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт	106
4	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	272
	Провода:		
5	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	м	7454
6	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	м	12377

Заказчик Джуртшиев Е.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский Сауранбаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)