форма КС-3

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390**

Субподрядчик : **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

Договор подряда (контракт) №34-14-20 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	34-14-20	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	230 907,67	206 167,56		230 907,67					24 740,11	230 907,67
Всего по стройке	230 907,67	206 167,56		230 907,67					24 740,11	**230 907,67**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Кром-Строй Сервис"

Директор **Таймасов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "Кром-Строй Сервис"**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34-14-20 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь от 20.09.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный**	м стыка		11	1371,77	636,36	15089	7000	0	8342	25306
		НР - 72%; СП - 8%				735,41	317,88	8090	3497	0	1875	
2	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором**	м шва		11	605,59	65,43	6661	720	0	4278	11815
		НР - 72%; СП - 8%				540,16	0,00	5942	0	0	875	
3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки		7	3615,91	20,54	25311	144	0	18144	46932
		НР - 72%; СП - 8%				3595,37	4,64	25168	32	0	3476	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки		7	63,60	0,35	445	2	0	320	826
		НР - 72%; СП - 8%				63,25	0,18	443	1	0	61	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	$м^2$ вертикальной проекции		7	1216,91	92,06	8518	644	0	5895	15567
		НР - 72%; СП - 8%				1124,85	44,83	7874	314	0	1153	
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамлениепроемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м		4	2647,83	15,77	10591	63	0	7589	19634
		НР - 72%; СП - 8%				2632,06	2,90	10528	12	0	1454	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м		7,4	822,56	6,69	6087	50	0	4358	11280
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	6037	15	0	836	
8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/**	м		12	822,56	6,69	9871	80	0	7067	18293
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	9790	25	0	1355	

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			203032,82					
	в том числе оборудование	Тенге								
	в том числе СМР	Тенге			**203032,82**					
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,2%	2436,39					
	Итого с временными	Тенге			**205469,21**					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%	Тенге		1,30%	2671,10					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			**208140,31**					
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге			**0,00**					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			**208140,31**					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**2%**	4162,81					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				212303,12					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079	Тенге		**1,079**	229075,07					
	Сметная стоимость с коэф-м на Генподрядные услуги 0,9	Тенге		**0,90**	**206167,56**					
	НДС	Тенге		12%	24740,11					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			**230907,67**					

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Курылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Кром-Строй Сервис"

Директор **Таймасов А.К.**