Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«04» 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", № лицензии МКЛ№ 000636, 02.02.2007 г. , РК, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Омарбеков Айдарбек Жанибекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГКП «Ясли – сад «Айгерім» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон МАМРАЕВА, 17 Руководитель Елькенова Нургуль Кабдуллаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО "DD GROUP-H", БИН 240640010116, ГСЛ №24023182 от 09.07.2024 г., в лице директора Бапова Марата Турсыновича;

ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 г., в лице директора Хамзиева Альберта Батырхановича;

ТОО "Aguli Group", БИН 220640025160, ГСЛ №22015368 от 19.08.2022 г., в лице директора Бекилдекова Нургали Куанышовича;

ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ» БИН 030540004055, ГСЛ 23011830 от 24.05.2023 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылхануlы;

ТОО "Самға" БИН 070440005824, ГСЛ 22003839 от 25.02.2022 года, в лице директора Байділдә Абай Болатұлы;

ТОО "Универсал Plus", БИН 020740004655, ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Монтаева Азамата Сериковича;

ТОО "AmanatElevate" БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора ИстамбековаА.Б.

ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798,ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Ержигитов Адиль Амантаевич

ТОО «АльСтрой», БИН 090940018080, ГСЛ№ 001125-2 от 20.05.2010 г., в лице директора Хамзиев Альберт Батырханович

ТОО «"FutureСтрой», БИН 130240009551,ГСЛ 19005760 от 06.03.2019г., Директор - Букенов Жаксыбек Болатович

ТОО "Stroy Company 2017", ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 года, в лице директора Ахметова Асхата Алпамысовича; БИН 170840020928

ТОО "Шакшам", БИН 140440011215, ГСЛ № , в лице руководителя Ахшабаева Рустама Аманжоловича

ТОО "KazСтройАрсенал" БИН 121140000793 Лицензия 13012225 от 26.07.2013 г. Директор НұрымұлыЖарқын

ТОО "АҚСОРАҢ" БИН: 090440019576 Лицензия 20006304 от 22.04.2020 г. Директор: ЖилкыбаевКайрболатБейсембайұлы

ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН: 080240005282 ГСЛ № 0003806 Дата выдачи: 15.08.2008 Директор: Таймасов Арман Кулумбетович

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761 Лицензия 18012451 от 22.06.2018 Директор МырзабаевАрдак Шайкосланович

ТОО "ПромАльпСтрой-Т" БИН 170640024001 Лицензия 18022374 от 12.12.2018г. Директор Замиралов Андрей Викторович.

ТОО "Лидер строй EXPO" БИН 140140023733 Лицензия 14002567 от 21.02.2014г. Директор Ратов Асылхан Ережепович.

\- ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО "Строй-Аст" шифр 1-592**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГКП "Ясли-сад "Айгерім", приказ №97 от 30.05.2024г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	метр в квадрате	2470,97	-	2470,97	-

	(далее-$м^2$)				
Число этажей	этаж	2	-	2	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)	2470,97	-	2470,97	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание с техподпольем прямоугольной кофигурации с основными размерами, каркасное здание с железобетонным рамно-связевым каркасом в плане с размерами в осях «А-Н» «1-15» - 6000х31800мм.
Фундаменты – железобетонные;
Плиты покрытия – железобетонные пустотные плиты 1,5х6м;
Ограждающие конструкции стен – стеновая железобетонная панель;
Кровля – мягкая, рулонная 3 слоя рубироида по цементно-песчанной стяжке;
Объект экплуатируетсяс 1989 года по настоящее время;
Наружная отделка – металлосайдинг с утеплением;
Двери внутренние – деревянные, наружные – металлические;
Полы – линолеум, плитка;
Стены – водоэмульсионная покраска, керамическая плитка;
Потолок – водоэмульсионная покраска;
Крыльца – железобетон;
Отмостка – бетонная по щебеночному основанию.
Наружные инженерные сети не подлежат капитальному ремонту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2024года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;
фактически **5** месяц**;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_% и фактически применено _100_____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт нежилых зданий/сооружений/помещений КГКП «Ясли – сад «Айгерім»** готовым к приемке в
наименование объекта (комплекса)
эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Іргетас-Құрылыс-II» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН