Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

Подрядчик: **ТОО "ЖАНЭМ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Айнабулак, Айнабулакского с.о., Жанааркинского р., области Ұлытау**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740001444	071040018532			№24/25	09.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Айнабулак, Айнабулакского с.о., Жанааркинского р., области Ұлытау	**12 174 827,56**	**12 174 827,56**	**10 870 381,75**				**1 304 445,81**	**12 174 827,56**
Удержание 5%	**608 741,38**	**608 741,38**	**543 519,09**				**65 222,29**	**608 741,38**
Итого к оплате	**11 566 086,18**	**11 566 086,18**	**10 326 862,66**				**1 239 223,52**	**11 566 086,18**

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «GIMARAT SERVISE»
Эксперт_____ **Скурихин Н.П.**
ИИН 750531300143
№KZ62VSE00085411 от 29.02.2024 года

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ **Бижанов Т.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/1-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Айнабулак, Айнабулакского сельского округа, Жанааркинского района Ультауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные водопроводы и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/25** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ№1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные водопроводы и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0103-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	210,49	275,0 23,0	252,0 47,0	57 885,0 4 841,0	53 043,0 9 893,0			57 885,0	
2	2	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	6,51	16 414,0 16 414,0	0,0 0,0	106 855,0 106 855,0	0,0 0,0			106 855,0	
3	3	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	186,919616	75,0 0,0	75,0 18,0	14 019,0 0,0	14 019,0 3 365,0			14 019,0	
4	4	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,080384	182,0 0,0	182,0 41,0	15,0 0,0	14,0 3,0			15,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					178 774 111 696	67 076 13 261	0 0	0 0	178 774	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ										
5	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 358 312,0 897 701,0	460 611,0 118 518,0	135 831,0 89 770,0	46 061,0 11 852,0			135 831,0	
6	6	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	101	241,0		24 341,0		24 341,0		24 341,0	
7	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	261 420,0 259 560,0	0,0 0,0	26 142,0 25 956,0	0,0 0,0	186,0		26 142,0	
8	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	364,0 361,0	2,0 0,0	36 400,0 36 100,0	200,0 0,0	100,0		36 400,0	
9	9	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 665,0 8 887,0	6 162,0 1 620,0	15 665,0 8 887,0	6 162,0 1 620,0	616,0		15 665,0	
10	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000206	3 701 695,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	763,0 464,0	268,0 68,0	31,0		763,0	
11	11	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,2	528,0		106,0		106,0		106,0	
12	12	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	3 490 052,0	65 462,0	698,0	13,0	448,0		698,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	км трубопровода	1	1 183 181,0 9 427,0 7 699,0	293,0 192,0 28,0	237,0 9 427,0 7 699,0	0,0 192,0 28,0	1 536,0		9 427,0	
14	14	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	12 353,0		12 353,0		12 353,0		12 353,0	
15	15	241-211-0410 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	шт.	1	211,0		211,0		211,0		211,0	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					261 937 169 113	52 896 13 568	39 928 0	0 0	261 937	
			Раздел 3: Сеть канализации										
16	16	6101-0102-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	111,3075	615,0 0,0	615,0 128,0	68 454,0 0,0	68 454,0 14 247,0			68 454,0	
17	17	6101-0201-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	3,4425	16 414,0 16 414,0	0,0 0,0	56 505,0 56 505,0	0,0 0,0			56 505,0	
18	18	6101-0106-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	90,262656	75,0 0,0	75,0 18,0	6 770,0 0,0	6 770,0 1 625,0			6 770,0	
19	19	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,537344	182,0 0,0	182,0 41,0	280,0 0,0	280,0 63,0			280,0	
20	20	6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях/котлованах/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5,6745	468,0 0,0	468,0 98,0	2 656,0 0,0	2 656,0 556,0			2 656,0	
21	21	6101-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	0,1755	9 299,0 9 299,0	0,0 0,0	1 632,0 1 632,0	0,0 0,0			1 632,0	
22	22	6101-0106-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м² грунта	3,809	75,0 0,0	75,0 18,0	286,0 0,0	286,0 69,0			286,0	
23	23	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	2,041	182,0 0,0	182,0 41,0	371,0 0,0	372,0 84,0			371,0	
24	24	6122-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	76,5	4 386,0 390,0	53,0 16,0	335 529,0 29 835,0	4 055,0 1 224,0	301 640,0		335 529,0	
25	25	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое/прим	м трубопровода	76,4	383,0 361,0	2,0 0,0	29 261,0 27 580,0	153,0 0,0	1 528,0		29 261,0	
26	26	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м² подстилающего слоя	2,403	59 960,0 15 518,0	16,0 0,0	144 084,0 37 290,0	38,0 0,0	106 756,0		144 084,0	
27	27	6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м² конструкций колодца	1,08	130 421,0 76 750,0	31 328,0 9 355,0	140 855,0 82 890,0	33 834,0 10 103,0	24 130,0		140 855,0	
28	28	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 872,0		49 744,0		49 744,0		49 744,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	25 254,0		75 762,0		75 762,0		75 762,0	
30	30	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 731,0		33 462,0		33 462,0		33 462,0	
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 045,0		8 090,0		8 090,0		8 090,0	
32	32	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	31 145,0		62 290,0		62 290,0		62 290,0	
33	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-3	т	0,0194	1 145 627,0		22 225,0		22 225,0		22 225,0	
34	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	95 640,0 24 580,0	860,0 120,0	70 200,0		95 640,0	
			Итого по разделу 3: Сеть канализации					1 133 896	117 758	755 827	0	1 133 896	
								260 312	28 091	0	0		
			ИТОГО по акту					1 574 607	237 730	795 755	0	1 574 607	
								541 121	54 920	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		118 095,53					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		5 078,11					
			Итого									1 697 780,63	
			Сметная прибыль			5%		84 889,03					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		84 889,03					
			Итого									1 867 558,70	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							2 007 625,60	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							1 967 473,09	
			НДС			12 %		236 096,77					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									2 203 569,86	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «GIMARKAT SERVISE»
Эксперт_____ Скурихин Н.П.
ИИН 750531300311
№KZ62VJE00085471 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ Бижанов Т.А.

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____ Баиболов А.С.
Приказ №13 от 14.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/1-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Айнабулак, Айнабулакского сельского округа, Жанааркинского района Ультауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/25** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ№2

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 Электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети одноцепной ВЛ-0,4										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	9	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	247 455,0 143 424,0	95 706,0 30 645,0	8 325,0		247 455,0	
2	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	2	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	113 322,0 62 288,0	49 184,0 15 746,0	1 850,0		113 322,0	
3	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	87 393,0 46 872,0	39 596,0 12 677,0	174 786,0 93 744,0	79 192,0 25 354,0	1 850,0		174 786,0	
4	4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	19	52 424,0		996 056,0		996 056,0		996 056,0	
5	5	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	6	7 580,0		45 480,0		45 480,0		45 480,0	
6	6	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	7	5 787,0		40 509,0		40 509,0		40 509,0	
7	7	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	6	6 236,0		37 416,0		37 416,0		37 416,0	
8	8	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	6	5 071,0		30 426,0		30 426,0		30 426,0	
9	9	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	13	1 444,0		18 772,0		18 772,0		18 772,0	
10	10	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	12	286,0		3 432,0		3 432,0		3 432,0	
11	11	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1202S**	шт.	12	36 426,0		437 112,0		437 112,0		437 112,0	
12	12	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	13	8 250,0		107 250,0		107 250,0		107 250,0	
13	13	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	13	4 091,0		53 183,0		53 183,0		53 183,0	
14	14	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0065	1 107 834,0		7 201,0		7 201,0		7 201,0	
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	13	3 467,0		45 071,0		45 071,0		45 071,0	

	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	252-[illegible]-1-018 РСНБ [illegible] 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 691,0		16 146,0		16 146,0		16 146,0	
	252-[illegible]-2-613 РСНБ [illegible] 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	3 467,0		83 208,0		83 208,0		83 208,0	
	252-[illegible]-3-910 РСНБ [illegible] 2022	Проводник ЗП-6/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882,0		9 882,0		9 882,0	
	252-[illegible]-3-927 РСНБ [illegible] 2022	Кронштейн У 3/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11 530,0		69 180,0		69 180,0		69 180,0	
	1133-[illegible]-4-0202 РСНБ [illegible] 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,180333	425 714,0 249 125,0	172 815,0 44 393,0	76 770,0 44 926,0	31 165,0 8 006,0	679,0		76 770,0	
	243-[illegible]-0717 РСНБ [illegible] 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,541	639 980,0		346 229,0		346 229,0		346 229,0	
	6124-[illegible]-0104 ЕСП [illegible] НБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	21 924,0 11 913,0	1 188,0 291,0	8 823,0		21 924,0	
	6124-[illegible]-0201 ЕСП [illegible] НБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	м	60	1 306,0 908,0	41,0 10,0	78 360,0 54 480,0	2 460,0 600,0	21 420,0		78 360,0	
	6124-[illegible]-0202 ЕСП [illegible] НБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 427,0 794,0	60,0 15,0	28 540,0 15 880,0	1 200,0 300,0	11 460,0		28 540,0	
	6124-[illegible]-0104 ЕСП [illegible] НБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	29 232,0 15 884,0	1 584,0 388,0	11 764,0		29 232,0	
	252-[illegible]-2-320 РСНБ [illegible] 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071,0		5 071,0		5 071,0		5 071,0	
	252-[illegible]-0-803 РСНБ [illegible] 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,0		572,0		572,0		572,0	
	252-[illegible]-1-802 РСНБ [illegible] 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 444,0		4 332,0		4 332,0		4 332,0	
	252-[illegible]-1-110 РСНБ [illegible] 2022	Зажим натяжной типа SO 157.1	шт.	2	2 719,0		5 438,0		5 438,0		5 438,0	
	252-[illegible]-2-335 РСНБ [illegible] 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	3 327,0		3 327,0		3 327,0		3 327,0	
		Итого по разделу 1: Сети одноцепной ВЛ-0,4					3 135 682 442 539	261 679 81 330	2 431 464 0	0 0	3 135 682	
	6101-[illegible]-02-0106 ЕСП Р[illegible] НБ РК 2023	Раздел 2: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4 Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	17,46	559,0 0,0	559,0 142,0	9 760,0 0,0	9 760,0 2 479,0			9 760,0	
	6101-[illegible]-06-0103 ЕСП Р[illegible] НБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	12,84	112,0 0,0	112,0 28,0	1 438,0 0,0	1 439,0 360,0			1 438,0	
	6122-[illegible]-01-0101 ЕСП Р[illegible] НБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	4,62	12 655,0 4 716,0	457,0 103,0	58 466,0 21 788,0	2 111,0 476,0	34 567,0		58 466,0	
	6124-[illegible]-201-0102 ЕСП Р[illegible] НБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	71	1 193,0 703,0	436,0 116,0	84 703,0 49 913,0	30 956,0 8 236,0	3 834,0		84 703,0	
	6124-[illegible]-201-0802 ЕСП Р[illegible] НБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	1 481,0 879,0	535,0 141,0	8 886,0 5 274,0	3 210,0 846,0	402,0		8 886,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	16	1 261,0 762,0	440,0 115,0	20 176,0 12 192,0	7 040,0 1 840,0	944,0		20 176,0	
37	37	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по опоре	м кабеля	3	1 999,0 821,0	1 013,0 300,0	5 997,0 2 463,0	3 039,0 900,0	495,0		5 997,0	
38	38	243-113-0545 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	км	0,05	2 343 638,0		117 182,0		117 182,0		117 182,0	
39	39	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,061	461 297,0		28 139,0		28 139,0		28 139,0	
40	40	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	6 220,0 5 861,0	227,0 70,0	49 760,0 46 888,0	1 816,0 560,0	1 056,0		49 760,0	
41	41	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50х25/прим	шт.	2	15 319,0		30 638,0		30 638,0		30 638,0	
42	42	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 5-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг	шт/прим.	6	17 509,0		105 054,0		105 054,0		105 054,0	
43	43	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	6	188,0 180,0	1,0 0,0	1 128,0 1 080,0	6,0 0,0	42,0		1 128,0	
44	44	241-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	6	543,0		3 258,0		3 258,0		3 258,0	
45	45	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	77	23,0 21,0	2,0 1,0	1 771,0 1 617,0	154,0 77,0			1 771,0	
46	46	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	77	80,0		6 160,0		6 160,0		6 160,0	
47	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,4	7 577,0 7 577,0	0,0 0,0	18 185,0 18 185,0	0,0 0,0			18 185,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,31	45 388,0 5 570,0	2 826,0 532,0	14 070,0 1 727,0	876,0 165,0	11 467,0		14 070,0	
49	49	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	$м^3$	1	53 509,0 8 823,0	4 378,0 856,0	53 509,0 8 823,0	4 378,0 856,0	40 308,0		53 509,0	
50	50	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0295	329 348,0		9 716,0		9 716,0		9 716,0	
51	51	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1	т	0,0096	2 169 737,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	20 829,0 10 289,0	39,0 12,0	10 502,0		20 829,0	
52	54	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	98 200,0 76 192,0	18 138,0 5 543,0	98 200,0 76 192,0	18 138,0 5 543,0	3 870,0		98 200,0	
53	55	515-301-0256 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9602-3702А	шт.	1	217 877,0		217 877,0		217 877,0		217 877,0	
54	56	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	30,0		6 299,0	
55	57	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	58	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	31 586,0 18 001,0	13 585,0 4 164,0	94 758,0 54 003,0	40 755,0 12 492,0			94 758,0	
57	59	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,075	8 138,0		610,0		610,0		610,0	
58	60	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,275	38 912,0		49 613,0		49 613,0		49 613,0	
59	61	247-306-0926 *СборСП 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	3	17 387,0		52 161,0		52 161,0		52 161,0	
60	62	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	3	66 036,0		198 108,0		198 108,0		198 108,0	
61	63	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143,0		858,0		858,0		858,0	
62	64	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	35 704,0 20 365,0	14 322,0 4 675,0	107 112,0 61 095,0	42 966,0 14 025,0	3 051,0		107 112,0	
63	65	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/прим. ИВА	шт.	3	10 952,0		32 856,0		32 856,0		32 856,0	
64	66	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	16 454,0 13 563,0	2 891,0 751,0	49 362,0 40 689,0	8 673,0 2 253,0			49 362,0	
65	67	247-103-0259 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ПРИМ.Кобра	шт.	3	39 382,0		118 146,0		118 146,0		118 146,0	
66	68	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	1 030,0 586,0	377,0 99,0	30 900,0 17 580,0	11 310,0 2 970,0	2 010,0		30 900,0	
67	69	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	109 552,0		3 287,0		3 287,0		3 287,0	
68	70	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	18 897,0 18 807,0	0,0 0,0	90,0		18 897,0	
69	71	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	937,0		2 811,0		2 811,0		2 811,0	
70	72	252-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвлительный У733/прим.	шт.	12	994,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
			Итого по разделу 2: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4					1 744 725 454 874	186 666 54 090	885 310 217 877	0 0	1 744 725	
			ИТОГО по акту					4 880 407 897 413	448 345 135 420	3 316 774 217 877	0 0	4 880 407	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							217 877			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		349 689,75					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		15 036,66					
			Итого									5 245 133,41	
			Сметная прибыль			5%		251 362,82					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		262 256,67					
			Итого									5 758 752,90	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							6 190 659,37	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							6 066 846,18	
			НДС			12 %		728 021,54					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									6 794 867,72	

Сумма акта: 6.794.867,72

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «GIMARAT SERVISE»
Эксперт_____ **Скурихин Н.Н.**
ИИН 750521300111
№KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ **Бижанов Т.А.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____ **Банболов А.С.**
Приказ №13 от 14.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/1-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Айнабулак, Айнабулакского сельского округа, Жанааркинского района Ультауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Выгреб на 10м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/25** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **06-01 Выгреб на 10м3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	189,76005	371,0 0,0	371,0 75,0	70 401,0 0,0	70 401,0 14 232,0			70 401,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,37995	8 713,0 8 713,0	0,0 0,0	29 450,0 29 450,0	0,0 0,0			29 450,0	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	165,84	96,0 0,0	96,0 24,0	15 921,0 0,0	15 920,0 3 980,0			15 921,0	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	165,84	629,0 385,0	244,0 77,0	104 313,0 63 848,0	40 465,0 12 770,0			104 313,0	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	41,46	3 952,0 3 952,0	0,0 0,0	163 850,0 163 850,0	0,0 0,0			163 850,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					383 935 257 148	126 786 30 982	0 0	0 0	383 935	
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,146	45 388,0 5 570,0	2 826,0 532,0	52 015,0 6 383,0	3 239,0 610,0	42 393,0		52 015,0	
7	7	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	5,34	108 899,0 50 691,0	21 916,0 6 604,0	581 521,0 270 690,0	117 031,0 35 265,0	193 800,0		581 521,0	
8	8	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	25 254,0		50 508,0		50 508,0		50 508,0	
9	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 872,0		49 744,0		49 744,0		49 744,0	
10	10	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	89 316,0		178 632,0		178 632,0		178 632,0	
11	11	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	70 416,0		281 664,0		281 664,0		281 664,0	
12	12	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	89 536,0		179 072,0		179 072,0		179 072,0	
13	13	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки /Отмостка/	$м^3$	1,6	45 388,0 5 570,0	2 826,0 532,0	72 621,0 8 912,0	4 521,0 851,0	59 187,0		72 621,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /наружная/	$м^2$	40,48	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	193 575,0 49 750,0	1 741,0 243,0	142 085,0		193 575,0	
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /внутренняя/	$м^2$	7,6	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	36 343,0 9 340,0	327,0 46,0	26 676,0		36 343,0	
17	17	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе /пенетрон/	$м^2$	6,28	1 346,0 970,0	65,0 16,0	8 453,0 6 092,0	408,0 100,0	1 953,0		8 453,0	
18	18	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная /пенетрон/	$м^2$	22,6	5 797,0 4 892,0	36,0 12,0	131 012,0 110 559,0	813,0 271,0	19 639,0		131 012,0	
19	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,175	71 307,0 24 153,0	2 994,0 587,0	12 479,0 4 227,0	524,0 103,0	7 728,0		12 479,0	
20	20	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2 087 494,0 1 997 745,0	10 909,0 3 363,0	4 175,0 3 995,0	22,0 7,0	158,0		4 175,0	
21	21	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,016	1 852,0		3 734,0		3 734,0		3 734,0	
22	22	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 047,0 2 015,0	114,0 29,0	5 047,0 2 015,0	114,0 29,0	2 918,0		5 047,0	
23	23	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00045	1 100 829,0		495,0		495,0		495,0	
24	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000063	1 510 113,0		96,0		96,0		96,0	
25	25	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	647,0 644,0	3,0 1,0	647,0 644,0	3,0 1,0			647,0	
26	26	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	529,0 349,0	8,0 3,0	5 290,0 3 490,0	80,0 30,0	1 720,0		5 290,0	
			Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1 885 821 476 097	128 823 37 556	1 280 900 0	0 0	1 885 821	
			ИТОГО по акту					2 269 756 733 245	255 609 68 538	1 280 900 0	0 0	2 269 756	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		170 231,70					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		7 319,96					
			Итого									2 447 307,66	
			Сметная прибыль			5%		122 365,38					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		122 365,38					
			Итого									2 692 038,43	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							2 893 941,31	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							2 836 062,49	
			НДС			12 %		340 327,50					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									3 176 389,98	

сумма акта: 3.176.389,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____**Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «GIMARAT SERVISE»
Эксперт_____**Скуцихин Н.П.**
ИИН 750531300111
№KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____**Бижанов Т.А.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____**Банболов А.С.**
Приказ №13 от 14.06.2024 года