Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 12/1-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Айнабулак, Айнабулакского селъского округа, Жанаркинского района Ульгауской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-02 Электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/25 от 09.04.2024 года

Акт выполненных работ№4

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 Электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети одноцепной ВЛ-0,4										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	-9	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	-247 455,0 -143 424,0	-95 706,0 -30 645,0	-8 325,0		-247 455,0	
2	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	-2	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	-113 322,0 -62 288,0	-49 184,0 -15 746,0	-1 850,0		-113 322,0	
3	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	-2	87 393,0 46 872,0	39 596,0 12 677,0	-174 786,0 -93 744,0	-79 192,0 -25 354,0	-1 850,0		-174 786,0	
4	4	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	-19	52 424,0		-996 056,0		-996 056,0		-996 056,0	
5	5	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	-6	7 580,0		-45 480,0		-45 480,0		-45 480,0	
6	6	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	-7	5 787,0		-40 509,0		-40 509,0		-40 509,0	
7	7	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	-6	6 236,0		-37 416,0		-37 416,0		-37 416,0	
8	8	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	-6	5 071,0		-30 426,0		-30 426,0		-30 426,0	
9	9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	-13	1 444,0		-18 772,0		-18 772,0		-18 772,0	
10	10	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	-12	286,0		-3 432,0		-3 432,0		-3 432,0	
11	11	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	-12	36 426,0		-437 112,0		-437 112,0		-437 112,0	
12	12	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	-13	8 250,0		-107 250,0		-107 250,0		-107 250,0	
13	13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		-13	4 091,0		-53 183,0		-53 183,0		-53 183,0	

№	№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	шт. км	-0,0065	1 107 834,0		-7 201,0		-7 201,0		-7 201,0	
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-13	3 467,0		-45 071,0		-45 071,0		-45 071,0	
16	16	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	-6	2 691,0		-16 146,0		-16 146,0		-16 146,0	
17	17	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	-24	3 467,0		-83 208,0		-83 208,0		-83 208,0	
18	18	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Приводник ЗП-6/трим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-6	1 647,0		-9 882,0		-9 882,0		-9 882,0	
19	19	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3/трим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-6	11 530,0		-69 180,0		-69 180,0		-69 180,0	
20	20	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизма	км линии	-0,150333	425 714,0 249 125,0	172 815,0 44 393,0	-76 770,0 -44 926,0	-31 165,0 -8 006,0	-679,0		-76 770,0	
21	21	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	-0,541	639 980,0		-346 229,0		-346 229,0		346 229,0	
22	22	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	-3	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	-21 924,0 -11 913,0	-1 188,0 -291,0	-8 823,0		-21 924,0	
23	23	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	м	-60	1 306,0 908,0	41,0 10,0	-78 360,0 -54 480,0	-2 460,0 -600,0	-21 420,0		-78 360,0	
24	24	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	-20	1 427,0 794,0	60,0 15,0	-28 540,0 -15 880,0	-1 200,0 -300,0	-11 460,0		-28 540,0	
25	25	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	-4	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	-29 232,0 -15 884,0	-1 584,0 -388,0	-11 764,0		-29 232,0	
26	26	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	-1	5 071,0		-5 071,0		-5 071,0		-5 071,0	
27	27	252-207-6803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	-2	286,0		-572,0		-572,0		-572,0	
28	28	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	-3	1 444,0		-4 332,0		-4 332,0		-4 332,0	
29	29	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной типа SO 157.1	шт.	-2	2 719,0		-5 438,0		-5 438,0		-5 438,0	
30	30	252-207-2335 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	-1	3 327,0		-3 327,0		-3 327,0		-3 327,0	
			Итого по разделу 1: Сети одноцепной ВЛ-0,4					-3 135 682 -442 539	-261 679 -81 330	-2 431 464 0	0 0	-3 135 682	
			Раздел 2: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4										
31	31	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	-17,46	559,0 0,0	559,0 142,0	-9 760,0 0,0	-9 760,0 -2 479,0			-9 760,0	
32	32	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	-12,84	112,0 0,0	112,0 28,0	-1 438,0 0,0	-1 439,0 -360,0			-1 438,0	
33	33	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	-4,62	12 655,0 4 716,0	457,0 103,0	-58 466,0 -21 788,0	-2 111,0 -476,0	-34 567,0		-58 466,0	

№	№ место	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-71	1 193,0	436,0	-84 703,0	-30 956,0	-3 834,0		-84 703,0	
						703,0	116,0	-49 913,0	-8 236,0				
35	35	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-6	1 481,0	535,0	-8 886,0	-3 210,0	-402,0		-8 886,0	
						879,0	141,0	-5 274,0	-846,0				
36	36	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	-16	1 261,0	440,0	-20 176,0	-7 040,0	-944,0		-20 176,0	
						762,0	115,0	-12 192,0	-1 840,0				
37	37	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами/?по опоре	м кабеля	-3	1 999,0	1 013,0	-5 997,0	-3 039,0	-495,0		-5 997,0	
						821,0	300,0	-2 463,0	-900,0				
38	38	243-113-0545 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	км	-0,05	2 343 638,0		-117 182,0		-117 182,0		-117 182,0	
39	39	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (мк)-0,66	км	-0,061	461 297,0		-28 139,0		-28 139,0		-28 139,0	
40	40	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-8	6 220,0	227,0	-49 760,0	-1 816,0	-1 056,0		-49 760,0	
						5 861,0	70,0	-46 888,0	-560,0				
41	41	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-НГ-в-35/50х25/прим	шт.	-2	15 319,0		-30 638,0		-30 638,0		-30 638,0	
42	42	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 5-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг	шт/прим.	-6	17 509,0		-105 054,0		-105 054,0		105 054,0	
43	43	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	-6	188,0	1,0	-1 128,0	-6,0	-42,0		-1 128,0	
						180,0	0,0	-1 080,0	0,0				
44	44	241-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со сопротивлением к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	-6	543,0		-3 258,0		-3 258,0		-3 258,0	
45	45	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	-77	23,0	2,0	-1 771,0	-154,0			-1 771,0	
						21,0	1,0	1 617,0	-77,0				
46	46	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	-77	80,0		-6 160,0		-6 160,0		-6 160,0	
47	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	-2,4	7 577,0	0,0	-18 185,0	0,0			-18 185,0	
						7 577,0	0,0	-18 185,0	0,0				
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	-0,31	45 388,0	2 826,0	-14 070,0	-876,0	-11 467,0		-14 070,0	
						5 570,0	532,0	-1 727,0	-165,0				
49	49	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м³	-1	53 509,0	4 378,0	-53 509,0	-4 378,0	-40 308,0		-53 509,0	
						8 823,0	856,0	-8 823,0	-856,0				
50	50	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0295	329 348,0		-9 716,0		-9 716,0		-9 716,0	
51	51	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1	т	-0,0096	2 169 737,0	4 042,0	-20 829,0	-39,0	-10 502,0		-20 829,0	
						1 071 766,0	1 244,0	-10 289,0	-12,0				
52	54	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	-1	98 200,0	18 138,0	-98 200,0	-18 138,0	-3 870,0		-98 200,0	
						76 192,0	5 543,0	-76 192,0	-5 543,0				
53	55	515-301-0256 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9602-3702А	шт.	-1	217 877,0		-217 877,0		-217 877,0		-217 877,0	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	56	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	-1	6 299,0	0,0	-6 299,0	0,0	-30,0		-6 299,0	
						6 269,0	0,0	-6 269,0	0,0				
55	57	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	-1	2 117,0		-2 117,0		-2 117,0		-2 117,0	
56	58	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	-3	31 586,0	13 585,0	-94 758,0	-40 755,0			-94 758,0	
						18 001,0	4 164,0	-54 003,0	-12 492,0				
57	59	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	-0,075	8 138,0		-610,0		-610,0		-610,0	
58	60	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-1,275	38 912,0		-49 613,0		-49 613,0		-49 613,0	
59	61	247-306-0926 *СарСЦ 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	-3	17 387,0		-52 161,0		-52 161,0		-52 161,0	
60	62	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	-3	66 036,0		-198 108,0		-198 108,0		-198 108,0	
61	63	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	-6	143,0		-858,0		-858,0		-858,0	
62	64	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	-3	35 704,0	14 322,0	-107 112,0	-42 966,0	-3 051,0		-107 112,0	
						20 365,0	4 675,0	-61 095,0	-14 025,0				
63	65	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/прим. ИВА	шт.	-3	10 952,0		-32 856,0		-32 856,0		-32 856,0	
64	66	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	-3	16 454,0	2 891,0	-49 362,0	-8 673,0			-49 362,0	
						13 563,0	751,0	-40 689,0	-2 253,0				
65	67	247-103-0259 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ПРИМ.Кобра	шт.	-3	39 382,0		-118 146,0		-118 146,0		-118 146,0	
66	68	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	-30	1 030,0	377,0	-30 900,0	-11 310,0	-2 010,0		-30 900,0	
						586,0	99,0	-17 580,0	-2 970,0				
67	69	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	-0,03	109 552,0		-3 287,0		-3 287,0		-3 287,0	
68	70	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	-3	6 299,0	0,0	-18 897,0	0,0	-90,0		-18 897,0	
						6 269,0	0,0	-18 807,0	0,0				
69	71	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	-3	937,0		-2 811,0		-2 811,0		-2 811,0	
70	72	252-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвлительный У733/прим.	шт.	-12	994,0		-11 928,0		-11 928,0		-11 928,0	
			Итого по разделу 2: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4					-1 744 725	-186 666	-885 310	0	-1 744 725	
								-454 874	-54 090	-217 877	0		
			ИТОГО по акту					-4 880 407	-448 345	-3 316 774	0	-4 880 407	
								-897 413	-135 420	-217 877	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-217 877			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		-349 689,75					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		-15 036,66					
			Итого									-5 245 133,41	
			Сметная прибыль			5%		-251 362,82					

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-исполнителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			5%		-262 256,67					
			Итого									-5 758 752,90	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							-6 190 659,37	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							-6 066 846,18	
			НДС			12 %		-728 021,54					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									-6 794 867,72	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «GIMARAT SERVICE»
Эксперт_____ **Скурихин И.Н.**
ИИН 750531300111
№KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ **Бижанов Т.А.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____ **Банболов А.С.**
Приказ №13 от 14.06.2024 года