Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" БИН 130940019782, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, Московская 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634, Республика Казахстан, город Караганда ул Аманжолова 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда, район им.Казыбек би.Реконструкция тепломагистрали М10 от Пав.10.1 до Пав.10.2**

Объект : **Наружные тепловые сети**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **06-01-02 Тепломеханический раздел.** **Включаемые работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети от Павильона №10.1 до Павильона №10.2										
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1431,992	308,72	308,72	442085	442085	0	54872	536713	
						0	53,22	0	76211		39756		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93,38	4226,66	0	394686	0	0	284174	733169	
						4226,66	0	394686	0		54309		
3	3	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	336	503,89	503,89	169307	169307	0	23019	207712	
						0	95,15	0	31970		15386		
4	4	С3412-101-0207	Подвозка грунта для обратной засыпки на расстояние 7 км	т·км	4468,8	44		196627				212357	
											15730		
5	5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	268,8	49,34	49,34	13263	13263	0	3830	18460	
						0	19,79	0	5320		1367		
6	6	Е11-010104-0409 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до расстояния 30 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	268,8	106,86	106,86	28724	28724	0	8295	39981	
						0	42,86	0	11521		2962		
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	67,2	1633,62	0	109779	0	0	79041	203926	
						1633,62	0	109779	0		15106		
8	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	336	243,72	110,8	81889	37229	0	45439	137514	
						132,92	54,91	44660	18450		10186		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1266	1141,27	0	1444850	0	0	1040292	2683953	
						1141,27	0	1444850	0		198811		
10	10	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1270,63	1556		1977100		1977100		2135268	Казахстан
											158168		
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	206	3296,83	208,13	679147	42875	352590	293388	1050338	
						1377,1	61,5	283683	12669		77803		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-240108-0226 Изм. в доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 900 мм. Установка	шт.	53	126623,63	48934,34	6711052	2593520	339974	4555154	12167502	
						71274,68	15539,76	3777558	823607		901296		
13	21	Е11-240108-0308 Изм. в доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	63200,37	24171,46	126401	48343	2524	89020	232655	
						37766,69	7192,83	75533	14386		17234		
14	23	**Е11-240108-0115 Изм. в доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 900 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,102	7529943,76	3217061,29	768054	328141	27633	499640	1369110	
						4041972,69	905937,65	412281	92406		101416		
15	25	**Ц13-390201-0544**	**Трубопровод, диаметр 920 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	32	8796,42	264,56	281485	8466	13212	158483	475165	
						8119	0	259808	0		35197		
16	26	**Ц13-390201-0549**	**Трубопровод, диаметр 1220 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	24	13054,71	332,24	313313	7974	13055	178293	530935	
						12178,5	0	292284	0		39329		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети от Павильона №10.1 до Павильона №10.2									22734758	
			ИТОГО:					13737762	3719927	2726088	7312940	22734758	
								7095122	1086540		1684056		
			В том числе :										
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**295552**					
			Итого с временными									**23030310**	
			Зимние удорожания			**4,32 %**		**994909**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24025219**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**480504**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24505724**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,06424407									**26080071**	
			Итого со скидкой к = 0,7143									**18628995**	
			НДС			**12 %**		**2235479**					
			Итого с НДС									**20864474**	

Принял

ПОДРЯДЧИК:

АО "Алматыинжстрой"

Зам. Ген. директора _____ Исмагадиев Е.К.

Сдал

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz Stroy AST"

Директор _____ Булгаков Е.В.