Форма 2В

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в городе Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10"

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжение

Объект номер - НВК.С

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1								
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ								
		Водопровод В1								
1	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** км	0,6455	8287,75	--	5350	--	6740	51,50	33
				8032,50	--	5185	--	130	--	--
2	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм** км	0,1948	10216,13	--	1990	--	2439	61,80	12
				9630,00	--	1876	--	130	--	--
		Задвижки								
3	Е0122-35-10	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм** шт	2	4159,33	2209,70	8319	4419	5739	8,10	16
				1372,50	834,75	2745	1669	130	4,08	8
4	С130902-107 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002** шт.	2	204098,00	--	408196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Врезка - 2шт.								
5	Е0122-38-8	**Врезка в существующую сеть, из полиэтиленовых труб, диам. 400 мм** врезка	2	4940,38	753,98	9881	1508	4364	6,94	14
				1392,75	285,75	2786	571	130	1,39	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			433735	5927			75
			Тенге			12591	2241			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433735				
		Материалы -	Тенге			6764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				14832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			408196				
	Местные материалы -		Тенге			257				
		Накладные расходы -	Тенге			19282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			480198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			433735	5927			75
			Тенге			12591	2241			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433735				
	Материалы -		Тенге			6764				
	Всего заработная плата -		Тенге				14832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			408196				
	Местные материалы -		Тенге			257				
		Накладные расходы -	Тенге			19282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			480198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17725			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					480 198				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		480198	5282,18	485480,18					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			792,33	485480,18					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		485480,18	8665,82	494146,00					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		485480,18	4854,80	499000,80					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		485480,18	1941,92	500942,72					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		500942,72	1370967,11						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		1370967,11	27419,34	1398386,46					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	167806,37						
	Итого по смете					1 566 192,83				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					1 392 058,70				

Заказчик _____ Генподрядчик _____

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на МАФы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4								
1	У1-39-7	**Площадка для мусоросборников типа 2 (на 2 контейнера), строительные работы**	6	150095,48	3600,08	900573	21600	126321	90,00	540
		площадка		14916,00	913,68	89496	5482	133	4,50	27
2	1209-33 прим	**Мусоросборники**	12	18000,00	--	216000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1116573	21600			540
			Тенге			89496	5482			27
		Стоимость оборудования -	Тенге			216000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			216000				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			900573				
		Материалы -	Тенге			789476				
		Всего заработная плата -	Тенге				94978			
		Накладные расходы -	Тенге			126321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1088507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				113926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1304507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				113926			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1 088 507		1304507	216000,00	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%	1088507	11973,58	1100480,58					
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%		1796,04	1100480,58					
		Итого с зимними удорожаниями 1,785%	1100480,58	19643,58	1120124,16					
		Итого с затратами на выслугу лет 1%	1100480,58	11004,81	1131128,96					
		Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%	1100480,58	4401,92	1135530,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		1351530,88	3698834,84						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		3698834,84	73976,70	3772811,54					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	452737,38						
	Итого по смете					4 225 548,93				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					3 755 744,37				

Заказчик _____ Генподрядчик _____

Технадзор 1 категории

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПОКРЫТИЕ НАД ПАРКИНГАМИ, S=1010+1010+550 м2, ТИП-525мм								
1	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2570	533,31	15,35	1370613	39453	37599	0,03	86
		м2		5,94	5,06	15266	13004	133	0,02	45
		ПРОЕЗДЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=5824м2, ТИП-1								
2	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	2823	520,77	15,35	1470121	43337	41300	0,03	95
		м2		5,94	5,06	16769	14284	133	0,02	50
3	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2823	124,36	--	351068	--	75	--	1
		м2		0,02	--	56	--	133	--	--
4	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2912	586,72	15,35	1708533	44703	42603	0,03	98
		м2		5,94	5,06	17297	14735	133	0,02	51
		ТРОТУАРЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=558м2, ТИП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	558	52,05	2,62	29045	1462	7893	0,07	38
		м2		10,51	0,99	5865	552	123	--	3
6	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	89,28	1542,12	--	137680	--	58311	3,24	289
		м3		531,00	--	47408	--	123	--	--
7	E0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	558	953,83	21,26	532239	11863	112642	0,95	529
		м2		156,15	7,97	87132	4447	123	0,04	22
8	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий сечением 100х200 мм**	526	414,11	6,63	217824	3488	77259	0,70	367
		м		108,68	1,76	57166	924	133	0,01	3
9	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300**	8,416	11721,00	--	98644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА, S=117+117+120+765м2								
10	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	111,9	1542,12	--	172563	--	73085	3,24	363
		м3		531,00	--	59419	--	123	--	--
11	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	111,9	6092,95	66,01	681801	7387	25929	1,35	151
		м3		195,75	24,93	21904	2790	105	0,12	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6770131	151693			2017
			Тенге			328281	50737			188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6770131				
	Материалы -		Тенге			51712				
	Всего заработная плата -		Тенге				379018			
	Местные материалы -		Тенге			6238444				
		Накладные расходы -	Тенге			476697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7681638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				450522			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7681638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2443
		Сметная заработная плата -	Тенге				450522			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7681638				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		7681638	84498,02	7766136,02					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			12674,70	7766136,02					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		7766136,02	138625,53	7904761,55					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		7766136,02	77661,36	7982422,91					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		7766136,02	31064,54	8013487,45					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		8013487,45	21966391,49						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		21966391,49	439327,83	22405719,32					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2688686,32						
	Итого по смете					25 094 405,64				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					22 304 594,27				

Заказчик _____ Технадзор

Генподрядчик _____ Казбаялык Астана

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАД ПАРКИНГОМ, S=300+300+547,4м2, ТИП-550ММ								
1	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**								
		м2	1147,4	19,01	--	21812	--	12152	0,05	60
				8,21	--	9420	--	129	--	--
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, ОТКОСЫ, S=2594+2400м2								
2	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**								
		м2	4994	244,28	--	1219934	--	375455	0,40	1998
				58,28	--	291050	--	129	--	--
3	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до толщины 20см**								
		м2	4994	69,97	--	349430	--	51345	0,05	273
				7,97	--	39802	--	129	--	--
4	Е0108-3-1	**Дренажный слой из песка крупнозернистого Т=10см**								
		м3	499,4	666,20	97,07	332700	48477	87510	0,78	390
				112,50	36,00	56183	17978	118	0,18	90
5	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**								
		м2	4994	19,01	--	94936	--	52891	0,05	262
				8,21	--	41001	--	129	--	--
6	Е0147-11-7	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%**								
		яма	25	404,62	--	10116	--	8330	1,79	45
				258,30	--	6458	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-3-3 прим	Устройство гравийного дренажно-экранирующего слоя толщиной 0,3м	5,888	3967,77	100,89	23362	594	1126	0,85	5
		м3		123,75	38,25	729	225	118	0,18	1
8	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	25	1032,19	286,81	25805	7170	24002	3,88	97
		шт		674,55	69,71	16864	1743	129	0,29	7
9	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	25	3760,00	--	94000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	15	104,18	--	1563	--	2016	0,75	11
		м2		104,18	--	1563	--	129	--	--
11	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	15	316,04	--	4741	--	1317	0,47	7
		м2		68,04	--	1021	--	129	--	--
12	Е0147-28-2 К=4	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	15	279,60	--	4194	--	611	0,22	3
		м2		31,60	--	474	--	129	--	--
13	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	15	1533,88	--	23008	--	4056	1,35	20
		м2		209,63	--	3144	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2205601	56241			3171
			Тенге			467708	19946			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2205601				
	Материалы -		Тенге			4580				
	Всего заработная плата -		Тенге				487654			
	Местные материалы -		Тенге			1677072				
		Накладные расходы -	Тенге			620811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2995996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3580
		Сметная заработная плата -	Тенге				580775			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2995996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3580
		Сметная заработная плата -	Тенге				580775			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 995 996				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		2995996	32955,96	3028951,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			4943,39	3028951,96					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		3028951,96	54066,79	3083018,75					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		3028951,96	30289,52	3113308,27					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		3028951,96	12115,81	3125424,08					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		3125424,08	8553579,95						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		8553579,95	171071,60	8724651,55					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1046958,19						
	Итого по смете					9 771 609,74				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					8 685 176,68				

Заказчик _____ Генподрядчик _____