Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Форма 2В

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2								
		ПОКРЫТИЕ НАД ПАРКИНГАМИ, S=1010+1010+550 м2, ТИП-525мм								
1	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	2570	520,77	15,35	1338367	39453	37599	0,03	86
		м2		5,94	5,06	15266	13004	133	0,02	45
2	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2570	124,36	--	319605	--	68	--	--
		м2		0,02	--	51	--	133	--	--
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	912	461,73	6,63	421102	6047	133955	0,70	637
		м		108,68	1,76	99116	1602	133	0,01	6
4	С143019-81прим	**Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 100.30.15**	304	3210,00	--	975840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРОТУАРЫ ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=698+698+593м2, ТИП-545мм								
5	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1989	953,83	21,26	1897174	42286	401515	0,95	1886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,15	7,97	310582	15852	123	0,04	77
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1216	414,11	6,63	503562	8063	178607	0,70	849
		м		108,68	1,76	132155	2136	133	0,01	7
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	19,456	11721,00	--	228044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5683693	95850			3458
			Тенге			557171	32595			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5683693				
	Материалы -		Тенге			49459				
	Всего заработная плата -		Тенге				589766			
	Местные материалы -		Тенге			4981214				
		Накладные расходы -	Тенге			751745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112762			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6821564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3969
		Сметная заработная плата -	Тенге				702527			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6821564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3969
		Сметная заработная плата -	Тенге				702527			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6821564				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		6821564	75037,20	6896601,20					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			11255,58	6896601,20					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		6896601,20	123104,33	7019705,54					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		6896601,20	68966,01	7088671,55					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		6896601,20	27586,40	7116257,95					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		7116257,95	19475591,12						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		19475591,12	389511,82	19865102,94					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2383812,35						
	Итого по смете					22 248 915				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					19 775 226				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г.

по объекту: Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе улицы Е10 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство.

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		237 548 957,26						
	Внутриплощадочные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	3,90	30 234 971,26	37,94	11 471 477,47			100,00	30 234 971,26
	Итого	3,90	30 234 971,26	37,9	11 471 477,47	-	-	100,00	30 234 971,26
	Навес для дизель-генератора	0,16	1 226 969			-	-	100,00	1 226 969
	Итого	0,16	1 226 969	-	-	-	-		1 226 969
	Наружные сети электроснабжения ЭС - 20кВ.	8,68	67 332 001	35,49	23 895 841	80,34	54 097 028	19,66	13 234 973
	Итого	8,68	67 332 001	35,5	23 895 841	80,34	54 097 028	19,66	13 234 973
	Наружное освещение /Блоки-1-14/	0,60	4 692 592					100,00	4 692 592
	Итого	0,60	4 692 592	-	-	-	-	100,00	4 692 592
	Наружное освещение /Блоки-15,16,17/	0,33	2 598 429	-		6,57	562 369	78,36	2 036 060
	Итого	0,33	2 598 429	-	-	21,64	562 369	78,36	2 036 060
	Трансформаторная подстанция 20/0,4кВ 2х1600кВА	16,95	131 463 996					100,00	131 463 996
	Общестроительные работы	2,118	16 427 489	10,4	1 711 542	47,85	7 859 749	52,15	8 567 740
	Электрооборудование	12,256	95 068 778	39,0	37 056 967	38,98	37 056 967	61,02	58 011 811
	Охранная сигнализация	0,019	145 434					100,00	145 434
	Телемеханика	1,384	10 739 020					100,00	10 739 020
	Приборы и средства автоматизации	1,171	9 083 275					100,00	9 083 275
	Итого	16,95	131 463 996	29,5	38 768 508	34,17	44 916 715	65,83	86 547 280
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,		273 545 459						
	Наружные сети водоснабжения В1	5,17	40 072 448			74,04	24 006 657	40,09	16 065 791
	Итого	5,166	40 072 448	-	-	59,91	24 006 657	40,09	16 065 791
	Наружные сети канализаций К1	2,68	20 749 707	4,75	984 685	90,67	18 814 026	9,33	1 935 681
	Итого	2,675	20 749 707	4,75	984 685	90,67	18 814 026	9,33	1 935 681
	Наружные сети канализаций К2	2,52	19 550 681	-		80,19	15 678 302	19,81	3 872 379
	Итого	2,520	19 550 681	-	-	80,19	15 678 302	19,81	3 872 379
	Тепловые сети	24,90	193 172 623	31,47	60 796 923	83,32	160 944 834	16,68	32 227 789
	Итого	24,90	193 172 623	31,5	60 796 923	83,32	160 944 834	16,68	32 227 789
VII	Благоустройство и озеленение территории		264 584 737						
	Вертикальная планировка	2,27	17 601 839	-		100,00	17 601 838	0,00	0

	Итого	**2,27**	**17 601 839**	**-**	**-**	**100,00**	**17 601 838**	**0,00**	**0**
	Благоустройство территории	19,90	154 350 841	12,81	19 775 226	66,08	101 989 697,7	33,92	52 361 144
	Итого	**19,90**	**154 350 841**	**12,8**	**19 775 226**	**66,08**	**101 989 698**	**33,92**	**52 361 144**
	Озеленение	3,92	30 384 328			67,16	20 405 907	32,84	9 978 421
	Итого	**3,92**	**30 384 328**	**-**	**-**	**67,16**	**20 405 907**	**32,84**	**9 978 421**
	Малые архитектурные формы	8,02	62 247 729			57,18	35 592 946	42,82	26 654 783
	Итого	**8,02**	**62 247 729**	**-**	**-**	**57,18**	**35 592 946**	**42,82**	**26 654 783**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,00**	**775 679 153,26**	**20,07**	**155 692 661,47**	**63,76**	**494 610 320,55**	**36,24**	**281 068 832,71**

ЗАКАЗЧИК:_____

ТОО „Zertec"
технический надзор
по инженерным сетям Абрисова
2-3 уровня ответственности
31.10.2016 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____

31.10.2016 г.