Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии «02« 07 2019 год

№ _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество ограниченной ответственности « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен ул. Абылай Хана 263А** наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора **Макулова Жаксылык**
фамилия, имя, отчество руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и** благоустройства **арендного жилого дома по ул. Ахметова № 27 в с.КОКТАЛ Балхашского района Алматинской области.**
Наименование организации
заказчиком которого является **ГУ « Отдел строительство Балхашского района Алматинской области». в лице руководителя Болатова М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **отсутствует**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество ограниченной ответственности «Лидер Проект Дизайн» № 2018 год ПЗ,ГП, НВК,ЭС, СМ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) руководителем ГУ « Отдел строительство Балхашского района Алматинской области» приказ № от « » 201 года
наименование организации утвердившей (первуютвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)[1]:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пусковогс комплекс; или очерел

жилой дом имеет следующие показатели:

	На один дом		
Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь одного дома	М2	70	70
Жилая площадь одного дома	М2	49,91	49,91
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем одного дома	М3	270	270
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Согласно задания на проектирование рабочий проект разработан в следующем составе: Наружный водопровод и канализация (НВК), Электроснабжение 0,4кВ (ЭЛ),Телефонизация, Водонепроницаемый выгреб, Благоустройство и озеленение. Участки домов огороживаются оградой по периметру с устройством ворот и калиток. На участке под строительство ИЖС располагаются: одноквартирный жил дом,. Покрытие дорожек выполнено из бетонных брусчаток.
Наружные сети и канализации: Водоснабжение жилых домов предусматривается от существующих поселковых сетей водопровода. Наружные сети водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ф50х3мм, ф32х2мм питьевая PE100SDR17S8, ГОСТ 18599-2001. При пересечение водопровода с дорогами устраивается футляры из из стальных труб ф355х5мм. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы (ВРК). Канализационная сеть прокладывается из безнапорных канализационных труб DN/OD 150 SN 8 PE. Колодцы на канализационной и водопроводной сети выполнен из сборных ж/б элементов. В проекте предусмотрен подводка водопроводных сетей до ввода жилых домов с установкой приборов учета в водоразборном колодце
Электроснабжение: за точку подключения электроснабжения 0,4 кВ принимаются существующая опора №15 ВЛ-0,4кВ ТП-304 (фид. 1-83А), до жилых домов построена ВЛ-0,4 протяженностью 0,0795 км. на ж/б опорах с подвеской неизолированных проводов 4хА25, ввод в дома выполнен воздушным вводом от проектируемых опор проводом СИП-4 4*16.
Телефонизация: Точка подключения ЯКГ ПП 9-13, 108м. проложено в полиэтиленовой трубе ф=110*6,5мм, в глубине 0,7 м, марка кабеля МКППэпЗ 1*2*0,4. Перед домом установлен деревянный столб связи, ввод в дома воздушный, кабелем МКППэпТ 1*2*0,4

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 16-май 2019 **год**
месяц, год
окончание работ «2» июля 2019 год.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, . .месяц:;
фактически, . 1.5 . месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение и телефонизация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация Балхаш Тас Су

Сулейменов Е.

Электроснабжение Нур Балхашского РЭС Кенгенбаев А.

Телефонизация Нур Балхашского ЛТЦ Орамбаев Г.Р.

Подрядчик считает объект **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство арендного жилого дома по ул. Ахметова № 27 в с.КОКТАЛ Балхашского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию**, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор _____ **Макулов Ж.**

подпись, дата М.П.

ЖШС "Асан М Компани" ТОО