Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«29» 05 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «РЗА», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей п.п. Жалпак, Казалинского района, Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района» – руководитель Абиев А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазГосПроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района» №02-4/38 от 05.11.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водопровод В1 (подводка к жилым домам) | | | | | |
| Труба ПЭ100 SDR17 d-63x3.8 мм | м | 551.46 | 551,46 | 551,46 | 551.46 |
| Труба ПЭ100 SDR11 | м | 190,284 | 190,284 | 337 | 337 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| d-25x2.3 мм | | | | | |
| Счетчик для холодной воды. DN15. Q1.5 м3/ч | шт | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Фланцы стальные д.50мм | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вентили муфтовые PN16. DN15 | шт | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Задвижка FAF DN50 PN10/16 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вантуз PN16. DN50 Belgicast | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Колодец водопроводный ж/б V=1.36м3. H=2450 м, d-1500 мм | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Люк чугунный водопроводный «Л» | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д-63х3,8 мм L=551,46 м по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR 17, подводка к жилым домам из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 на давление 0,4 МПа Д-25х2,3 мм тип «питьевая», L=337, м;
- Соединение труб – фланцевое- осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами;
- Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**;
- Колодцы на сети выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 метра, поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 метра шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **май 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**

фактически, месяц: **1**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Казалинский производственный участок по эксплуатации «Арало-Сарыбулакского группового водопровода» филиала ОДСП «Арал», руководитель отдела – Э. Ахмет**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает **«Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалпак, Казалинского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя.

дата М.П.