Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			36	2024-05-10						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области	**312 753 137,38**	**244 720 245,26**							**29 366 429,43**	**274 086 674,69**
5% удержание качества	**15 637 656,87**	**12 236 012,26**								**13 704 333,73**
Удержание аванса 30%	**93 825 941,21**	**73 416 073,58**								**82 226 002,41**
Итого к оплате	**203 289 539,30**	**159 068 159,42**							**19 088 179,13**	**178 156 338,55**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт"
Директор _____ **Байдаров Ж. М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестронтельные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		66,542	397,00	397,00	26417,00	26417,00			26417,00	
				м³ грунта		0,00	83,00	0,00	5523,00				
2	2	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,058	11346,00	0,00	23350,00	0,00			23350,00	
				м³ грунта		11346,00	0,00	23350,00	0,00				
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		45,9017	79,00	79,00	3626,00	3626,00			3626,00	
				м³ грунта		0,00	19,00	0,00	872,00				
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		45,9017	498,00	193,00	22859,00	8859,00			22859,00	
				м³ уплотненного грунта		305,00	61,00	14000,00	2800,00				
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,1003	3132,00	0,00	25370,00	0,00			25370,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	25370,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					101622,00	38902,00	0,00	0,00	101622,00	
								62720,00	9195,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		0,97	27801,00	2262,00	26967,00	2194,00	20494,00		26967,00	
						4411,00	421,00	4279,00	408,00				
7	7	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка		12	10778,00	5145,00	129336,00	61740,00	22380,00		129336,00	
						3768,00	983,00	45216,00	11796,00				
8	8	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка		8	5009,00	2303,00	40072,00	18424,00	8648,00		40072,00	
						1625,00	440,00	13000,00	3520,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,361	23004,00		238344,00		238344,00		238344,00	Казахстан
10	10	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,5	76022,00 34749,00	9548,00 1688,00	38011,00 17375,00	4774,00 844,00	15862,00		38011,00	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07836	336163,00		26342,00		26342,00		26342,00	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01575	353968,00		5575,00		5575,00		5575,00	
13	13	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	9,814	2434,00 1491,00	29,00 9,00	23887,00 14633,00	284,00 88,00	8970,00		23887,00	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	52,972	4554,00 974,00	34,00 5,00	241234,00 51595,00	1801,00 265,00	187838,00		241234,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**769768,00** **146098,00**	**89217,00** **16921,00**	**534453,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**769768,00**	
			Раздел 3: Стены										
15	15	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,36	48476,00 22492,00	5925,00 1245,00	696115,00 322985,00	85083,00 17878,00	288047,00		696115,00	
16	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,175	666175,00 233158,00	5150,00 1254,00	116581,00 40803,00	901,00 219,00	74877,00		116581,00	
17	17	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.бетон В25F100 Устройство	$м^3$	0,13	119262,00 52166,00	8825,00 1568,00	15504,00 6782,00	1147,00 204,00	7575,00		15504,00	
18	18	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(сейсмопояс СМ-1).Устройство	$м^3$	0,25	135421,00 53286,00	57736,00 10831,00	33855,00 13322,00	14434,00 2708,00	6099,00		33855,00	
19	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	336163,00		6293,00		6293,00		6293,00	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0138	353968,00		4885,00		4885,00		4885,00	
			Итого по разделу 3: Стены					**873233,00** **383892,00**	**101565,00** **21009,00**	**387776,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**873233,00**	
			Раздел 4: Перекрытие										
21	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство ОПм1	$м^3$	3,6	74978,00 34749,00	9548,00 1688,00	269921,00 125096,00	34373,00 6077,00	110452,00		269921,00	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06646	353968,00		23525,00		23525,00		23525,00	
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1049	336163,00		35263,00		35263,00		35263,00	
24	24	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с о[illegible] две стороны		3	14554,00 9002,00	2022,00 391,00	43662,00 27006,00	6066,00 1173,00	10590,00		43662,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	13,41	10699,00		143474,00		143474,00		143474,00	Казахстан
26	26	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,65	115016,00 62122,00	3804,00 733,00	74760,00 40379,00	2472,00 476,00	31909,00		74760,00	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	336163,00		11430,00		11430,00		11430,00	
28	28	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	1026343,00		9853,00		9853,00		9853,00	
29	29	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1592	154339,00 81879,00	56120,00 10323,00	24571,00 13035,00	8934,00 1643,00	2602,00		24571,00	
30	30	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,165568	760340,00		125888,00		125888,00		125888,00	
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,776	339,00 177,00	6,00 1,00	1619,00 845,00	29,00 5,00	745,00		1619,00	
32	32	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02056	1332847,00 248639,00	3250,00 985,00	27403,00 5112,00	67,00 20,00	22224,00		27403,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					**791369,00** **211473,00**	**51941,00** **9394,00**	**527955,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**791369,00**	
			Раздел 5: Кровля										
33	33	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	14,3936	1596,00 786,00	224,00 45,00	22972,00 11313,00	3224,00 648,00	8435,00		22972,00	
34	34	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	14,3936	161,00 15,00	16,00 3,00	2317,00 216,00	230,00 43,00	1871,00		2317,00	
35	35	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3936	2361,00 693,00	46,00 7,00	33983,00 9975,00	662,00 101,00	23346,00		33983,00	
36	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	14,3936	3108,00 1834,00	104,00 21,00	44735,00 26398,00	1497,00 302,00	16840,00		44735,00	
37	37	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,593016	15111,00		8961,00		8961,00		8961,00	
38	38	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устро[illegible] слоя	[illegible]	14,3936	1720,00 617,00	31,00 7,00	24757,00 8881,00	446,00 101,00	15430,00		24757,00	
39	39	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Уст[illegible] слой	[illegible]	14,3936	846,00 358,00	17,00 4,00	12177,00 5153,00	245,00 58,00	6779,00		12177,00	
40	40	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплав[illegible] битумно-полимерных материалов.Устройство с одним ф[illegible]	[illegible]	12,8	4229,00	52,00	54131,00	666,00	30707,00		54131,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м примыканий		1778,00	12,00	22758,00	154,00				
41	41	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба подвесные.Устройство		11,8	4026,00	26,00	47507,00	307,00	34515,00		47507,00	
				м желобов		1075,00	6,00	12685,00	71,00				
42	42	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		0,02	37964,00	16187,00	759,00	324,00	19,00		759,00	
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		20778,00	4608,00	416,00	92,00				
43	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2752,00		2752,00		2752,00		2752,00	Казахстан
				шт.									
44	44	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
				комплект									
45	45	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок,толщина 40 мм		0,38	5596,00		2126,00		2126,00		2126,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 5: Кровля					276506,00	7601,00	171110,00	0,00	276506,00	
								97795,00	1570,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Проемы										
46	46	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах		1,89	9928,00	115,00	18764,00	217,00	3121,00		18764,00	
				$м^2$		8162,00	35,00	15426,00	66,00				
47	47	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный		1,89	65099,00		123037,00		123037,00		123037,00	
				$м^2$									
48	48	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4		1	3949,00		3949,00		3949,00		3949,00	
				шт.									
			Итого по разделу 6: Проемы					145750,00	217,00	130107,00	0,00	145750,00	
								15426,00	66,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Полы										
49	55	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем		9,18	592,00	74,00	5435,00	680,00	2460,00		5435,00	
				$м^2$ площади уплотнения		250,00	20,00	2295,00	184,00				
50	56	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,918	45016,00	12,00	41325,00	11,00	29618,00		41325,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		12741,00	0,00	11696,00	0,00				
51	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		9,18	1766,00	70,00	16212,00	642,00	4793,00		16212,00	
				$м^2$ стяжки		1174,00	24,00	10777,00	220,00				
			Итого по разделу 8: Полы					62972,00	1333,00	36871,00	0,00	62972,00	
								24768,00	404,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: Наружная отделка										
52	59	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого [illegible] наружной теплоизоляции с армирующим слое[illegible]		43,6	9376,00	50,00	408794,00	2180,00	44908,00		408794,00	
						8296,00	11,00	361706,00	480,00				
53	60	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ва[illegible] основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 [illegible]		2,22274	55733,00		123880,00		123880,00		123880,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	61	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство	$м^2$	43,6	4685,00 2663,00	10,00 3,00	204266,00 116107,00	436,00 131,00	87723,00		204266,00	
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					**736940,00** **477813,00**	**2616,00** **611,00**	**256511,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**736940,00**	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					**3758160,00** **1419985,00**	**293392,00** **59170,00**	**2044783,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3758160,00**	
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
			Раздел 12: Земляные работы										
55	71	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	66,542	397,00 0,00	397,00 83,00	26417,00 0,00	26417,00 5523,00			26417,00	
56	72	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,058	11346,00 11346,00	0,00 0,00	23350,00 23350,00	0,00 0,00			23350,00	
57	73	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45,9017	79,00 0,00	79,00 19,00	3626,00 0,00	3626,00 872,00			3626,00	
58	74	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	45,9017	498,00 305,00	193,00 61,00	22859,00 14000,00	8859,00 2800,00			22859,00	
59	75	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,1003	3132,00 3132,00	0,00 0,00	25370,00 25370,00	0,00 0,00			25370,00	
			Итого по разделу 12: Земляные работы					**101622,00** **62720,00**	**38902,00** **9195,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**101622,00**	
			Раздел 13: Фундаменты										
60	76	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,97	27801,00 4411,00	2262,00 421,00	26967,00 4279,00	2194,00 408,00	20494,00		26967,00	
61	77	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	12	10778,00 3768,00	5145,00 983,00	129336,00 45216,00	61740,00 11796,00	22380,00		129336,00	
62	78	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	8	5009,00 1625,00	2303,00 440,00	40072,00 13000,00	18424,00 3520,00	8648,00		40072,00	
63	79	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,361	23004,00		238344,00		238344,00		238344,00	Казахстан
64	80	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,5	76022,00 34749,00	9548,00 1688,00	38011,00 17375,00	4774,00 844,00	15862,00		38011,00	
65	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля кла[illegible] РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07836	336163,00		26342,00		26342,00		26342,00	
66	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-[illegible] 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01575	353968,00		5575,00		5575,00		5575,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	83	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		9,814	2434,00	29,00	23887,00	284,00	8970,00		23887,00	
				$м^2$ поверхности		1491,00	9,00	14633,00	88,00				
68	84	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		52,972	4554,00	34,00	241234,00	1801,00	187838,00		241234,00	
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	51595,00	265,00				
			Итого по разделу 13: Фундаменты					**769768,00**	**89217,00**	**534453,00**	**0,00**	**769768,00**	
								146098,00	**16921,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 14: Стены										
69	85	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		14,36	48476,00	5925,00	696115,00	85083,00	288047,00		696115,00	
				$м^3$ кладки		22492,00	1245,00	322985,00	17878,00				
70	86	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,175	666175,00	5150,00	116581,00	901,00	74877,00		116581,00	
				т металлических изделий		233158,00	1254,00	40803,00	219,00				
71	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.бетон B25F100 Устройство		0,13	119262,00	8825,00	15504,00	1147,00	7575,00		15504,00	
				$м^3$		52166,00	1568,00	6782,00	204,00				
72	88	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(сейсмопояс СМ-1).Устройство		0,25	135421,00	57736,00	33855,00	14434,00	6099,00		33855,00	
				$м^3$		53286,00	10831,00	13322,00	2708,00				
73	89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01872	336163,00		6293,00		6293,00		6293,00	
				т									
74	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0138	353968,00		4885,00		4885,00		4885,00	
				т									
			Итого по разделу 14: Стены					**873233,00**	**101565,00**	**387776,00**	**0,00**	**873233,00**	
								383892,00	**21009,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 15: Перекрытие										
75	91	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство ОПм1		3,6	74978,00	9548,00	269921,00	34373,00	110452,00		269921,00	
				$м^3$		34749,00	1688,00	125096,00	6077,00				
76	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06646	353968,00		23525,00		23525,00		23525,00	
				т									
77	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1049	336163,00		35263,00		35263,00		35263,00	
				т									
78	94	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны		3	14554,00	2022,00	43662,00	6066,00	10590,00		43662,00	
				шт.сборных конструкций		9002,00	391,00	27006,00	1173,00				
79	95	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		13,41	10699,00		143474,00		143474,00		143474,00	Казахстан
				$м^2$									
80	96	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство при высоте от опорной площади более 6 м		0,65	115016,00	3804,00	74760,00	2472,00	31909,00		74760,00	
						62122,00	733,00	40379,00	476,00				
81	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,034	336163,00		11430,00		11430,00		11430,00	
82	98	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали [illegible] сборосварочных операций		0,0096	1026343,00		9853,00		9853,00		9853,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	99	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1592	154339,00 81879,00	56120,00 10323,00	24571,00 13035,00	8934,00 1643,00	2602,00		24571,00	
84	100	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,165568	760340,00		125888,00		125888,00		125888,00	
85	101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,776	339,00 177,00	6,00 1,00	1619,00 845,00	29,00 5,00	745,00		1619,00	
86	102	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02056	1332847,00 248639,00	3250,00 985,00	27403,00 5112,00	67,00 20,00	22224,00		27403,00	
			Итого по разделу 15: Перекрытие					791369,00 211473,00	51941,00 9394,00	527955,00 0,00	0,00 0,00	791369,00	
			Раздел 16: Кровля										
87	103	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	14,3936	1596,00 786,00	224,00 45,00	22972,00 11313,00	3224,00 648,00	8435,00		22972,00	
88	104	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	14,3936	161,00 15,00	16,00 3,00	2317,00 216,00	230,00 43,00	1871,00		2317,00	
89	105	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3936	2361,00 693,00	46,00 7,00	33983,00 9975,00	662,00 101,00	23346,00		33983,00	
90	106	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	14,3936	3108,00 1834,00	104,00 21,00	44735,00 26398,00	1497,00 302,00	16840,00		44735,00	
91	107	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,593016	15111,00		8961,00		8961,00		8961,00	
92	108	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	14,3936	1720,00 617,00	31,00 7,00	24757,00 8881,00	446,00 101,00	15430,00		24757,00	
93	109	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в один слой	$м^2$ кровли	14,3936	846,00 358,00	17,00 4,00	12177,00 5153,00	245,00 58,00	6779,00		12177,00	
94	110	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	примыканий	12,8	4229,00 1778,00	52,00 12,00	54131,00 22758,00	666,00 154,00	30707,00		54131,00	
95	111	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба подвесные.Устройство	м	11,8	4026,00 1075,00	26,00 6,00	47507,00 12685,00	307,00 71,00	34515,00		47507,00	
96	112	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм	шт	0,02	37964,00 20778,00	16187,00 4608,00	759,00 416,00	324,00 92,00	19,00		759,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	113	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2752,00		2752,00		2752,00		2752,00	Казахстан
98	114	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
99	115	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок,толщина 40 мм	$м^2$	0,38	5596,00		2126,00		2126,00		2126,00	
			Итого по разделу 16: Кровля					**276506,00**	**7601,00**	**171110,00**	**0,00**	**276506,00**	
								97795,00	**1570,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 17: Проемы										
100	116	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	9928,00	115,00	18764,00	217,00	3121,00		18764,00	
						8162,00	35,00	15426,00	66,00				
101	117	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный	$м^2$	1,89	65099,00		123037,00		123037,00		123037,00	
102	118	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3949,00		3949,00		3949,00		3949,00	
			Итого по разделу 17: Проемы					**145750,00**	**217,00**	**130107,00**	**0,00**	**145750,00**	
								15426,00	**66,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 19: Полы										
103	125	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9,18	592,00	74,00	5435,00	680,00	2460,00		5435,00	
						250,00	20,00	2295,00	184,00				
104	126	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,918	45016,00	12,00	41325,00	11,00	29618,00		41325,00	
						12741,00	0,00	11696,00	0,00				
105	127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	9,18	1766,00	70,00	16212,00	642,00	4793,00		16212,00	
						1174,00	24,00	10777,00	220,00				
106	128	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	9,18	6305,00	180,00	57880,00	1652,00	17865,00		57880,00	
						4179,00	58,00	38363,00	532,00				
			Итого по разделу 19: Полы					**120852,00**	**2985,00**	**54736,00**	**0,00**	**120852,00**	
								63131,00	**936,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 20: Наружная отделка										
107	129	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	43,6	9376,00	50,00	408794,00	2180,00	44908,00		408794,00	
						8296,00	11,00	361706,00	480,00				
108	130	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты [illegible] основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 [illegible]	$м^3$	2,22274	55733,00		123880,00		123880,00		123880,00	
109	131	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Основание под штукатурку из металлическ[illegible] и бетонным поверхностям.Устройство	$м^2$	43,6	4685,00	10,00	204266,00	436,00	87723,00		204266,00	
						2663,00	3,00	116107,00	131,00				
			Итого по разделу 20: Наружная отделка					736940,00	2616,00	256511,00	0,00	736940,00	
								477813,00	611,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Надземная насосная станция					3816040,00	295044,00	2062648,00	0,00	3816040,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1458348,00	59702,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					**7574200,00**	**588436,00**	**4107431,00**	**0,00**	**7574200,00**	
								2878333,00	**118872,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**537 768,20**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**8 111 968,20**	
			Сметная прибыль	**5%**		**405 598,41**							
			Итого со сметной прибылью									**8 517 566,61**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**405 598,41**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 923 165,02**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**10 377 640,92**	
			Тендерная скидка	**2%**		**207 552,82**							
			Итого со скидкой									**10 170 088,10**	
			НДС	**12%**		**1 220 410,57**							
			Итого с НДС									**11 390 498,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-04 электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
1	1	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	5305,00 4906,00	376,00 112,00	5305,00 4906,00	376,00 112,00	23,00		5305,00	
2	2	247-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	16050,00		16050,00		16050,00		16050,00	
3	3	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	191,00		6027,00	
4	4	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Нора" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	1	13530,00		13530,00		13530,00		13530,00	
5	5	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	1	17223,00 9647,00	3504,00 1101,00	17223,00 9647,00	3504,00 1101,00	4072,00		17223,00	
6	6	247-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный,с фотодатчиком,мощность 8 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	3320,00		3320,00		3320,00		3320,00	
7	7	1308-0206-1202 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2.прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабели	30	962,00 549,00	313,00 92,00	28860,00 16470,00	9390,00 2760,00	3000,00		28860,00	
8	8	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,02	395011,00		7900,00		7900,00		7900,00	
9	9	243-107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	229433,00		2294,00		2294,00		2294,00	
10	10	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	1	3525,00 3336,00	32,00 6,00	3525,00 3336,00	32,00 6,00	157,00		3525,00	
11	11	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			1145,00		1145,00		1145,00		1145,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка пластмассовая,тип У409	шт.	1	10074,00		10074,00		10074,00		10074,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					115253,00	15262,00	61756,00	0,00	115253,00	
								38235,00	4794,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
13	13	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	5305,00 4906,00	376,00 112,00	5305,00 4906,00	376,00 112,00	23,00		5305,00	
14	14	247-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	16050,00		16050,00		16050,00		16050,00	
15	15	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	191,00		6027,00	
16	16	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	1	13530,00		13530,00		13530,00		13530,00	
17	17	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	1	17223,00 9647,00	3504,00 1101,00	17223,00 9647,00	3504,00 1101,00	4072,00		17223,00	
18	18	247-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный,с фотодатчиком,мощность 8 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	3320,00		3320,00		3320,00		3320,00	
19	19	1308-0206-1202 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2.прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	30	962,00 549,00	313,00 92,00	28860,00 16470,00	9390,00 2760,00	3000,00		28860,00	
20	20	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,02	395011,00		7900,00		7900,00		7900,00	
21	21	243-107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	229433,00		2294,00		2294,00		2294,00	
22	22	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	1	3525,00 3336,00	32,00 6,00	3525,00 3336,00	32,00 6,00	157,00		3525,00	
23	23	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1145,00		1145,00		1145,00		1145,00	
24	24	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка пластмассовая,тип У409	шт.	1	10074,00		10074,00		10074,00		10074,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №2					115253,00	15262,00	61756,00	0,00	115253,00	
								38235,00	4794,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					230506,00	30524,00	123512,00	0,00	230506,00	
								76470,00	9588,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,10%		16 365,93							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									246 871,93	
			Сметная прибыль			12 343,60							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со сметной прибылью									**259 215,52**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**12 343,60**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**271 559,12**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**315 823,25**	
			Тендерная скидка	**2%**		**6 316,47**							
			Итого со скидкой									**309 506,79**	
			НДС	**12%**		**37 140,81**							
			Итого с НДС									**346 647,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директора **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-05 силовое электрооборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
1	1	6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щит учетно-распределительный навесной,высота,ширина и глубина 1000х600х500 мм.Установка**	шт.	1	15900,00 9812,00	5677,00 1663,00	15900,00 9812,00	5677,00 1663,00	411,00		15900,00	
2	2	247-201-0328 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	13059,00		13059,00		13059,00		13059,00	
3	3	1308-0303-0115 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании**	шт.	1	11987,00 10724,00	56,00 0,00	11987,00 10724,00	56,00 0,00	1207,00		11987,00	
4	4	247-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А(ВР-32-63А0**	шт.	1	6176,00		6176,00		6176,00		6176,00	
5	5	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования**	шт.	3	12406,00 9447,00	899,00 262,00	37218,00 28341,00	2697,00 786,00	6180,00		37218,00	
6	6	247-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00		11991,00	
7	7	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель на ток до 100 А.Установка на изолиционном основании**	шт.	3	5764,00 5454,00	13,00 0,00	17292,00 16362,00	39,00 0,00	891,00		17292,00	
8	8	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А,У3**	шт.	3	1248,00		3744,00		3744,00		3744,00	
9	9	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	**Шины N+PE ГОСТ 434-78**	шт.	1	7327,00		7327,00		7327,00		7327,00	
10	10	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка испытательная.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	13775,00 9146,00	72,00 0,00	13775,00 9146,00	72,00 0,00	4557,00		13775,00	
11	11	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка испытательная**		1	36334,00		36334,00		36334,00		36334,00	
12	12	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пункт распределительный.Установка на стене		1	47347,00 14718,00	5703,00 1620,00	47347,00 14718,00	5703,00 1620,00	26926,00		47347,00	
13	13	515-301-0531 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР 11-3050-21У3 ГОСТ 2		1	543644,00		543644,00		543644,00		543644,00	
14	14	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной,высота и глубина 300х450х120 мм.Установка		1	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	282,00		13200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	22492,00		22492,00		22492,00		22492,00	
16	16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000108	1528659,00		165,00		165,00		165,00	
17	17	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	30	1865,00 1784,00	8,00 2,00	55950,00 53520,00	240,00 60,00	2190,00		55950,00	
18	18	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323 79	км	0,03	897689,00		26931,00		26931,00		26931,00	
19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2для заземления	$м^3$	1,62	6003,00 6003,00	0,00 0,00	9725,00 9725,00	0,00 0,00			9725,00	
20	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,62	3132,00 3132,00	0,00 0,00	5074,00 5074,00	0,00 0,00			5074,00	
21	21	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	шт	3	6769,00 3201,00	332,00 78,00	20307,00 9603,00	996,00 234,00	9708,00		20307,00	
22	22	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	9	1115,00 732,00	35,00 8,00	10035,00 6588,00	315,00 72,00	3132,00		10035,00	
23	23	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-40".Монтаж на стене	шт.	1	45116,00 35847,00	8497,00 2494,00	45116,00 35847,00	8497,00 2494,00	772,00		45116,00	
24	24	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Станция управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-100"	шт.	1	75353,00		75353,00		75353,00		75353,00	
25	25	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	1466,00 1326,00	68,00 18,00	21990,00 19890,00	1020,00 270,00	1080,00		21990,00	
26	26	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало- километр трубопровода	0,003	2591435,00 682136,00	0,00 0,00	7774,00 2046,00	0,00 0,00	5728,00		7774,00	
27	27	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15	829,00 472,00	309,00 80,00	12435,00 7080,00	4635,00 1200,00	720,00		12435,00	
28	28	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1628,00 661,00	840,00 242,00	16280,00 6610,00	8400,00 2420,00	1270,00		16280,00	
29	29	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	кабеля	20	1163,00 709,00	375,00 94,00	23260,00 14180,00	7500,00 1880,00	1580,00		23260,00	
30	30	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 10 мм2.Затягивание перв[illegible] проложенные трубы и металлические рукава		80	372,00 320,00	7,00 2,00	29760,00 25600,00	560,00 160,00	3600,00		29760,00	
31	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 10 мм2.Затягивание последующего в проложенные трубы и металлич[illegible]		160	281,00 229,00	14,00 4,00	44960,00 36640,00	2240,00 640,00	6080,00		44960,00	
32	32	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с н[illegible] газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ		0,015	567670,00		8515,00		8515,00		8515,00	
33	33	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низк[illegible] газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442		0,001	3004435,00		3004,00		3004,00		3004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	243-215-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод напряжением 660В,марка ВПП сечением 10 мм2	км км	0,01	417607,00		4176,00		4176,00		4176,00	
35	35	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м м	15	65,00		975,00		975,00		975,00	
36	36	6124-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудования	шт. шт.	10	1336,00 1134,00	139,00 23,00	13360,00 11340,00	1390,00 230,00	630,00		13360,00	
37	37	6124-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт. шт.	20	117,00 94,00	20,00 6,00	2340,00 1880,00	400,00 120,00	60,00		2340,00	
38	38	243-907-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт. шт.	10	824,00		8240,00		8240,00		8240,00	
39	39	243-907-0504 *РСНБ РК 2022*	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт. шт.	20	719,00		14380,00		14380,00		14380,00	
40	40	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм.Монтаж по установленным конструкциям	т т	0,0664	301019,00 260672,00	32644,00 8714,00	19988,00 17309,00	2168,00 579,00	511,00		19988,00	
41	41	243-907-1012 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 60 мм,шириной 200 мм	м м	20	2863,00		57260,00		57260,00		57260,00	
42	42	243-907-1412 *РСНБ РК 2022*	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм,шириной 200 мм	шт. шт.	2	4043,00		8086,00		8086,00		8086,00	
43	43	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м м	20	2071,00		41420,00		41420,00		41420,00	
44	44	243-907-2606 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт. шт.	2	2036,00		4072,00		4072,00		4072,00	
45	45	6124-0201-1012 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек.Монтаж оборудования	т т	0,0028	1378569,00 269244,00	43105,00 11395,00	3860,00 754,00	121,00 32,00	2985,00		3860,00	
46	46	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт. шт.	20	148,00		2960,00		2960,00		2960,00	
47	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т т	0,002	1083405,00		2167,00		2167,00		2167,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					**1401404,00** **362601,00**	**55832,00** **15357,00**	**439327,00** **543644,00**	**0,00** **0,00**	**1401404,00**	
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
48	48	6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щит учетно-распределительный навесной,высота,ширина и глубина 1000x600x500 мм.Установка	шт. шт.	1	15900,00 9812,00	5677,00 1663,00	15900,00 9812,00	5677,00 1663,00	411,00		15900,00	
49	49	247-201-0328 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУ [illegible] УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13059,00		13059,00		13059,00		13059,00	
50	50	1308-0303-0115 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой [illegible] управлением штангой,трехполюсный на ток [illegible] металлическом основании	шт.	1	11987,00 10724,00	56,00 0,00	11987,00 10724,00	56,00 0,00	1207,00		11987,00	
51	51	247-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-10 [illegible]	шт.	1	6176,00		6176,00		6176,00		6176,00	
52	52	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж [illegible]	шт.	3	12406,00 9447,00	899,00 262,00	37218,00 28341,00	2697,00 786,00	6180,00		37218,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	247-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00		11991,00	
54	54	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А.Установка на изоляционном основании	шт.	3	5764,00 5454,00	13,00 0,00	17292,00 16362,00	39,00 0,00	891,00		17292,00	
55	55	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А,У3	шт.	3	1248,00		3744,00		3744,00		3744,00	
56	56	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	7327,00		7327,00		7327,00		7327,00	
57	57	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка испытательная.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	13775,00 9146,00	72,00 0,00	13775,00 9146,00	72,00 0,00	4557,00		13775,00	
58	58	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка испытательная	шт.	1	36334,00		36334,00		36334,00		36334,00	
59	59	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пункт распределительный.Установка на стене	шт.	1	47347,00 14718,00	5703,00 1620,00	47347,00 14718,00	5703,00 1620,00	26926,00		47347,00	
60	60	515-301-0531 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР 11-3050-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	543644,00		543644,00		543644,00		543644,00	
61	61	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной,высота,ширина и глубина 300х450х120 мм.Установка	шт.	1	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	282,00		13200,00	
62	62	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	22492,00		22492,00		22492,00		22492,00	
63	63	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000108	1528659,00		165,00		165,00		165,00	
64	64	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	30	1865,00 1784,00	8,00 2,00	55950,00 53520,00	240,00 60,00	2190,00		55950,00	
65	65	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323 79	км	0,03	897689,00		26931,00		26931,00		26931,00	
66	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2для заземления	$м^3$	1,62	6003,00 6003,00	0,00 0,00	9725,00 9725,00	0,00 0,00			9725,00	
67	67	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,62	3132,00 3132,00	0,00 0,00	5074,00 5074,00	0,00 0,00			5074,00	
68	68	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм		3	6769,00 3201,00	332,00 78,00	20307,00 9603,00	996,00 234,00	9708,00		20307,00	
69	69	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром мм.Монтаж оборудования		9	1115,00 732,00	35,00 8,00	10035,00 6588,00	315,00 72,00	3132,00		10035,00	
70	70	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "С 40".Монтаж на стене		1	45116,00 35847,00	8497,00 2494,00	45116,00 35847,00	8497,00 2494,00	772,00		45116,00	
71	71	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Станция управления погружным насосным агрегатом "С		1	75353,00		75353,00		75353,00		75353,00	
72	72	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		15	1466,00	68,00	21990,00	1020,00	1080,00		21990,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1326,00	18,00	19890,00	270,00				
73	73	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий		0,003	2591435,00	0,00	7774,00	0,00	5728,00		7774,00	
				канало- километр трубопровода		682136,00	0,00	2046,00	0,00				
74	74	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах		15	829,00	309,00	12435,00	4635,00	720,00		12435,00	
				м кабеля		472,00	80,00	7080,00	1200,00				
75	75	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		10	1628,00	840,00	16280,00	8400,00	1270,00		16280,00	
				м кабеля		661,00	242,00	6610,00	2420,00				
76	76	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		20	1163,00	375,00	23260,00	7500,00	1580,00		23260,00	
				м кабеля		709,00	94,00	14180,00	1880,00				
77	77	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 10 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		80	372,00	7,00	29760,00	560,00	3600,00		29760,00	
				м		320,00	2,00	25600,00	160,00				
78	78	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 10 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		160	281,00	14,00	44960,00	2240,00	6080,00		44960,00	
				м		229,00	4,00	36640,00	640,00				
79	79	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80		0,015	567670,00		8515,00		8515,00		8515,00	
				км									
80	80	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80		0,001	3004435,00		3004,00		3004,00		3004,00	
				км									
81	81	243-215-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод напряжением 660В,марка ВПП сечением 10 мм2		0,01	417607,00		4176,00		4176,00		4176,00	
				км									
82	82	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		15	65,00		975,00		975,00		975,00	
				м									
83	83	6124-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудования		10	1336,00	139,00	13360,00	1390,00	630,00		13360,00	
				шт.		1134,00	23,00	11340,00	230,00				
84	84	6124-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках		20	117,00	20,00	2340,00	400,00	60,00		2340,00	
				шт.		94,00	6,00	1880,00	120,00				
85	85	243-907-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойки кабельные К 1150УТ2,5		10	824,00		8240,00		8240,00		8240,00	
				шт.									
86	86	243-907-0504 *РСНБ РК 2022*	Полки кабельные К 1161 УТ2,5		20	719,00		14380,00		14380,00		14380,00	
				шт.									
87	87	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм.Монтаж по установленным конструкциям		0,0664	301019,00	32644,00	19988,00	2168,00	511,00		19988,00	
				т		260672,00	8714,00	17309,00	579,00				
88	88	243-907-1012 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,ламкового типа высотой 60 мм,шириной 200 мм		20	2863,00		57260,00		57260,00		57260,00	
89	89	243-907-1412 *РСНБ РК 2022*	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм,шириной 200 мм		2	4043,00		8086,00		8086,00		8086,00	
90	90	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 20		20	2071,00		41420,00		41420,00		41420,00	
91	91	243-907-2606 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм		2	2036,00		4072,00		4072,00		4072,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	6124-0201-1012 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек.Монтаж оборудования		0,0028	1378569,00	43105,00	3860,00	121,00	2985,00		3860,00	
				т		269244,00	11395,00	754,00	32,00				
93	93	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм		20	148,00		2960,00		2960,00		2960,00	
				шт.									
94	94	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Скобы разные ГОСТ 23118-2012		0,002	1083405,00		2167,00		2167,00		2167,00	
				т									
			Итого по отделу Надземная насосная станция №2					**1401404,00**	**55832,00**	**439327,00**	**0,00**	**1401404,00**	
								362601,00	**15357,00**	**543644,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**2802808,00**	**111664,00**	**878654,00**	**0,00**	**2802808,00**	
								725202,00	**30714,00**	**1087288,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1087288,00**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**121 801,92**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**2 924 609,92**	
			Сметная прибыль	**5%**		**91 866,10**							
			Итого со сметной прибылью									**3 016 476,02**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**146 230,50**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 162 706,51**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**3 678 227,67**	
			Тендерная скидка	**2%**		**73 564,55**							
			Итого со скидкой									**3 604 663,12**	
			НДС	**12%**		**432 559,57**							
			Итого с НДС									**4 037 222,69**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-02 01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1089,69	397,00	397,00	432607,00	432607,00			432607,00	
						0,00	83,00	0,00	90444,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	30,34	7203,00	0,00	218539,00	0,00			218539,00	
						7203,00	0,00	218539,00	0,00				
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	1120,03	113,00	113,00	126563,00	126564,00			126563,00	
						0,00	27,00	0,00	30241,00				
4	4	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	1120,03	386,00	386,00	432332,00	432332,00			432332,00	
						0,00	91,00	0,00	101923,00				
5	5	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³(завоз грунт)**	м³ грунта	396,46	470,00	470,00	186336,00	186337,00			186336,00	
						0,00	99,00	0,00	39250,00				
6	6	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т*км	14914,8252	23,00		343041,00				343041,00	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	658,73	79,00	79,00	52040,00	52040,00			52040,00	
						0,00	19,00	0,00	12516,00				
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	658,73	498,00	193,00	328048,00	127135,00			328048,00	
						305,00	61,00	200913,00	40183,00				
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**			175,00	137,00	115278,00	90246,00	2635,00		115278,00	
						34,00	28,00	22397,00	18444,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2234784,00	1447261,00	2635,00	0,00	2234784,00	
								441849,00	333001,00	0,00	0,00		
			Отдел 1: Резервуар на 150 м³ №1										
			Раздел 2: Днище										

Ашотжанбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	6,37	27549,00 4411,00	2262,00 421,00	175487,00 28098,00	14409,00 2682,00	132980,00		175487,00	
11	15	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	21,2	42135,00 29404,00	6795,00 1925,00	893262,00 623365,00	144054,00 40810,00	125843,00		893262,00	
12	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	353968,00		3292,00		3292,00		3292,00	
13	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1485	336163,00		722246,00		722246,00		722246,00	
14	18	1141-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией "Хамаст" в два слоя	$м^2$	54	2512,00 1128,00	0,00 0,00	135648,00 60912,00	0,00 0,00	74736,00		135648,00	
15	19	1113-0701-0503 *РСНБ РК 2022*	Протравка солянной кислотой.Окислоквка.Работа с лесов,подмостей,люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	54	413,00 391,00	0,00 0,00	22302,00 21114,00	0,00 0,00	1188,00		22302,00	
16	20	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	54	2247,00 1190,00	228,00 62,00	121338,00 64260,00	12312,00 3348,00	44766,00		121338,00	
17	21	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111- 0101-1501	$м^2$ покрытия	54	1528,00 343,00	104,00 36,00	82512,00 18522,00	5616,00 1944,00	58374,00		82512,00	
			Итого по разделу 2: Днище					2156087,00 816271,00	176391,00 48784,00	1163425,00 0,00	0,00 0,00	2156087,00	
			Раздел 3: Стены										
18	22	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 500 мм.Устройство	$м^3$	33,1	62628,00 24829,00	4956,00 924,00	2072987,00 821840,00	164043,00 30584,00	1087104,00		2072987,00	
19	23	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2634	68425,00 64046,00	2604,00 664,00	154873,00 144962,00	5894,00 1503,00	4017,00		154873,00	
20	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1225	353968,00		43361,00		43361,00		43361,00	
21	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8651	336163,00		626978,00		626978,00		626978,00	
22	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2759	320140,00		88327,00		88327,00		88327,00	
23	27	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0634	1169945,00 85738,00	3250,00 985,00	74175,00 5436,00	206,00 62,00	68533,00		74175,00	
24	28	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	120	4501,00 3637,00	515,00 108,00	540120,00 436440,00	61800,00 12960,00	41880,00		540120,00	
			Итого по разделу 3: Стены					3600821,00 1408678,00	231943,00 45109,00	1960200,00 0,00	0,00 0,00	3600821,00	
			Итого по отделу Резервуар на 150 $м^3$ №1					5756908,00 2224949,00	408334,00 93893,00	3123625,00 0,00	0,00 0,00	5756908,00	
			Отдел 2: Резервуар на 150 $м^3$ №2										
			Раздел 8: Днище										
25	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		6,37	27549,00 4411,00	2262,00 421,00	175487,00 28098,00	14409,00 2682,00	132980,00		175487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	94	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	21,2	42135,00 / 29404,00	6795,00 / 1925,00	893262,00 / 623365,00	144054,00 / 40810,00	125843,00		893262,00	
27	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	353968,00		3292,00		3292,00		3292,00	
28	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1485	336163,00		722246,00		722246,00		722246,00	
29	97	1141-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией "Хамаст" в два слоя	$м^2$	54	2512,00 / 1128,00	0,00 / 0,00	135648,00 / 60912,00	0,00 / 0,00	74736,00		135648,00	
30	98	1113-0701-0503 *РСНБ РК 2022*	Протравка соляной кислотой.Окислоквка.Работа с лесов,подмостей,люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	54	413,00 / 391,00	0,00 / 0,00	22302,00 / 21114,00	0,00 / 0,00	1188,00		22302,00	
31	99	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	54	2247,00 / 1190,00	228,00 / 62,00	121338,00 / 64260,00	12312,00 / 3348,00	44766,00		121338,00	
32	100	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111- 0101-1501	$м^2$ покрытия	54	1528,00 / 343,00	104,00 / 36,00	82512,00 / 18522,00	5616,00 / 1944,00	58374,00		82512,00	
			Итого по разделу 8: Днище					2156087,00 / 816271,00	176391,00 / 48784,00	1163425,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2156087,00	
			Раздел 9: Стены										
33	101	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 500 мм.Устройство	$м^3$	33,1	62628,00 / 24829,00	4956,00 / 924,00	2072987,00 / 821840,00	164043,00 / 30584,00	1087104,00		2072987,00	
34	102	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2634	68425,00 / 64046,00	2604,00 / 664,00	154873,00 / 144962,00	5894,00 / 1503,00	4017,00		154873,00	
35	103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1225	353968,00		43361,00		43361,00		43361,00	
36	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8651	336163,00		626978,00		626978,00		626978,00	
37	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2759	320140,00		88327,00		88327,00		88327,00	
38	106	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0634	1169945,00 / 85738,00	3250,00 / 985,00	74175,00 / 5436,00	206,00 / 62,00	68533,00		74175,00	
39	107	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	120	4501,00 / 3637,00	515,00 / 108,00	540120,00 / 436440,00	61800,00 / 12960,00	41880,00		540120,00	
			Итого по разделу 9: Стены					3600821,00 / 1408678,00	231943,00 / 45109,00	1960200,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3600821,00	
			Итого по отделу Резервуар на 150 $м^3$ №2					5756908,00 / 2224949,00	408334,00 / 93893,00	3123625,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5756908,00	
			ИТОГО по акту					13748600,00 / 4891747,00	2263929,00 / 520787,00	6249885,00 / 0,00	0,00 / 0,00	13748600,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,6%		976 150,60							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									14 724 750,60	
			Сметная прибыль			736 237,53							
			Итого со сметной прибылью									15 460 988,13	
			Непредвиденные работы и затраты			736 237,53							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 197 225,66**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**18 837 373,44**	
			Тендерная скидка	**2%**		**376 747,47**							
			Итого со скидкой									**18 460 625,97**	
			НДС	**12%**		**2 215 275,12**							
			Итого с НДС									**20 675 901,09**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-03-01 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	124,3734	397,00	397,00	49376,00	49376,00			49376,00	
						0,00	83,00	0,00	10323,00				
2	2	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,8466	11346,00	0,00	43644,00	0,00			43644,00	
						11346,00	0,00	43644,00	0,00				
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	87,81639	79,00	79,00	6937,00	6938,00			6937,00	
						0,00	19,00	0,00	1669,00				
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	87,81639	498,00	193,00	43733,00	16949,00			43733,00	
						305,00	61,00	26784,00	5357,00				
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	15,49701	3132,00	0,00	48537,00	0,00			48537,00	
						3132,00	0,00	48537,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					192227,00	73263,00	0,00	0,00	192227,00	
								118965,00	17349,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,48	27549,00	2262,00	40773,00	3348,00	30897,00		40773,00	
						4411,00	421,00	6528,00	623,00				
7	7	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка		18	10778,00	5145,00	194004,00	92610,00	33570,00		194004,00	
						3768,00	983,00	67824,00	17694,00				
8	8	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка		18	5009,00	2303,00	90162,00	41454,00	19458,00		90162,00	
						1625,00	440,00	29250,00	7920,00				
9	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-7		17,31	23004,00		398199,00		398199,00		398199,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
10	10	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,54	73506,00	9548,00	39693,00	5156,00	15773,00		39693,00	
				$м^3$		34749,00	1688,00	18764,00	912,00				
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008	353968,00		2832,00		2832,00		2832,00	
				т									
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05697	336163,00		19151,00		19151,00		19151,00	
				т									
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,5	48273,00	2400,00	24137,00	1201,00	13371,00		24137,00	
				$м^3$		19130,00	465,00	9565,00	233,00				
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		80,4104	4554,00	34,00	366189,00	2734,00	285135,00		366189,00	
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	78320,00	402,00				
15	15	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		9,296	2434,00	29,00	22626,00	270,00	8496,00		22626,00	
				$м^2$ поверхности		1491,00	9,00	13860,00	84,00				
16	16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0082	320140,00		2625,00		2625,00		2625,00	
				т									
17	17	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство (сердечники)		0,07	53916,00	9549,00	3774,00	668,00	1672,00		3774,00	
				$м^3$		20488,00	1757,00	1434,00	123,00				
18	18	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство(Прм-1)		0,35	119262,00	8825,00	41742,00	3089,00	20395,00		41742,00	
				$м^3$		52166,00	1568,00	18258,00	549,00				
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01188	353968,00		4205,00		4205,00		4205,00	
				т									
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,04664	320140,00		14931,00		14931,00		14931,00	
				т									
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**1265043,00**	**150530,00**	**870710,00**	**0,00**	**1265043,00**	
								243803,00	**28540,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Стены										
21	21	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		24,964632	48476,00	5925,00	1210186,00	147915,00	500766,00		1210186,00	
				$м^3$ кладки		22492,00	1245,00	561505,00	31081,00				
22	22	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,18906	666175,00	5150,00	125947,00	974,00	80893,00		125947,00	
				т металлических изделий		233158,00	1254,00	44081,00	237,00				
23	23	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1368	69793,00	2115,00	9548,00	289,00	244,00		9548,00	
						65902,00	564,00	9015,00	77,00				
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1368	353968,00		48423,00		48423,00		48423,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1394104,00	149178,00	630326,00	0,00	1394104,00	
								614601,00	31395,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Перекрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство ОПм1	$м^3$	4,1	74978,00 34749,00	9548,00 1688,00	307410,00 142471,00	39147,00 6921,00	125792,00		307410,00	
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0886	353968,00		31362,00		31362,00		31362,00	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2011	336163,00		67602,00		67602,00		67602,00	
28	28	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	4	18605,00 11746,00	2671,00 525,00	74420,00 46984,00	10684,00 2100,00	16752,00		74420,00	
29	29	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	24,1976	10699,00		258890,00		258890,00		258890,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Перекрытие					739684,00 189455,00	49831,00 9021,00	500398,00 0,00	0,00 0,00	739684,00	
			Раздел 5: Кровля										
30	30	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	30,8256	1596,00 786,00	224,00 45,00	49198,00 24229,00	6905,00 1387,00	18064,00		49198,00	
31	31	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	30,8256	161,00 15,00	17,00 4,00	4963,00 462,00	524,00 123,00	3977,00		4963,00	
32	32	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,8256	2361,00 693,00	46,00 7,00	72779,00 21362,00	1418,00 216,00	49999,00		72779,00	
33	33	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	30,8256	3108,00 1834,00	104,00 21,00	95806,00 56534,00	3206,00 647,00	36066,00		95806,00	
34	34	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,587518	15111,00		23988,99		23988,99		23988,99	
35	35	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	30,8256	1720,00 617,00	31,00 7,00	53020,00 19019,00	956,00 216,00	33045,00		53020,00	
36	36	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	м примыканий	19,6	4229,00 1778,00	52,00 12,00	82888,00 34849,00	1019,00 235,00	47020,00		82888,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					382642,99 156455,00	14028,00 2824,00	212159,99 0,00	0,00 0,00	382642,99	
			ИТОГО по акту					3973700,99 1323279,00	436830,00 89129,00	2213593,99 0,00	0,00 0,00	3973700,99	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,6%		282 132,77							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									4 255 833,76	
			Сметная прибыль			212 791,69							
			Итого со сметной прибылью									4 468 625,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**212 791,69**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 681 417,14**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**5 444 488,13**	
			Тендерная скидка	**2%**		**108 889,76**							
			Итого со скидкой									**5 335 598,37**	
			НДС	**12%**		**640 271,80**							
			Итого с НДС									**5 975 870,17**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-03-02 технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	Прайс *лист #НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Бактерицидная лампа ОДВ-30**	шт	2	1290616,12		2612207,00		2581232,00		2612207,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		1290616,12			2581232,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			30975,00					
			ИТОГО по акту					**2612207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2612207,00**	
								0,00	**0,00**	**2612207,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2612207,00**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**0,00**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**0,00**	
			Сметная прибыль	**5%**		**0,00**							
			Итого со сметной прибылью									**0,00**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**130 610,35**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 742 817,35**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**3 189 896,58**	
			Тендерная скидка	**2%**		**63 797,93**							
			Итого со скидкой									**3 126 098,65**	
			НДС	**12%**		**375 131,84**							
			Итого с НДС									**3 501 230,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Цабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма до приложения 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-03-04 электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования**	шкаф	1	80139,00 61407,00	14831,00 4469,00	80139,00 61407,00	14831,00 4469,00	3901,00		80139,00	
2	2	245-405-1705 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф автоматического переключения на резерв АВР-255-40-54 У3.1**	шт.	1	52347,00		52347,00		52347,00		52347,00	
3	3	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	2	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	26400,00 19624,00	6212,00 1794,00	564,00		26400,00	
4	4	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А,марка АВР-25 А**	шт.	2	7940,00		15880,00		15880,00		15880,00	
5	5	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	1	5305,00 4906,00	376,00 112,00	5305,00 4906,00	376,00 112,00	23,00		5305,00	
6	6	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	15189,00		15189,00		15189,00		15189,00	
7	7	6124-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	19273,00 13491,00	223,00 56,00	77092,00 53964,00	892,00 224,00	22236,00		77092,00	
8	8	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	**Магнитный пускатель ПМЛ 2220 16А**	шт.	4	8753,00		35012,00		35012,00		35012,00	
9	9	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	1	1804,00 1724,00	10,00 3,00	1804,00 1724,00	10,00 3,00	70,00		1804,00	
10	10	1308-0305-0407 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на подвесах (штангах)**		4	11699,00 6230,00	3141,00 1275,00	46796,00 24920,00	12564,00 5100,00	9312,00		46796,00	
11	11	247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		1	9578,00		9578,00		9578,00		9578,00	
12	12	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe		4	48414,00		193656,00		193656,00		193656,00	
13	13	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91		9	435,00		3915,00		3915,00		3915,00	
14	14	247-104-2502 *СпрСЦ 06.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м 54		1	7781,00		7781,00		7781,00		7781,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	7	957,00 909,00	1,00 0,00	6699,00 6363,00	7,00 0,00	329,00		6699,00	
16	16	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP54	шт.	4	1145,00		4580,00		4580,00		4580,00	
17	17	247-214-0402 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ,63 А,220 В,IP54	шт.	1	7776,00		7776,00		7776,00		7776,00	
18	18	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	422,00		844,00		844,00		844,00	
19	19	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	4	2208,00 2172,00	0,00 0,00	8832,00 8688,00	0,00 0,00	144,00		8832,00	
20	20	245-701-0901 *СпрСЦ 06.2023*	Манометр электроконтактный ЭКМ-1У	шт.	4	24442,00		97768,00		97768,00		97768,00	
21	21	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пульт управления ультрафиолетовой установкой (стоимость в комплекте с ОДВ-30).Монтаж оборудования	шт	2	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	26400,00 19624,00	6212,00 1794,00	564,00		26400,00	
22	22	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ящик управления навесной,высота,ширина и глубина 600х400х350 мм	шт	1	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	282,00		13200,00	
23	23	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		13410,00	
24	24	6124-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции в щите	шт.	2	19273,00 13491,00	223,00 56,00	38546,00 26982,00	446,00 112,00	11118,00		38546,00	
25	25	247-208-0134 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный ПМЛ-122002,220В	шт.	2	4756,00		9512,00		9512,00		9512,00	
26	26	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Реле промежуточное.Монтаж оборудования	шт.	2	5526,00 4724,00	741,00 223,00	11052,00 9448,00	1482,00 446,00	122,00		11052,00	
27	27	247-211-0206 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное модели РПУ2-364002У3А	шт.	2	1590,00		3180,00		3180,00		3180,00	
28	28	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	13246,00 9303,00	38,00 0,00	26492,00 18606,00	76,00 0,00	7810,00		26492,00	
29	29	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2,степень защиты IP 54	шт.	2	1839,00		3678,00		3678,00		3678,00	
30	30	6124-0302-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Переключатель.Установка на конструкции на стене или колонне		2	13158,00 9146,00	38,00 0,00	26316,00 18292,00	76,00 0,00	7948,00		26316,00	
31	31	247-206-0130 *РСНБ РК 2022*	Переключатель модели ПП1-16,16 А,типа ИЭК			4713,00		9426,00		9426,00		9426,00	
32	32	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок зажимов на 10 зажимов,тип БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10			368,00		736,00		736,00		736,00	
33	33	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами			1628,00 661,00	840,00 242,00	201872,00 81964,00	104160,00 30008,00	15748,00		201872,00	
34	34	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66		207	81059,00		567,00		567,00		567,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
35	35	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,072	114462,00		8241,00		8241,00		8241,00	
				км									
36	36	243-110-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		0,005	157687,00		788,00		788,00		788,00	
				км									
37	37	243-110-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66		0,017	194261,00		3302,00		3302,00		3302,00	
				км									
38	38	243-102-0509 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 5х25-0,66		0,023	6982019,00		160586,00		160586,00		160586,00	
				км									
39	39	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		60	1628,00	840,00	97680,00	50400,00	7620,00		97680,00	
				м кабеля		661,00	242,00	39660,00	14520,00				
40	40	243-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1-0,66		0,04	322194,00		12888,00		12888,00		12888,00	
				км									
41	41	243-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 7,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 7х1-0,66		0,02	583112,00		11662,00		11662,00		11662,00	
				км									
42	42	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10		9	36332,00		326988,00		326988,00		326988,00	
				шт.									
43	43	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20		8	1159,00		9272,00		9272,00		9272,00	
				шт.									
44	44	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка		12	1902,00	92,00	22824,00	1104,00	5808,00		22824,00	
				м		1326,00	12,00	15912,00	144,00				
45	45	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		12	225,00		2700,00		2700,00		2700,00	
				м									
46	46	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами		85	1440,00	86,00	122400,00	7310,00	14025,00		122400,00	
				м		1189,00	21,00	101065,00	1785,00				
47	47	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		85	1423,00		120955,00		120955,00		120955,00	
				м									
48	48	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		4	1377,00	49,00	5508,00	196,00	2752,00		5508,00	
				м		640,00	12,00	2560,00	48,00				
49	49	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		20	312,00	4,00	6240,00	80,00	680,00		6240,00	
				м		274,00	1,00	5480,00	20,00				
50	50	243-801-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 4,марки ПВС 4х1 мм2		0,02	305942,00		6119,00		6119,00		6119,00	
				км									
51	51	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		20	1104,00	28,00	22080,00	560,00	1400,00		22080,00	
				м		1006,00	6,00	20120,00	120,00				
52	52	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		20	122,00		2440,00		2440,00		2440,00	
				м									
			ИТОГО по акту					2024453,00	210100,00	1263232,00	0,00	2024453,00	
								551121,00	61596,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			143 736,16							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)							-		2 168 189,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	**5%**		**108 409,46**							
			Итого со сметной прибылью									**2 276 598,62**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**108 409,46**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 385 008,08**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**2 773 764,40**	
			Тендерная скидка	**2%**		**55 475,29**							
			Итого со скидкой									**2 718 289,11**	
			НДС	**12%**		**326 194,69**							
			Итого с НДС									**3 044 483,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м³		121,7277	440,00	440,00	53560,00	53560,00			53560,00	
				м³ грунта		0,00	127,00	0,00	15459,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2		9,1623	7203,00	0,00	65996,00	0,00			65996,00	
				м³ грунта		7203,00	0,00	65996,00	0,00				
3	3	6101-0107-0707 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах поодному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м		54,08	2849,00	2453,00	154074,00	132658,00	2434,00		154074,00	
				м² уплотненной поверхности основания		351,00	574,00	18982,00	31042,00				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13,509	3132,00	0,00	42310,00	0,00			42310,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	42310,00	0,00				
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		76,551	79,00	79,00	6048,00	6047,00			6048,00	
				м3грунта		0,00	19,00	0,00	1454,00				
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		76,551	498,00	193,00	38122,00	14775,00			38122,00	
				м³ уплотненного грунта		305,00	61,00	23348,00	4670,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					360110,00	207040,00	2434,00	0,00	360110,00	
								150636,00	52625,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
7	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство		1,73	29029,00	2262,00	50220,00	3913,00	38676,00		50220,00	
						4411,00	421,00	7631,00	728,00				
8	12	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более м 3. Устройство		23,8	40174,00	1046,00	956141,00	24895,00	707764,00		956141,00	
						9390,00	232,00	223482,00	5522,00				
9	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1039	353968,00		36777,00		36777,00		36777,00	
10	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20465	336163,00		68796,00		68796,00		68796,00	
11	15	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17856	1169945,00	3250,00	208905,00	580,00	193016,00		208905,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	т		85738,00	985,00	15309,00	176,00				
12	16	*ЕСН РСНБ РК 2023*	в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону		21,195	4554,00	34,00	96522,00	721,00	75157,00		96522,00	
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	20644,00	106,00				
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**1417361,00**	**30109,00**	**1120186,00**	**0,00**	**1417361,00**	
								267066,00	**6532,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Металлоконструкция башни										
13	27	1109-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж		6,7	245914,00	40225,00	1647624,00	269508,00	187238,00		1647624,00	
				т конструкций		177743,00	8405,00	1190878,00	56314,00				
14	28	222-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорогвысотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг		6,7	1001374,00		6709206,00		6709206,00		6709206,00	
				т									
15	30	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,028	404806,00		11335,00		11335,00		11335,00	
				т									
16	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,39	377881,00		147374,00		147374,00		147374,00	
				т									
17	32	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		1,4605	521742,00		762004,00		762004,00		762004,00	
				т									
			Итого по разделу 3: Металлоконструкция башни					**9277543,00**	**269508,00**	**7817157,00**	**0,00**	**9277543,00**	
								1190878,00	**56314,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**11055014,00**	**506657,00**	**8939777,00**	**0,00**	**11055014,00**	
								1608580,00	**115471,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**784 905,99**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**11 839 919,99**	
			Сметная прибыль	**5%**		**591 996,00**							
			Итого со сметной прибылью									**12 431 915,99**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**591 996,00**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 023 911,99**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**15 146 809,65**	
			Тендерная скидка	**2%**		**302 936,19**							
			Итого со скидкой									**14 843 873,46**	
			НДС	**12%**		**1 781 264,81**							
			Итого с НДС									**16 625 138,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ИВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 03-01 Проходная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №11

за Август 2024 (месяц, год) на 03-01- 01 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		11,54	232,00	211,00	2677,00	2435,00			2677,00	
				м³ грунта		21,00	43,00	242,00	496,00				
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,89	7203,00	0,00	6411,00	0,00			6411,00	
				м³ грунта		7203,00	0,00	6411,00	0,00				
3	3	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		12,43	97,00	97,00	1206,00	1206,00			1206,00	
				м³ грунта		0,00	23,00	0,00	286,00				
4	4	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		12,43	306,00	306,00	3804,00	3804,00			3804,00	
				м³ грунта		0,00	72,00	0,00	895,00				
5	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		3,784	54,00	54,00	204,00	204,00			204,00	
				м³ грунта		0,00	13,00	0,00	49,00				
6	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,946	3132,00	0,00	2963,00	0,00			2963,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	2963,00	0,00				
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,784	498,00	193,00	1884,00	730,00			1884,00	
				м³ уплотненного грунта		305,00	61,00	1154,00	231,00				
8	8	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3,784	175,00	137,00	662,00	518,00	15,00		662,00	
				м³ уплотненного		34,00	28,00	129,00	106,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					19811,00	8897,00	15,00	0,00	19811,00	
								10899,00	2063,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
9	9	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройств		11,8	6535,00	360,00	77113,00	4248,00	61867,00		77113,00	
						932,00	87,00	10998,00	1027,00				
10	10	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство		7,7	36413,00	2781,00	280380,00	21413,00	172496,00		280380,00	
						11230,00	529,00	86471,00	4073,00				
11	11	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01602	207893,00	5566,00	19350,00	89,00	121,00		19350,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		1194726,00	1689,00	19140,00	27,00				
12	12	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		6,56	2434,00	29,00	15967,00	190,00	5996,00		15967,00	
				$м^2$ поверхности		1491,00	9,00	9781,00	59,00				
13	13	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		42,64	4554,00	34,00	194183,00	1450,00	151202,00		194183,00	
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	41531,00	213,00				
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**586993,00**	**27390,00**	**391682,00**	**0,00**	**586993,00**	
								167921,00	**5399,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Стены										
14	19	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		17,36372	48476,00	5925,00	841724,00	102880,00	348299,00		841724,00	
				$м^3$ кладки		22492,00	1245,00	390545,00	21618,00				
15	20	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,043733	666175,00	5150,00	29133,00	225,00	18712,00		29133,00	
				т металлических изделий		233158,00	1254,00	10197,00	55,00				
16	21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство		0,55	136465,00	57736,00	75056,00	31755,00	13994,00		75056,00	
				$м^3$		53286,00	10831,00	29307,00	5957,00				
17	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01315	353968,00		4655,00		4655,00		4655,00	
				т									
18	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02961	336163,00		9954,00		9954,00		9954,00	
				т									
19	24	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки.Устройство		0,573	120305,00	8825,00	68935,00	5056,00	33988,00		68935,00	
				$м^3$		52166,00	1568,00	29891,00	898,00				
20	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00134	353968,00		474,00		474,00		474,00	
				т									
21	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0028	336163,00		941,00		941,00		941,00	
				т									
22	27	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство/сердечники/		1,4	136465,00	57736,00	191051,00	80830,00	35621,00		191051,00	
				$м^3$		53286,00	10831,00	74600,00	15163,00				
23	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,010994	353968,00		3892,00		3892,00		3892,00	
				т									
24	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,056319	336163,00		18932,00		18932,00		18932,00	
				т									
25	30	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство		0,065	36542,00	2781,00	2375,00	180,00	1465,00		2375,00	
				$м^3$		11230,00	529,00	730,00	34,00				
26	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001732	353968,00		613,00		613,00		613,00	
				т									
27	32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001477	336163,00		496,00		496,00		496,00	
28	33	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		0,7092	10334,00	542,00	7329,00	384,00	1983,00		7329,00	
						6997,00	112,00	4962,00	79,00				
29	34	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,003475	666175,00	5150,00	2315,00	18,00	1487,00		2315,00	
				т металлических изделий		233158,00	1254,00	810,00	4,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,001804	193010,00	3250,00	3487,00	6,00	1950,00		3487,00	
				т		848802,00	985,00	1531,00	2,00				
			Итого по разделу 5: Стены					1261362,00	221334,00	497456,00	0,00	1261362,00	
								542573,00	43810,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Покрытие										
31	36	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 м².Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	4	15132,00	2832,00	60528,00	11328,00	13876,00		60528,00	
						8831,00	682,00	35324,00	2728,00				
32	37	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,6	10699,00		124108,00		124108,00		124108,00	Казахстан
33	38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,06328	74978,00	9548,00	154701,00	19700,00	63304,00		154701,00	
						34749,00	1688,00	71697,00	3483,00				
34	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019036	353968,00		6738,00		6738,00		6738,00	
35	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064182	336163,00		21576,00		21576,00		21576,00	
36	41	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,5324	595,00	25,00	6267,00	264,00	3064,00		6267,00	
						279,00	5,00	2939,00	53,00				
37	42	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10,5324	3108,00	104,00	32735,00	1095,00	12324,00		32735,00	
						1834,00	21,00	19316,00	221,00				
38	43	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1,518772	51061,00		77550,00		77550,00		77550,00	
39	44	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,5324	595,00	25,00	6267,00	264,00	3064,00		6267,00	
						279,00	5,00	2939,00	53,00				
40	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	10,5324	1568,00	224,00	16515,00	2359,00	5878,00		16515,00	
						786,00	45,00	8278,00	474,00				
41	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	10,5324	304,00	34,00	3202,00	358,00	2539,00		3202,00	
						29,00	7,00	305,00	74,00				
			Итого по разделу 6: Покрытие					510187,00	35368,00	334021,00	0,00	510187,00	
								140798,00	7086,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Кровля										
42	47	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением		2,852	296548,00	1823,00	845755,00	5200,00	602202,00		845755,00	
						83574,00	509,00	238353,00	1452,00				
43	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,007104	353968,00		2515,00		2515,00		2515,00	
44	49	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и [illegible] из листовой оцинкованной стали.Устройство		13,8	6799,00	30,00	93826,00	414,00	41538,00		93826,00	
						3759,00	6,00	51874,00	83,00				
45	50	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из [illegible] стали.Устройство	$м^2$	29,46	2722,00	32,00	80190,00	943,00	59686,00		80190,00	
						664,00	11,00	19561,00	324,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	51	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м² кровли	29,46	2512,00 2363,00	49,00 14,00	74004,00 69614,00	1443,00 412,00	2947,00		74004,00	
47	52	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	33,879	4118,00		139514,00		139514,00		139514,00	
48	53	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,852	14615,00 3106,00	145,00 44,00	41682,00 8858,00	413,00 125,00	32411,00		41682,00	
49	54	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перекрытия прогонов,балки,накаты.Антисептирование пастами	м² перекрытия	14	764,00 285,00	3,00 1,00	10696,00 3990,00	42,00 14,00	6664,00		10696,00	
			Итого по разделу 7: Кровля					**1288182,00** **392250,00**	**8455,00** **2410,00**	**887477,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1288182,00**	
			Раздел 8: Проемы										
50	55	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков**	м²	1,89	7237,00 3907,00	1513,00 318,00	13678,00 7384,00	2860,00 601,00	3434,00		13678,00	
51	56	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	1,89	5259,00 3957,00	199,00 60,00	9940,00 7479,00	376,00 113,00	2085,00		9940,00	
52	57	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	м²	1,89	11755,00		22217,00		22217,00		22217,00	
53	58	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	м²	1,89	46198,00		87314,00		87314,00		87314,00	
54	59	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4**	шт.	1	3949,00		3949,00		3949,00		3949,00	
55	60	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	1	3346,00		3346,00		3346,00		3346,00	
56	61	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	2	3633,00		7266,00		7266,00		7266,00	
57	62	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых**	м²	5,4813	8823,00 4512,00	445,00 144,00	48362,00 24732,00	2439,00 789,00	21191,00		48362,00	
58	63	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	5,4813	44864,00		245913,00		245913,00		245913,00	
59	64	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	3909,00 759,00	12,00 4,00	14659,00 2846,00	45,00 15,00	11768,00		14659,00	
60	65	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-[illegible] ламинированная шириной 250 мм		3,75	1331,00		4991,00		4991,00		4991,00	
61	66	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы [illegible] из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,5	6799,00 3759,00	30,00 6,00	10199,00 5639,00	45,00 9,00	4515,00		10199,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					471834,00 48080,00	5765,00 1527,00	417989,00 0,00	0,00 0,00	471834,00	
			Раздел 10: Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	72	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем		9,94	592,00	74,00	5884,00	736,00	2663,00		5884,00	
				м² площади уплотнения		250,00	20,00	2485,00	199,00				
63	73	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		9,94	3913,00	360,00	38895,00	3579,00	26052,00		38895,00	
				м² покрытия		932,00	87,00	9264,00	865,00				
64	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		10,53	1766,00	70,00	18596,00	737,00	5497,00		18596,00	
				м² стяжки		1174,00	24,00	12362,00	253,00				
			Итого по разделу 10: Полы					**63375,00**	**5052,00**	**34212,00**	**0,00**	**63375,00**	
								24111,00	**1317,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 11: Наружная отделка										
65	78	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		55,73	10805,00	50,00	602163,00	2786,00	137041,00		602163,00	
				м²		8296,00	11,00	462336,00	613,00				
66	79	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм		7,2449	51061,00		369932,00		369932,00		369932,00	
				м³									
			Итого по разделу 11: Наружная отделка					**972095,00**	**2786,00**	**506973,00**	**0,00**	**972095,00**	
								462336,00	**613,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**5173839,00**	**315047,00**	**3069825,00**	**0,00**	**5173839,00**	
								1788968,00	**64225,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**367 342,57**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**5 541 181,57**	
			Сметная прибыль	**5%**		**277 059,08**							
			Итого со сметной прибылью									**5 818 240,65**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**277 059,08**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 095 299,73**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**7 088 833,58**	
			Тендерная скидка	**2%**		**141 776,67**							
			Итого со скидкой									**6 947 056,91**	
			НДС	**12%**		**833 646,83**							
			Итого с НДС									**7 780 703,74**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 03-01 Проходная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №12

за Август 2024 (месяц, год) на 03-01- 02 электрооборудование,эл.освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электроосвещение										
1	1	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	2	7536,00 4857,00	2412,00 966,00	15072,00 9714,00	4824,00 1932,00	534,00		15072,00	
2	2	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	6027,00 3876,00	1960,00 815,00	191,00		6027,00	
3	3	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	2	27656,00		55312,00		55312,00		55312,00	
4	4	247-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014(НПП03-60/100- 03)	шт.	1	1958,00		1958,00		1958,00		1958,00	
5	5	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	435,00		1740,00		1740,00		1740,00	
6	6	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 16W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 16 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	435,00		435,00		435,00		435,00	
7	7	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные.Установка	шт.	1	2447,00 2392,00	38,00 11,00	2447,00 2392,00	38,00 11,00	17,00		2447,00	
8	8	248-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE(ДБА 3929)	шт.	1	5256,00		5256,00		5256,00		5256,00	
9	9	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	5	957,00 909,00	1,00 0,00	4785,00 4545,00	5,00 0,00	235,00		4785,00	
10	10	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	422,00		844,00		844,00		844,00	
11	11	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			383,00		766,00		766,00		766,00	
12	12	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			983,00		983,00		983,00		983,00	
13	13	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20(У192)			142,00		852,00		852,00		852,00	
14	14	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207(Л48УХЛ3)			41,00		246,00		246,00		246,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	45	2436,00 2012,00	55,00 14,00	109620,00 90540,00	2475,00 630,00	16605,00		109620,00	
16	16	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	345657,00		12098,00		12098,00		12098,00	
17	17	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	508038,00		5080,00		5080,00		5080,00	
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					**223521,00** **111067,00**	**9302,00** **3388,00**	**103152,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**223521,00**	
			Раздел 2: Электрооборудование										
18	18	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	17270,00 14718,00	196,00 56,00	17270,00 14718,00	196,00 56,00	2356,00		17270,00	
19	19	247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7940,00		7940,00		7940,00		7940,00	
20	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите**	шт.	3	7477,00 4651,00	38,00 0,00	22431,00 13953,00	114,00 0,00	8364,00		22431,00	
21	21	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		1859,00	
22	22	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1943,00		1943,00		1943,00		1943,00	
23	23	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1913,00		1913,00		1913,00		1913,00	
24	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите**	шт.	3	7477,00 4651,00	38,00 0,00	22431,00 13953,00	114,00 0,00	8364,00		22431,00	
25	25	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	3	616,00		1848,00		1848,00		1848,00	
26	26	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите**	шт.	1	7477,00 4651,00	38,00 0,00	7477,00 4651,00	38,00 0,00	2788,00		7477,00	
27	27	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	4108,00		4108,00		4108,00		4108,00	
28	28	261-404-0538 *РСНБ РК 2022*	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017(дин-рейка 30 см)	шт.	2	142,00		284,00		284,00		284,00	
29	29	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Электропечь.Монтаж оборудования	шт.	3	4916,00 4710,00	190,00 56,00	14748,00 14130,00	570,00 168,00	48,00		14748,00	
30	30	247-206-0109 *РСНБ РК 2022*	Печь электрическая мощностью 1 кВт,ПЭТ-4		3	4450,00		13350,00		13350,00		13350,00	
31	31	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка			13200,00 9812,00	3106,00 897,00	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	282,00		13200,00	
32	32	515-301-0115 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления Я 5111-3249 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 16 А,предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012			439620,00		439620,00		439620,00		439620,00	
33	33	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах		1	2208,00 2172,00	0,00 0,00	2208,00 2172,00	0,00 0,00	36,00		2208,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт.	1	2877,00		2877,00		2877,00		2877,00	
35	35	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005,диаметром 70 мм,глубиной 30 мм(У195)	шт.	2	60,00		120,00		120,00		120,00	
36	36	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	282,00		13200,00	
37	37	515-301-0274 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274,номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	227247,00		227247,00		227247,00		227247,00	
38	38	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1104,00 1006,00	28,00 6,00	8832,00 8048,00	224,00 48,00	560,00		8832,00	
39	39	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	16	693,00 640,00	20,00 6,00	11088,00 10240,00	320,00 96,00	528,00		11088,00	
40	40	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	8	1440,00 1189,00	86,00 21,00	11520,00 9512,00	688,00 168,00	1320,00		11520,00	
41	41	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы	м	20	261,00 229,00	2,00 1,00	5220,00 4580,00	40,00 20,00	600,00		5220,00	
42	42	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	40	122,00 91,00	2,00 1,00	4880,00 3640,00	80,00 40,00	1160,00		4880,00	
43	43	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	12	829,00 472,00	309,00 80,00	9948,00 5664,00	3708,00 960,00	576,00		9948,00	
44	44	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	18	2436,00 2012,00	55,00 14,00	43848,00 36216,00	990,00 252,00	6642,00		43848,00	
45	45	243-105-2102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	1045714,00		13594,00		13594,00		13594,00	
46	46	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,017	345657,00		5876,00		5876,00		5876,00	
47	47	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947- 2012	км	0,06	154925,00		9296,00		9296,00		9296,00	
48	48	261-301-0123 *РСНБ РК 2022*	Трубы винипластовые	кг	1,4	2300,00		3220,00		3220,00		3220,00	
49	49	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	16	88,00		1408,00		1408,00		1408,00	
50	50	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		8	687,00		5496,00		5496,00		5496,00	
51	51	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2для заземления		2,16	6003,00 6003,00	0,00 0,00	12966,00 12966,00	0,00 0,00			12966,00	
52	52	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа		2,16	3132,00 3132,00	0,00 0,00	6765,00 6765,00	0,00 0,00			6765,00	
53	53	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм		3	6769,00	332,00	20307,00	996,00	9708,00		20307,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6124-0203-0202		шт		3201,00	78,00	9603,00	234,00				
54	54	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		12	1377,00	49,00	16524,00	588,00	8256,00		16524,00	
				м		640,00	12,00	7680,00	144,00				
		6124-0203-0304											
55	55	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям		20	1209,00	45,00	24180,00	900,00	8640,00		24180,00	
				м		732,00	11,00	14640,00	220,00				
		6124-0203-0306											
56	56	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.Монтаж по строительным основаниям		4	993,00	30,00	3972,00	120,00	744,00		3972,00	
				м		777,00	6,00	3108,00	24,00				
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					**1035014,00**	**15898,00**	**136386,00**	**0,00**	**1035014,00**	
								215863,00	**4224,00**	**666867,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**1258535,00**	**25200,00**	**239538,00**	**0,00**	**1258535,00**	
								326930,00	**7612,00**	**666867,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**666867,00**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**42 008,43**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**1 300 543,43**	
			Сметная прибыль	**5%**		**31 683,82**							
			Итого со сметной прибылью									**1 332 227,25**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**65 027,17**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 397 254,42**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**1 625 006,89**	
			Тендерная скидка	**2%**		**32 500,14**							
			Итого со скидкой									**1 592 506,75**	
			НДС	**12%**		**191 100,81**							
			Итого с НДС									**1 783 607,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 04-01 КТПН-40-10/0,4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №13

за Август 2024 (месяц, год) на 04-01-01 КТПН работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	32580,00	18688,00	32580,00	18688,00	1518,00		32580,00	
				подстанция		12374,00	5836,00	12374,00	5836,00				
2	2	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	95242,00	21202,00	95242,00	21202,00	15550,00		95242,00	
				подстанция		58490,00	5637,00	58490,00	5637,00				
3	3	515-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный		1	2057501,00		2057501,00				2057501,00	
				шт.						2057501,00			
4	4	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА		1	909477,00		909477,00				909477,00	
				шт.						909477,00			
5	5	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А		4	31398,00		125592,00		125592,00		125592,00	Казахстан
				шт.									
6	6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,52	4320,00	34,00	49766,00	392,00	38154,00		49766,00	
				$м^2$ поверхности		974,00	5,00	11220,00	58,00				
7	7	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций		0,0682	1389094,00	36549,00	94736,00	2493,00	75491,00		94736,00	
				т		245626,00	9719,00	16752,00	663,00				
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное		0,2	13415,00	4222,00	2683,00	844,00	1230,00		2683,00	
				$м^3$		3045,00	1290,00	609,00	258,00				
9	9	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты гравийное			9075,00	4222,00	9075,00	4222,00	1808,00		9075,00	
				$м^3$		3045,00	1290,00	3045,00	1290,00				
10	10	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2			[illegible]	49,00	132192,00	4704,00	66048,00		132192,00	
				м		[illegible]	12,00	61440,00	1152,00				
11	11	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм			[illegible]	332,00	54152,00	2656,00	25888,00		54152,00	
				шт.		[illegible]	78,00	25608,00	624,00				
			ИТОГО по акту					3562996,00	55201,00	351279,00	0,00	3562996,00	
								189538,00	15518,00	2966978,00	0,00		
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2966978,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		42 317,28							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 605 313,28	
			Сметная прибыль	5%		31 916,76							
			Итого со сметной прибылью									3 637 230,04	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		180 265,66							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 817 495,71	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								4 439 747,51	
			Тендерная скидка	2%		88 794,95							
			Итого со скидкой									4 350 952,56	
			НДС	12%		522 114,31							
			Итого с НДС									4 873 066,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 04-02 ВЛЗ-10 кВа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №14

за Август 2024 (месяц, год) на 04-02-01 ВЛЗ-10 кВа работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	45552,00 24665,00	19960,00 6237,00	136656,00 73995,00	59880,00 18711,00	2781,00		136656,00	
2	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	5	70188,00 37122,00	32140,00 10042,00	350940,00 185610,00	160700,00 50210,00	4630,00		350940,00	
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	22178,00 12621,00	8630,00 2697,00	88712,00 50484,00	34520,00 10788,00	3708,00		88712,00	
4	4	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	25	64987,00		1624675,00		1624675,00		1624675,00	Казахстан
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	21	7170,00 3966,00	3204,00 946,00	150570,00 83286,00	67284,00 19866,00			150570,00	
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	21	5614,00		117894,00		117894,00		117894,00	Казахстан
7	7	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	466716,00 238670,00	223214,00 52786,00	186686,00 95468,00	89285,00 21114,00	1933,00		186686,00	
8	8	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,27	496841,00		134147,00		134147,00		134147,00	
9	9	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70- 20	км	0,93	633095,00		588778,00		588778,00		588778,00	
10	10	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения.Установка с помощью механизмов	комплект	2	27511,00 15806,00	11357,00 2485,00	55022,00 31612,00	22714,00 4970,00	696,00		55022,00	
11	11	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 кВ,10кА	шт.	6	53360,00		320160,00		320160,00		320160,00	
12	12	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов			47368,00 37226,00	9942,00 2976,00	94736,00 74452,00	19884,00 5952,00	400,00		94736,00	
13	13	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1			185990,00		376444,00		371980,00		376444,00	
			В том числе - оптовая цена - заготовительно-складские расходы					371980,00 4464,00					
14	14	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз			231774,00		1158870,00		1158870,00		1158870,00	
15	15	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз			618082,00		3090410,00		3090410,00		3090410,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	16	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям		104	1241,00	45,00	129064,00	4680,00	38792,00		129064,00	
				м		823,00	11,00	85592,00	1144,00				
17	17	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		21	11523,00		241983,00		241983,00		241983,00	
				шт.									
18	18	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1647,00		14823,00		14823,00		14823,00	
				шт.									
19	19	252-207-3957 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012		26	3676,00		95576,00		95576,00		95576,00	
				шт.									
20	20	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	4434,00		8868,00		8868,00		8868,00	
				шт.									
21	21	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	7979,00		15958,00		15958,00		15958,00	
				шт.									
22	22	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	21033,00		42066,00		42066,00		42066,00	
				шт.									
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3926,00		7852,00		7852,00		7852,00	
				шт.									
24	24	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	16858,00		101148,00		101148,00		101148,00	
				шт.									
25	25	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	3039,00		18234,00		18234,00		18234,00	
				шт.									
26	26	261-404-0479 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017		2	12223,00		24446,00		24446,00		24446,00	
				шт.									
27	27	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные ТМ560а ГОСТ Р 51177-2017		2	2933,00		5866,00		5866,00		5866,00	
				шт.									
28	28	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		13	12287,00		159731,00		159731,00		159731,00	
				шт.									
29	29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	2243,00		8972,00		8972,00		8972,00	
				шт.									
30	30	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1800,00		10800,00		10800,00		10800,00	
				шт.									
31	31	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-8,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1800,00		3600,00		3600,00		3600,00	
				шт.									
32	32	252-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		10	1844,00		18440,00		18440,00		18440,00	
				шт.									
33	33	252-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		12	1265,00		15180,00		15180,00		15180,00	
				шт.									
34	34	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI10.2					428850,00		428850,00		428850,00	
				шт.									
35	35	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3					252180,00		252180,00		252180,00	
				шт.									
36	36	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37					600768,00		600768,00		600768,00	
				шт.									
37	37	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150					557505,00		557505,00		557505,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	42	2691,00		113022,00		113022,00		113022,00	
39	39	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	10304,00		154560,00		154560,00		154560,00	
40	40	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	64	31367,00		2007488,00		2007488,00		2007488,00	
41	41	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	36819,00		1435941,00		1435941,00		1435941,00	
42	42	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6360,00		63600,00		63600,00		63600,00	
43	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	32	624,00		19968,00		19968,00		19968,00	
44	44	252-206-1201 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа 2А2А 300-1	шт.	12	18119,00		217428,00		217428,00		217428,00	
45	45	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1430,00		12870,00		12870,00		12870,00	
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,839	1010,00		2867,00		2867,00		2867,00	
47	47	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00		1647,00		1647,00		1647,00	
48	48	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00		15353,00		15353,00		15353,00	
49	49	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00		2243,00	
50	50	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Проволочная вязка ВШ-1	шт.	2	912,00		1824,00		1824,00		1824,00	
51	51	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,00		134,00		134,00		134,00	
52	52	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	817,00		4902,00		4902,00		4902,00	
53	53	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2884,00		5768,00		5768,00		5768,00	
54	54	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м для заземления	$м^3$ грунта	11,376	7367,00 7367,00	0,00 0,00	83807,00 83807,00	0,00 0,00			83807,00	
55	55	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,376	3132,00 3132,00	0,00 0,00	35630,00 35630,00	0,00 0,00			35630,00	
56	56	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	24 24	3416,00 78,00	332,00 78,00	81228,00 38412,00	3984,00 936,00	38832,00		81228,00	
57	57	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	3150 8	33,60 8,60	35,00 8,00	105702,00 69394,00	3318,00 758,00	32990,00		105702,00	
			Итого вне раздела					15602592,00 907742,00	466249,00 134449,00	13852157,00 376444,00	0,00 0,00	15602592,00	
			Раздел 1: Демонтажные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры		5	8496,00	3628,00	42480,00	18140,00			42480,00	
				шт.		4868,00	952,00	24340,00	4760,00				
59	59	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж с приставками одностоечных		5	16903,00	11498,00	84515,00	57490,00			84515,00	
				шт.		5405,00	3590,00	27025,00	17950,00				
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					126995,00	75630,00	0,00	0,00	126995,00	
								51365,00	22710,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					15729587,00	541879,00	13852157,00	0,00	15729587,00	
								959107,00	157159,00	376444,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							376444,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		1 090 073,15							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									16 819 660,15	
			Сметная прибыль	5%		822 160,81							
			Итого со сметной прибылью									17 641 820,96	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		840 983,01							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 482 803,97	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								21 495 501,02	
			Тендерная скидка	2%		429 910,02							
			Итого со скидкой									21 065 590,99	
			НДС	12%		2 527 870,92							
			Итого с НДС									23 593 461,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 06-02 Поселковый водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №15

за Август 2024 (месяц, год) на 06-02- 01 наружные сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		22867,8646	291,00	290,00	6654548,74	6631680,92			6654548,74	
				м³ грунта		0,00	59,00	0,00	1349204,14				
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		814,5154	8840,00	0,00	7200316,03	0,00			7200316,03	
				м³ грунта		8840,00	0,00	7200316,03	0,00				
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		409,6536	8840,00	0,00	3621337,57	0,00			3621337,57	
				м³ грунта		8840,00	0,00	3621337,57	0,00				
4	4	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		612,674	10573,00	368,00	6477802,45	225464,24	3963388,48		6477802,45	
				м³ основания		3736,00	81,00	2288949,73	49626,60				
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4941,53015	3132,00	0,00	15476872,00	0,00			15476872,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	15476872,00	0,00				
6	6	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		14001,00209	76,00	76,00	1064076,00	1064076,00			1064076,00	
				м³ грунта		0,00	18,00	0,00	252018,00				
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение пневматическими трамбовками		14001,00209	498,00	193,00	6972499,00	2702193,50			6972499,00	
				м³ уплотненного грунта		305,00	61,00	4270305,50	854061,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					47467451,79	10623414,66	3963388,48	0,00	47467451,79	
								32857780,83	2504909,74	0,00	0,00		
			Раздел 2: Трубопроводы										
8	8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		3,015	1144644,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	1203657,27			3451101,63	
				км трубопровода		745421,[illegible]	[illegible]	[illegible]	288921,30				
9	9	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		3,04515	201[illegible]				6133,10		6133,10	
				м									
10	10	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		1,538	1083106,[illegible]	[illegible]		572109,89			1665815,98	
				км трубопровода		711122,00	[illegible]	[illegible]	144372,10				
11	12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм		1553,38	173,00	[illegible]	[illegible]		268734,50		268734,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	17	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	м км трубопровода	0,042	3754150,00 1193010,00	2561140,00 613330,00	157674,00 50106,00	107568,00 25760,00			157674,00	
13	18	241-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	42	16150,00		678300,00		678300,00		678300,00	
14	19	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	2826277,00 1094348,00	1731929,00 353485,00	98920,00 38302,00	60618,00 12372,00			98920,00	
15	20	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	35	10180,00		356300,00		356300,00		356300,00	
16	21	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,077	1343352,00 845965,00	497388,00 112075,00	103438,00 65139,00	38299,00 8630,00			103438,00	
17	22	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	77	4230,00		325710,00		325710,00		325710,00	
18	23	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,049	981561,00 812775,00	168727,00 41457,00	48096,00 39826,00	8267,00 2031,00	3,00		48096,00	
19	24	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	49	922,00		45178,00		45178,00		45178,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					**7205402,21** **3534523,11**	**1990519,16** **482086,40**	**1680358,60** **0,00**	**0,00** **0,00**	**7205402,21**	
			Раздел 3: Запорная арматура										
20	33	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	13	7987,00 5917,00	222,00 70,00	103831,00 76921,00	2886,00 910,00	24024,00		103831,00	
21	34	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	104295,00		1355835,00		1355835,00		1355835,00	
22	36	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00		120574,00		120574,00		120574,00	
23	38	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3866,00		19330,00		19330,00		19330,00	
24	42	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	60287,00		361722,00		361722,00		361722,00	
25	45	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	6	43559,00	[illegible]1354,00			261354,00		261354,00	
26	46	242-404-0303 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	144	31[illegible]	[illegible]			4478976,00		4478976,00	
27	48	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	48[illegible]	[illegible]			127374,00		127374,00	
28	50	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		288	1388,00	[illegible]744,00			399744,00		399744,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	51	6121-0401-0165 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	шт. т фасонных частей	1,09507	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	3326391,00 1951924,00	1162177,00 285552,00	212290,00		3326391,00	
30	52	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	96	4372,00		419712,00		419712,00		419712,00	
31	53	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	2002,00		10010,00		10010,00		10010,00	
32	54	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	77	519,00		39963,00		39963,00		39963,00	
33	63	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	144	8935,00		1286640,00		1286640,00		1286640,00	
34	64	241-213-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	144	605,00		87120,00		87120,00		87120,00	
35	72	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	31,5	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	1980972,12 1157530,63	692086,40 206135,85	131355,08		1980972,12	
36	73	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	52	35048,00		1822496,00		1822496,00		1822496,00	Казахстан
37	74	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	104	20921,00		2175784,00		2175784,00		2175784,00	Казахстан
38	75	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	52	28795,00		1497340,00		1497340,00		1497340,00	Казахстан
39	76	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	52	2752,00		143104,00		143104,00		143104,00	Казахстан
40	77	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	52	3917,00		203684,00		203684,00		203684,00	Казахстан
41	78	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	400,8	4554,00 974,00	34,00 5,00	1825243,10 390379,10	13627,10 2004,00	1421236,90		1825243,10	
42	80	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	56455,00		677460,00		677460,00		677460,00	Казахстан
43	81	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	24	36282,00		870768,00		870768,00		870768,00	Казахстан
44	82	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	12	48618,00		583416,00		583416,00		583416,00	Казахстан
45	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2752,00		33024,00		33024,00		33024,00	Казахстан
46	84	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	391[illegible]		47004,00		47004,00		47004,00	Казахстан
47	86	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	71	19329[illegible]		1372359,00		1372359,00		1372359,00	
48	87	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	710	785,00		557350,00		557350,00		557350,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					26188580,22	1870776,50	20741048,98	0,00	26188580,22	
								3576754,73	494601,85	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					80861434,22	14484710,32	26384796,06	0,00	80861434,22	
								39969058,67	3481597,99	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		5 741 161,83							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									86 602 596,05	
			Сметная прибыль	5%		4 330 129,80							
			Итого со сметной прибылью									90 932 725,85	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		4 330 129,80							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									95 262 855,65	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								110 790 701,13	
			Тендерная скидка	2%		2 215 814,02							
			Итого со скидкой									108 574 887,10	
			НДС	12%		13 028 986,45							
			Итого с НДС									121 603 873,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 06-03 Бурение скважины-2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №16

за Август 2024 (месяц, год) на 06-03- 01 бурение скважины работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Бурение										
1	1	1104-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 1 группы. *Применение долот диаметром до 450 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7*		1	11725,00	7020,00	11725,00	7020,00	217,00		11725,00	
				м бурения		4488,00	2080,00	4488,00	2080,00				
2	2	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 450 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7*		9	28280,00	16414,00	254520,00	147726,00	3294,00		254520,00	
				м бурения		11500,00	4705,00	103500,00	42345,00				
3	3	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*		80	19962,00	11586,00	1596960,00	926880,00	20720,00		1596960,00	
				м бурения		8117,00	3321,00	649360,00	265680,00				
4	4	1104-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы. *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*		15	40289,00	22514,00	604335,00	337710,00	7140,00		604335,00	
				м бурения		17299,00	6152,00	259485,00	92280,00				
5	5	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 10 группы. *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*			[illegible]64,00	109097,00	5304100,00	2727425,00	70000,00		5304100,00	
				м б		[illegible]7,00	25935,00	2506675,00	648375,00				
6	6	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2		[illegible]	[illegible],00		1393988,00		1393988,00		1393988,00	
7	7	261-403-0109 *РСНБ РК 2022*	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм,для бурения в породах средней плотности,марка 2Л- 93МС		[illegible]	[illegible]9,00		19124,00		19124,00		19124,00	
			Итого по разделу 1: Бурение					9184752,00	4146761,00	1514483,00	0,00	9184752,00	
								3523508,00	1050760,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтаж скважины										
8	8	1104-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости. ***Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2***	м закрепленной скважины	10,2	8097,00 4559,00	3503,00 807,00	82589,50 46502,00	35730,50 8231,50	357,00		82589,50	
9	9	241-110-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	м	10,2	63633,00		649056,50		649056,50		649056,50	
10	10	1104-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости. ***Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0***	м закрепленной скважины	155,5	6753,00 3799,00	2919,00 673,00	1050091,50 590744,50	453904,50 104651,50	5442,50		1050091,50	
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	155,5	31106,00		4836983,00		4836983,00		4836983,00	
12	12	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы водоподъемные,воздухоподъемные,л.пуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	110	1156,00 550,00	571,00 125,00	127160,00 60500,00	62810,00 13750,00	3850,00		127160,00	
13	13	241-108-0145 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм	м	55	13063,00		718465,00		718465,00		718465,00	
14	14	241-108-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	м	55	1840,00		101200,00		101200,00		101200,00	
15	15	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1298911,00 708752,00	590159,00 156013,00	1298911,00 708752,00	590159,00 156013,00			1298911,00	
16	16	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	2,2	27341,00		60150,00		60150,00		60150,00	Казахстан
17	17	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,88	24399,00		192264,00		192264,00		192264,00	
18	19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	64,27	33,00		2124,00		2124,00		2124,00	
19	20	1104-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Фильтр.Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	25	5411,00 2568,00	2774,00 622,00	135275,00 64200,00	69350,00 15550,00	1725,00		135275,00	
20	21	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	шт	10	52481,00		524810,00		524810,00		524810,00	
21	22	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	[illegible]5162,00 [illegible]633,00	531529,00 133026,00	4225810,00 1568165,00	2657645,00 665130,00				4225810,00	
22	23	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж оголовка	т кон[illegible]	[illegible]759,00 [illegible]4,00	11307,00 737,00	31306,00 28901,00	1035,50 67,50	1369,50			31306,00	
23	24	1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры,сборники,отстойники,мерники без внутренних устройств и др.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструк[illegible]	[illegible]4940,00 428287,00	119987,00 31020,00	50832,50 39231,00	10991,00 2841,50	610,50			50832,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	25	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,095264	1089090,00		103751,00		103751,00		103751,00	
25	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,6564	339,00 177,00	6,00 1,00	900,50 470,00	16,00 2,50	414,50		900,50	
26	27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устье скважины.Устройство бетонной заделки	$м^3$	2,2	54850,00 19130,00	2400,00 465,00	120670,00 42086,00	5280,00 1023,00	73304,00		120670,00	
			Итого по разделу 2: Монтаж скважины					**14312349,50** **3149551,50**	**3886921,50** **967260,50**	**7275876,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**14312349,50**	
			ИТОГО по акту					**23497101,50** **6673059,50**	**8033682,50** **2018020,50**	**8790359,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**23497101,50**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**1 668 294,21**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**25 165 395,71**	
			Сметная прибыль	**5%**		**1 258 269,79**							
			Итого со сметной прибылью									**26 423 665,49**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**1 258 269,79**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 681 935,28**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**32 194 090,73**	
			Тендерная скидка	**2%**		**643 881,81**							
			Итого со скидкой									**31 550 208,91**	
			НДС	**12%**		**3 786 025,07**							
			Итого с НДС									**35 336 233,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 07-01 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ №17

за Август 2024 (месяц, год) на 07-01- 01 благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: МАФ										
1	17	6104-0801-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка		234,25	7521,00	3523,00	1761794,51	825263,01	55283,00		1761794,51	
				м оград		3762,00	1017,00	881248,50	238232,51				
2	18	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012		26,85	92674,00		2488296,90		2488296,90		2488296,90	Казахстан
				$м^3$									
3	19	221-103-0201 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737- 90		21,114	120898,00		2552640,30		2552640,30		2552640,30	Казахстан
				$м^3$									
4	21	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками		1	211717,00	2017,00	211717,00	2017,00	163096,00		211717,00	
				конструкция		46604,00	666,00	46604,00	666,00				
5	22	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8,с металлическими стойками		1	146493,00	1107,00	146493,00	1107,00	118710,00		146493,00	
				конструкция		26676,00	309,00	26676,00	309,00				
6	23	6104-0901-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лотки сечением до 0,5 $м^2$.Установка между сооружениями		12,74	51835,00	13802,00	660378,00	175837,00	29595,50		660378,00	
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		35710,00	3876,00	454945,50	49380,00				
7	24	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		12,74	91685,00		1168067,00		1168067,00		1168067,00	Казахстан
				$м^3$									
			Итого по разделу 3: МАФ					8989386,71	1004224,01	6575688,70	0,00	8989386,71	
								1409474,00	288587,51	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					8989386,71	1004224,01	6575688,70	0,00	8989386,71	
								1409474,00	288587,51	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		638 246,46							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									9 627 633,17	
			Сметная прибыль	5%		481 381,68							
			Итого со сметной прибылью									10 109 014,82	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		481 381,66							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 590 396,48	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %. К=1,163	1,163								12 316 631,11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка	**2%**		**246 332,62**							
			Итого со скидкой									**12 070 298,49**	
			НДС	**12%**		**1 448 435,82**							
			Итого с НДС									**13 518 734,31**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)