Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			36	2024-05-10						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области	423 938 328,31	99 272 491,90							11 912 699,03	111 185 190,93
5% удержание качества	21 196 916,42	4 963 624,60								5 559 259,55
Удержание аванса 30%	127 181 498,49	29 781 747,57								33 355 557,28
Итого к оплате	275 559 913,40	64 527 119,74							7 743 254,37	72 270 374,10

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО "Қабылдау эксперт"
Директор _____ **Байдаров Ж. М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №18

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Резервуар на 150 м³ №1										
			Раздел 4: Плиты покрытия										
1	29	6104-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м².Установка	шт.сборных конструкций	6	22059,00 13203,00	3100,00 559,00	132354,00 79218,00	18600,00 3354,00	34536,00		132354,00	
2	30	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	5,34	114109,00		609342,00		609342,00		609342,00	Казахстан
3	31	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,85	76105,00 42314,00	17031,00 5081,00	64689,00 35967,00	14477,00 4319,00	14245,00		64689,00	
4	32	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14437,00		28874,00		28874,00		28874,00	Казахстан
5	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3917,00		3917,00		3917,00		3917,00	Казахстан
6	34	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28795,00		28795,00		28795,00		28795,00	Казахстан
7	35	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	м³	0,86	80481,00 34749,00	9548,00 1688,00	69214,00 29884,00	8212,00 1452,00	31118,00		69214,00	
8	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	353968,00		16990,00		16990,00		16990,00	
9	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115888	336163,00		38957,00		38957,00		38957,00	
10	38	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0426	69793,00 65902,00	2115,00 564,00	2973,00 2807,00	90,00 24,00	76,00		2973,00	
11	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0426	336163,00		14321,00		14321,00		14321,00	
12	40	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,01304	257767,00 198281,00	41784,00 11914,00	3361,00 2586,00	545,00 155,00	230,00		3361,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	353968,00		198,00		198,00		198,00	
14	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	336163,00		4195,00		4195,00		4195,00	
15	43	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обойма бетонная.Устройство	$м^3$	2,4	48805,00 19130,00	2400,00 465,00	117132,00 45912,00	5760,00 1116,00	65460,00		117132,00	
16	44	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,0332	257767,00 198281,00	41784,00 11914,00	8558,00 6583,00	1388,00 396,00	587,00		8558,00	
17	45	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0332	1026343,00		34075,00		34075,00		34075,00	
18	46	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	33,00		132,00		132,00		132,00	
19	47	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков	$м^2$	1,41928	7797,00 4664,00	1490,00 311,00	11066,00 6620,00	2114,00 441,00	2332,00		11066,00	
20	48	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,053	161672,00		8569,00		8569,00		8569,00	
21	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	495467,00		832,00		832,00		832,00	
22	50	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,5	5005,00		7508,00		7508,00		7508,00	
23	51	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,42	1010,00		424,00		424,00		424,00	
24	52	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	836,00		1003,00		1003,00		1003,00	
25	53	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,02	161672,00		3233,00		3233,00		3233,00	
26	54	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,005	139715,00		699,00		699,00		699,00	
27	55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0006	377881,00		227,00		227,00		227,00	
28	56	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	0,3	17238,00		5171,00		5171,00		5171,00	
29	57	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,3	5005,00		6507,00		6507,00		6507,00	
30	58	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартонных и декоративных изделий	кг	0,44	1533,00		675,00		675,00		675,00	
31	59	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных и вручную (мелких деталей)	1 конструкций	0,0805	697665,00 653162,00	39932,00 9422,00	56162,00 52580,00	3214,00 758,00	368,00		56162,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	60	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы шахтные	т	0,0805	968037,00		77927,00		77927,00		77927,00	
33	61	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,6	124968,00 57343,00	12643,00 2242,00	74981,00 34406,00	7586,00 1345,00	32989,00		74981,00	
34	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	336163,00		21393,00		21393,00		21393,00	
35	63	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,08	45534,00 15104,00	2193,00 632,00	3643,00 1208,00	176,00 51,00	2259,00		3643,00	
36	64	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01306	1048019,00 876244,00	158430,00 9787,00	13687,00 11444,00	2069,00 128,00	174,00		13687,00	
37	65	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01306	1026343,00		13404,00		13404,00		13404,00	
38	66	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	9108,00 7737,00	0,00 0,00	18216,00 15474,00	0,00 0,00	2742,00		18216,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					1503404,00 324689,00	64231,00 13539,00	1114484,00 0,00	0,00 0,00	1503404,00	
			Раздел 5: Кровля										
39	67	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,48	1568,00 786,00	224,00 45,00	94833,00 47537,00	13548,00 2722,00	33748,00		94833,00	
40	68	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	60,48	1065,00 102,00	117,00 24,00	64411,00 6169,00	7077,00 1452,00	51165,00		64411,00	
41	69	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	60,48	3108,00 1834,00	104,00 21,00	187972,00 110920,00	6290,00 1270,00	70762,00		187972,00	
42	70	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	3,11472	48318,00		150497,00		150497,00		150497,00	
43	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,48	1766,00 1174,00	70,00 24,00	106808,00 71004,00	4234,00 1452,00	31570,00		106808,00	
44	72	7101-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	$м^2$ покрытия	60,48	51,00 50,00	1,00 0,00	3084,00 3024,00	60,00 0,00			3084,00	
45	73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки, вязаные диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12217	427867,00		52272,00		52272,00		52272,00	
46	74	1141-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные и наклонные неармированные литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм	$м^2$	60,48	3029,00 1565,00	2,00 0,00	183194,00 94651,00	121,00 0,00	88422,00		183194,00	
47	75	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Швы перекрытий.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	$м^2$	6	7325,00 3082,00	218,00 65,00	43950,00 18492,00	1308,00 390,00	24150,00		43950,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	76	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Углы по периметру резевуара.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	$м^2$	15,66	7325,00 3082,00	218,00 65,00	114710,00 48264,00	3414,00 1018,00	63032,00		114710,00	
49	77	6111-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные.Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	$м^2$	15,66	18274,00 8797,00	6278,00 2108,00	286171,00 137761,00	98313,00 33011,00	50097,00		286171,00	
50	78	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,66	8803,00 4876,00	84,00 28,00	137855,00 76358,00	1315,00 438,00	60182,00		137855,00	
51	79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	9,42	4554,00 974,00	34,00 5,00	42899,00 9175,00	320,00 47,00	33404,00		42899,00	
52	80	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	9,42	3108,00 1834,00	104,00 21,00	29277,00 17276,00	980,00 198,00	11021,00		29277,00	
53	81	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	0,48513	17238,00		8363,00		8363,00		8363,00	
54	82	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,42	8803,00 4876,00	84,00 28,00	82924,00 45932,00	792,00 264,00	36200,00		82924,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					1589220,00 686563,00	137772,00 42262,00	764885,00 0,00	0,00 0,00	1589220,00	
			Раздел 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара										
55	83	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	113,685	4554,00 974,00	34,00 5,00	517721,00 110729,00	3865,00 568,00	403127,00		517721,00	
56	84	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты внутренние.Гидроизоляция соляной кислотой,бетону	$м^2$ поверхности	212,85	4528,00 974,00	34,00 5,00	963785,00 207316,00	7237,00 1064,00	749232,00		963785,00	
57	85	1113-0701-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные.Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт спирите	$м^2$	212,85	1011,00 119,00	289,00 91,00	215191,00 25329,00	61513,00 19369,00	128349,00		215191,00	
58	86	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	$м^2$	4,81	2198,00 462,00	16,00 2,00	10572,00 2222,00	77,00 10,00	8273,00		10572,00	
59	87	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	4,81	426,00 58,00	3,00 0,00	2049,00 279,00	14,00 0,00	1756,00		2049,00	
60	88	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+за 4 раза	$м^2$	4,81	1188,00 464,00	19,00 3,00	5714,00 2232,00	91,00 14,00	3391,00		5714,00	
61	89	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,14	45534,00 15104,00	2193,00 632,00	6375,00 2115,00	307,00 88,00	3953,00		6375,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	90	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	9108,00 7737,00	0,00 0,00	9108,00 7737,00	0,00 0,00	1371,00		9108,00	
			Итого по разделу 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара					1730515,00 357959,00	73104,00 21113,00	1299452,00 0,00	0,00 0,00	1730515,00	
			Раздел 7: Разные работы										
63	91	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	150	461,00 277,00	7,00 2,00	69150,00 41550,00	1050,00 300,00	26550,00		69150,00	
64	92	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022*	Емкости для питьевой воды.Дезинфекция	$м^3$ емкости	150	801,00 581,00	3,00 1,00	120150,00 87150,00	450,00 150,00	32550,00		120150,00	
			Итого по разделу 7: Разные работы					189300,00 128700,00	1500,00 450,00	59100,00 0,00	0,00 0,00	189300,00	
			Итого по отделу Резервуар на 150 $м^3$ №1					5012439,00 1497911,00	276607,00 77364,00	3237921,00 0,00	0,00 0,00	5012439,00	
			Отдел 2: Резервуар на 150 $м^3$ №2										
			Раздел 10: Плиты покрытия										
65	108	6104-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$.Установка	шт.сборных конструкций	6	22059,00 13203,00	3100,00 559,00	132354,00 79218,00	18600,00 3354,00	34536,00		132354,00	
66	109	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	5,34	114109,00		609342,00		609342,00		609342,00	Казахстан
67	110	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,85	76105,00 42314,00	17031,00 5081,00	64689,00 35967,00	14477,00 4319,00	14245,00		64689,00	
68	111	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14437,00		28874,00		28874,00		28874,00	Казахстан
69	112	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3917,00		3917,00		3917,00		3917,00	Казахстан
70	113	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28795,00		28795,00		28795,00		28795,00	Казахстан
71	114	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,86	80481,00 34749,00	9548,00 1688,00	69214,00 29884,00	8212,00 1452,00	31118,00		69214,00	
72	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	353968,00		16990,00		16990,00		16990,00	
73	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115888	336163,00		38957,00		38957,00		38957,00	
74	117	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0426	69793,00 65902,00	2115,00 564,00	2973,00 2807,00	90,00 24,00	76,00		2973,00	
75	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0426	336163,00		14321,00		14321,00		14321,00	
76	119	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,01304	257767,00	41784,00	3361,00	545,00	230,00		3361,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		198281,00	11914,00	2586,00	155,00				
77	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	353968,00		198,00		198,00		198,00	
78	121	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	336163,00		4195,00		4195,00		4195,00	
79	122	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обойма бетонная.Устройство	$м^3$	2,4	48805,00 19130,00	2400,00 465,00	117132,00 45912,00	5760,00 1116,00	65460,00		117132,00	
80	123	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,0332	257767,00 198281,00	41784,00 11914,00	8558,00 6583,00	1388,00 396,00	587,00		8558,00	
81	124	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0332	1026343,00		34075,00		34075,00		34075,00	
82	125	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	33,00		132,00		132,00		132,00	
83	126	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков	$м^2$	1,41928	7797,00 4664,00	1490,00 311,00	11066,00 6620,00	2114,00 441,00	2332,00		11066,00	
84	127	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,053	161672,00		8569,00		8569,00		8569,00	
85	128	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	495467,00		832,00		832,00		832,00	
86	129	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,5	5005,00		7508,00		7508,00		7508,00	
87	130	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,42	1010,00		424,00		424,00		424,00	
88	131	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	836,00		1003,00		1003,00		1003,00	
89	132	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,02	161672,00		3233,00		3233,00		3233,00	
90	133	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,005	139715,00		699,00		699,00		699,00	
91	134	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0006	377881,00		227,00		227,00		227,00	
92	135	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С	$м^3$	0,3	17238,00		5171,00		5171,00		5171,00	
93	136	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,3	5005,00		6507,00		6507,00		6507,00	
94	137	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипокартонных и деревянных изделий	кг	0,44	1533,00		675,00		675,00		675,00	
95	138	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (маршей, деталей)	конструкций	0,0805	697665,00 653162,00	39932,00 9422,00	56162,00 52580,00	3214,00 758,00	368,00		56162,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	139	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы шахтные	т	0,0805	968037,00		77927,00		77927,00		77927,00	
97	140	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,6	124968,00 57343,00	12643,00 2242,00	74981,00 34406,00	7586,00 1345,00	32989,00		74981,00	
98	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	336163,00		21393,00		21393,00		21393,00	
99	142	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,08	45534,00 15104,00	2193,00 632,00	3643,00 1208,00	176,00 51,00	2259,00		3643,00	
100	143	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01306	1048019,00 876244,00	158430,00 9787,00	13687,00 11444,00	2069,00 128,00	174,00		13687,00	
101	144	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01306	1026343,00		13404,00		13404,00		13404,00	
102	145	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	9108,00 7737,00	0,00 0,00	18216,00 15474,00	0,00 0,00	2742,00		18216,00	
			Итого по разделу 10: Плиты покрытия					1503404,00 324689,00	64231,00 13539,00	1114484,00 0,00	0,00 0,00	1503404,00	
			Раздел 11: Кровля										
103	146	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,48	1568,00 786,00	224,00 45,00	94833,00 47537,00	13548,00 2722,00	33748,00		94833,00	
104	147	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	60,48	1065,00 102,00	117,00 24,00	64411,00 6169,00	7077,00 1452,00	51165,00		64411,00	
105	148	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	60,48	3108,00 1834,00	104,00 21,00	187972,00 110920,00	6290,00 1270,00	70762,00		187972,00	
106	149	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	3,11472	48318,00		150497,00		150497,00		150497,00	
107	150	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,48	1766,00 1174,00	70,00 24,00	106808,00 71004,00	4234,00 1452,00	31570,00		106808,00	
108	151	7101-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	т покрытия	60,48	51,00 50,00	1,00 0,00	3084,00 3024,00	60,00 0,00			3084,00	
109	152	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В,Вр,Р диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12217	427867,00		52272,00		52272,00		52272,00	
110	153	1141-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм	$м^2$	60,48	3029,00 1565,00	2,00 0,00	183194,00 94651,00	121,00 0,00	88422,00		183194,00	
111	154	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Швы перекрытий.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	$м^2$	6	7325,00 3082,00	218,00 65,00	43950,00 18492,00	1308,00 390,00	24150,00		43950,00	

Дилятканбаль

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	155	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Углы по периметру резевуара.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	$м^2$	15,66	7325,00 3082,00	218,00 65,00	114710,00 48264,00	3414,00 1018,00	63032,00		114710,00	
113	156	6111-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные.Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	$м^2$	15,66	18274,00 8797,00	6278,00 2108,00	286171,00 137761,00	98313,00 33011,00	50097,00		286171,00	
114	157	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,66	8803,00 4876,00	84,00 28,00	137855,00 76358,00	1315,00 438,00	60182,00		137855,00	
115	158	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	9,42	4554,00 974,00	34,00 5,00	42899,00 9175,00	320,00 47,00	33404,00		42899,00	
116	159	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	9,42	3108,00 1834,00	104,00 21,00	29277,00 17276,00	980,00 198,00	11021,00		29277,00	
117	160	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	0,48513	17238,00		8363,00		8363,00		8363,00	
118	161	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,42	8803,00 4876,00	84,00 28,00	82924,00 45932,00	792,00 264,00	36200,00		82924,00	
			Итого по разделу 11: Кровля					1589220,00 686563,00	137772,00 42262,00	764885,00 0,00	0,00 0,00	1589220,00	
			Раздел 12: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара										
119	162	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	113,685	4554,00 974,00	34,00 5,00	517721,00 110729,00	3865,00 568,00	403127,00		517721,00	
120	163	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты внутренние.Гидроизоляция солянной кислотой,бетону	$м^2$ поверхности	212,85	4528,00 974,00	34,00 5,00	963785,00 207316,00	7237,00 1064,00	749232,00		963785,00	
121	164	1113-0701-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные.Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт спирите	$м^2$	212,85	1011,00 119,00	289,00 91,00	215191,00 25329,00	61513,00 19369,00	128349,00		215191,00	
122	165	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	$м^2$	4,81	2198,00 462,00	16,00 2,00	10572,00 2222,00	77,00 10,00	8273,00		10572,00	
123	166	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	4,81	426,00 58,00	3,00 0,00	2049,00 279,00	14,00 0,00	1756,00		2049,00	
124	167	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+за 4 раза	$м^2$	4,81	1188,00 464,00	19,00 3,00	5714,00 2232,00	91,00 14,00	3391,00		5714,00	
125	168	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,14	45534,00 15104,00	2193,00 632,00	6375,00 2115,00	307,00 88,00	3953,00		6375,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	169	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	9108,00	0,00	9108,00	0,00	1371,00		9108,00	
				сальник		7737,00	0,00	7737,00	0,00				
			Итого по разделу 12: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара					1730515,00	73104,00	1299452,00	0,00	1730515,00	
								357959,00	21113,00	0,00	0,00		
			Раздел 13: Разные работы										
127	170	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость		150	461,00	7,00	69150,00	1050,00	26550,00		69150,00	
				$м^3$ емкости		277,00	2,00	41550,00	300,00				
128	171	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022*	Емкости для питьевой воды.Дезинфекция		150	801,00	3,00	120150,00	450,00	32550,00		120150,00	
				$м^3$ емкости		581,00	1,00	87150,00	150,00				
			Итого по разделу 13: Разные работы					189300,00	1500,00	59100,00	0,00	189300,00	
								128700,00	450,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Резеркуар на 150 $м^3$ №2					5012439,00	276607,00	3237921,00	0,00	5012439,00	
								1497911,00	77364,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					10024878,00	553214,00	6475842,00	0,00	10024878,00	
								2995822,00	154728,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		711 766,34							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									10 736 644,34	
			Сметная прибыль	5%		536 832,22							
			Итого со сметной прибылью									11 273 476,55	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		536 832,22							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 810 308,77	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								13 735 389,10	
			Тендерная скидка	2%		274 707,78							
			Итого со скидкой									13 460 681,32	
			НДС	12%		1 615 281,76							
			Итого с НДС									15 075 963,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуальнского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №19

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Проемы										
1	37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м².Установка в кирпичных стенах**	м²	2,31	9928,00 8162,00	115,00 35,00	22934,00 18854,00	266,00 81,00	3814,00		22934,00	
2	38	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный**	м²	2,31	65099,00		150379,00		150379,00		150379,00	
3	39	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4**	шт.	1	3949,00		3949,00		3949,00		3949,00	
			Итого по разделу 6: Проемы					177262,00 18854,00	266,00 81,00	158142,00 0,00	0,00 0,00	177262,00	
			Раздел 7: Полы										
4	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	22,8	592,00 250,00	74,00 20,00	13498,00 5700,00	1687,00 456,00	6111,00		13498,00	
5	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	2,28	45016,00 12741,00	12,00 0,00	102636,00 29049,00	27,00 0,00	73560,00		102636,00	
6	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м² стяжки	22,8	1766,00 1174,00	70,00 24,00	40265,00 26767,00	1596,00 547,00	11902,00		40265,00	
7	43	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м² покрытия	22,8	6305,00 4179,00	180,00 58,00	143754,00 95281,00	4104,00 1322,00	44369,00		143754,00	
			Итого по разделу 7: Полы					300153,00 156797,00	7414,00 2325,00	135942,00 0,00	0,00 0,00	300153,00	
			Раздел 8: Внутренняя отделка										
8	44	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая**	м² окрашиваемой поверхности	22,8	253,00 225,00	3,00 1,00	5768,00 5130,00	69,00 23,00	569,00		5768,00	
9	45	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		27,9	3980,00	250,00	111042,00	6975,00	13476,00		111042,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3247,00	106,00	90591,00	2957,00				
10	46	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2,014	8811,00	110,00	17745,00	222,00	1965,00		17745,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		7725,00	39,00	15558,00	79,00				
11	47	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		29,914	3410,00	24,00	102007,00	718,00	5804,00		102007,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		3192,00	8,00	95485,00	239,00				
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка					236562,00	7984,00	21814,00	0,00	236562,00	
								206764,00	3298,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: Наружная отделка										
12	48	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		72,2	10227,00	50,00	738389,00	3610,00	135808,00		738389,00	
				$м^2$		8296,00	11,00	598971,00	794,00				
13	49	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		3,7183	25919,00		96375,00		96375,00		96375,00	
				$м^3$									
14	50	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство		72,2	4685,00	10,00	338257,00	722,00	145266,00		338257,00	
				$м^2$		2663,00	3,00	192269,00	217,00				
15	51	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		72,2	3300,00	105,00	238260,00	7581,00	30757,00		238260,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2770,00	46,00	199994,00	3321,00				
16	52	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3,486	3300,00	105,00	11504,00	366,00	1485,00		11504,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2770,00	46,00	9656,00	160,00				
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					1422785,00	12279,00	409691,00	0,00	1422785,00	
								1000890,00	4492,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Крыльцо										
17	53	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,096	22836,00	4222,00	2192,00	405,00	704,00		2192,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		11279,00	1253,00	1083,00	120,00				
18	54	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		0,2	22836,00	4222,00	4567,00	845,00	1466,00		4567,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		11279,00	1253,00	2256,00	251,00				
19	55	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство		0,2	27336,00	2464,00	5467,00	493,00	4217,00		5467,00	
				$м^3$		3787,00	473,00	757,00	95,00				
20	56	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		1,92	1893,00	70,00	3635,00	134,00	1247,00		3635,00	
				$м^2$ стяжки		1174,00	24,00	2254,00	46,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	57	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1,92	377,00	24,00	724,00	46,00	622,00		724,00	
				$м^2$ стяжки		29,00	8,00	56,00	15,00				
22	58	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение		1,92	469,00	8,00	900,00	16,00	28,00		900,00	
				$м^2$ покрытия		446,00	2,00	856,00	4,00				
			Итого по разделу 10: Крыльцо					17485,00	1939,00	8284,00	0,00	17485,00	
								7262,00	531,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Отмостка										
23	59	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		2,705	6567,00	3124,00	17764,00	8451,00	7222,00		17764,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		773,00	621,00	2091,00	1680,00				
24	60	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		21,64	2151,00	8,00	46548,00	173,00	32309,00		46548,00	
				$м^2$ покрытия		650,00	2,00	14066,00	43,00				
			Итого по разделу 11: Отмостка					64312,00	8624,00	39531,00	0,00	64312,00	
								16157,00	1723,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					2218559,00	38506,00	773404,00	0,00	2218559,00	
								1406724,00	12450,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		157 517,69							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									2 376 076,69	
			Сметная прибыль	5%		118 803,83							
			Итого со сметной прибылью									2 494 880,52	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		118 803,83							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 613 684,36	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								3 039 714,91	
			Тендерная скидка	2%		60 794,30							
			Итого со скидкой									2 978 920,61	
			НДС	12%		357 470,47							
			Итого с НДС									3 336 391,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №20

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,176625	13415,00 3045,00	4222,00 1290,00	2369,00 538,00	746,00 228,00	1085,00		2369,00	
2	18	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,2355	11666,00 2795,00	2399,00 710,00	2747,00 658,00	565,00 167,00	1524,00		2747,00	
3	19	1111-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из камня булыжного. Устройство по готовому подстилающему слою**	$м^2$ покрытия	2,355	4962,00 3262,00	249,00 55,00	11686,00 7682,00	587,00 130,00	3417,00		11686,00	
4	20	6121-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы водопроводные бетонные круглые смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	177676,00 92135,00	10051,00 3253,00	483279,00 250607,00	27339,00 8848,00	205333,00		483279,00	
5	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	20921,00		41842,00		41842,00		41842,00	Казахстан
6	22	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	35048,00		35048,00		35048,00		35048,00	Казахстан
7	23	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	28795,00		28795,00		28795,00		28795,00	Казахстан
8	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
9	25	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы шахтные**		0,02674	968037,00		25885,00		25885,00		25885,00	
10	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	100 м² поверхности	0,678	4554,00 974,00	34,00 5,00	38609,00 8258,00	288,00 42,00	30063,00		38609,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					689589,00 267743,00	29525,00 9415,00	392321,00 0,00	0,00 0,00	689589,00	
			Раздел 3: Металлоконструкция башни										
11	29	1109-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	т конструкции	1,884	122890,00 101001,00	15598,00 2999,00	207438,00 170490,00	26329,00 5062,00	10619,00		207438,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	33	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках изстеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянногоштапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	7,5	74519,00	3773,00	558893,00	28298,00	42165,00		558893,00	
						65124,00	1184,00	488430,00	8880,00				
13	34	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³**	м³	9,3	15111,00		140532,00		140532,00		140532,00	
14	35	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2**	м2окрашиваемой поверхности	57,462	670,00	3,00	38500,00	172,00	12700,00		38500,00	
						446,00	1,00	25628,00	57,00				
15	36	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности (внутренние) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемойпо верхности	57,462	670,00	3,00	38500,00	172,00	12700,00		38500,00	
						446,00	1,00	25628,00	57,00				
			Итого по разделу 3: Металлоконструкция башни					983863,00	54971,00	218716,00	0,00	983863,00	
								710176,00	14056,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Испытание										
16	37	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м³ емкости	50	461,00	7,00	23050,00	350,00	8850,00		23050,00	
						277,00	2,00	13850,00	100,00				
17	38	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022*	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м³ емкости	50	801,00	3,00	40050,00	150,00	10850,00		40050,00	
						581,00	1,00	29050,00	50,00				
			Итого по разделу 4: Испытание					63100,00	500,00	19700,00	0,00	63100,00	
								42900,00	150,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1736552,00	84996,00	630737,00	0,00	1736552,00	
								1020819,00	23621,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		123 295,19							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									1 859 847,19	
			Сметная прибыль	5%		92 992,36							
			Итого со сметной прибылью									1 952 839,55	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		92 992,36							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 045 831,91	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								2 379 302,51	
			Тендерная скидка	2%		47 586,05							
			Итого со скидкой									2 331 716,46	
			НДС	12%		279 805,98							
			Итого с НДС									2 611 522,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 Проходная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №21

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **03-01- 01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Отмостка										
1	14	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,1175	6567,00 / 773,00	3124,00 / 621,00	7339,00 / 864,00	3491,00 / 694,00	2984,00		7339,00	
2	15	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	11,175	2151,00 / 650,00	8,00 / 2,00	24037,00 / 7264,00	89,00 / 22,00	16684,00		24037,00	
			Итого по разделу 3: Отмостка					31376,00 / 8128,00	3580,00 / 716,00	19668,00 / 0,00	0,00 / 0,00	31376,00	
			Раздел 4: Крыльцо										
3	16	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,04	33302,00 / 3787,00	2464,00 / 473,00	1332,00 / 151,00	99,00 / 19,00	1082,00		1332,00	
4	17	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,35	32111,00 / 6988,00	3509,00 / 678,00	11239,00 / 2446,00	1228,00 / 237,00	7565,00		11239,00	
5	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	427867,00		2824,00		2824,00		2824,00	
			Итого по разделу 4: Крыльцо					15395,00 / 2597,00	1327,00 / 256,00	11471,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15395,00	
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
6	67	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,43	2896,00 / 2357,00	191,00 / 83,00	122588,00 / 99772,00	8085,00 / 3513,00	14731,00		122588,00	
7	68	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,94	1981,00 / 1808,00	16,00 / 6,00	19691,00 / 17972,00	159,00 / 60,00	1571,00		19691,00	
8	69	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,26	8811,00 / 7725,00	110,00 / 39,00	59263,00 / 51958,00	740,00 / 262,00	6565,00		59263,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	70	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,94	4240,00	25,00	42146,00	249,00	2038,00		42146,00	
						4010,00	8,00	39859,00	80,00				
10	71	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	49,056	3410,00	24,00	167281,00	1177,00	9517,00		167281,00	
						3192,00	8,00	156587,00	392,00				
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					410969,00	10410,00	34422,00	0,00	410969,00	
								366148,00	4307,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Полы										
11	75	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	9,94	5480,00	101,00	54471,00	1004,00	44690,00		54471,00	
						883,00	30,00	8777,00	298,00				
12	76	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,9	31842,00	3754,00	28658,00	3378,00	13536,00		28658,00	
						13049,00	958,00	11744,00	862,00				
13	77	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	11,8	677,00	2,00	7989,00	24,00	3068,00		7989,00	
						415,00	1,00	4897,00	12,00				
			Итого по разделу 10: Полы					91118,00	4406,00	61294,00	0,00	91118,00	
								25418,00	1172,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Наружная отделка										
14	80	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55,73	9899,00	313,00	551671,00	17443,00	23741,00		551671,00	
						8309,00	137,00	463061,00	7635,00				
15	81	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	$м^2$	55,73	1172,00		65316,00		65316,00		65316,00	
16	82	217-109-0110 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	250	71,00		17750,00		17750,00		17750,00	
17	83	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	$м^2$ фасада	55,73	170,00	1,00	9474,00	56,00	501,00		9474,00	
						160,00	0,00	8917,00	0,00				
18	84	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,9	1730,00	9,00	8477,00	44,00	5728,00		8477,00	
						552,00	3,00	2705,00	15,00				
19	85	6112-0303-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,9	1550,00	9,00	7595,00	44,00	5650,00		7595,00	
						388,00	3,00	1901,00	15,00				
20	86	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнийорганическая		11,43	1730,00	9,00	19774,00	103,00	13362,00		19774,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		552,00	3,00	6309,00	34,00				
21	87	6112-0303-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,кремнийорганическая		11,43	1550,00	9,00	17717,00	103,00	13179,00		17717,00	
				м² окрашиваемой поверхности		388,00	3,00	4435,00	34,00				
			Итого по разделу 11: Наружная отделка					697774,00	17793,00	145227,00	0,00	697774,00	
								487328,00	7733,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1246632,00	37516,00	272082,00	0,00	1246632,00	
								889619,00	14184,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		88 510,87							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									1 335 142,87	
			Сметная прибыль	5%		66 757,14							
			Итого со сметной прибылью									1 401 900,02	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		66 757,14							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 468 657,16	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								1 708 048,28	
			Тендерная скидка	2%		34 160,97							
			Итого со скидкой									1 673 887,31	
			НДС	12%		200 866,48							
			Итого с НДС									1 874 753,79	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Поселковый водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №22

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **06-02- 01 наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	6	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	14001,00209	76,00	76,00	1064076,00	1064076,00			1064076,00	
						0,00	18,00	0,00	252018,00				
2	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	14001,00209	498,00	193,00	6972499,00	2702193,50			6972499,00	
						305,00	61,00	4270305,50	854061,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8036575,00	3766269,50	0,00	0,00	8036575,00	
								4270305,50	1106079,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Трубопроводы										
3	10	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	1,878	1083106,00	371983,00	2034073,02	698584,11			2034073,02	
						711122,00	93870,00	1335487,25	176287,90				
4	11	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	343,4	424,00		145602,00		145602,00		145602,00	
5	12	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	1553,38	173,00		268734,50		268734,50		268734,50	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					2448409,52	698584,11	414336,50	0,00	2448409,52	
								1335487,25	176287,90	0,00	0,00		
			Раздел 3: Запорная арматура										
6	55	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,082	3241684,00	49942,00	265818,00	4095,00	184858,00		265818,00	
						937373,00	232,00	76865,00	19,00				
7	56	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,096	5289886,00	53021,00	507829,00	5090,00	411865,00		507829,00	
						946608,00	418,00	90874,00	40,00				
8	57	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100- 250 мм.Установка**	1 фасонных частей	0,48818	3487311,00	1061281,00	1702435,00	518096,00	314175,00		1702435,00	
						1782465,00	260761,00	870164,00	127298,00				
9	58	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	шт	296	3531,00	131,00	1045176,00	38776,00			1045176,00	
						3399,00	0,00	1006104,00	0,00				
10	59	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт	115	3901,00	274,00	448615,00	31510,00			448615,00	
						3628,00	2,00	417220,00	230,00				
11	60	241-210-0904 *РСНБ РК 2022*	**Адаптер с наружной резьбой диам.50х1 1/2**		2	2055,00		4110,00		4110,00		4110,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	61	241-210-0903 *РСНБ РК 2022*	Адаптер с наружной резьбой диам.40х1 1/2	шт.	6	1868,00		11208,00		11208,00		11208,00	
13	62	241-210-0902 *РСНБ РК 2022*	Адаптер с наружной резьбой диам.25х3/4	шт.	144	1480,00		213120,00		213120,00		213120,00	
14	65	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,66	109385,00 63115,00	22148,00 6574,00	1056659,00 609691,00	213950,00 63505,00	233018,00		1056659,00	
15	66	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	35048,00		245336,00		245336,00		245336,00	Казахстан
16	67	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	14437,00		202118,00		202118,00		202118,00	Казахстан
17	68	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	20921,00		146447,00		146447,00		146447,00	Казахстан
18	69	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	7	28795,00		201565,00		201565,00		201565,00	Казахстан
19	70	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2752,00		19264,00		19264,00		19264,00	Казахстан
20	71	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	3917,00		27419,00		27419,00		27419,00	Казахстан
21	72	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,94	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	2826186,88 1651410,37	987376,60 294087,15	187399,92		2826186,88	
22	78	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	400	4554,00 974,00	34,00 5,00	1821599,90 389599,90	13599,90 2000,00	1418400,10		1821599,90	
23	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,52	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	1667790,00 974530,00	582671,00 173547,00	110589,00		1667790,00	
24	85	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	256,8	4554,00 974,00	34,00 5,00	1169467,00 250123,00	8731,00 1284,00	910613,00		1169467,00	
25	88	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка	т стальных элементов	2,38544	1280673,00 157826,00	13364,00 2369,00	3054969,00 376484,00	31879,00 5651,00	2646606,00		3054969,00	
26	89	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обойма бетонная.Устройство	$м^3$	1,788	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	85388,00 34204,00	4291,00 831,00	46893,00		85388,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	90	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство**		**16,1028**	**6567,00**	**3124,00**	**105747,00**	**50305,00**	**42995,00**		**105747,00**	
				м³ материала основания в плотном теле		**773,00**	**621,00**	**12447,00**	**10000,00**				
28	91	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**		**134,19**	**2151,00**	**8,00**	**288643,00**	**1073,00**	**200346,00**		**288643,00**	
				м² покрытия		**650,00**	**2,00**	**87224,00**	**268,00**				
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					**17116909,78**	**2491443,50**	**7778345,02**	**0,00**	**17116909,78**	
								6846940,27	**678760,15**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**27601894,30**	**6956297,11**	**8192681,52**	**0,00**	**27601894,30**	
								12452733,02	**1961127,05**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**1 959 734,50**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**29 561 628,80**	
			Сметная прибыль	**5%**		**1 478 081,44**							
			Итого со сметной прибылью									**31 039 710,24**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**1 478 081,44**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 517 791,67**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**37 818 191,72**	
			Тендерная скидка	**2%**		**756 363,83**							
			Итого со скидкой									**37 061 827,88**	
			НДС	**12%**		**4 447 419,35**							
			Итого с НДС									**41 509 247,23**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Бурение скважины-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №23

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **06-03- 01 бурение скважины** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Бурение										
1	1	1104-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 1 группы.** ***Применение долот диаметром до 450 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7***	м бурения	1	11725,00	7020,00	11725,00	7020,00	217,00		11725,00	
						4488,00	2080,00	4488,00	2080,00				
2	2	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.** ***Применение долот диаметром до 450 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7***	м бурения	9	28280,00	16414,00	254520,00	147726,00	3294,00		254520,00	
						11500,00	4705,00	103500,00	42345,00				
3	3	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.** ***Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2***	м бурения	80	19962,00	11586,00	1596960,00	926880,00	20720,00		1596960,00	
						8117,00	3321,00	649360,00	265680,00				
4	4	1104-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.** ***Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2***	м бурения	15	40289,00	22514,00	604335,00	337710,00	7140,00		604335,00	
						17299,00	6152,00	259485,00	92280,00				
5	5	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 10 группы.** ***Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2***	м бурения	25	212164,00	109097,00	5304100,00	2727425,00	70000,00		5304100,00	
						100267,00	25935,00	2506675,00	648375,00				
6	6	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 [illegible] 2**	шт.	5,32695	261686,00		1393988,00		1393988,00		1393988,00	
7	7	261-403-0109 *РСНБ РК 2022*	**Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм,для бурения в породах средней плотности,марка 2Л- 93МС**	шт.	0,6613	28919,00		19124,00		19124,00		19124,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Бурение					9184752,00	4146761,00	1514483,00	0,00	9184752,00	
								3523508,00	1050760,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Монтаж скважины										
8	8	1104-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости.** ***Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2***	м закрепленной скважины	10,2	8097,00 4559,00	3503,00 807,00	82589,50 46502,00	35730,50 8231,50	357,00		82589,50	
9	9	241-110-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм**	м	10,2	63633,00		649056,50		649056,50		649056,50	
10	10	1104-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости.** ***Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0***	м закрепленной скважины	155,5	6753,00 3799,00	2919,00 673,00	1050091,50 590744,50	453904,50 104651,50	5442,50		1050091,50	
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм**	м	155,5	31106,00		4836983,00		4836983,00		4836983,00	
12	12	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водоподъемные,воздухоподъемные.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	110	1156,00 550,00	571,00 125,00	127160,00 60500,00	62810,00 13750,00	3850,00		127160,00	
13	13	241-108-0145 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм**	м	55	13063,00		718465,00		718465,00		718465,00	
14	14	241-108-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм**	м	55	1840,00		101200,00		101200,00		101200,00	
15	15	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	1	1298911,00 708752,00	590159,00 156013,00	1298911,00 708752,00	590159,00 156013,00			1298911,00	
16	16	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	$м^3$	2,2	27341,00		60150,00		60150,00		60150,00	Казахстан
17	17	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	7,88	24399,00		192264,00		192264,00		192264,00	
18	19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	64,37	33,00		2124,00		2124,00		2124,00	
19	20	1104-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр.Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	25	5411,00 2568,00	2774,00 622,00	135275,00 64200,00	69350,00 15550,00	1725,00		135275,00	
20	21	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В**	шт	10	52481,00		524810,00		524810,00		524810,00	
21	22	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания**	смена бригада	5	845162,00 313633,00	531529,00 133026,00	4225810,00 1568165,00	2657645,00 665130,00			4225810,00	
22	23	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж оголовка**		0,0916	341769,00	11307,00	31306,00	1035,50	1369,50		31306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		315514,00	737,00	28901,00	67,50				
23	24	1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры,сборники,отстойники,мерники без внутренних устройств и др.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0916	554940,00	119987,00	50832,50	10991,00	610,50		50832,50	
						428287,00	31020,00	39231,00	2841,50				
24	25	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,095264	1089090,00		103751,00		103751,00		103751,00	
25	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,6564	339,00	6,00	900,50	16,00	414,50		900,50	
						177,00	1,00	470,00	2,50				
26	27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устье скважины.Устройство бетонной заделки	$м^3$	2,2	54850,00	2400,00	120670,00	5280,00	73304,00		120670,00	
						19130,00	465,00	42086,00	1023,00				
			Итого по разделу 2: Монтаж скважины					14312349,50	3886921,50	7275876,50	0,00	14312349,50	
								3149551,50	967260,50	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					23497101,50	8033682,50	8790359,50	0,00	23497101,50	
								6673059,50	2018020,50	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		1 668 294,21							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									25 165 395,71	
			Сметная прибыль	5%		1 258 269,79							
			Итого со сметной прибылью									26 423 665,49	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		1 258 269,79							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 681 935,28	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								32 194 090,73	
			Тендерная скидка	2%		643 881,81							
			Итого со скидкой									31 550 208,91	
			НДС	12%		3 786 025,07							
			Итого с НДС									35 336 233,98	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №24

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 07-01- 01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: МАФ										
1	20	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	447,5	7662,00 4047,00	1367,00 401,00	3428745,00 1811033,00	611733,00 179448,00	1005979,00		3428745,00	
2	23	6104-0901-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лотки сечением до 0,5 м².Установка между сооружениями	м³ сборных железобетонных конструкций	12,74	51835,00 35710,00	13802,00 3876,00	660378,00 454945,50	175837,00 49380,00	29595,50		660378,00	
3	24	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток ярычный ГОСТ 13015-2012	м³	12,74	91685,00		1168067,00		1168067,00		1168067,00	Казахстан
4	25	6122-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	2795327,00 2186897,00	226401,00 57454,00	16772,00 13121,00	1359,00 345,00	2292,00		16772,00	
5	26	241-701-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	6,048	14724,00		89051,00		89051,00		89051,00	
6	27	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00		282472,00		282472,00		282472,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					**5645485,00** **2279099,50**	**788929,00** **229173,00**	**2577456,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**5645485,00**	
			Раздел 4: Покрытия										
7	33	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	25,515	47306,00		1207013,00		1207013,00		1207013,00	Казахстан
8	39	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,927	47306,00		43853,00		43853,00		43853,00	Казахстан
9	45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	14,224	47306,00		672881,00		672881,00		672881,00	Казахстан
10	51	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,816	47306,00		38602,00		38602,00		38602,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Покрытия					**1962349,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1962349,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1962349,00**	
			ИТОГО по акту					**7607834,00** **2279099,50**	**788929,00** **229173,00**	**4539805,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**7607834,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**540 156,21**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**8 147 990,21**	
			Сметная прибыль	**5%**		**407 399,51**							
			Итого со сметной прибылью									**8 555 389,72**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**407 399,51**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 962 789,24**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**10 423 723,88**	
			Тендерная скидка	**2%**		**208 474,48**							
			Итого со скидкой									**10 215 249,40**	
			НДС	**12%**		**1 225 829,93**							
			Итого с НДС									**11 441 079,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)