Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код			Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			36	2024-05-10						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области	488 918 521,56	58 018 029,69							6 962 163,56	64 980 193,25
5% удержание качества	24 445 926,08	2 900 901,48								3 249 009,66
Удержание аванса 30%	146 675 556,47	17 405 408,91								19 494 057,98
Итого к оплате	317 797 039,01	37 711 719,30							4 525 406,32	42 237 125,61

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО "Қабылак эксперт"
Директор _____ **Байдаров Ж. М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик	**КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
Наименование строительства и его адрес:	Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области
Договор подряда (контракт)	№ 36 от 10.05. 2024 г.

РЕЕСТР актов выполненных работ за октябрь 2024г.

№ п.п.	№смет	Наименование смет	номера актов	**Сумма**
1	02-02-01	Резервуар 150 м3-2 шт. Общестроит.работы	25	960 279,10
2	02-04-01	Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м. Общестроит.работы	26	146 134,10
3	02-04-02	Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м. ТХ	27	1 330 774,84
4	04-04-01	Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв	28	4 820 547,10
5	04-05-01	Кабельные сети ВЛИ-0,4 кВ	29	11 395 792,24
6	06-01-01	Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений	30	19 733 973,53
7	06-02-01	Поселковый водопровод	31	17 279 106,17
8	07-01-01	Благоустройство	32	9 313 586,17
		Всего с учетом НДС 12%		**64 980 193,25**

	30%	19 494 057,98
	5%	3 249 009,66
к оплате		**42 237 125,613**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №25

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 01 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 (обваловка)**		171,552	3132,00	0,00	537301,00	0,00			537301,00	
				$м^3$ грунта		3132,00	0,00	537301,00	0,00				
2	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (обваловка)**		686,208	79,00	79,00	54210,00	54210,00			54210,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	13038,00				
3	12	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**		96,28	3,00	4,00	289,00	385,00			289,00	
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	1,00	0,00	96,00				
4	13	1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022*	**Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2**		242,2	193,00	175,00	46745,00	42385,00			46745,00	
				$м^2$ спланированной поверхности		18,00	37,00	4360,00	8961,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					638545,00	96980,00	0,00	0,00	638545,00	
								541661,00	22095,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					638545,00	96980,00	0,00	0,00	638545,00	
								541661,00	22095,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		45 336,70							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									683 881,70	
			Сметная прибыль	5%		34 194,08							
			Итого со сметной прибылью									718 075,78	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		34 194,08							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									752 269,86	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								874 889,85	
			Тендерная скидка	2%		17 497,80							

Ашотжанбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									857 392,06	
			НДС	12%		102 887,05							
			Итого с НДС									960 279,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №26

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-01 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	80,85	79,00 0,00	79,00 19,00	6387,00 0,00	6387,00 1536,00			6387,00	
2	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	80,85	78,00 0,00	78,00 18,00	6306,00 0,00	6306,00 1455,00			6306,00	
3	9	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	120	16,00 0,00	15,00 3,00	1920,00 0,00	1800,00 360,00			1920,00	
4	10	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	$м^2$	120	688,00 0,00	360,00 71,00	82560,00 0,00	43200,00 8520,00	39360,00		82560,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					97173,00 0,00	57693,00 11871,00	39360,00 0,00	0,00 0,00	97173,00	
			ИТОГО по акту					97173,00 0,00	57693,00 11871,00	39360,00 0,00	0,00 0,00	97173,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		6 899,28							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									104 072,28	
			Сметная прибыль	5%		5 203,61							
			Итого со сметной прибылью									109 275,90	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		5 203,61							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114 479,51	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								133 139,67	
			Тендерная скидка	2%		2 662,79							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**130 476,88**	
			НДС	**12%**		**15 657,23**							
			Итого с НДС									**146 134,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №27

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-02 Технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	28827,00 22599,00	4096,00 1155,00	2132,00		28827,00	
2	2	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	км трубопровода	0,016	2708537,00 549507,00	29422,00 232,00	43337,00 8792,00	471,00 4,00	34074,00		43337,00	
3	3	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	213297,00 205563,00	0,00 0,00	3413,00 3289,00	0,00 0,00	124,00		3413,00	
4	4	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,032	3545,00		28473,00		28473,00		28473,00	
5	5	241-102-0171 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	8,032	4696,00		37718,00		37718,00		37718,00	
6	6	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей	0,0118	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	35844,00 21033,00	12523,00 3077,00	2288,00		35844,00	
7	7	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00	
8	8	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4740,00		4740,00		4740,00		4740,00	
9	9	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00		1099,00	
10	10	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм	шт.	2	2290,00		4580,00		4580,00		4580,00	
11	11	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х3,0 мм	шт.	1	982,00		982,00		982,00		982,00	
12	12	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8147,00 6318,00	244,00 46,00	16294,00 12636,00	488,00 92,00	3170,00		16294,00	
13	13	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	22327,00		44654,00		44654,00		44654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт. шт.	2	1223,00		2446,00		2446,00		2446,00	
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4257,00 3420,00	103,00 0,00	12771,00 10260,00	309,00 0,00	2202,00		12771,00	
16	16	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	3256,00 2622,00	78,00 0,00	9768,00 7866,00	234,00 0,00	1668,00		9768,00	
17	17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4156,00		12468,00		12468,00		12468,00	
18	18	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3270,00		9810,00		9810,00		9810,00	
19	19	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7817,00 5748,00	222,00 70,00	7817,00 5748,00	222,00 70,00	1847,00		7817,00	
20	20	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7987,00 5917,00	222,00 70,00	7987,00 5917,00	222,00 70,00	1848,00		7987,00	
21	21	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46828,00		46828,00		46828,00		46828,00	
22	22	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	32277,00		32277,00		32277,00		32277,00	
23	23	6116-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1	53485,00 11972,00	597,00 121,00	53485,00 11972,00	597,00 121,00	40916,00		53485,00	
24	24	6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	1	28566,00 6697,00	271,00 44,00	28566,00 6697,00	271,00 44,00	21598,00		28566,00	
25	25	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	7987,00 5917,00	222,00 70,00	23961,00 17751,00	666,00 210,00	5544,00		23961,00	
26	26	242-101-1405 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	211190,00		211190,00		211190,00		211190,00	
27	27	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	22885,00		45770,00		45770,00		45770,00	
28	28	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	3728,00 3441,00	0,00 0,00	7456,00 6882,00	0,00 0,00	574,00		7456,00	
29	29	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	48829,00		97658,00		97658,00		97658,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,2	1207,00		241,00		241,00		241,00	
31	31	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	9108,00	0,00	18216,00	0,00	2742,00		18216,00	
						7737,00	0,00	15474,00	0,00				
			ИТОГО по акту					884909,00	20099,00	707894,00	0,00	884909,00	
								156916,00	4843,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		62 828,54							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									947 737,54	
			Сметная прибыль	5%		47 386,88							
			Итого со сметной прибылью									995 124,42	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		47 386,88							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 042 511,29	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								1 212 440,63	
			Тендерная скидка	2%		24 248,81							
			Итого со скидкой									1 188 191,82	
			НДС	12%		142 583,02							
			Итого с НДС									1 330 774,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Экспертиза технического надзора:
ГОУ "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-04 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №28

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **04-04-01 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	85,554	396,00	395,00	33879,00	33794,00			33879,00	
						0,00	114,00	0,00	9753,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,646	7203,00	0,00	19059,00	0,00			19059,00	
						7203,00	0,00	19059,00	0,00				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	58,8	3132,00	0,00	184162,00	0,00			184162,00	
						3132,00	0,00	184162,00	0,00				
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	272	648,00	365,00	176256,00	99280,00			176256,00	
						283,00	115,00	76976,00	31280,00				
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	29,4	5880,00		172872,00		172872,00		172872,00	Казахстан
6	6	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	256	18,00	1,00	4608,00	256,00			4608,00	
						17,00	0,00	4352,00	0,00				
7	7	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	256	635,00		162560,00		162560,00		162560,00	
8	8	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	25	541,00	207,00	13525,00	5175,00	1275,00		13525,00	
						283,00	55,00	7075,00	1375,00				
9	9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	780	904,00	326,00	705120,00	254280,00	45240,00		705120,00	
						520,00	84,00	405600,00	65520,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6124-0201-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	1408,00 850,00	480,00 122,00	4224,00 2550,00	1440,00 366,00	234,00		4224,00	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	55	1628,00 661,00	840,00 242,00	89540,00 36355,00	46200,00 13310,00	6985,00		89540,00	
12	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	110	829,00 472,00	309,00 80,00	91190,00 51920,00	33990,00 8800,00	5280,00		91190,00	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	кан.-км	0,113	529598,00 518423,00	0,00 0,00	59845,00 58582,00	0,00 0,00	1263,00		59845,00	
14	14	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	39	3536,00		137904,00		137904,00		137904,00	
15	15	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	12	329,00		3948,00		3948,00		3948,00	
16	16	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	59	125,00		7375,00		7375,00		7375,00	
17	17	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	655,00		1965,00		1965,00		1965,00	
18	18	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	11	51258,00 18894,00	32290,00 10199,00	563838,00 207834,00	355190,00 112189,00	814,00		563838,00	
19	19	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без наконечников,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031,без брони	шт.	11	8558,00		94138,00		94138,00		94138,00	
20	20	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 7.Монтаж оборудования	шт.	11	3353,00 1795,00	186,00 56,00	36883,00 19745,00	2046,00 616,00	15092,00		36883,00	
21	21	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,355	946865,00		336137,00		336137,00		336137,00	
22	22	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,083	685876,00		56928,00		56928,00		56928,00	
23	23	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,023	570254,00		13116,00		13116,00		13116,00	
24	24	243-214-1304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,32	517261,00		165524,00		165524,00		165524,00	
25	25	243-214-1204 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 5х2,5	км	0,05	462492,00		23125,00		23125,00		23125,00	
26	26	243-214-1604 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 19х2,5	км	0,05	954773,00		47739,00		47739,00		47739,00	
			ИТОГО по акту					3205460,00 1074210,00	831651,00 243209,00	1299514,00 0,00	0,00 0,00	3205460,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		227 587,66							

Дюсенкузыбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 433 047,66	
			Сметная прибыль	5%		171 652,38						3 604 700,04	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	5%		171 652,38						3 776 352,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 391 897,87	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163									
			Тендерная скидка	2%		87 837,96						4 304 059,91	
			Итого со скидкой										
			НДС	12%		516 487,19						4 820 547,10	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-05 Кабельные сети ВЛИ-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №29

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **04- 05-01 наружное освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛИ-0,4кВ										
1	1	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	9	29661,00 18767,00	9614,00 3006,00	266949,00 168903,00	86526,00 27054,00	11520,00		266949,00	
2	2	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	12	54263,00 31966,00	21017,00 6569,00	651156,00 383592,00	252204,00 78828,00	15360,00		651156,00	
3	3	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	33	43918,00		1449294,00		1449294,00		1449294,00	Казахстан
4	4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	24	7170,00 3966,00	3204,00 946,00	172080,00 95184,00	76896,00 22704,00			172080,00	
5	5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	5614,00		134736,00		134736,00		134736,00	Казахстан
6	6	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,622	259865,00 151049,00	67474,00 17273,00	161636,00 93952,00	41969,00 10744,00	25715,00		161636,00	
7	7	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	12	2657,00 1509,00	1149,00 302,00	31884,00 18108,00	13788,00 3624,00			31884,00	
8	8	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,622	506874,00		315276,00		315276,00		315276,00	
9	9	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	м	10,5	1772,00 1463,00	65,00 14,00	18606,00 15362,00	683,00 147,00	2561,00		18606,00	
10	10	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических	км	0,0105	1103827,00		11590,00		11590,00		11590,00	
11	11	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	11523,00		276552,00		276552,00		276552,00	
12	12	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(43м)	шт.	12	3422,00		41064,00		41064,00		41064,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11527,00		138324,00		138324,00		138324,00	
14	14	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	286,00		4004,00		4004,00		4004,00	
15	15	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	1444,00		26281,00		26281,00		26281,00	
16	16	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6236,00		56124,00		56124,00		56124,00	
17	17	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	235,00		2820,00		2820,00		2820,00	
18	18	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2691,00		32292,00		32292,00		32292,00	
19	19	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	3467,00		124812,00		124812,00		124812,00	
20	20	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3467,00		72807,00		72807,00		72807,00	
21	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	4091,00		85911,00		85911,00		85911,00	
22	22	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	8286,00		149148,00		149148,00		149148,00	
23	23	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	18650,00		354350,00		354350,00		354350,00	
24	24	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	4169,00		12507,00		12507,00		12507,00	
25	25	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7579,00		90948,00		90948,00		90948,00	
26	26	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5786,00		52074,00		52074,00		52074,00	
27	27	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	5070,00		35490,00		35490,00		35490,00	
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4кВ					4768715,00	472066,00	3521560,00	0,00	4768715,00	
								775101,00	143101,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Заземление опор ВЛ-0,4кВ										
28	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6	6003,00 6003,00	0,00 0,00	36018,00 36018,00	0,00 0,00			36018,00	
29	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	3132,00 3132,00	0,00 0,00	18792,00 18792,00	0,00 0,00			18792,00	
30	30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	6769,00 3201,00	332,00 78,00	67690,00 32010,00	3320,00 780,00	32360,00		67690,00	
31	31	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		50	1115,00	35,00	55750,00	1750,00	17400,00		55750,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		732,00	8,00	36600,00	400,00				
			Итого по разделу 2: Заземление опор ВЛ-0,4кВ					178250,00	5070,00	49760,00	0,00	178250,00	
								123420,00	1180,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Уличное освещение водозабора										
32	32	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	5070,00		106470,00		106470,00		106470,00	
33	33	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	8250,00		173250,00		173250,00		173250,00	
34	34	261-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1288,00		27048,00		27048,00		27048,00	
35	35	252-207-2617 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	42	4302,00		180684,00		180684,00		180684,00	
36	36	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	3467,00		218421,00		218421,00		218421,00	
37	37	6124-0202-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель столбовой.Монтаж на опоре стальной	шт.	21	11582,00	5233,00	243222,00	109893,00	3213,00		243222,00	
						6196,00	1650,00	130116,00	34650,00				
38	38	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ПРС-6-П (прим.)	шт.	21	617,00		12957,00		12957,00		12957,00	
39	39	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	21	29331,00	11946,00	615951,00	250866,00	20349,00		615951,00	
						16416,00	3768,00	344736,00	79128,00				
40	40	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КС-1	т	0,252	1083405,00		273018,00		273018,00		273018,00	
41	41	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий	шт.	21	13378,00	3243,00	280938,00	68103,00	85533,00		280938,00	
						6062,00	1019,00	127302,00	21399,00				
42	42	247-103-0321 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный,тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	21	18307,00		384447,00		384447,00		384447,00	
43	43	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные тип ДРЛ-125	шт.	21	435,00		9135,00		9135,00		9135,00	
44	44	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Плавкая вставка SVV10.25	шт	21	617,00		12957,00		12957,00		12957,00	
45	45	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	372,00	7,00	35340,00	665,00	4275,00		35340,00	
						320,00	2,00	30400,00	190,00				
46	46	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением 3х2,5 мм2	км	0,095	521321,00		49525,00		49525,00		49525,00	
47	47	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	88,00		7392,00		7392,00		7392,00	
			Итого по разделу 3: Уличное освещение водозабора					2630755,00	429527,00	1568674,00	0,00	2630755,00	
								632554,00	135367,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					7577720,00	906663,00	5139994,00	0,00	7577720,00	
								1531075,00	279648,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		538 018,12							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									8 115 738,12	
			Сметная прибыль	5%		405 786,91							
			Итого со сметной прибылью									8 521 525,03	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		405 786,91							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 927 311,93	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								10 382 463,78	
			Тендерная скидка	2%		207 649,28							
			Итого со скидкой									10 174 814,50	
			НДС	12%		1 220 977,74							
			Итого с НДС									11 395 792,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №30

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **06-01-01 водопровод и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	969,75556	291,00 0,00	290,00 59,00	282199,00 0,00	281230,00 57216,00			282199,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	29,99244	7203,00 7203,00	0,00 0,00	216036,00 216036,00	0,00 0,00			216036,00	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	19,99496	6003,00 6003,00	0,00 0,00	120030,00 120030,00	0,00 0,00			120030,00	
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	45,86	10573,00 3736,00	368,00 81,00	484878,00 171333,00	16877,00 3715,00	296668,00		484878,00	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	720,731936	54,00 0,00	54,00 13,00	38920,00 0,00	38920,00 9370,00			38920,00	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	180,182984	3132,00 3132,00	0,00 0,00	564333,00 564333,00	0,00 0,00			564333,00	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	720,731936	498,00 305,00	193,00 61,00	358925,00 219823,00	139102,00 43965,00			358925,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2065321,00 1291555,00	476129,00 114266,00	296668,00 0,00	0,00 0,00	2065321,00	
			Раздел 2: Подающий водопровод ПД										
8	8	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		4	7987,00	222,00	31948,00	888,00	7392,00		31948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		5917,00	70,00	23668,00	280,00				
9	9	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	104295,00		417180,00		417180,00		417180,00	
10	10	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	2	4772,00	74,00	9544,00	148,00	1958,00		9544,00	
						3719,00	23,00	7438,00	46,00				
11	11	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00		120574,00		120574,00		120574,00	
12	12	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	1801666,00	256015,00	144133,00	20481,00	10658,00		144133,00	
						1412424,00	72186,00	112994,00	5775,00				
13	13	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80,32	4372,00		351159,00		351159,00		351159,00	
14	14	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,001	1563217,00	158796,00	1563,00	159,00	81,00		1563,00	
						1323494,00	43728,00	1323,00	44,00				
15	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
16	16	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,081	5289886,00	53021,00	428481,00	4295,00	347511,00		428481,00	
						946608,00	418,00	76675,00	34,00				
17	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,081	213297,00	0,00	17277,00	0,00	626,00		17277,00	
						205563,00	0,00	16651,00	0,00				
18	18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0124	3037606,00	1061281,00	37666,00	13159,00	2404,00		37666,00	
						1782465,00	260761,00	22103,00	3233,00				
19	19	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00		5764,00		5764,00		5764,00	
20	20	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00	
21	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	4257,00	103,00	34056,00	824,00	5872,00		34056,00	
						3420,00	0,00	27360,00	0,00				
22	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм.Приварка	фланец	4	2129,00	52,00	8516,00	208,00	1012,00		8516,00	
						1824,00	0,00	7296,00	0,00				
23	23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00		39192,00		39192,00		39192,00	
24	24	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,2	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	9255,00 3826,00	480,00 93,00	4949,00		9255,00	
26	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,048	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	2292,00 918,00	115,00 22,00	1259,00		2292,00	
27	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06702	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	89844,00 14384,00	918,00 160,00	74542,00		89844,00	
28	28	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	191180,00 111711,00	66792,00 19894,00	12677,00		191180,00	
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35048,00		70096,00		70096,00		70096,00	Казахстан
30	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20921,00		83684,00		83684,00		83684,00	Казахстан
31	31	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28795,00		57590,00		57590,00		57590,00	Казахстан
32	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
33	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3917,00		3917,00		3917,00		3917,00	Казахстан
34	34	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10817,00		10817,00		10817,00		10817,00	Казахстан
35	35	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
36	36	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4536	6567,00 773,00	3124,00 621,00	2979,00 351,00	1417,00 282,00	1211,00		2979,00	
37	37	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	2151,00 650,00	8,00 2,00	8131,00 2457,00	31,00 8,00	5643,00		8131,00	
			Итого по разделу 2: Подающий водопровод ПД					2238367,00 429155,00	109915,00 29871,00	1699297,00 0,00	0,00 0,00	2238367,00	
			Раздел 3: Спускной трубопровод СП										
38	38	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	7987,00 5917,00	222,00 70,00	15974,00 11834,00	444,00 140,00	3696,00		15974,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295,00		208590,00		208590,00		208590,00	
40	40	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	25223,00 19774,00	3585,00 1011,00	1864,00		25223,00	
41	41	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4372,00		61453,00		61453,00		61453,00	
42	42	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	74058,00 13253,00	742,00 6,00	60063,00		74058,00	
43	43	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	213297,00 205563,00	0,00 0,00	2986,00 2878,00	0,00 0,00	108,00		2986,00	
44	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,008	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	24301,00 14260,00	8490,00 2086,00	1551,00		24301,00	
45	45	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00	
46	46	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	4	4257,00 3420,00	103,00 0,00	17028,00 13680,00	412,00 0,00	2936,00		17028,00	
47	47	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		19596,00	
48	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,1	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	4628,00 1913,00	241,00 47,00	2474,00		4628,00	
49	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,096	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	4585,00 1836,00	231,00 45,00	2518,00		4585,00	
50	50	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,13405	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	179702,00 28770,00	1837,00 321,00	149095,00		179702,00	
51	51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,84	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	430154,00 251349,00	150282,00 44761,00	28523,00		430154,00	
52	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35048,00		140192,00		140192,00		140192,00	Казахстан
53	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	14437,00		86622,00		86622,00		86622,00	Казахстан

Диютканбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20921,00		125526,00		125526,00		125526,00	Казахстан
55	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28795,00		115180,00		115180,00		115180,00	Казахстан
56	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2752,00		11008,00		11008,00		11008,00	Казахстан
57	57	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3917,00		15668,00		15668,00		15668,00	Казахстан
58	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00		77316,00		77316,00		77316,00	
59	59	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	40	785,00		31400,00		31400,00		31400,00	
60	60	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9072	6567,00 773,00	3124,00 621,00	5958,00 701,00	2834,00 563,00	2423,00		5958,00	
61	61	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	2151,00 650,00	8,00 2,00	16262,00 4914,00	60,00 15,00	11288,00		16262,00	
			Итого по разделу 3: Спускной трубопровод СП					1698618,00	169158,00	1164298,00	0,00	1698618,00	
								365162,00	48995,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Отводящий трубопровод ОТ										
62	62	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4	7987,00 5917,00	222,00 70,00	31948,00 23668,00	888,00 280,00	7392,00		31948,00	
63	63	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	104295,00		417180,00		417180,00		417180,00	
64	64	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	79273,00 62147,00	11264,00 3176,00	5862,00		79273,00	
65	65	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	44,176	4372,00		193137,00		193137,00		193137,00	
66	66	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	232755,00 41651,00	2333,00 18,00	188771,00		232755,00	
67	67	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,044	213297,00 205563,00	0,00 0,00	9385,00 9045,00	0,00 0,00	340,00		9385,00	
68	68	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0044	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	13365,00 7843,00	4669,00 1147,00	853,00		13365,00	
69	69	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2882,00		5764,00		5764,00		5764,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
70	70	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	4257,00 3420,00	103,00 0,00	34056,00 27360,00	824,00 0,00	5872,00		34056,00	
71	71	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00		39192,00		39192,00		39192,00	
72	72	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	2	10911,00 7265,00	448,00 136,00	21822,00 14530,00	896,00 272,00	6396,00		21822,00	
73	73	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	2	107218,00		214436,00		214436,00		214436,00	
74	74	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00		303768,00		303768,00		303768,00	
75	75	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,1	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	4628,00 1913,00	241,00 47,00	2474,00		4628,00	
76	76	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,096	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	4585,00 1836,00	231,00 45,00	2518,00		4585,00	
77	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,13405	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	179702,00 28770,00	1837,00 321,00	149095,00		179702,00	
78	78	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,11	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	510022,00 298018,00	178185,00 53072,00	33819,00		510022,00	
79	79	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35048,00		140192,00		140192,00		140192,00	Казахстан
80	80	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14437,00		28874,00		28874,00		28874,00	Казахстан
81	81	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	20921,00		251052,00		251052,00		251052,00	Казахстан
82	82	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28795,00		115180,00		115180,00		115180,00	Казахстан
83	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2752,00		11008,00		11008,00		11008,00	Казахстан
84	84	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3917,00		15668,00		15668,00		15668,00	Казахстан
85	85	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00		77316,00		77316,00		77316,00	
86	86	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		0,9072	6567,00	3124,00	5958,00	2834,00	2423,00		5958,00	

Дилмат канбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ материала основания в плотном теле		773,00	621,00	701,00	563,00				
87	87	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	2151,00 650,00	8,00 2,00	16262,00 4914,00	60,00 15,00	11288,00		16262,00	
			Итого по разделу 4: Отводящий трубопровод ОТ					2956528,00 522396,00	204262,00 58956,00	2229870,00 0,00	0,00 0,00	2956528,00	
			Раздел 5: Переливной трубопровод ПР										
88	88	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	25223,00 19774,00	3585,00 1011,00	1864,00		25223,00	
89	89	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4372,00		61453,00		61453,00		61453,00	
90	90	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	74058,00 13253,00	742,00 6,00	60063,00		74058,00	
91	91	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	213297,00 205563,00	0,00 0,00	2986,00 2878,00	0,00 0,00	108,00		2986,00	
92	92	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,04	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	1910,00 765,00	96,00 19,00	1049,00		1910,00	
93	93	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0543	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	72792,00 11654,00	744,00 130,00	60394,00		72792,00	
94	94	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	88043,00 51446,00	30760,00 9162,00	5837,00		88043,00	
95	95	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15713,00		31426,00		31426,00		31426,00	Казахстан
96	96	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9622,00		19244,00		19244,00		19244,00	Казахстан
97	97	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14456,00		28912,00		28912,00		28912,00	Казахстан
98	98	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12847,00		25694,00		25694,00		25694,00	Казахстан
99	99	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
100	100	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
101	101	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		0,4536	6567,00	3124,00	2979,00	1417,00	1211,00		2979,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ материала основания в плотном теле		773,00	621,00	351,00	282,00				
102	102	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	2151,00 650,00	8,00 2,00	8131,00 2457,00	31,00 8,00	5643,00		8131,00	
			Итого по разделу 5: Переливной трубопровод ПР					487013,00	37375,00	347060,00	0,00	487013,00	
								102578,00	10618,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Водовод ВО										
103	103	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	8	7987,00 5917,00	222,00 70,00	63896,00 47336,00	1776,00 560,00	14784,00		63896,00	
104	104	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	104295,00		834360,00		834360,00		834360,00	
105	105	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	8074,00 6318,00	171,00 23,00	16148,00 12636,00	342,00 46,00	3170,00		16148,00	
106	106	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3666,00		7332,00		7332,00		7332,00	
107	107	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1185	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	213497,00 167372,00	30338,00 8554,00	15787,00		213497,00	
108	108	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	118,974	4372,00		520154,00		520154,00		520154,00	
109	109	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1185	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	626851,00 112173,00	6283,00 50,00	508395,00		626851,00	
110	110	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,102	1144644,00 745421,00	399223,00 95828,00	116754,00 76033,00	40720,00 9774,00			116754,00	
111	111	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	103,02	2014,00		207482,00		207482,00		207482,00	
112	112	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,287	213297,00 205563,00	0,00 0,00	274513,00 264560,00	0,00 0,00	9953,00		274513,00	
113	113	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	6	8068,00 3456,00	175,00 41,00	48408,00 20736,00	1050,00 246,00	26622,00		48408,00	
114	114	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	16	4257,00 3420,00	103,00 0,00	68112,00 54720,00	1648,00 0,00	11744,00		68112,00	
115	115	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4899,00		78384,00		78384,00		78384,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2129,00	52,00	8516,00	208,00	1012,00		8516,00	
						1824,00	0,00	7296,00	0,00				
117	117	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388,00		5552,00		5552,00		5552,00	
118	118	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,056	46276,00	2400,00	2591,00	134,00	1386,00		2591,00	
						19130,00	465,00	1071,00	26,00				
119	119	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,188	47756,00	2400,00	8978,00	451,00	4931,00		8978,00	
						19130,00	465,00	3596,00	87,00				
120	120	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06702	1340556,00	13702,00	89844,00	918,00	74542,00		89844,00	
						214624,00	2392,00	14384,00	160,00				
121	121	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	3901,00	274,00	7802,00	548,00			7802,00	
						3628,00	2,00	7256,00	4,00				
122	122	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	8935,00		17870,00		17870,00		17870,00	
123	123	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	62888,00	21971,00	184891,00	64594,00	12261,00		184891,00	
						36747,00	6544,00	108036,00	19239,00				
124	124	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35048,00		70096,00		70096,00		70096,00	Казахстан
125	125	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20921,00		83684,00		83684,00		83684,00	Казахстан
126	126	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28795,00		57590,00		57590,00		57590,00	Казахстан
127	127	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
128	128	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3917,00		7834,00		7834,00		7834,00	Казахстан
129	129	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
130	130	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4536	6567,00	3124,00	2979,00	1417,00	1211,00		2979,00	
						773,00	621,00	351,00	282,00				
131	131	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	2151,00	8,00	8131,00	31,00	5643,00		8131,00	
						650,00	2,00	2457,00	8,00				
			Итого по разделу 6: Водовод ВО					3676411,00	150458,00	2625941,00	0,00	3676411,00	
								900013,00	39036,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**13122258,00**	**1147297,00**	**8363134,00**	**0,00**	**13122258,00**	
								3610859,00	**301742,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**931 680,32**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**14 053 938,32**	
			Сметная прибыль	**5%**		**702 696,92**							
			Итого со сметной прибылью									**14 756 635,23**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**702 696,92**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 459 332,15**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**17 979 203,29**	
			Тендерная скидка	**2%**		**359 584,07**							
			Итого со скидкой									**17 619 619,22**	
			НДС	**12%**		**2 114 354,31**							
			Итого с НДС									**19 733 973,53**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Поселковый водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №31

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02- 01 наружные сети водопровода работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	28	10911,00 / 7265,00	448,00 / 136,00	305508,00 / 203420,00	12544,00 / 3808,00	89544,00		305508,00	
2	26	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	28	73387,00		2054836,00		2054836,00		2054836,00	
3	27	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	27	151884,00		4100868,00		4100868,00		4100868,00	
4	28	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	шт.	1	207562,00		207562,00		207562,00		207562,00	
5	29	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	28	15375,00 / 12703,00	1737,00 / 462,00	430500,00 / 355684,00	48636,00 / 12936,00	26180,00		430500,00	
6	30	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20**	шт.	28	6514,00		182392,00		182392,00		182392,00	
7	31	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	28	1122,00		31416,00		31416,00		31416,00	
8	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонные.Устройство**	$м^3$	3,44	46276,00 / 19130,00	2400,00 / 465,00	159189,00 / 65807,00	8256,00 / 1600,00	85126,00		159189,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					7472271,00 / 624911,00	69436,00 / 18344,00	6777924,00 / 0,00	0,00 / 0,00	7472271,00	
			Раздел 3: Запорная арматура										
9	35	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	4772,00 / 3719,00	74,00 / 23,00	9544,00 / 7438,00	148,00 / 46,00	1958,00		9544,00	
10	37	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	5	8074,00 / 6318,00	171,00 / 23,00	40370,00 / 31590,00	855,00 / 115,00	7925,00		40370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	39	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	6	8487,00	147,00	50922,00	882,00	7440,00		50922,00	
						7100,00	46,00	42600,00	276,00				
12	40	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	6	43447,00		260682,00		260682,00		260682,00	
13	41	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка (для вантуза)	6	4772,00	74,00	28632,00	444,00	5874,00		28632,00	
						3719,00	23,00	22314,00	138,00				
14	43	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	6	4708,00	507,00	28248,00	3042,00	162,00		28248,00	
						4174,00	122,00	25044,00	732,00				
15	44	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	144	3871,00	353,00	557424,00	50832,00	2736,00		557424,00	
						3499,00	85,00	503856,00	12240,00				
16	47	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	330	2129,00	52,00	702570,00	17160,00	83490,00		702570,00	
						1824,00	0,00	601920,00	0,00				
17	49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2612,00		41792,00		41792,00		41792,00	
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					1720184,00	73363,00	412059,00	0,00	1720184,00	
								1234762,00	13547,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Разборка и устройство дорог										
18	97	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	30,915	8704,00	2961,00	269084,00	91539,00			269084,00	
						5743,00	907,00	177545,00	28040,00				
19	98	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	62	6567,00	3124,00	407154,00	193688,00	165540,00		407154,00	
						773,00	621,00	47926,00	38502,00				
20	99	7101-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	618,3	2164,00	286,00	1338001,00	176834,00	1111703,00		1338001,00	
						80,00	41,00	49464,00	25350,00				
21	100	7101-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	$м^2$ покрытия	618,3	458,00	0,00	283181,00	0,00	274525,00		283181,00	
						14,00	0,00	8656,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Разборка и устройство дорог					2297420,00	462061,00	1551768,00	0,00	2297420,00	
								283591,00	91892,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					11489875,00	604860,00	8741751,00	0,00	11489875,00	
								2143264,00	123783,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		815 781,13							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									12 305 656,13	
			Сметная прибыль	5%		615 282,81							
			Итого со сметной прибылью									12 920 938,93	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		615 282,81							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 536 221,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								15 742 625,88	
			Тендерная скидка	2%		314 852,52							
			Итого со скидкой									15 427 773,36	
			НДС	12%		1 851 332,80							
			Итого с НДС									17 279 106,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №32

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01- 01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Покрытия										
1	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	567	4208,00 2721,00	72,00 21,00	2385936,00 1542807,00	40824,00 11907,00	802305,00		2385936,00	
2	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	20,6	4208,00 2721,00	72,00 21,00	86685,00 56053,00	1484,00 433,00	29148,00		86685,00	
3	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.** ***Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8***	м бортового камня	889	3958,00 2721,00	72,00 21,00	3518662,00 2418969,00	64008,00 18669,00	1035685,00		3518662,00	
4	50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.** ***Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8***	м бортового камня	51	3958,00 2721,00	72,00 21,00	201858,00 138771,00	3672,00 1071,00	59415,00		201858,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					6193141,00 4156600,00	109988,00 32080,00	1926553,00 0,00	0,00 0,00	6193141,00	
			ИТОГО по акту					6193141,00 4156600,00	109988,00 32080,00	1926553,00 0,00	0,00 0,00	6193141,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		439 713,01							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									6 632 854,01	
			Сметная прибыль	5%		331 642,70							
			Итого со сметной прибылью									6 964 496,71	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		331 642,70							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 296 139,41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								8 485 410,14	
			Тендерная скидка	2%		169 708,20							
			Итого со скидкой									8 315 701,93	
			НДС	12%		997 884,23							
			Итого с НДС									9 313 586,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Экспертпы технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			36	2024-05-10						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области	**488 918 521,56**	**58 018 029,69**							**6 962 163,56**	**64 980 193,25**
5% удержание качества	**24 445 926,08**	**2 900 901,48**								**3 249 009,66**
Удержание аванса 30%	**146 675 556,47**	**17 405 408,91**								**19 494 057,98**
Итого к оплате	**317 797 039,01**	**37 711 719,30**							**4 525 406,32**	**42 237 125,61**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт"
Директор _____ **Байдаров Ж.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик	**КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
Наименование строительства и его адрес:	Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области
Договор подряда (контракт)	№ 36 от 10.05. 2024 г.

РЕЕСТР актов выполненных работ за октябрь 2024г.

№ п.п.	№смет	Наименование смет	номера актов	**Сумма**
1	02-02-01	Резервуар 150 м3-2 шт. Общестроит.работы	25	960 279,10
2	02-04-01	Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м. Общестроит.работы	26	146 134,10
3	02-04-02	Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м. ТХ	27	1 330 774,84
4	04-04-01	Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв	28	4 820 547,10
5	04-05-01	Кабельные сети ВЛИ-0,4 кВ	29	11 395 792,24
6	06-01-01	Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений	30	19 733 973,53
7	06-02-01	Поселковый водопровод	31	17 279 106,17
8	07-01-01	Благоустройство	32	9 313 586,17
		Всего с учетом НДС 12%		**64 980 193,25**

	30%	19 494 057,98
	5%	3 249 009,66
к оплате		**42 237 125,613**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №25

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 01 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 (обваловка)		171,552	3132,00	0,00	537301,00	0,00			537301,00	
				$м^3$ грунта		3132,00	0,00	537301,00	0,00				
2	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (обваловка)		686,208	79,00	79,00	54210,00	54210,00			54210,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	13038,00				
3	12	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		96,28	3,00	4,00	289,00	385,00			289,00	
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	1,00	0,00	96,00				
4	13	1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022*	Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2		242,2	193,00	175,00	46745,00	42385,00			46745,00	
				$м^2$ спланированной поверхности		18,00	37,00	4360,00	8961,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					638545,00	96980,00	0,00	0,00	638545,00	
								541661,00	22095,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					638545,00	96980,00	0,00	0,00	638545,00	
								541661,00	22095,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		45 336,70							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									683 881,70	
			Сметная прибыль	5%		34 194,08							
			Итого со сметной прибылью									718 075,78	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		34 194,08							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									752 269,86	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								874 889,85	
			Тендерная скидка	2%		17 497,80							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									857 392,06	
			НДС	12%		102 887,05							
			Итого с НДС									960 279,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №26

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	80,85	79,00 0,00	79,00 19,00	6387,00 0,00	6387,00 1536,00			6387,00	
2	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	80,85	78,00 0,00	78,00 18,00	6306,00 0,00	6306,00 1455,00			6306,00	
3	9	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	120	16,00 0,00	15,00 3,00	1920,00 0,00	1800,00 360,00			1920,00	
4	10	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	120	688,00 0,00	360,00 71,00	82560,00 0,00	43200,00 8520,00	39360,00		82560,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					97173,00 0,00	57693,00 11871,00	39360,00 0,00	0,00 0,00	97173,00	
			ИТОГО по акту					97173,00 0,00	57693,00 11871,00	39360,00 0,00	0,00 0,00	97173,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		6 899,28							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									104 072,28	
			Сметная прибыль	5%		5 203,61							
			Итого со сметной прибылью									109 275,90	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		5 203,61							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114 479,51	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								133 139,67	
			Тендерная скидка	2%		2 662,79							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**130 476,88**	
			НДС	**12%**		**15 657,23**							
			Итого с НДС									**146 134,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, фамилия, идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер (ИИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №27

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-02 Технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	28827,00 22599,00	4096,00 1155,00	2132,00		28827,00	
2	2	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	км трубопровода	0,016	2708537,00 549507,00	29422,00 232,00	43337,00 8792,00	471,00 4,00	34074,00		43337,00	
3	3	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	213297,00 205563,00	0,00 0,00	3413,00 3289,00	0,00 0,00	124,00		3413,00	
4	4	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,032	3545,00		28473,00		28473,00		28473,00	
5	5	241-102-0171 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	8,032	4696,00		37718,00		37718,00		37718,00	
6	6	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей	0,0118	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	35844,00 21033,00	12523,00 3077,00	2288,00		35844,00	
7	7	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00	
8	8	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4740,00		4740,00		4740,00		4740,00	
9	9	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00		1099,00	
10	10	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами102х4,0 мм	шт.	2	2290,00		4580,00		4580,00		4580,00	
11	11	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х3,0 мм	шт.	1	982,00		982,00		982,00		982,00	
12	12	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8147,00 6318,00	244,00 46,00	16294,00 12636,00	488,00 92,00	3170,00		16294,00	
13	13	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	22327,00		44654,00		44654,00		44654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
14	14	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	1223,00		2446,00		2446,00		2446,00	
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4257,00 3420,00	103,00 0,00	12771,00 10260,00	309,00 0,00	2202,00		12771,00	
16	16	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	3256,00 2622,00	78,00 0,00	9768,00 7866,00	234,00 0,00	1668,00		9768,00	
17	17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4156,00		12468,00		12468,00		12468,00	
18	18	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3270,00		9810,00		9810,00		9810,00	
19	19	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7817,00 5748,00	222,00 70,00	7817,00 5748,00	222,00 70,00	1847,00		7817,00	
20	20	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7987,00 5917,00	222,00 70,00	7987,00 5917,00	222,00 70,00	1848,00		7987,00	
21	21	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46828,00		46828,00		46828,00		46828,00	
22	22	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	32277,00		32277,00		32277,00		32277,00	
23	23	6116-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1	53485,00 11972,00	597,00 121,00	53485,00 11972,00	597,00 121,00	40916,00		53485,00	
24	24	6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	1	28566,00 6697,00	271,00 44,00	28566,00 6697,00	271,00 44,00	21598,00		28566,00	
25	25	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	7987,00 5917,00	222,00 70,00	23961,00 17751,00	666,00 210,00	5544,00		23961,00	
26	26	242-101-1405 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	211190,00		211190,00		211190,00		211190,00	
27	27	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	22885,00		45770,00		45770,00		45770,00	
28	28	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	3728,00 3441,00	0,00 0,00	7456,00 6882,00	0,00 0,00	574,00		7456,00	
29	29	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	48829,00		97658,00		97658,00		97658,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,2	1207,00		241,00		241,00		241,00	
31	31	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	9108,00 7737,00	0,00 0,00	18216,00 15474,00	0,00 0,00	2742,00		18216,00	
			ИТОГО по акту					884909,00 156916,00	20099,00 4843,00	707894,00 0,00	0,00 0,00	884909,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		62 828,54							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									947 737,54	
			Сметная прибыль	5%		47 386,88							
			Итого со сметной прибылью									995 124,42	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		47 386,88							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 042 511,29	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								1 212 440,63	
			Тендерная скидка	2%		24 248,81							
			Итого со скидкой									1 188 191,82	
			НДС	12%		142 583,02							
			Итого с НДС									1 330 774,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации-бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации-бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-04 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №28

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **04-04-01 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		85,554	396,00	395,00	33879,00	33794,00			33879,00	
				м³ грунта		0,00	114,00	0,00	9753,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,646	7203,00	0,00	19059,00	0,00			19059,00	
				м³ грунта		7203,00	0,00	19059,00	0,00				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		58,8	3132,00	0,00	184162,00	0,00			184162,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	184162,00	0,00				
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели		272	648,00	365,00	176256,00	99280,00			176256,00	
				м кабеля		283,00	115,00	76976,00	31280,00				
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014		29,4	5880,00		172872,00		172872,00		172872,00	Казахстан
				м³									
6	6	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		256	18,00	1,00	4608,00	256,00			4608,00	
				м кабеля		17,00	0,00	4352,00	0,00				
7	7	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м		256	635,00		162560,00		162560,00		162560,00	
				м									
8	8	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений в КТПН		25	541,00	207,00	13525,00	5175,00	1275,00		13525,00	
				м кабеля		283,00	55,00	7075,00	1375,00				
9	9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		780	904,00	326,00	705120,00	254280,00	45240,00		705120,00	
				м кабеля		520,00	84,00	405600,00	65520,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6124-0201-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	1408,00 850,00	480,00 122,00	4224,00 2550,00	1440,00 366,00	234,00		4224,00	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	55	1628,00 661,00	840,00 242,00	89540,00 36355,00	46200,00 13310,00	6985,00		89540,00	
12	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	110	829,00 472,00	309,00 80,00	91190,00 51920,00	33990,00 8800,00	5280,00		91190,00	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	кан.-км	0,113	529598,00 518423,00	0,00 0,00	59845,00 58582,00	0,00 0,00	1263,00		59845,00	
14	14	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	39	3536,00		137904,00		137904,00		137904,00	
15	15	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	12	329,00		3948,00		3948,00		3948,00	
16	16	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	59	125,00		7375,00		7375,00		7375,00	
17	17	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	655,00		1965,00		1965,00		1965,00	
18	18	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	11	51258,00 18894,00	32290,00 10199,00	563838,00 207834,00	355190,00 112189,00	814,00		563838,00	
19	19	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без наконечников,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031,без брони	шт.	11	8558,00		94138,00		94138,00		94138,00	
20	20	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 7.Монтаж оборудования	шт.	11	3353,00 1795,00	186,00 56,00	36883,00 19745,00	2046,00 616,00	15092,00		36883,00	
21	21	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,355	946865,00		336137,00		336137,00		336137,00	
22	22	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,083	685876,00		56928,00		56928,00		56928,00	
23	23	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,023	570254,00		13116,00		13116,00		13116,00	
24	24	243-214-1304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,32	517261,00		165524,00		165524,00		165524,00	
25	25	243-214-1204 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 5х2,5	км	0,05	462492,00		23125,00		23125,00		23125,00	
26	26	243-214-1604 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШв 19х2,5	км	0,05	954773,00		47739,00		47739,00		47739,00	
			ИТОГО по акту					3205460,00 1074210,00	831651,00 243209,00	1299514,00 0,00	0,00 0,00	3205460,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		227 587,66							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**3 433 047,66**	
			Сметная прибыль	**5%**		**171 652,38**						**3 604 700,04**	
			Итого со сметной прибылью									**3 776 352,43**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**171 652,38**						**4 391 897,87**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 304 059,91**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**									
			Тендерная скидка	**2%**		**87 837,96**							
			Итого со скидкой									**4 820 547,10**	
			НДС	**12%**		**516 487,19**							
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-05 Кабельные сети ВЛИ-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №29

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **04- 05-01 наружное освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛИ-0,4кВ										
1	1	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	9	29661,00 18767,00	9614,00 3006,00	266949,00 168903,00	86526,00 27054,00	11520,00		266949,00	
2	2	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	12	54263,00 31966,00	21017,00 6569,00	651156,00 383592,00	252204,00 78828,00	15360,00		651156,00	
3	3	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	33	43918,00		1449294,00		1449294,00		1449294,00	Казахстан
4	4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	24	7170,00 3966,00	3204,00 946,00	172080,00 95184,00	76896,00 22704,00			172080,00	
5	5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	5614,00		134736,00		134736,00		134736,00	Казахстан
6	6	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,622	259865,00 151049,00	67474,00 17273,00	161636,00 93952,00	41969,00 10744,00	25715,00		161636,00	
7	7	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	12	2657,00 1509,00	1149,00 302,00	31884,00 18108,00	13788,00 3624,00			31884,00	
8	8	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,622	506874,00		315276,00		315276,00		315276,00	
9	9	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	м	10,5	1772,00 1463,00	65,00 14,00	18606,00 15362,00	683,00 147,00	2561,00		18606,00	
10	10	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических	км	0,0105	1103827,00		11590,00		11590,00		11590,00	
11	11	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	11523,00		276552,00		276552,00		276552,00	
12	12	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(43м)	шт.	12	3422,00		41064,00		41064,00		41064,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11527,00		138324,00		138324,00		138324,00	
14	14	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	286,00		4004,00		4004,00		4004,00	
15	15	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	1444,00		26281,00		26281,00		26281,00	
16	16	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6236,00		56124,00		56124,00		56124,00	
17	17	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	235,00		2820,00		2820,00		2820,00	
18	18	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SLЗ7.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2691,00		32292,00		32292,00		32292,00	
19	19	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	3467,00		124812,00		124812,00		124812,00	
20	20	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3467,00		72807,00		72807,00		72807,00	
21	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	4091,00		85911,00		85911,00		85911,00	
22	22	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	8286,00		149148,00		149148,00		149148,00	
23	23	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	18650,00		354350,00		354350,00		354350,00	
24	24	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	4169,00		12507,00		12507,00		12507,00	
25	25	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7579,00		90948,00		90948,00		90948,00	
26	26	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5786,00		52074,00		52074,00		52074,00	
27	27	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	5070,00		35490,00		35490,00		35490,00	
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4кВ					4768715,00	472066,00	3521560,00	0,00	4768715,00	
								775101,00	143101,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Заземление опор ВЛ-0,4кВ										
28	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6	6003,00 6003,00	0,00 0,00	36018,00 36018,00	0,00 0,00			36018,00	
29	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,назухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	3132,00 3132,00	0,00 0,00	18792,00 18792,00	0,00 0,00			18792,00	
30	30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	6769,00 3201,00	332,00 78,00	67690,00 32010,00	3320,00 780,00	32360,00		67690,00	
31	31	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		50	1115,00	35,00	55750,00	1750,00	17400,00		55750,00	

Аитбекнбаев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		732,00	8,00	36600,00	400,00				
			Итого по разделу 2: Заземление опор ВЛ-0,4кВ					178250,00	5070,00	49760,00	0,00	178250,00	
								123420,00	1180,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Уличное освещение водозабора										
32	32	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	5070,00		106470,00		106470,00		106470,00	
33	33	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	8250,00		173250,00		173250,00		173250,00	
34	34	261-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1288,00		27048,00		27048,00		27048,00	
35	35	252-207-2617 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	42	4302,00		180684,00		180684,00		180684,00	
36	36	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	3467,00		218421,00		218421,00		218421,00	
37	37	6124-0202-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель столбовой.Монтаж на опоре стальной	шт.	21	11582,00	5233,00	243222,00	109893,00	3213,00		243222,00	
						6196,00	1650,00	130116,00	34650,00				
38	38	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ПРС-6-П (прим.)	шт.	21	617,00		12957,00		12957,00		12957,00	
39	39	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	21	29331,00	11946,00	615951,00	250866,00	20349,00		615951,00	
						16416,00	3768,00	344736,00	79128,00				
40	40	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КС-1	т	0,252	1083405,00		273018,00		273018,00		273018,00	
41	41	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий	шт.	21	13378,00	3243,00	280938,00	68103,00	85533,00		280938,00	
						6062,00	1019,00	127302,00	21399,00				
42	42	247-103-0321 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный,тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	21	18307,00		384447,00		384447,00		384447,00	
43	43	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные тип ДРЛ-125	шт.	21	435,00		9135,00		9135,00		9135,00	
44	44	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Плавкая вставка SVV10.25	шт	21	617,00		12957,00		12957,00		12957,00	
45	45	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	372,00	7,00	35340,00	665,00	4275,00		35340,00	
						320,00	2,00	30400,00	190,00				
46	46	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением 3х2,5 мм2	км	0,095	521321,00		49525,00		49525,00		49525,00	
47	47	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	88,00		7392,00		7392,00		7392,00	
			Итого по разделу 3: Уличное освещение водозабора					2630755,00	429527,00	1568674,00	0,00	2630755,00	
								632554,00	135367,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					7577720,00	906663,00	5139994,00	0,00	7577720,00	
								1531075,00	279648,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		538 018,12							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									8 115 738,12	
			Сметная прибыль	5%		405 786,91							
			Итого со сметной прибылью									8 521 525,03	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		405 786,91							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 927 311,93	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								10 382 463,78	
			Тендерная скидка	2%		207 649,28							
			Итого со скидкой									10 174 814,50	
			НДС	12%		1 220 977,74							
			Итого с НДС									11 395 792,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Дабылов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джатканбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №30

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **06-01-01 водопровод и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	969,75556	291,00 0,00	290,00 59,00	282199,00 0,00	281230,00 57216,00			282199,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	29,99244	7203,00 7203,00	0,00 0,00	216036,00 216036,00	0,00 0,00			216036,00	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	19,99496	6003,00 6003,00	0,00 0,00	120030,00 120030,00	0,00 0,00			120030,00	
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	45,86	10573,00 3736,00	368,00 81,00	484878,00 171333,00	16877,00 3715,00	296668,00		484878,00	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	720,731936	54,00 0,00	54,00 13,00	38920,00 0,00	38920,00 9370,00			38920,00	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	180,182984	3132,00 3132,00	0,00 0,00	564333,00 564333,00	0,00 0,00			564333,00	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	720,731936	498,00 305,00	193,00 61,00	358925,00 219823,00	139102,00 43965,00			358925,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2065321,00 1291555,00	476129,00 114266,00	296668,00 0,00	0,00 0,00	2065321,00	
			Раздел 2: Подающий водопровод ПД										
8	8	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	4		7987,00	222,00	31948,00	888,00	7392,00		31948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		5917,00	70,00	23668,00	280,00				
9	9	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	104295,00		417180,00		417180,00		417180,00	
10	10	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	2	4772,00 3719,00	74,00 23,00	9544,00 7438,00	148,00 46,00	1958,00		9544,00	
11	11	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00		120574,00		120574,00		120574,00	
12	12	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	144133,00 112994,00	20481,00 5775,00	10658,00		144133,00	
13	13	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80,32	4372,00		351159,00		351159,00		351159,00	
14	14	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,001	1563217,00 1323494,00	158796,00 43728,00	1563,00 1323,00	159,00 44,00	81,00		1563,00	
15	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
16	16	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,081	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	428481,00 76675,00	4295,00 34,00	347511,00		428481,00	
17	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,081	213297,00 205563,00	0,00 0,00	17277,00 16651,00	0,00 0,00	626,00		17277,00	
18	18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0124	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	37666,00 22103,00	13159,00 3233,00	2404,00		37666,00	
19	19	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00		5764,00		5764,00		5764,00	
20	20	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00	
21	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	4257,00 3420,00	103,00 0,00	34056,00 27360,00	824,00 0,00	5872,00		34056,00	
22	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм.Приварка	фланец	4	2129,00 1824,00	52,00 0,00	8516,00 7296,00	208,00 0,00	1012,00		8516,00	
23	23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00		39192,00		39192,00		39192,00	
24	24	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,2	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	9255,00 3826,00	480,00 93,00	4949,00		9255,00	
26	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,048	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	2292,00 918,00	115,00 22,00	1259,00		2292,00	
27	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06702	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	89844,00 14384,00	918,00 160,00	74542,00		89844,00	
28	28	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	191180,00 111711,00	66792,00 19894,00	12677,00		191180,00	
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35048,00		70096,00		70096,00		70096,00	Казахстан
30	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20921,00		83684,00		83684,00		83684,00	Казахстан
31	31	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28795,00		57590,00		57590,00		57590,00	Казахстан
32	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
33	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3917,00		3917,00		3917,00		3917,00	Казахстан
34	34	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10817,00		10817,00		10817,00		10817,00	Казахстан
35	35	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
36	36	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4536	6567,00 773,00	3124,00 621,00	2979,00 351,00	1417,00 282,00	1211,00		2979,00	
37	37	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	2151,00 650,00	8,00 2,00	8131,00 2457,00	31,00 8,00	5643,00		8131,00	
			Итого по разделу 2: Подающий водопровод ПД					2238367,00	109915,00	1699297,00	0,00	2238367,00	
								429155,00	29871,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Спускной трубопровод СП										
38	38	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	7987,00 5917,00	222,00 70,00	15974,00 11834,00	444,00 140,00	3696,00		15974,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295,00		208590,00		208590,00		208590,00	
40	40	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	25223,00 19774,00	3585,00 1011,00	1864,00		25223,00	
41	41	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4372,00		61453,00		61453,00		61453,00	
42	42	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	74058,00 13253,00	742,00 6,00	60063,00		74058,00	
43	43	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	213297,00 205563,00	0,00 0,00	2986,00 2878,00	0,00 0,00	108,00		2986,00	
44	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,008	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	24301,00 14260,00	8490,00 2086,00	1551,00		24301,00	
45	45	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00	
46	46	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	4	4257,00 3420,00	103,00 0,00	17028,00 13680,00	412,00 0,00	2936,00		17028,00	
47	47	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		19596,00	
48	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,1	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	4628,00 1913,00	241,00 47,00	2474,00		4628,00	
49	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,096	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	4585,00 1836,00	231,00 45,00	2518,00		4585,00	
50	50	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,13405	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	179702,00 28770,00	1837,00 321,00	149095,00		179702,00	
51	51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,84	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	430154,00 251349,00	150282,00 44761,00	28523,00		430154,00	
52	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35048,00		140192,00		140192,00		140192,00	Казахстан
53	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	14437,00		86622,00		86622,00		86622,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20921,00		125526,00		125526,00		125526,00	Казахстан
55	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28795,00		115180,00		115180,00		115180,00	Казахстан
56	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2752,00		11008,00		11008,00		11008,00	Казахстан
57	57	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3917,00		15668,00		15668,00		15668,00	Казахстан
58	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00		77316,00		77316,00		77316,00	
59	59	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	40	785,00		31400,00		31400,00		31400,00	
60	60	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9072	6567,00 773,00	3124,00 621,00	5958,00 701,00	2834,00 563,00	2423,00		5958,00	
61	61	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	2151,00 650,00	8,00 2,00	16262,00 4914,00	60,00 15,00	11288,00		16262,00	
			Итого по разделу 3: Спускной трубопровод СП					1698618,00 365162,00	169158,00 48995,00	1164298,00 0,00	0,00 0,00	1698618,00	
			Раздел 4: Отводящий трубопровод ОТ										
62	62	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4	7987,00 5917,00	222,00 70,00	31948,00 23668,00	888,00 280,00	7392,00		31948,00	
63	63	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	104295,00		417180,00		417180,00		417180,00	
64	64	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	79273,00 62147,00	11264,00 3176,00	5862,00		79273,00	
65	65	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	44,176	4372,00		193137,00		193137,00		193137,00	
66	66	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	232755,00 41651,00	2333,00 18,00	188771,00		232755,00	
67	67	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,044	213297,00 205563,00	0,00 0,00	9385,00 9045,00	0,00 0,00	340,00		9385,00	
68	68	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0044	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	13365,00 7843,00	4669,00 1147,00	853,00		13365,00	
69	69	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2882,00		5764,00		5764,00		5764,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
70	70	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	4257,00 3420,00	103,00 0,00	34056,00 27360,00	824,00 0,00	5872,00		34056,00	
71	71	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00		39192,00		39192,00		39192,00	
72	72	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	2	10911,00 7265,00	448,00 136,00	21822,00 14530,00	896,00 272,00	6396,00		21822,00	
73	73	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	2	107218,00		214436,00		214436,00		214436,00	
74	74	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00		303768,00		303768,00		303768,00	
75	75	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,1	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	4628,00 1913,00	241,00 47,00	2474,00		4628,00	
76	76	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,096	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	4585,00 1836,00	231,00 45,00	2518,00		4585,00	
77	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,13405	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	179702,00 28770,00	1837,00 321,00	149095,00		179702,00	
78	78	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,11	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	510022,00 298018,00	178185,00 53072,00	33819,00		510022,00	
79	79	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35048,00		140192,00		140192,00		140192,00	Казахстан
80	80	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14437,00		28874,00		28874,00		28874,00	Казахстан
81	81	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	20921,00		251052,00		251052,00		251052,00	Казахстан
82	82	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28795,00		115180,00		115180,00		115180,00	Казахстан
83	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2752,00		11008,00		11008,00		11008,00	Казахстан
84	84	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3917,00		15668,00		15668,00		15668,00	Казахстан
85	85	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00		77316,00		77316,00		77316,00	
86	86	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		0,9072	6567,00	3124,00	5958,00	2834,00	2423,00		5958,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ материала основания в плотном теле		773,00	621,00	701,00	563,00				
87	87	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	2151,00 650,00	8,00 2,00	16262,00 4914,00	60,00 15,00	11288,00		16262,00	
			Итого по разделу 4: Отводящий трубопровод ОТ					2956528,00 522396,00	204262,00 58956,00	2229870,00 0,00	0,00 0,00	2956528,00	
			Раздел 5: Переливной трубопровод ПР										
88	88	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	25223,00 19774,00	3585,00 1011,00	1864,00		25223,00	
89	89	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4372,00		61453,00		61453,00		61453,00	
90	90	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	5289886,00 946608,00	53021,00 418,00	74058,00 13253,00	742,00 6,00	60063,00		74058,00	
91	91	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	213297,00 205563,00	0,00 0,00	2986,00 2878,00	0,00 0,00	108,00		2986,00	
92	92	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,04	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	1910,00 765,00	96,00 19,00	1049,00		1910,00	
93	93	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0543	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	72792,00 11654,00	744,00 130,00	60394,00		72792,00	
94	94	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	88043,00 51446,00	30760,00 9162,00	5837,00		88043,00	
95	95	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15713,00		31426,00		31426,00		31426,00	Казахстан
96	96	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9622,00		19244,00		19244,00		19244,00	Казахстан
97	97	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14456,00		28912,00		28912,00		28912,00	Казахстан
98	98	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12847,00		25694,00		25694,00		25694,00	Казахстан
99	99	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
100	100	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
101	101	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		0,4536	6567,00	3124,00	2979,00	1417,00	1211,00		2979,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ материала основания в плотном теле		773,00	621,00	351,00	282,00				
102	102	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	3,78	2151,00	8,00	8131,00	31,00	5643,00		8131,00	
						650,00	2,00	2457,00	8,00				
			Итого по разделу 5: Переливной трубопровод ПР					487013,00	37375,00	347060,00	0,00	487013,00	
								102578,00	10618,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Водовод ВО										
103	103	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	8	7987,00	222,00	63896,00	1776,00	14784,00		63896,00	
						5917,00	70,00	47336,00	560,00				
104	104	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	104295,00		834360,00		834360,00		834360,00	
105	105	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	8074,00	171,00	16148,00	342,00	3170,00		16148,00	
						6318,00	23,00	12636,00	46,00				
106	106	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3666,00		7332,00		7332,00		7332,00	
107	107	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1185	1801666,00	256015,00	213497,00	30338,00	15787,00		213497,00	
						1412424,00	72186,00	167372,00	8554,00				
108	108	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	118,974	4372,00		520154,00		520154,00		520154,00	
109	109	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1185	5289886,00	53021,00	626851,00	6283,00	508395,00		626851,00	
						946608,00	418,00	112173,00	50,00				
110	110	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,102	1144644,00	399223,00	116754,00	40720,00			116754,00	
						745421,00	95828,00	76033,00	9774,00				
111	111	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	103,02	2014,00		207482,00		207482,00		207482,00	
112	112	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,287	213297,00	0,00	274513,00	0,00	9953,00		274513,00	
						205563,00	0,00	264560,00	0,00				
113	113	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	6	8068,00	175,00	48408,00	1050,00	26622,00		48408,00	
						3456,00	41,00	20736,00	246,00				
114	114	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	16	4257,00	103,00	68112,00	1648,00	11744,00		68112,00	
						3420,00	0,00	54720,00	0,00				
115	115	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4899,00		78384,00		78384,00		78384,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2129,00 1824,00	52,00 0,00	8516,00 7296,00	208,00 0,00	1012,00		8516,00	
117	117	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388,00		5552,00		5552,00		5552,00	
118	118	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упоры бетонные.Устройство	$м^3$	0,056	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	2591,00 1071,00	134,00 26,00	1386,00		2591,00	
119	119	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обоймы на замок в днище колодца	$м^3$	0,188	47756,00 19130,00	2400,00 465,00	8978,00 3596,00	451,00 87,00	4931,00		8978,00	
120	120	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06702	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	89844,00 14384,00	918,00 160,00	74542,00		89844,00	
121	121	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	3901,00 3628,00	274,00 2,00	7802,00 7256,00	548,00 4,00			7802,00	
122	122	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	8935,00		17870,00		17870,00		17870,00	
123	123	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	62888,00 36747,00	21971,00 6544,00	184891,00 108036,00	64594,00 19239,00	12261,00		184891,00	
124	124	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35048,00		70096,00		70096,00		70096,00	Казахстан
125	125	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20921,00		83684,00		83684,00		83684,00	Казахстан
126	126	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28795,00		57590,00		57590,00		57590,00	Казахстан
127	127	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2752,00		5504,00		5504,00		5504,00	Казахстан
128	128	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3917,00		7834,00		7834,00		7834,00	Казахстан
129	129	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00	
130	130	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4536	6567,00 773,00	3124,00 621,00	2979,00 351,00	1417,00 282,00	1211,00		2979,00	
131	131	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	2151,00 650,00	8,00 2,00	8131,00 2457,00	31,00 8,00	5643,00		8131,00	
			Итого по разделу 6: Водовод ВО					3676411,00 900013,00	150458,00 39036,00	2625941,00 0,00	0,00 0,00	3676411,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					13122258,00	1147297,00	8363134,00	0,00	13122258,00	
								3610859,00	301742,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		931 680,32							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									14 053 938,32	
			Сметная прибыль	5%		702 696,92							
			Итого со сметной прибылью									14 756 635,23	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		702 696,92							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 459 332,15	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								17 979 203,29	
			Тендерная скидка	2%		359 584,07							
			Итого со скидкой									17 619 619,22	
			НДС	12%		2 114 354,31							
			Итого с НДС									19 733 973,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуальнского района" Жамбылской области"

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Поселковый водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №31

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **06-02- 01 наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	28	10911,00 7265,00	448,00 136,00	305508,00 203420,00	12544,00 3808,00	89544,00		305508,00	
2	26	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	28	73387,00		2054836,00		2054836,00		2054836,00	
3	27	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	27	151884,00		4100868,00		4100868,00		4100868,00	
4	28	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	шт.	1	207562,00		207562,00		207562,00		207562,00	
5	29	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	28	15375,00 12703,00	1737,00 462,00	430500,00 355684,00	48636,00 12936,00	26180,00		430500,00	
6	30	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20**	шт.	28	6514,00		182392,00		182392,00		182392,00	
7	31	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	28	1122,00		31416,00		31416,00		31416,00	
8	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонные.Устройство**	$м^3$	3,44	46276,00 19130,00	2400,00 465,00	159189,00 65807,00	8256,00 1600,00	85126,00		159189,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					7472271,00 624911,00	69436,00 18344,00	6777924,00 0,00	0,00 0,00	7472271,00	
			Раздел 3: Запорная арматура										
9	35	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	4772,00 3719,00	74,00 23,00	9544,00 7438,00	148,00 46,00	1958,00		9544,00	
10	37	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	5	8074,00 6318,00	171,00 23,00	40370,00 31590,00	855,00 115,00	7925,00		40370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	39	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	6	8487,00 7100,00	147,00 46,00	50922,00 42600,00	882,00 276,00	7440,00		50922,00	
12	40	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	6	43447,00		260682,00		260682,00		260682,00	
13	41	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка (для вантуза)	6	4772,00 3719,00	74,00 23,00	28632,00 22314,00	444,00 138,00	5874,00		28632,00	
14	43	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	6	4708,00 4174,00	507,00 122,00	28248,00 25044,00	3042,00 732,00	162,00		28248,00	
15	44	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	144	3871,00 3499,00	353,00 85,00	557424,00 503856,00	50832,00 12240,00	2736,00		557424,00	
16	47	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	330	2129,00 1824,00	52,00 0,00	702570,00 601920,00	17160,00 0,00	83490,00		702570,00	
17	49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2612,00		41792,00		41792,00		41792,00	
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					1720184,00 1234762,00	73363,00 13547,00	412059,00 0,00	0,00 0,00	1720184,00	
			Раздел 5: Разборка и устройство дорог										
18	97	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	30,915	8704,00 5743,00	2961,00 907,00	269084,00 177545,00	91539,00 28040,00			269084,00	
19	98	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	62	6567,00 773,00	3124,00 621,00	407154,00 47926,00	193688,00 38502,00	165540,00		407154,00	
20	99	7101-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	618,3	2164,00 80,00	286,00 41,00	1338001,00 49464,00	176834,00 25350,00	1111703,00		1338001,00	
21	100	7101-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	$м^2$ покрытия	618,3	458,00 14,00	0,00 0,00	283181,00 8656,00	0,00 0,00	274525,00		283181,00	
			Итого по разделу 5: Разборка и устройство дорог					2297420,00 283591,00	462061,00 91892,00	1551768,00 0,00	0,00 0,00	2297420,00	
			ИТОГО по акту					11489875,00 2143264,00	604860,00 123783,00	8741751,00 0,00	0,00 0,00	11489875,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		815 781,13							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									12 305 656,13	
			Сметная прибыль	5%		615 282,81						12 920 938,93	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	5%		615 282,81						13 536 221,74	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								15 742 625,88	
			Тендерная скидка	2%		314 852,52							
			Итого со скидкой									15 427 773,36	
			НДС	12%		1 851 332,80							
			Итого с НДС									17 279 106,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №32

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01- 01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Покрытия										
1	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	567	4208,00 2721,00	72,00 21,00	2385936,00 1542807,00	40824,00 11907,00	802305,00		2385936,00	
2	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,6	4208,00 2721,00	72,00 21,00	86685,00 56053,00	1484,00 433,00	29148,00		86685,00	
3	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	889	3958,00 2721,00	72,00 21,00	3518662,00 2418969,00	64008,00 18669,00	1035685,00		3518662,00	
4	50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	51	3958,00 2721,00	72,00 21,00	201858,00 138771,00	3672,00 1071,00	59415,00		201858,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					6193141,00 4156600,00	109988,00 32080,00	1926553,00 0,00	0,00 0,00	6193141,00	
			ИТОГО по акту					6193141,00 4156600,00	109988,00 32080,00	1926553,00 0,00	0,00 0,00	6193141,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		439 713,01							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									6 632 854,01	
			Сметная прибыль	5%		331 642,70							
			Итого со сметной прибылью									6 964 496,71	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		331 642,70							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 296 139,41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								8 485 410,14	
			Тендерная скидка	2%		169 708,20							
			Итого со скидкой									8 315 701,93	
			НДС	12%		997 884,23							
			Итого с НДС									9 313 586,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)