Форма КС-3

Утверждена приказом и о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		36	2024-05-10				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области	555 111 310,86	59 100 704,73							7 092 084,57	66 192 789,30
5% удержание качества	27 755 565,54	2 955 035,24								3 309 639,47
Удержание аванса 30%	166 533 393,26	17 730 211,42								19 857 836,79
Итого к оплате	360 822 352,06	38 415 458,08							4 609 854,97	43 025 313,05

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО"Кабылан эксперт"
Директор _____ **Байдаров Ж. М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №33

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
1	49	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,7	3980,00 3247,00	250,00 106,00	138106,00 112671,00	8675,00 3678,00	16760,00		138106,00	
2	50	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	34,7	1917,00 1299,00	10,00 3,00	66520,00 45075,00	347,00 104,00	21098,00		66520,00	
3	51	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2,014	8811,00 7725,00	110,00 39,00	17745,00 15558,00	222,00 79,00	1965,00		17745,00	
4	52	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	36,714	1705,00 1596,00	12,00 4,00	62597,00 58596,00	441,00 147,00	3560,00		62597,00	
5	53	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,18	1981,00 1808,00	16,00 6,00	18186,00 16597,00	147,00 55,00	1450,00		18186,00	
6	54	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,18	2120,00 2005,00	13,00 4,00	19462,00 18406,00	120,00 37,00	936,00		19462,00	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					322616,00 266903,00	9952,00 4100,00	45769,00 0,00	0,00 0,00	322616,00	
			Раздел 8: Полы										
7	58	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов,многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	покрытия	9,18	6305,00 4179,00	180,00 58,00	57880,00 38363,00	1652,00 532,00	17865,00		57880,00	
			Итого по разделу 8: Полы					57880,00 38363,00	1652,00 532,00	17865,00 0,00	0,00 0,00	57880,00	
			Раздел 9: Наружная отделка										
8	62	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		43,6	3300,00	105,00	143880,00	4578,00	18574,00		143880,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2770,00	46,00	120772,00	2006,00				
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					143880,00	45578,00	18574,00	0,00	143880,00	
								120772,00	2006,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Отмостка										
9	63	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,125	26624,00 / 4411,00	2262,00 / 421,00	29952,00 / 4962,00	2545,00 / 474,00	22445,00		29952,00	
10	64	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,6875	27336,00 / 3787,00	2464,00 / 473,00	46130,00 / 6391,00	4158,00 / 798,00	35581,00		46130,00	
11	65	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	11,25	2151,00 / 650,00	8,00 / 2,00	24199,00 / 7313,00	91,00 / 23,00	16795,00		24199,00	
			Итого по разделу 10: Отмостка					100281,00 / 18666,00	6794,00 / 1295,00	74821,00 / 0,00	0,00 / 0,00	100281,00	
			Раздел 11: Крыльцо										
12	66	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,17	22836,00 / 11279,00	4222,00 / 1253,00	3882,00 / 1917,00	718,00 / 213,00	1247,00		3882,00	
13	67	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,17	27336,00 / 3787,00	2464,00 / 473,00	4647,00 / 644,00	418,00 / 80,00	3585,00		4647,00	
14	68	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1,44	1893,00 / 1174,00	70,00 / 24,00	2726,00 / 1691,00	101,00 / 35,00	934,00		2726,00	
15	69	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	1,44	377,00 / 29,00	24,00 / 8,00	543,00 / 42,00	35,00 / 12,00	466,00		543,00	
16	70	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	1,92	469,00 / 446,00	8,00 / 2,00	900,00 / 856,00	16,00 / 4,00	28,00		900,00	
			Итого по разделу 11: Крыльцо					12698,00 / 5150,00	1288,00 / 344,00	6260,00 / 0,00	0,00 / 0,00	12698,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					637355,00 / 449854,00	24264,00 / 8277,00	163289,00 / 0,00	0,00 / 0,00	637355,00	
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
			Раздел 18: Внутренняя отделка										
17	119	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,7	3980,00 / 3247,00	250,00 / 106,00	138106,00 / 112671,00	8675,00 / 3678,00	16760,00		138106,00	
18	120	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями с связующим на основе	$м^2$ отделываемой поверхности	34,7	1917,00 / 1299,00	10,00 / 3,00	66520,00 / 45075,00	347,00 / 104,00	21098,00		66520,00	
19	121	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2,014	8811,00	110,00	17745,00	222,00	1965,00		17745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		7725,00	39,00	15558,00	79,00				
20	122	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	36,714	1705,00	12,00	62597,00	441,00	3560,00		62597,00	
						1596,00	4,00	58596,00	147,00				
21	123	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,18	1981,00	16,00	18186,00	147,00	1450,00		18186,00	
						1808,00	6,00	16597,00	55,00				
22	124	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,18	2120,00	13,00	19462,00	120,00	936,00		19462,00	
						2005,00	4,00	18406,00	37,00				
			Итого по разделу 18: Внутренняя отделка					322616,00	9952,00	45769,00	0,00	322616,00	
								266903,00	4100,00	0,00	0,00		
			Раздел 20: Наружная отделка										
23	132	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,6	3300,00	105,00	143880,00	4578,00	18574,00		143880,00	
						2770,00	46,00	120772,00	2006,00				
			Итого по разделу 20: Наружная отделка					143880,00	4578,00	18574,00	0,00	143880,00	
								120772,00	2006,00	0,00	0,00		
			Раздел 21: Отмостка										
24	133	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,125	26624,00	2262,00	29952,00	2545,00	22445,00		29952,00	
						4411,00	421,00	4962,00	474,00				
25	134	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,6875	27336,00	2464,00	46130,00	4158,00	35581,00		46130,00	
						3787,00	473,00	6391,00	798,00				
26	135	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	11,25	2151,00	8,00	24199,00	91,00	16795,00		24199,00	
						650,00	2,00	7313,00	23,00				
			Итого по разделу 21: Отмостка					100281,00	6794,00	74821,00	0,00	100281,00	
								18666,00	1295,00	0,00	0,00		
			Раздел 22: Крыльцо										
27	136	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,17	22836,00	4222,00	3882,00	718,00	1247,00		3882,00	
						11279,00	1253,00	1917,00	213,00				
28	137	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,17	27336,00	2464,00	4647,00	418,00	3585,00		4647,00	
						3787,00	473,00	644,00	80,00				
29	138	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1,44	1893,00	70,00	2726,00	101,00	934,00		2726,00	
						1174,00	24,00	1691,00	35,00				
30	139	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные.Устройство [illegible] на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке [illegible]	$м^2$ стяжки	1,44	377,00	24,00	543,00	35,00	466,00		543,00	
						29,00	8,00	42,00	12,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	140	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	1,92	469,00	8,00	900,00	16,00	28,00		900,00	
						446,00	2,00	856,00	4,00				
								12698,00	1288,00	6260,00	0,00	12698,00	
			Итого по разделу 22: Крыльцо					5150,00	344,00	0,00	0,00		
								579475,00	22612,00	145424,00	0,00	579475,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №2					411491,00	7745,00	0,00	0,00		
								1216830,00	46876,00	308713,00	0,00	1216830,00	
			ИТОГО по акту					861345,00	16022,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		86 394,93						1 303 224,93	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									1 368 386,18	
			Сметная прибыль	5%		65 161,25						1 433 547,42	
			Итого со сметной прибылью									1 667 215,65	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		65 161,25						1 633 871,34	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 829 935,90	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163									
			Тендерная скидка	2%		33 344,31							
			Итого со скидкой										
			НДС	12%		196 064,56							
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №34

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
1	1	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,5	7152,00	125,00	3576,00	63,00	224,00		3576,00	
						6578,00	36,00	3289,00	18,00				
2	2	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	21509,00	105,00	21509,00	105,00	19153,00		21509,00	
						2251,00	24,00	2251,00	24,00				
3	3	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установка	решетка	1	5265,00	81,00	5265,00	81,00	440,00		5265,00	
						4744,00	24,00	4744,00	24,00				
4	4	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03	1026343,00		30790,00		30790,00		30790,00	
5	5	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обогреватель.Монтаж оборудования	шт.	3	9556,00	186,00	28668,00	558,00			28668,00	
						9370,00	56,00	28110,00	168,00				
6	6	247-206-0125 *РСНБ РК 2022*	Электрический обогреватель (конвектор)	шт.	3	9262,00		27786,00		27786,00		27786,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					117594,00	807,00	78393,00	0,00	117594,00	
								38394,00	234,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
7	7	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,5	7152,00	125,00	3576,00	63,00	224,00		3576,00	
						6578,00	36,00	3289,00	18,00				
8	8	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Устяновка над шахтами	зонт	1	21509,00	105,00	21509,00	105,00	19153,00		21509,00	
						2251,00	24,00	2251,00	24,00				
9	9	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установка	решетка	1	5265,00	81,00	5265,00	81,00	440,00		5265,00	
						4744,00	24,00	4744,00	24,00				
10	10	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03	1026343,00		30790,00		30790,00		30790,00	
11	11	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обогреватель.Монтаж оборудования	шт.	3	9556,00	186,00	28668,00	558,00			28668,00	
						9370,00	56,00	28110,00	168,00				
12	12	247-206-0125 *РСНБ РК 2022*	Электрический обогреватель (конвектор)		3	9262,00		27786,00		27786,00		27786,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по отделу Надземная насосная станция №2					117594,00	807,00	78393,00	0,00	117594,00	
								38394,00	234,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					235188,00	1614,00	156786,00	0,00	235188,00	
								76788,00	468,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		16 698,35							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									251 886,35	
			Сметная прибыль	5%		12 594,32							
			Итого со сметной прибылью									264 480,67	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		12 594,32							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									277 074,98	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								322 238,20	
			Тендерная скидка	2%		6 444,76							
			Итого со скидкой									315 793,44	
			НДС	12%		37 895,21							
			Итого с НДС									353 688,65	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района "Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Руководитель : **Жатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Надземная насосная станция-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №35

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Надземная насосная станция №1										
1	1	1307-0403-0408 *РСНБ РК 2022*	Насос артезианский с погружным электродвигателем,масса 0,92 т.Монтаж оборудования	шт.	1	371926,00 225669,00	127853,00 35814,00	371926,00 225669,00	127853,00 35814,00	18404,00		371926,00	
2	2	511-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Погружной насосный агрегат 25м³/ч,Н 55 м с электродвигателем ЭЦВ 8-25-55	шт.	2	427178,00		864608,00		854356,00		864608,00	
			В том числе:		427178			854356,00					
			- отпускная цена	%	1,2			10252,00					
			- заготовительно-складские расходы										
3	3	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8147,00 6318,00	244,00 46,00	48882,00 37908,00	1464,00 276,00	9510,00		48882,00	
4	4	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	8147,00 6318,00	244,00 46,00	8147,00 6318,00	244,00 46,00	1585,00		8147,00	
5	5	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11899,00		11899,00		11899,00		11899,00	
6	6	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	28247,00		141235,00		141235,00		141235,00	
7	7	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 50	шт.	1	5013,00		5013,00		5013,00		5013,00	
8	8	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3996,00 1101,00	0,00 0,00	3996,00 1101,00	0,00 0,00	2895,00		3996,00	
9	9	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	8487,00 7100,00	147,00 46,00	8487,00 7100,00	147,00 46,00	1240,00		8487,00	
10	10	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43447,00		43447,00		43447,00		43447,00	
11	11	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	1954,00 1857,00	73,00 23,00	1954,00 1857,00	73,00 23,00	24,00		1954,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081,00		49081,00		49081,00		49081,00	
13	13	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	1	28374,00 4174,00	507,00 122,00	28374,00 4174,00	507,00 122,00	23693,00		28374,00	
14	14	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	405,00		2025,00		2025,00		2025,00	
15	15	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931,00		2793,00		2793,00		2793,00	
16	16	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00		954,00		954,00		954,00	
17	17	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1370,00		2740,00		2740,00		2740,00	
18	18	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338,00		4676,00		4676,00		4676,00	
19	19	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2229,00		28977,00		28977,00		28977,00	
20	20	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1535,00		30700,00		30700,00		30700,00	
21	21	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	1211,00		1211,00		1211,00		1211,00	
22	22	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОУ 5	шт.	1	20955,00		20955,00		20955,00		20955,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №1					**1682080,00** **284127,00**	**130288,00** **36327,00**	**403057,00** **864608,00**	**0,00** **0,00**	**1682080,00**	
			Отдел 2: Надземная насосная станция №2										
23	23	1307-0403-0408 *РСНБ РК 2022*	Насос артезианский с погружным электродвигателем,масса 0,92 т.Монтаж оборудования	шт.	1	371926,00 225669,00	127853,00 35814,00	371926,00 225669,00	127853,00 35814,00	18404,00		371926,00	
24	24	511-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Погружной насосный агрегат 25м³/ч,Н 55 м с электродвигателем ЭЦВ 8-25-55	шт.	2	427178,00		864608,00		854356,00		864608,00	
			В том числе:		427178			854356,00					
			- отпускная цена	%	1,2			10252,00					
			- заготовительно-складские расходы										
25	25	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8147,00 6318,00	244,00 46,00	48882,00 37908,00	1464,00 276,00	9510,00		48882,00	
26	26	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.		8147,00 6318,00	244,00 46,00	8147,00 6318,00	244,00 46,00	1585,00		8147,00	
27	27	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		11899,00		11899,00		11899,00		11899,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	28247,00		141235,00		141235,00		141235,00	
29	29	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 50	шт.	1	5013,00		5013,00		5013,00		5013,00	
30	30	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3996,00 1101,00	0,00 0,00	3996,00 1101,00	0,00 0,00	2895,00		3996,00	
31	31	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	8487,00 7100,00	147,00 46,00	8487,00 7100,00	147,00 46,00	1240,00		8487,00	
32	32	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43447,00		43447,00		43447,00		43447,00	
33	33	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	1954,00 1857,00	73,00 23,00	1954,00 1857,00	73,00 23,00	24,00		1954,00	
34	34	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081,00		49081,00		49081,00		49081,00	
35	35	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	1	28374,00 4174,00	507,00 122,00	28374,00 4174,00	507,00 122,00	23693,00		28374,00	
36	36	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	405,00		2025,00		2025,00		2025,00	
37	37	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931,00		2793,00		2793,00		2793,00	
38	38	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00		954,00		954,00		954,00	
39	39	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1370,00		2740,00		2740,00		2740,00	
40	40	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338,00		4676,00		4676,00		4676,00	
41	41	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2229,00		28977,00		28977,00		28977,00	
42	42	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1535,00		30700,00		30700,00		30700,00	
43	43	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.		1211,00		1211,00		1211,00		1211,00	
44	44	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОУ 5	шт.		20955,00		20955,00		20955,00		20955,00	
			Итого по отделу Надземная насосная станция №2					1682080,00 284127,00	130288,00 36327,00	403057,00 864608,00	0,00 0,00	1682080,00	
			ИТОГО по акту					3364160,00	260576,00	806114,00	0,00	3364160,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								568254,00	72654,00	1729216,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1729216,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		116 081,02							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 480 241,02	
			Сметная прибыль	5%		87 551,25							
			Итого со сметной прибылью									3 567 792,28	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		174 012,05							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 741 804,33	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								4 351 718,43	
			Тендерная скидка	2%		87 034,37							
			Итого со скидкой									4 264 684,06	
			НДС	12%		511 762,09							
			Итого с НДС									4 776 446,15	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №36

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 02 технологическое оборудование и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Резервуар на 150 м³ №1										
			Раздел 1: Трубопровод										
1	1	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	6486,00 5085,00	922,00 260,00	479,00		6486,00	
2	2	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0036	213297,00 205563,00	0,00 0,00	768,00 740,00	0,00 0,00	28,00		768,00	
3	3	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	13376,00 2676,00	147,00 1,00	10553,00		13376,00	
4	4	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6144	4372,00		15802,00		15802,00		15802,00	
5	5	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816,00		2816,00		2816,00		2816,00	
6	6	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2604,00		2604,00		2604,00		2604,00	
7	7	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	3063,00 2401,00	436,00 123,00	226,00		3063,00	
8	8	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0017	213297,00 205563,00	0,00 0,00	363,00 349,00	0,00 0,00	14,00		363,00	
9	9	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	6316,00 1264,00	70,00 1,00	4982,00		6316,00	
10	10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7008	4372,00		7462,00		7462,00		7462,00	
11	11	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	6306,00 4943,00	896,00 253,00	467,00		6306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0035	213297,00 205563,00	0,00 0,00	747,00 719,00	0,00 0,00	28,00		747,00	
13	13	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	13004,00 2602,00	143,00 1,00	10259,00		13004,00	
14	14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,514	4372,00		15363,00		15363,00		15363,00	
15	15	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816,00		2816,00		2816,00		2816,00	
16	16	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2604,00		7812,00		7812,00		7812,00	
17	17	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003406	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	6136,00 4811,00	872,00 246,00	453,00		6136,00	
18	18	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003406	213297,00 205563,00	0,00 0,00	726,00 700,00	0,00 0,00	26,00		726,00	
19	19	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,003406	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	12655,00 2532,00	140,00 1,00	9983,00		12655,00	
20	20	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,419624	4372,00		14951,00		14951,00		14951,00	
21	21	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3360,00		3360,00		3360,00		3360,00	
			Итого по разделу 1: Трубопровод					**142932,00** **28822,00**	**3626,00** **886,00**	**110484,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**142932,00**	
			Раздел 2: Поплавковым запорным краном										
22	22	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2249,00 2151,00	4,00 1,00	2249,00 2151,00	4,00 1,00	94,00		2249,00	
23	23	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	24926,00		24926,00		24926,00		24926,00	
24	24	242-301-1111 *РСНБ РК 2022*	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	347985,00		347985,00		347985,00		347985,00	
25	25	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001317	1807435,00 1372907,00	1834527,00 372229,00	11128,00 4340,00	6788,00 1377,00			11128,00	
26	26	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм		3,737	12862,00		48065,00		48065,00		48065,00	
27	27	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1083106,00 711122,00	371983,00 93870,00	108311,00 71112,00	37198,00 9387,00			108311,00	
28	28	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 9х2,0 мм	м	100	162,00		16362,00		16362,00		16362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
29	29	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	89885,00		89885,00		89885,00		89885,00	
30	30	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	3	14863,00 11176,00	556,00 101,00	44589,00 33528,00	1668,00 303,00	9393,00		44589,00	
31	31	242-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,уплотнение EPDM,для воды,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	3	26818,00		80454,00		80454,00		80454,00	
32	32	6116-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 100 мм.Установка	вставка	2	34809,00 7890,00	367,00 67,00	69618,00 15780,00	734,00 134,00	53104,00		69618,00	
33	33	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3996,00 1101,00	0,00 0,00	3996,00 1101,00	0,00 0,00	2895,00		3996,00	
34	34	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	8487,00 7100,00	147,00 46,00	8487,00 7100,00	147,00 46,00	1240,00		8487,00	
35	35	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	1	132295,00		132295,00		132295,00		132295,00	
			Итого по разделу 2: Поплавковым запорным краном					**988350,00** **135112,00**	**46539,00** **11248,00**	**806698,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**988350,00**	
			Раздел 3: Вентиляция										
36	36	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	3509674,00 1966931,00	1118974,00 294540,00	19303,00 10818,00	6154,00 1620,00	2331,00		19303,00	
37	37	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 600 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	9283151,00 5215506,00	3486673,00 889647,00	13925,00 7823,00	5230,00 1334,00	872,00		13925,00	
38	38	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1563217,00 1323494,00	158796,00 43728,00	1563,00 1323,00	159,00 44,00	81,00		1563,00	
39	39	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,522	9950,00		54944,00		54944,00		54944,00	
40	40	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		1,506	68222,00		102742,00		102742,00		102742,00	
41	41	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		1,004	1097,00		1101,00		1101,00		1101,00	
42	42	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	1 фасонных частей	0,006	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	18529,00 10873,00	6474,00 1591,00	1182,00		18529,00	
43	43	241-112-0227 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	1	18078,00		18078,00		18078,00		18078,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	4	9962,00 8151,00	343,00 23,00	39848,00 32604,00	1372,00 92,00	5872,00		39848,00	
45	45	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00		41772,00		41772,00		41772,00	
46	46	6118-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	зонт	1	12295,00 4004,00	132,00 24,00	12295,00 4004,00	132,00 24,00	8159,00		12295,00	
47	47	6118-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м^2.Установка	решетка	1	9229,00 7360,00	312,00 82,00	9229,00 7360,00	312,00 82,00	1557,00		9229,00	
48	48	261-302-0126 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-4,размер 200х400 мм	м^2	1	43532,00		43532,00		43532,00		43532,00	
49	49	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,032	1048019,00 876244,00	158430,00 9787,00	33537,00 28040,00	5070,00 313,00	427,00		33537,00	
50	50	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,034048	377881,00		12866,00		12866,00		12866,00	
51	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	9,7	218,00 152,00	4,00 0,00	2115,00 1474,00	39,00 0,00	602,00		2115,00	
52	52	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	м^2	9,7	351,00 57,00	3,00 0,00	3405,00 553,00	29,00 0,00	2823,00		3405,00	
53	53	6123-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Касета диаметром труб 200 мм.Установка	касета	1	49849,00 33915,00	15535,00 3968,00	49849,00 33915,00	15535,00 3968,00	399,00		49849,00	
54	54	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставка панель для фильтров FVF,с Касета фильтра FGR 200 DN 200,типа Danfoss	шт.	1	10843,00		10843,00		10843,00		10843,00	
55	55	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200,уплотнение для фильтров FVF,DN 200,с Хомуты диам.FK 250 типа Danfoss	шт.	1	42043,00		42043,00		42043,00		42043,00	
56	56	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб FK200	шт.	2	2819,00		5638,00		5638,00		5638,00	
57	57	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м^2 поверхности покрытия	2	7536,00 6996,00	254,00 25,00	15072,00 13992,00	508,00 50,00	572,00		15072,00	
58	58	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	1659,00 1013,00	184,00 58,00	6636,00 4052,00	736,00 232,00	1848,00		6636,00	
59	59	234-304-1107 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклотканн и алюминиевой фольги,t от 200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	2,512	31004,00		77882,00		77882,00		77882,00	
60	60	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		1	8074,00	171,00	8074,00	171,00	1585,00		8074,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6318,00	23,00	6318,00	23,00				
61	61	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 15	шт.	1	1081,00		1081,00		1081,00		1081,00	
62	62	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 5.8	т	0,00256	1466505,00		3754,00		3754,00		3754,00	
			Итого по разделу 3: Вентиляция					649656,00	41921,00	444586,00	0,00	649656,00	
								163149,00	9373,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Резервуар на 150 м³ №1					1780938,00	92086,00	1361768,00	0,00	1780938,00	
								327083,00	21507,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Резервуар на 150 м³ №2										
			Раздел 4: Трубопровод										
63	63	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	1801666,00	256015,00	6486,00	922,00	479,00		6486,00	
						1412424,00	72186,00	5085,00	260,00				
64	64	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0036	213297,00	0,00	768,00	0,00	28,00		768,00	
						205563,00	0,00	740,00	0,00				
65	65	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	3715564,00	40983,00	13376,00	147,00	10553,00		13376,00	
						743434,00	302,00	2676,00	1,00				
66	66	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6144	4372,00		15802,00		15802,00		15802,00	
67	67	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816,00		2816,00		2816,00		2816,00	
68	68	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2604,00		2604,00		2604,00		2604,00	
69	69	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	1801666,00	256015,00	3063,00	436,00	226,00		3063,00	
						1412424,00	72186,00	2401,00	123,00				
70	70	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0017	213297,00	0,00	363,00	0,00	14,00		363,00	
						205563,00	0,00	349,00	0,00				
71	71	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	3715564,00	40983,00	6316,00	70,00	4982,00		6316,00	
						743434,00	302,00	1264,00	1,00				
72	72	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7068	4372,00		7462,00		7462,00		7462,00	
73	73	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1801666,00	256015,00	6306,00	896,00	467,00		6306,00	
						1412424,00	72186,00	4943,00	253,00				
74	74	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0035	213297,00	0,00	747,00	0,00	28,00		747,00	
						205563,00	0,00	719,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	13004,00 2602,00	143,00 1,00	10259,00		13004,00	
76	76	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,514	4372,00		15363,00		15363,00		15363,00	
77	77	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816,00		2816,00		2816,00		2816,00	
78	78	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2604,00		7812,00		7812,00		7812,00	
79	79	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003406	1801666,00 1412424,00	256015,00 72186,00	6136,00 4811,00	872,00 246,00	453,00		6136,00	
80	80	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003406	213297,00 205563,00	0,00 0,00	726,00 700,00	0,00 0,00	26,00		726,00	
81	81	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,003406	3715564,00 743434,00	40983,00 302,00	12655,00 2532,00	140,00 1,00	9983,00		12655,00	
82	82	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,419624	4372,00		14951,00		14951,00		14951,00	
83	83	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3360,00		3360,00		3360,00		3360,00	
			Итого по разделу 4: Трубопровод					142932,00 28822,00	3626,00 886,00	110484,00 0,00	0,00 0,00	142932,00	
			Раздел 5: Поплавковым запорным краном										
84	84	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2249,00 2151,00	4,00 1,00	2249,00 2151,00	4,00 1,00	94,00		2249,00	
85	85	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	24926,00		24926,00		24926,00		24926,00	
86	86	242-301-1111 *РСНБ РК 2022*	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	347985,00		347985,00		347985,00		347985,00	
87	87	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0037	3007435,00 1172907,00	1834527,00 372229,00	11128,00 4340,00	6788,00 1377,00			11128,00	
88	88	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм		3,737	12862,00		48065,00		48065,00		48065,00	
89	89	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1083106,00 711122,00	371983,00 93870,00	108311,00 71112,00	37198,00 9387,00			108311,00	
90	90	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 9х2,0 мм	м	101	162,00		16362,00		16362,00		16362,00	
91	91	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ 50553-2010 DN 100		1	89885,00		89885,00		89885,00		89885,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
92	92	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		3	14863,00	556,00	44589,00	1668,00	9393,00		44589,00	
				шт.		11176,00	101,00	33528,00	303,00				
93	93	242-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,уплотнение EPDM,для воды,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100		3	26818,00		80454,00		80454,00		80454,00	
				шт.									
94	94	6116-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 100 мм.Установка		2	34809,00	367,00	69618,00	734,00	53104,00		69618,00	
				вставка		7890,00	67,00	15780,00	134,00				
95	95	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка		1	3996,00	0,00	3996,00	0,00	2895,00		3996,00	
				комплект		1101,00	0,00	1101,00	0,00				
96	96	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка		1	8487,00	147,00	8487,00	147,00	1240,00		8487,00	
				шт.		7100,00	46,00	7100,00	46,00				
97	97	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50		1	132295,00		132295,00		132295,00		132295,00	
				шт.									
			Итого по разделу 5: Поплавковым запорным краном					988350,00	46539,00	806698,00	0,00	988350,00	
								135112,00	11248,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Вентиляция										
98	98	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0055	3509674,00	1118974,00	19303,00	6154,00	2331,00		19303,00	
				км трубопровода		1966931,00	294540,00	10818,00	1620,00				
99	99	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 600 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0015	9283151,00	3486673,00	13925,00	5230,00	872,00		13925,00	
				км трубопровода		5215506,00	889647,00	7823,00	1334,00				
100	100	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	1563217,00	158796,00	1563,00	159,00	81,00		1563,00	
				км трубопровода		1323494,00	43728,00	1323,00	44,00				
101	101	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		5,522	9950,00		54944,00		54944,00		54944,00	
				м									
102	102	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		1,506	68222,00		102742,00		102742,00		102742,00	
				м									
103	103	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		1,004	1097,00		1101,00		1101,00		1101,00	
				м									
104	104	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0061	3037606,00	1061281,00	18529,00	6474,00	1182,00		18529,00	
				фасонных частей		1782465,00	260761,00	10873,00	1591,00				
105	105	241-112-0227 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,нагретый диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм		1	18078,00		18078,00		18078,00		18078,00	
				шт.									
106	106	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварные		4	9962,00	343,00	39848,00	1372,00	5872,00		39848,00	
				фланцев		8151,00	23,00	32604,00	92,00				
107	107	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	10443,00		41772,00		41772,00		41772,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	6118-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	шт. зонт	1	12295,00 4004,00	132,00 24,00	12295,00 4004,00	132,00 24,00	8159,00		12295,00	
109	109	6118-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м^2.Установка	решетка	1	9229,00 7360,00	312,00 82,00	9229,00 7360,00	312,00 82,00	1557,00		9229,00	
110	110	261-302-0126 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-4,размер 200х400 мм	м^2	1	43532,00		43532,00		43532,00		43532,00	
111	111	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,032	1048019,00 876244,00	158430,00 9787,00	33537,00 28040,00	5070,00 313,00	427,00		33537,00	
112	112	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,034048	377881,00		12866,00		12866,00		12866,00	
113	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	9,7	218,00 152,00	4,00 0,00	2115,00 1474,00	39,00 0,00	602,00		2115,00	
114	114	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	м^2	9,7	351,00 57,00	3,00 0,00	3405,00 553,00	29,00 0,00	2823,00		3405,00	
115	115	6123-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Касета диаметром труб 200 мм.Установка	касета	1	49849,00 33915,00	15535,00 3968,00	49849,00 33915,00	15535,00 3968,00	399,00		49849,00	
116	116	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставка панель для фильтров FVF,с Касета фильтра FGR 200 DN 200,типа Danfoss	шт.	1	10843,00		10843,00		10843,00		10843,00	
117	117	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200,уплотнение для фильтров FVF,DN 200,с Хомуты диам.FK 250 типа Danfoss	шт.	1	42043,00		42043,00		42043,00		42043,00	
118	118	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб FK200	шт.	2	2819,00		5638,00		5638,00		5638,00	
119	119	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м^2 поверхности покрытия изоляции	2	7536,00 6996,00	254,00 25,00	15072,00 13992,00	508,00 50,00	572,00		15072,00	
120	120	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопроводя	4	1659,00 1013,00	184,00 58,00	6636,00 4052,00	736,00 232,00	1848,00		6636,00	
121	121	234-304-1107 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги,t от 20°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м^2	2,512	31004,00		77882,00		77882,00		77882,00	
122	122	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	8074,00 6318,00	171,00 23,00	8074,00 6318,00	171,00 23,00	1585,00		8074,00	
123	123	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый для воды и пара,t до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081,00		1081,00		1081,00		1081,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 5.8	т	0,00256	1466505,00		3754,00		3754,00		3754,00	
			Итого по разделу 6: Вентиляция					649656,00	41921,00	444586,00	0,00	649656,00	
								163149,00	9373,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Резервуар на 150 м^3 №2					1780938,00	92086,00	1361768,00	0,00	1780938,00	
								327083,00	21507,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					3561876,00	184172,00	2723536,00	0,00	3561876,00	
								654166,00	43014,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		252 893,20							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 814 769,20	
			Сметная прибыль	5%		190 738,46							
			Итого со сметной прибылью									4 005 507,66	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		190 738,46							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 196 246,12	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								4 880 234,23	
			Тендерная скидка	2%		97 604,68							
			Итого со скидкой									4 782 629,55	
			НДС	12%		573 915,55							
			Итого с НДС									5 356 545,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Таеыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Резервуар на 150 м3-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №37

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 03 автоматизация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Резервуар на 150 м^3 №1										
1	1	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	3	2208,00 2172,00	0,00 0,00	6624,00 6516,00	0,00 0,00	108,00		6624,00	
2	2	245-711-0201 *СпрСЦ 06.2023*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	3	66738,00		200214,00		200214,00		200214,00	
3	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	2	2208,00 2172,00	0,00 0,00	4416,00 4344,00	0,00 0,00	72,00		4416,00	
4	4	245-601-1004 *СпрСЦ 06.2023*	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2	шт.	2	17520,00		35040,00		35040,00		35040,00	
5	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	3	2208,00 2172,00	0,00 0,00	6624,00 6516,00	0,00 0,00	108,00		6624,00	
6	6	245-601-1004 *СпрСЦ 06.2023*	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.3	шт.	3	17520,00		52560,00		52560,00		52560,00	
7	7	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	6	1209,00 732,00	45,00 11,00	7254,00 4392,00	270,00 66,00	2592,00		7254,00	
8	8	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	20	1115,00 732,00	35,00 8,00	22300,00 14640,00	700,00 160,00	6960,00		22300,00	
9	9	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1628,00 661,00	840,00 242,00	16280,00 6610,00	8400,00 2420,00	1270,00		16280,00	
10	10	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,01	72026,00		720,00		720,00		720,00	
11	11	6124-0302-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,количество зажимов до 20.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	26609,00 18606,00	95,00 0,00	53218,00 37212,00	190,00 0,00	15816,00		53218,00	
12	12	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм,IP56	шт.	2	10074,00		20148,00		20148,00		20148,00	
13	13	261-107-0621 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для монтажа	кг	1	166,00		166,00		166,00		166,00	
14	14	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	8	3469,00 2426,00	156,00 0,00	27752,00 19408,00	1248,00 0,00	7096,00		27752,00	
15	15	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки скошенные	шт.	8	292,00		2336,00		2336,00		2336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	261-401-0445 *РСНБ РК 2022*	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах	шт. комплект	8	1559,00		12472,00		12472,00		12472,00	
17	17	261-107-0743 *РСНБ РК 2022*	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	0,008	29234,00		234,00		234,00		234,00	
18	18	1308-0206-0605 *РСНБ РК 2022*	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж по стенам и потолкам	м	2	1591,00 1350,00	238,00 72,00	3182,00 2700,00	476,00 144,00	6,00		3182,00	
19	19	243-907-0802 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа,прямой,марки НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный,высотой 24 мм,шириной 100 мм	м	1	2318,00		2318,00		2318,00		2318,00	
			Итого по отделу Резервуар на 150 м³ №1					**473858,00** **102338,00**	**11284,00** **2790,00**	**360236,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**473858,00**	
			Отдел 2: Резервуар на 150 м³ №2										
20	20	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	3	2208,00 2172,00	0,00 0,00	6624,00 6516,00	0,00 0,00	108,00		6624,00	
21	21	245-711-0201 *СпрСЦ 06.2023*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	3	66738,00		200214,00		200214,00		200214,00	
22	22	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кондуктометричекий однозлектродный датчик.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	2	2208,00 2172,00	0,00 0,00	4416,00 4344,00	0,00 0,00	72,00		4416,00	
23	23	245-601-1004 *СпрСЦ 06.2023*	Кондуктометричекий однозлектродный датчик Д.С.2	шт.	2	17520,00		35040,00		35040,00		35040,00	
24	24	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кондуктометричекий однозлектродный датчик.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	3	2208,00 2172,00	0,00 0,00	6624,00 6516,00	0,00 0,00	108,00		6624,00	
25	25	245-601-1004 *СпрСЦ 06.2023*	Кондуктометричекий однозлектродный датчик Д.С.3	шт.	3	17520,00		52560,00		52560,00		52560,00	
26	26	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	6	1209,00 732,00	45,00 11,00	7254,00 4392,00	270,00 66,00	2592,00		7254,00	
27	27	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	20	1115,00 732,00	35,00 8,00	22300,00 14640,00	700,00 160,00	6960,00		22300,00	
28	28	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1628,00 661,00	840,00 242,00	16280,00 6610,00	8400,00 2420,00	1270,00		16280,00	
29	29	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,01	72026,00		720,00		720,00		720,00	
30	30	6124-0302-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,количество зажимов до 20.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	26609,00 18606,00	95,00 0,00	53218,00 37212,00	190,00 0,00	15816,00		53218,00	
31	31	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм,IP56	шт.	2	10074,00		20148,00		20148,00		20148,00	
32	32	261-107-0621 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для монтажа	шт.	1	166,00		166,00		166,00		166,00	
33	33	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	8	3469,00 2426,00	156,00 0,00	27752,00 19408,00	1248,00 0,00	7096,00		27752,00	
34	34	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки скошенные	шт.	8	292,00		2336,00		2336,00		2336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	261-401-0445 *РСНБ РК 2022*	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах	комплект	8	1559,00		12472,00		12472,00		12472,00	
36	36	261-107-0743 *РСНБ РК 2022*	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	0,008	29234,00		234,00		234,00		234,00	
37	37	1308-0206-0605 *РСНБ РК 2022*	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж по стенам и потолкам	м	2	1591,00 1350,00	238,00 72,00	3182,00 2700,00	476,00 144,00	6,00		3182,00	
38	38	243-907-0802 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа,прямой,марки НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный,высотой 24 мм,шириной 100 мм	м	1	2318,00		2318,00		2318,00		2318,00	
			Итого по отделу Резервуар на 150 м³ №2					**473858,00** **102338,00**	**11284,00** **2790,00**	**360236,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**473858,00**	
			ИТОГО по акту					**947716,00** **204676,00**	**22568,00** **5580,00**	**720472,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**947716,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		67 287,84							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									1 015 003,84	
			Сметная прибыль	5%		50 750,19						1 065 754,03	
			Итого со сметной прибылью									1 116 504,22	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		50 750,19						1 298 494,41	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								1 272 524,52	
			Тендерная скидка	2%		25 969,89							
			Итого со скидкой									1 425 227,46	
			НДС	12%		152 702,94							
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №38

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-03-02 технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	20	8068,00	175,00	161360,00	3500,00	88740,00		161360,00	
						3456,00	41,00	69120,00	820,00				
2	2	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2604,00		20832,00		20832,00		20832,00	
3	3	6116-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 100 мм.Установка	вставка	4	34809,00	367,00	139236,00	1468,00	106208,00		139236,00	
						7890,00	67,00	31560,00	268,00				
4	4	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества,категория сложности I.Монтаж оборудования	комплект	2	20276,00	2856,00	40552,00	5712,00	734,00		40552,00	
						17053,00	838,00	34106,00	1676,00				
5	6	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	14863,00	556,00	29726,00	1112,00	6262,00		29726,00	
						11176,00	101,00	22352,00	202,00				
6	7	242-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и природного газа,Т до+120°С,PN 10,марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	45824,00		91648,00		91648,00		91648,00	
7	8	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00		39192,00		39192,00		39192,00	
8	9	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,17 т.Монтаж оборудования	шт.	4	118319,00	3037,00	473276,00	12148,00	7532,00		473276,00	
						113399,00	559,00	453596,00	2236,00				
9	10	511-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный моноблочный Q 12,5 м³/ч,Н 25,0 м вод.ст.	шт.	5	247470,00		1252198,00				1252198,00	
			В том числе:							1237350,00			
			- отпускная цена		247470			1237350,00					
			- заготовительно-складские расходы		1,2			14848,00					
10	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	4772,00	74,00	38176,00	592,00	7832,00		38176,00	
						3719,00	23,00	29752,00	184,00				
11	12	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	10	7817,00	222,00	78170,00	2220,00	18470,00		78170,00	
						5748,00	70,00	57480,00	700,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	242-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,пара,Т до+130°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	8	17127,00		137016,00		137016,00		137016,00	
13	14	242-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,пара,Т до+130°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	10	23397,00		233970,00		233970,00		233970,00	
14	15	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	18706,00 14598,00	4061,00 1140,00	74824,00 58392,00	16244,00 4560,00	188,00		74824,00	
15	16	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	11899,00		47596,00		47596,00		47596,00	
16	17	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	4767,00 2636,00	101,00 25,00	14301,00 7908,00	303,00 75,00	6090,00		14301,00	
17	18	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	5	6871,00 3456,00	175,00 41,00	34355,00 17280,00	875,00 205,00	16200,00		34355,00	
18	19	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	2363,00		18904,00		18904,00		18904,00	
19	20	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	2612,00		62688,00		62688,00		62688,00	
20	21	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	4006,00		80120,00		80120,00		80120,00	
21	22	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	27,255456	1010,00		27528,00		27528,00		27528,00	
22	23	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	20,176	1179,00		23788,00		23788,00		23788,00	
23	24	241-703-0112 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,008	61792,00		494,00		494,00		494,00	
24	25	241-703-0114 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,024	77813,00		1868,00		1868,00		1868,00	
25	26	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	8	3843,00 3638,00	0,00 0,00	30744,00 29104,00	0,00 0,00	1640,00		30744,00	
26	27	245-804-0101 *РСНБ РК 2022*	Отборные устройство давления 016-70	шт.	8	1568,00		12544,00		12544,00		12544,00	
27	28	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ1-108	шт.	8	242,00		1936,00		1936,00		1936,00	
28	29	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,0409	170935,00 74622,00	57229,00 16779,00	6991,00 3052,00	2340,00 686,00	1599,00		6991,00	
29	30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03627	495467,00		17971,00		17971,00		17971,00	
30	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00463	377881,00		1750,00		1750,00		1750,00	
31	32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,1861	218,00 152,00	4,00 0,00	259,00 180,00	5,00 0,00	74,00		259,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	33	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	$м^2$	1,1861	703,00 113,00	6,00 1,00	834,00 134,00	7,00 1,00	693,00		834,00	
			ИТОГО по акту					3194847,00 814016,00	46526,00 11613,00	1082107,00 1252198,00	0,00 0,00	3194847,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1252198,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		137 928,08							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 332 775,08	
			Сметная прибыль	5%		104 028,85							
			Итого со сметной прибылью									3 436 803,93	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		166 638,75							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 603 442,69	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								4 190 803,84	
			Тендерная скидка	2%		83 816,08							
			Итого со скидкой									4 106 987,77	
			НДС	12%		492 838,53							
			Итого с НДС									4 599 826,30	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Насосная станция II-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №39

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-03-03 отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Электроплита.Монтаж оборудования	шт.	2	9556,00 9370,00	186,00 56,00	19112,00 18740,00	372,00 112,00			19112,00	
2	2	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ECH/L-2000U с терморегулятором	шт.	1	24629,00		24629,00		24629,00		24629,00	
3	3	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ECH/L-1500U с терморегулятором	шт.	1	27369,00		27369,00		27369,00		27369,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					71110,00 18740,00	372,00 112,00	51998,00 0,00	0,00 0,00	71110,00	
			Раздел 2: Вентиляция										
4	4	6118-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	13555,00 6578,00	125,00 36,00	16266,00 7894,00	150,00 43,00	8222,00		16266,00	
5	5	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	21509,00 2251,00	105,00 24,00	21509,00 2251,00	105,00 24,00	19153,00		21509,00	
6	6	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	1	1195,00 1177,00	4,00 0,00	1195,00 1177,00	4,00 0,00	14,00		1195,00	
7	7	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00		12996,00	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					51966,00 11322,00	259,00 67,00	40385,00 0,00	0,00 0,00	51966,00	
			ИТОГО по акту					123076,00 30062,00	631,00 179,00	92383,00 0,00	0,00 0,00	123076,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		8 738,40							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									131 814,40	
			Сметная прибыль	5%		6 590,72							
			Итого со сметной прибылью									138 405,12	
			Непредвиденные работы и затраты	5%		6 590,72							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									144 995,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**168 630,16**	
			Тендерная скидка	**2%**		**3 372,60**						**165 257,55**	
			Итого со скидкой										
			НДС	**12%**		**19 830,91**						**185 088,46**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башня емк.50 м3 Н=15м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №40

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-03 автоматизация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сигнализатор уровня поплавковый с контрбаластом. Установка	шт.	2	4558,00 4475,00	0,00 0,00	9116,00 8950,00	0,00 0,00	166,00		9116,00	
2	2	245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор уровня поплавковый с контрбаластом, кабель 20м, тип NivoFLOAT NWP-120-1	шт	2	111770,00		223540,00		223540,00		223540,00	
3	3	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка соединительная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	13775,00 9146,00	72,00 0,00	27550,00 18292,00	144,00 0,00	9114,00		27550,00	
4	4	247-202-0418 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты, IP44, с гермовводами, размерами 50 мм х 50 мм х40 мм, типа ИЭК	шт.	2	824,00		1648,00		1648,00		1648,00	
5	5	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	1440,00 1189,00	86,00 21,00	57600,00 47560,00	3440,00 840,00	6600,00		57600,00	
6	6	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	643,00		25720,00		25720,00		25720,00	
7	7	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	40	829,00 472,00	309,00 80,00	33160,00 18880,00	12360,00 3200,00	1920,00		33160,00	
8	8	243-203-2201 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	км	0,04	746201,00		29848,00		29848,00		29848,00	
9	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,9	6003,00 6003,00	0,00 0,00	5403,00 5403,00	0,00 0,00			5403,00	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,9	3132,00 3132,00	0,00 0,00	2819,00 2819,00	0,00 0,00			2819,00	
11	11	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10598,00 4116,00	402,00 106,00	21196,00 8232,00	804,00 212,00	12160,00		21196,00	
12	12	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	1377,00 640,00	49,00 12,00	6885,00 3200,00	245,00 60,00	3440,00		6885,00	
13	13	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	1241,00 823,00	45,00 11,00	26061,00 17283,00	945,00 231,00	7833,00		26061,00	
			ИТОГО по акту					470546,00 130619,00	17938,00 4543,00	321989,00 0,00	0,00 0,00	470546,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**33 408,77**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**503 954,77**	
			Сметная прибыль	**5%**		**25 197,74**							
			Итого со сметной прибылью									**529 152,50**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**25 197,74**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**554 350,24**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**644 709,33**	
			Тендерная скидка	**2%**		**12 894,19**							
			Итого со скидкой									**631 815,15**	
			НДС	**12%**		**75 817,82**							
			Итого с НДС									**707 632,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 Проходная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №41

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **03-01-03 пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	13414,00 13330,00	11,00 2,00	13414,00 13330,00	11,00 2,00	73,00		13414,00	
2	2	248-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	48175,00		48175,00		48175,00		48175,00	
3	3	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	4	5557,00 4724,00	741,00 223,00	22228,00 18896,00	2964,00 892,00	368,00		22228,00	
4	4	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	2260,00		9040,00		9040,00		9040,00	
5	5	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	1	5557,00 4724,00	741,00 223,00	5557,00 4724,00	741,00 223,00	92,00		5557,00	
6	6	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М(ИПР 535-7)	шт.	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
7	7	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	9851,00 9447,00	0,00 0,00	9851,00 9447,00	0,00 0,00	404,00		9851,00	
8	8	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7 А/ч	шт.	1	4069,00		4069,00		4069,00		4069,00	
9	9	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	2	2145,00 2132,00	0,00 0,00	4290,00 4264,00	0,00 0,00	26,00		4290,00	
10	10	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	281,00		562,00		562,00		562,00	
11	11	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	2	5557,00 4724,00	741,00 223,00	11114,00 9448,00	1482,00 446,00	184,00		11114,00	
12	12	248-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"(Призма-201)	шт.	1	2124,00		2124,00		2124,00		2124,00	
13	13	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1350,00		1350,00		1350,00		1350,00	
14	14	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	30	783,00 758,00	3,00 0,00	23490,00 22740,00	90,00 0,00	660,00		23490,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	35	829,00 472,00	309,00 80,00	29015,00 16520,00	10815,00 2800,00	1680,00		29015,00	
16	16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСЭнг FRLS)	км	0,025	67792,00		1695,00		1695,00		1695,00	
17	17	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66	км	0,01	309939,00		3099,00		3099,00		3099,00	
18	18	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	30	94,00		2820,00		2820,00		2820,00	
			ИТОГО по акту					193604,00 99369,00	16103,00 4363,00	78132,00 0,00	0,00 0,00	193604,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		13 745,88						207 349,88	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			10 367,49						217 717,38	
			Сметная прибыль	5%								228 084,87	
			Итого со сметной прибылью	5%		10 367,49						265 262,71	
			Непредвиденные работы и затраты	1,163								259 957,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2%		5 305,25						291 152,35	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	12%		31 194,89							
			Тендерная скидка										
			Итого со скидкой										
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района "Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Дизельная электростанция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №42

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-03 01 дизельная электростанция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,3564	13415,00 3045,00	4222,00 1290,00	4781,00 1085,00	1505,00 460,00	2191,00		4781,00	
2	2	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,9	32111,00 6988,00	3509,00 678,00	28900,00 6289,00	3158,00 610,00	19453,00		28900,00	
3	3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458	331233,00		15170,00		15170,00		15170,00	
4	4	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00692	1933010,00 848802,00	3250,00 985,00	13376,00 5874,00	23,00 7,00	7479,00		13376,00	
5	5	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,177	6567,00 773,00	3124,00 621,00	20863,00 2456,00	9925,00 1973,00	8482,00		20863,00	
6	6	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	21,18	2151,00 650,00	8,00 2,00	45558,00 13767,00	169,00 42,00	31622,00		45558,00	
7	7	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	4208,00 2721,00	72,00 21,00	84160,00 54420,00	1440,00 420,00	28300,00		84160,00	
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,32	47306,00		15138,00		15138,00		15138,00	Казахстан
9	9	6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования	постанный	1	224884,00 127537,00	89189,00 26105,00	224884,00 127537,00	89189,00 26105,00	8158,00		224884,00	
10	10	515-103-0106 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель APD 30 A,44 кВа,35,2 кВт,50 Гц с АВР в заводском кожухе,двигатель Aksa	шт.	1	4736529,00		4793367,00		4736529,00		4793367,00	
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы		4736529 1,2			4736529,00 56838,00					
11	11	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6769,00 3201,00	332,00 78,00	27076,00 12804,00	1328,00 312,00	12944,00		27076,00	
12	12	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	35	1115,00 732,00	35,00 8,00	39025,00 25620,00	1225,00 280,00	12180,00		39025,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**5312298,00**	**107962,00**	**161117,00**	**0,00**	**5312298,00**	
								249852,00	**30209,00**	**4793367,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**4793367,00**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**36 844,10**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**5 349 142,10**	
			Сметная прибыль	**5%**		**27 788,76**							
			Итого со сметной прибылью									**5 376 930,86**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**267 457,11**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 644 387,96**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**6 564 423,20**	
			Тендерная скидка	**2%**		**131 288,46**							
			Итого со скидкой									**6 433 134,73**	
			НДС	**12%**		**771 976,17**							
			Итого с НДС									**7 205 110,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Тревожная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №43

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **05-01-01 Тревожная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	41,4	6003,00 6003,00	0,00 0,00	248524,00 248524,00	0,00 0,00			248524,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,6	3132,00 3132,00	0,00 0,00	86443,00 86443,00	0,00 0,00			86443,00	
3	3	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	677	904,00 520,00	326,00 84,00	612008,00 352040,00	220702,00 56868,00	39266,00		612008,00	
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	648,00 283,00	365,00 115,00	149040,00 65090,00	83950,00 26450,00			149040,00	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	13,8	5880,00		81144,00		81144,00		81144,00	Казахстан
6	6	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,154	63246,00 27877,00	35369,00 7539,00	9740,00 4293,00	5447,00 1161,00			9740,00	
7	7	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	154	82,00		12628,00		12628,00		12628,00	
8	8	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по стене, масса 1 м до 1 кг	м	68	1628,00 661,00	840,00 242,00	110704,00 44948,00	57120,00 16456,00	8636,00		110704,00	
9	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	112	829,00 472,00	309,00 80,00	92848,00 52864,00	34608,00 8960,00	5376,00		92848,00	
10	10	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километртрубопро вода	0,058	2591435,00 682136,00	0,00 0,00	150303,00 39564,00	0,00 0,00	110739,00		150303,00	
11	11	6119-0301-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальнымконструкциям	м	26	2000,00 1211,00	140,00 36,00	52000,00 31486,00	3640,00 936,00	16874,00		52000,00	
12	12	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	1104,00 1006,00	28,00 6,00	26496,00 24144,00	672,00 144,00	1680,00		26496,00	
13	13	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	347,00		9022,00		9022,00		9022,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая Dн-20 мм ГОСТ 18599-2001	м	24	204,00		4896,00		4896,00		4896,00	
15	15	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	102235,00 101772,00	3,00 0,00	102235,00 101772,00	3,00 0,00	460,00		102235,00	
16	16	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	23227,00		23227,00		23227,00		23227,00	
17	17	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	9851,00 9447,00	0,00 0,00	9851,00 9447,00	0,00 0,00	404,00		9851,00	
18	18	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	4069,00		4069,00		4069,00		4069,00	
19	19	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сирена сигнальная со строб.лампой. Монтаж оборудования	шт.	1	5557,00 4724,00	741,00 223,00	5557,00 4724,00	741,00 223,00	92,00		5557,00	
20	20	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1350,00		1350,00		1350,00		1350,00	
21	21	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования	шт	4	4237,00 4183,00	1,00 0,00	16948,00 16732,00	4,00 0,00	212,00		16948,00	
22	22	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20	шт.	4	3936,00		15744,00		15744,00		15744,00	
23	23	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый настекле. Монтаж оборудования	шт.	3	4375,00 4183,00	0,00 0,00	13125,00 12549,00	0,00 0,00	576,00		13125,00	
24	24	248-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	3	4069,00		12207,00		12207,00		12207,00	
25	25	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная	коробка	5	11545,00 8366,00	2714,00 782,00	57725,00 41830,00	13570,00 3910,00	2325,00		57725,00	
26	26	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная КРПТ10	шт.	5	4142,00		20710,00		20710,00		20710,00	
27	27	1308-0303-1801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель путевой общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании	шт	4	11212,00 9146,00	211,00 56,00	44848,00 36584,00	844,00 224,00	7420,00		44848,00	
28	28	247-204-0879 *РСНБ РК 2022*	Выключатель путевой ВПК15К-21а-231-54У2 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3794,00		15176,00		15176,00		15176,00	
29	29	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	4	5557,00 4724,00	741,00 223,00	22228,00 18896,00	2964,00 892,00	368,00		22228,00	
30	30	248-301-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	4	4916,00		19664,00		19664,00		19664,00	
31	31	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,537	117575,00		63138,00		63138,00		63138,00	
32	32	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КРВПМ 2х0,5	км	0,02	52663,00		1053,00		1053,00		1053,00	
33	33	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	508038,00		5080,00		5080,00		5080,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**2099731,00**	**424265,00**	**483536,00**	**0,00**	**2099731,00**	
								1191930,00	**116224,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**149 080,90**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**2 248 811,90**	
			Сметная прибыль	**5%**		**112 440,60**							
			Итого со сметной прибылью									**2 361 252,50**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**112 440,60**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 473 693,09**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**2 876 905,06**	
			Тендерная скидка	**2%**		**57 538,10**							
			Итого со скидкой									**2 819 366,96**	
			НДС	**12%**		**338 324,04**							
			Итого с НДС									**3 157 691,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **05-02 Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №44

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 05-02- 01 Электрохимзащита работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		2	9455,00	0,00	18910,00	0,00			18910,00	
				м³ грунта		9455,00	0,00	18910,00	0,00				
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,2	3132,00	0,00	3758,00	0,00			3758,00	
				м³ грунта		3132,00	0,00	3758,00	0,00				
3	3	1125-0129-0401 *РСНБ РК 2022*	Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе		4	78450,00	26877,00	313800,00	107508,00	25412,00		313800,00	
				протектор		45220,00	6736,00	180880,00	26944,00				
4	4	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Протектор.Установка опознавательного знака		4	7216,00	0,00	28864,00	0,00	3956,00		28864,00	
				знак		6227,00	0,00	24908,00	0,00				
5	5	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017		4	15661,00		62644,00		62644,00		62644,00	
				шт.									
6	6	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В=600 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		4	7636,00		30544,00		30544,00		30544,00	
				шт.									
7	7	243-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	1127809,00		22556,00		22556,00		22556,00	
				км									
			ИТОГО по акту					481076,00	107508,00	145112,00	0,00	481076,00	
								228456,00	26944,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**34 156,40**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**515 232,40**	
			Сметная прибыль	**5%**		**25 761,62**							
			Итого со сметной прибылью									**540 994,02**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**25 761,62**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**566 755,64**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**659 136,80**	
			Тендерная скидка	**2%**		**13 182,74**							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**645 954,07**	
			НДС	**12%**		**77 514,49**							
			Итого с НДС									**723 468,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев К.Е.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Поселковый водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №45

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **06-02- 01 наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	5615	304,00 297,00	2,00 0,00	1706960,00 1667655,00	11230,00 0,00	28075,00		1706960,00	
2	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3416	300,00 297,00	2,00 0,00	1024800,00 1014552,00	6832,00 0,00	3416,00		1024800,00	
3	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровозы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,416	207505,00 205563,00	0,00 0,00	708837,00 702203,00	0,00 0,00	6634,00		708837,00	
4	16	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,615	213297,00 205563,00	0,00 0,00	1197663,00 1154236,00	0,00 0,00	43427,00		1197663,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					4638260,00 4538646,00	18062,00 0,00	81552,00 0,00	0,00 0,00	4638260,00	
			Раздел 4: Водомерный узел										
5	92	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	144	1954,00 1857,00	73,00 23,00	281376,00 267408,00	10512,00 3312,00	3456,00		281376,00	
6	93	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	144	7820,00		1126080,00		1126080,00		1126080,00	
7	94	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	288	8074,00 6318,00	171,00 23,00	2325312,00 1819584,00	49248,00 6624,00	456480,00		2325312,00	
8	95	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	144	5399,00		777456,00		777456,00		777456,00	
9	96	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),с накидной гайкой (американка),ручка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	2905,00		418320,00		418320,00		418320,00	
			Итого по разделу 4: Водомерный узел					4928544,00 2086992,00	59760,00 9936,00	2781792,00 0,00	0,00 0,00	4928544,00	
			ИТОГО по акту					9566804,00 6625638,00	77822,00 9936,00	2863344,00 0,00	0,00 0,00	9566804,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		679 243,08							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль	5%		512 302,35						10 246 047,08	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	5%		512 302,35						10 758 349,44	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	1,163								11 270 651,79	
			Тендерная скидка	2%		262 155,36						13 107 768,03	
			Итого со скидкой										
			НДС	12%		1 541 473,52						12 845 612,67	
			Итого с НДС									14 387 086,19	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қабылан эксперт"

Тасыбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №46

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-01- 01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	$м^3$ грунта	650	78,00 0,00	78,00 18,00	50700,00 0,00	50700,00 11700,00			50700,00	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	650	270,00 0,00	270,00 63,00	175500,00 0,00	175500,00 40950,00			175500,00	
3	3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	650	338,00 0,00	338,00 79,00	219700,00 0,00	219700,00 51350,00			219700,00	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(недостаток природного грунта)	$м^3$ грунта	1151,5	387,00 0,00	387,00 81,00	445631,00 0,00	445631,00 93272,00			445631,00	
5	5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	9212	68,00		626416,00				626416,00	
6	6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь	$м^3$ грунта	3731,53	78,00 0,00	78,00 18,00	291059,00 0,00	291060,00 67168,00			291059,00	
7	7	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3731,53	270,00 0,00	270,00 63,00	1007513,00 0,00	1007513,00 235086,00			1007513,00	
8	8	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(избыток плодородного грунта)	$м^3$ грунта	1627,6	387,00 0,00	387,00 81,00	629881,00 0,00	629882,00 131836,00			629881,00	
9	9	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	13026	68,00		885414,00				885414,00	
10	10	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	спланированная поверхность грунта	13000	3,00 0,00	4,00 1,00	39000,00 0,00	52000,00 13000,00			39000,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					4370814,00 0,00	2871986,00 644362,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4370814,00	
			Раздел 2: Озеленение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6113-0104-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте	яма	65	1209,00 1062,00	147,00 42,00	78585,00 69030,00	9555,00 2730,00			78585,00	
12	12	6113-0103-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,4 м.Посадка	шт.	65	7896,00 5886,00	1887,00 501,00	513240,00 382590,00	122655,00 32565,00	7995,00		513240,00	
13	13	254-102-2001 ***РСНБ РК 2022***	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	33	2906,00		95898,00		95898,00		95898,00	
14	14	254-102-0701 ***РСНБ РК 2022***	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	32	2078,00		66496,00		66496,00		66496,00	
15	15	6113-0112-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	581	133,00 130,00	4,00 1,00	77273,00 75530,00	2324,00 581,00			77273,00	
16	16	6113-0112-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	581	587,00 203,00	308,00 64,00	341047,00 117943,00	178948,00 37184,00	44156,00		341047,00	
			Итого по разделу 2: Озеленение					1172539,00 645093,00	313482,00 73060,00	214545,00 0,00	0,00 0,00	1172539,00	
			Раздел 4: Покрытия										
17	28	7101-0401-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	62,065	9004,00 506,00	2029,00 401,00	558833,00 31405,00	125930,00 24888,00	401498,00		558833,00	
18	29	7101-0401-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	124,13	6567,00 773,00	3124,00 621,00	815162,00 95952,00	387782,00 77085,00	331428,00		815162,00	
19	30	7101-0602-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	1241,3	2216,00 80,00	286,00 41,00	2750721,00 99304,00	355012,00 50893,00	2296405,00		2750721,00	
20	31	7101-0602-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1241,3	946,00 28,00	0,00 0,00	1174270,00 34756,00	0,00 0,00	1139514,00		1174270,00	
21	34	7101-0401-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,785	9004,00 506,00	2029,00 401,00	16072,00 903,00	3622,00 716,00	11547,00		16072,00	
22	35	7101-0401-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		6567,00 773,00	3124,00 621,00	23444,00 2760,00	11153,00 2217,00	9531,00		23444,00	
23	36	7101-0602-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия		2216,00 80,00	286,00 41,00	79111,00 2856,00	10211,00 1464,00	66044,00		79111,00	
24	37	7101-0602-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	35,7	946,00 28,00	0,00 0,00	33772,00 1000,00	0,00 0,00	32772,00		33772,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	40	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	22	9004,00 506,00	2029,00 401,00	198088,00 11132,00	44638,00 8822,00	142318,00		198088,00	
26	41	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	44	6567,00 773,00	3124,00 621,00	288948,00 34012,00	137456,00 27324,00	117480,00		288948,00	
27	42	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	440	2151,00 650,00	8,00 2,00	946440,00 286000,00	3520,00 880,00	656920,00		946440,00	
28	43	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	440	668,00 210,00	0,00 0,00	293920,00 92400,00	0,00 0,00	201520,00		293920,00	
29	46	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,4	9004,00 506,00	2029,00 401,00	21610,00 1214,00	4869,00 962,00	15527,00		21610,00	
30	47	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,8	6567,00 773,00	3124,00 621,00	31522,00 3710,00	14995,00 2981,00	12817,00		31522,00	
31	48	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	48	2151,00 650,00	8,00 2,00	103248,00 31200,00	384,00 96,00	71664,00		103248,00	
32	49	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	48	668,00 210,00	0,00 0,00	32064,00 10080,00	0,00 0,00	21984,00		32064,00	
33	52	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,8	6953,00 506,00	2108,00 418,00	5562,00 405,00	1686,00 334,00	3471,00		5562,00	
34	53	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,64	6567,00 773,00	3124,00 621,00	4203,00 495,00	1999,00 397,00	1709,00		4203,00	
35	54	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки			30078,00 4411,00	2262,00 421,00	12031,00 1764,00	904,00 168,00	9363,00		12031,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					7389021,00 741348,00	1104161,00 199227,00	5543512,00 0,00	0,00 0,00	7389021,00	
			ИТОГО по акту					12932374,00 1386441,00	4289629,00 916649,00	5758057,00 0,00	0,00 0,00	12932374,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,10%		**918 198,55**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль	5%		**692 528,63**						**13 850 572,55**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со сметной прибылью									**14 543 101,18**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**692 528,63**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 235 629,81**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**17 719 037,47**	
			Тендерная скидка	**2%**		**354 380,75**							
			Итого со скидкой									**17 364 656,72**	
			НДС	**12%**		**2 083 758,81**							
			Итого с НДС									**19 448 415,53**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НВ Актобе Строительство системы водоснабжения с.Актобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 Туалет на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №47

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **07-02- 01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	16,65	397,00 0,00	397,00 83,00	6610,00 0,00	6610,00 1382,00			6610,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,35	7203,00 7203,00	0,00 0,00	9724,00 9724,00	0,00 0,00			9724,00	
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	18	113,00 0,00	113,00 27,00	2034,00 0,00	2034,00 486,00			2034,00	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	11,2896	79,00 0,00	79,00 19,00	892,00 0,00	892,00 215,00			892,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	2,8224	3132,00 3132,00	0,00 0,00	8840,00 8840,00	0,00 0,00			8840,00	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	11,2896	498,00 305,00	193,00 61,00	5622,00 3443,00	2179,00 689,00			5622,00	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	11,2896	175,00 34,00	137,00 28,00	1976,00 384,00	1547,00 316,00	45,00		1976,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					35698,00 22391,00	13262,00 3088,00	45,00 0,00	0,00 0,00	35698,00	
			Раздел 2: Надземная часть										
8	8	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркас из брусьев.Установка	м³	1,05	364240,00 185440,00	3198,00 952,00	382452,00 194712,00	3358,00 1000,00	184382,00		382452,00	
9	9	6108-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м² в деревянных рубленых стенах.Установка коробок	м²	0,42	17473,00 16354,00	82,00 26,00	21894,00 20492,00	103,00 33,00	1299,00		21894,00	
10	10	6108-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	м²	0,28	25618,00 21315,00	316,00 99,00	7101,00 5909,00	87,00 27,00	1105,00		7101,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	0,2772	43499,00		12058,00		12058,00		12058,00	
12	12	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00		1016,00	
13	13	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС250 для входных дверей в здания	пара	2	3655,00		7310,00		7310,00		7310,00	
14	14	6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обмеру коробок	0,05985	6317,00< 1199,00	42,00 10,00	378,00 72,00	3,00 1,00	303,00		378,00	
15	15	214-402-0302 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	$м^2$	0,175	20927,00		3662,00		3662,00		3662,00	
16	16	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,49	5445,00 726,00	309,00 94,00	2668,00 356,00	151,00 46,00	2161,00		2668,00	
17	17	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС300	пара	2	3655,00		7310,00		7310,00		7310,00	
18	18	1110-0114-0101 *РСНБ РК 2022*	Стулья на лежнях глубиной заложения до 1,5 м.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,047	200839,00 54587,00	5081,00 1433,00	9439,00 2566,00	238,00 67,00	6635,00		9439,00	
19	19	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,154	16484,00 7627,00	105,00 32,00	19023,00 8802,00	121,00 37,00	10100,00		19023,00	
20	20	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	1784176,00 1582104,00	8776,00 2664,00	5353,00 4746,00	26,00 8,00	581,00		5353,00	
21	21	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная В19 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,024	4839,00		14633,00		14633,00		14633,00	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,001	320140,00		320,00		320,00		320,00	
23	23	6118-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6987,00 2251,00	105,00 24,00	6987,00 2251,00	105,00 24,00	4631,00		6987,00	
24	24	6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая (внутри)	$м^2$ фасада	11,8098	734,00 660,00	4,00 1,00	8668,00 7794,00	47,00 12,00	827,00		8668,00	
25	25	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы.Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	[illegible]	[illegible]	7,00 2,00	2899,00 2319,00	10,00 3,00	570,00		2899,00	
26	26	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	2,265	5750,00 1675,00	176,00 43,00	13044,00 3789,00	398,00 97,00	8857,00		13044,00	
			Итого по разделу 2: Надземная часть					526215,00	4647,00	267760,00	0,00	526215,00	
								253808,00	1355,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Подземная часть.Выгреб										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	9	3913,00 932,00	360,00 87,00	35217,00 8388,00	3240,00 783,00	23589,00		35217,00	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,12	8447,00 4411,00	2262,00 421,00	1014,00 529,00	272,00 51,00	213,00		1014,00	
29	29	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство	$м^3$	1,73	75770,00 36473,00	5221,00 991,00	131082,00 63098,00	9032,00 1714,00	58952,00		131082,00	
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36204	336163,00		121704,00		121704,00		121704,00	
31	31	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003	353832,00		1061,00		1061,00		1061,00	
32	32	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,03054	1332847,00 248639,00	3250,00 985,00	40705,00 7593,00	99,00 30,00	33013,00		40705,00	
33	33	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01992	584143,00		11636,00		11636,00		11636,00	
34	34	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535- 2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00014	354352,00		50,00		50,00		50,00	
35	35	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,00408	463449,00		1891,00		1891,00		1891,00	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	336163,00		2151,00		2151,00		2151,00	
37	37	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^2$ изолирующего слоя	1,656	26884,00 22645,00	4232,00 1347,00	44520,00 37500,00	7009,00 2231,00	11,00		44520,00	
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	11,1	4554,00 974,00	34,00 5,00	50549,00 10811,00	378,00 56,00	39360,00		50549,00	
39	39	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,04	6567,00 773,00	3124,00 621,00	33098,00 3896,00	15745,00 3130,00	13457,00		33098,00	
40	40	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркас из брусьев.Установка		0,20854	364240,00 185440,00	3198,00 952,00	75959,00 38672,00	667,00 199,00	36620,00		75959,00	
41	41	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^2$ поверхности в горючей оболочке	1,6	16484,00 7627,00	105,00 32,00	3438,00 1591,00	22,00 7,00	1825,00		3438,00	
42	42	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы.Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,698	2149,00 1719,00	7,00 2,00	10010,00 8007,00	32,00 9,00	1971,00		10010,00	
			Итого по разделу 3: Подземная часть.Выгреб					564085,00	36496,00	347504,00	0,00	564085,00	
								180085,00	8210,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Электроосвещение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий	шт.	1	13378,00 6062,00	3243,00 1019,00	13378,00 6062,00	3243,00 1019,00	4073,00		13378,00	
44	44	247-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный настенный типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем,с светодиодной лампой,мощность 6 Вт,IP44	шт.	1	19375,00		19375,00		19375,00		19375,00	
45	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	1	957,00 909,00	1,00 0,00	957,00 909,00	1,00 0,00	47,00		957,00	
46	46	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	326,00		326,00		326,00		326,00	
47	47	6124-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провод сечением до 10 мм2.Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,0015	195070,00 104329,00	88333,00 27882,00	293,00 156,00	133,00 42,00	4,00		293,00	
48	48	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0015	225879,00		339,00		339,00		339,00	
			Итого по разделу 4: Электроосвещение					34668,00 7127,00	3377,00 1061,00	24164,00 0,00	0,00 0,00	34668,00	
			ИТОГО по акту					1160666,00 463411,00	57782,00 13714,00	639473,00 0,00	0,00 0,00	1160666,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,10%**		**82 407,29**							
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**1 243 073,29**	
			Сметная прибыль	**5%**		**62 153,66**							
			Итого со сметной прибылью									**1 305 226,95**	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**62 153,66**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 367 380,61**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	**1,163**								**1 590 263,65**	
			Тендерная скидка	**2%**		**31 805,27**							
			Итого со скидкой									**1 558 458,38**	
			НДС	**12%**		**187 015,01**							
			Итого с НДС									**1 745 473,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района" Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Джатканбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тасыбеков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)