Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «ТАШ Строй»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand Line Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «ТАШ Строй»

_____ **Шалабаев Д.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Кемалов А.М.**

Главный специалист ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Бекеев К.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649 РК, г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, офис 303/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (1 этап)"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 01-ID-030

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э663: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		46,56	449,0	449,0	20 905,0	20 905,0			20 905,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	6 099,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		1,44	8 482,0	0,0	12 214,0	0,0			12 214,0
				м^3		8 482,0	0,0	12 214,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,8	3 604,0	0,0	17 299,0	0,0			17 299,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	17 299,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		43,2	87,0	87,0	3 758,0	3 758,0			3 758,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	950,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		48	86,0	86,0	4 128,0	4 128,0			4 128,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 008,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		43,2	571,0	220,0	24 667,0	9 504,0			24 667,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	15 163,0	3 024,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,02	1 297 852,0	439 346,0	25 957,0	8 787,0			25 957,0
				км		858 506,0	110 257,0	17 170,0	2 205,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		20,2	1 828,0		36 926,0		36 926,0		36 926,0
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		3	4 480,0	303,0	13 440,0	909,0			13 440,0
				шт.		4 177,0	2,0	12 531,0	6,0			
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		3	1 859,0		5 577,0		5 577,0		5 577,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		20	350,0	2,0	7 000,0	40,0	140,0		7 000,0
				м трубопровода		341,0	0,0	6 820,0	0,0			
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2,6	4 207,0		10 938,0		10 938,0		10 938,0
				$м^3$								
15	15	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
16	16	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм		0,017	4 219 015,0	2 845 802,0	71 723,0	48 378,0			71 723,0
				км		1 373 213,0	705 731,0	23 345,0	11 997,0			
17	17	6301-0801-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 315 мм		17	6 360,0	16,0	108 120,0	272,0	25 007,0		108 120,0
				м		4 873,0	3,0	82 841,0	51,0			
18	18	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		17,17	14 727,0		252 863,0		252 863,0		252 863,0
				м								
19	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,00813	3 430 876,0	1 189 744,0	27 893,0	9 672,0	1 542,0		27 893,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	16 678,0	2 439,0			
20	20	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,7	3 800,0		2 660,0		2 660,0		2 660,0
				м								
21	21	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		1	67 441,0	500,0	67 441,0	500,0	58 579,0		67 441,0
				шт.		8 362,0	156,0	8 362,0	156,0			
22	22	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		1	2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			2 693,0
				шт.		2 693,0	0,0	2 693,0	0,0			
23	23	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		1	5 692,0		5 692,0		5 692,0		5 692,0
				шт.								
24	24	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		2	8 401,0	245,0	16 802,0	490,0	2 686,0		16 802,0
				шт.		6 813,0	80,0	13 626,0	160,0			
25	25	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	34 250,0		68 500,0		68 500,0		68 500,0
				шт.								
26	26	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		6	1 611,0		9 666,0		9 666,0		9 666,0
				шт.								
27	27	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм		1	10 935,0		10 935,0		10 935,0		10 935,0
				шт.								
28	28	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		2	7 176,0	269,0	14 352,0	538,0	2 006,0		14 352,0
				шт.		5 904,0	27,0	11 808,0	54,0			
29	29	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		16 356,0
				шт.								
30	30	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		2	7 374,0	448,0	14 748,0	896,0			14 748,0
				шт.		6 926,0	7,0	13 852,0	14,0			
31	31	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		2	3 817,0		7 634,0		7 634,0		7 634,0
				м								
			ИТОГО по смете Э663: Наружные сети водоснабжения [6-1]					923 596,0	119 210,0	529 587,0	0,0	923 596,0
								274 798,0	30 854,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					923 596,0	119 210,0	529 587,0	0,0	923 596,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								274 798,0	30 854,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					54 492		
			Итого с общеплощадочными затратами									978 088
			Сметная прибыль 5%		**5%**					48 904		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					48 904		
			ИТОГО без НДС									1 075 897
			НДС		**12%**					129 108		
			ИТОГО с НДС									**1 205 005**
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,829872338***							**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шалабаев Д.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand Line Engineering» БИН 110840003342

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кемалов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Бекеев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)