Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N114 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных к[illegible] к 4-х этажному жилому дому N114 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N114 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N114 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г **за ноябрь 2023 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 52%, СП - 8%	м3 грунта	1,62		2492,31 2492,31	– –	4038 4038	– –	–	2907 556	7501
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 52%, СП - 8%	м кабеля	9		331,01 116,90	214,11 97,22	2979 1052	1927 875	–	1387 349	4716
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 52%, СП - 8%	м3 грунта	1,08		1301,18 1301,18	– –	1405 1405	– –	–	1012 193	2610
		Монтаж КЛ-0,4 кВ										
4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 52%, СП - 8%	м кабеля	16		524,81 233,80	291,01 107,87	8397 3741	4656 1726	–	3936 987	13320
5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 52%, СП - 8%	м кабеля	9		7,79 6,93	0,86 0,39	70 62	8 4	–	47 9	127
6	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 52%, СП - 8%	м кабеля	19,5		593,65 311,73	281,92 99,34	11576 6079	5497 1937	–	5771 1388	18735

6250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**28465**	**12088**	–	**15060**	**47009**
							16377	**4542**	–	**3482**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**23022**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15476**			
		Накладные расходы	Тенге				**11141**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2733**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**36896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15476**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5443**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5443**			
		Накладные расходы	Тенге				**3919**				
		Сметная прибыль	Тенге				**749**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**47007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20919**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения									
		Стальной подземный газопровод									
7	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1068148,94**	**330061,10**	**2136**	**660**	–	**1739**	**4185**
		НР - 99% СП - 8%			**738087,84**	**140337,79**	**1476**	**281**		**310**	
8	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0052**	**1451547,63**	**702859,40**	**7548**	**3655**	–	**5012**	**13565**
		НР - 99% СП - 8%			**748688,23**	**224921,55**	**3893**	**1170**		**1005**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9684**	**4315**	–	**6751**	**17750**
							5369	**1451**	–	**1315**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9684**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6820**			
		Накладные расходы	Тенге				**6751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1315**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6820**			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									
9	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,16**	**2492,31**	--	**5383**	–	–	**3876**	**10000**
		НР - 72% СП - 8%			**2492,31**	--	**5383**	–		**741**	
10	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**12**	**331,01**	**214,11**	**3972**	**2570**	–	**1850**	**6288**
		НР - 72% СП - 8%			**116,90**	**97,22**	**1403**	**1167**		**466**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,44	1301,18	--	1874	--	--	1349	3481
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	1874	--		258	
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,012	218935,29	--	2627	--	--	1997	4994
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	--	2627	--		370	
13	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	43,2	456,89	44,83	19738	1936	--	13302	35684
		НР - 72%, СП - 8%			412,06	15,61	17801	674		2643	
14	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	55,2	389,13	89,91	21480	4963	--	12011	36170
		НР - 61%, СП - 8%			299,22	57,48	16517	3173		2679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				55074	9469	--	34385	96617
							45605	5014	--	7157	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45190				
	Всего заработная плата		Тенге					40735			
		Накладные расходы	Тенге				27163				
		Сметная прибыль	Тенге				5788				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				78141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					40735			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9884				
	Всего заработная плата		Тенге					9884			
		Накладные расходы	Тенге				7222				
		Сметная прибыль	Тенге				1369				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				18475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					50619			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное водоснабжение В1									
15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	--	2449	5395
		НР - 99%; СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00244	1451547,63	702859,40	3542	1715	--	2352	6365
		НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	1827	549		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6088	1847	--	4801	11760
							4241	609	--	871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6088				
	Всего заработная плата		Тенге					4850			
		Накладные расходы	Тенге				4801				
		Сметная прибыль	Тенге				871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								173133
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71592				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11616			
		- Накладные расходы	Тенге							60997	
		- Сметная прибыль	Тенге							12825	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2250,73					
		Итого с временными								175383,73	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								175383,73	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3507,67				178891,40	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)