Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2023

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 187

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2023(месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ.										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,628		2492,31 2492,31	-- --	6550 6550	-- --	--	4716 901	12167
		НР - 32%, СП - 8%										
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14,6		331,01 116,90	214,11 97,22	4833 1707	3126 1419	--	2251 567	7651
		НР - 32%, СП - 8%										
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,752		1301,18 1301,18	-- --	2280 2280	-- --	--	1641 314	4235
		НР - 32%, СП - 8%										
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,876		320,00 --	320,00 77,52	280 --	280 68	--	49 26	355
		НР - 32%, СП - 8%										
		КЛ-0,4 кВ										
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13		524,81 233,80	291,01 107,87	6823 3039	3783 1402	--	3198 802	10823
		НР - 32%, СП - 8%										
6	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	14,6		7,79 6,93	0,86 0,39	114 101	13 6	--	77 15	206
		НР - 32%, СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1,6	764,03 370,18	393,85 141,97	1222 592	630 227	–	590 145	1957
8	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	6,4	593,65 311,73	281,92 99,34	3799 1995	1805 636	–	1894 455	6149
			Трубы								
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%, СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,0016	218935,29 218935,29	-- --	350 350	– –	–	266 49	666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26251 16614	9637 3758	–	14682 3274	44209
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16791				
	Всего заработная плата		Тенге					11124			
		Накладные расходы	Тенге				8010				
		Сметная прибыль	Тенге				1984				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11124			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9460				
	Всего заработная плата		Тенге					9248			
		Накладные расходы	Тенге				6672				
		Сметная прибыль	Тенге				1290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20372			
		РАЗДЕЛ 2.Стальной подземный газопровод									
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	1068148,94 738087,84	330061,10 140337,79	2670 1845	825 351	–	2174 388	5232
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0015	1451547,63 748688,23	702859,40 224921,55	2177 1123	1054 337	–	1446 290	3913
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0012	1451547,63 748688,23	702859,40 224921,55	1742 898	844 270	–	1157 232	3131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6589 3866	2723 958	– –	4777 910	12276
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6589				
	Всего заработная плата		Тенге					4824			
		Накладные расходы	Тенге				4777				
		Сметная прибыль	Тенге				910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12276				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4824			
		Сметная заработная плата	Тенге				12276				2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи

13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,756	2492,31 2492,31	-- --	1884 1884	-- --	--	1357 259	3500
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** *НР - 72%, СП - 8%*	м	4,2	331,01 116,90	214,11 97,22	1390 491	899 408	--	647 163	2201
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,504	1301,18 1301,18	-- --	656 656	-- --	--	472 90	1218
16	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,252	320,00 --	320,00 77,52	81 --	81 20	--	14 8	103
17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%, СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,0042	218935,29 218935,29	-- --	920 920	-- --	--	699 129	1748
18	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам** *НР - 72%, СП - 8%*	м	9,8	456,89 412,06	44,83 15,61	4478 4038	439 153	--	3018 600	8095
19	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** *НР - 61%, СП - 8%*	м кабеля	14	389,13 299,22	89,91 57,48	5448 4189	1259 805	--	3046 680	9174
20	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода** *НР - 61%, СП - 8%*	м кабеля	56,4	501,14 384,72	116,42 74,43	28264 21698	6566 4198	--	15797 3525	47585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				43121 33876	9244 5584	-- --	25050 5454	73624
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39580				
	Всего заработная плата		Тенге					35980			
		Накладные расходы	Тенге				22508				
		Сметная прибыль	Тенге				4968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					35980			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3480			
		Накладные расходы	Тенге				2542				
		Сметная прибыль	Тенге				486				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6569				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73625				21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					39460			

РАЗДЕЛ 4.Наружное водоснабжение В1

21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	–	2449	5395
		НР - 99%, СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
22	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	–	2449	5395
		НР - 99%, СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2617,15	132,30	2617	132	–	2519	5547
		НР - 99%, СП - 8%			2484,85	60,07	2485	60		411	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,011448	1451547,63	702859,40	16617	8046	–	11034	29864
		НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	8571	2575		2212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				24326	8442	–	18451	46201
							15884	2755	–	3423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24326				
	Всего заработная плата		Тенге					18639			
		Накладные расходы	Тенге				18451				
		Сметная прибыль	Тенге				3423				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				46200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								176308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13055			
		- Накладные расходы	Тенге							62960	
		- Сметная прибыль	Тенге							13061	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2292,00					
		Итого с временными								178600,00	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								178600,00	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3572,00				182172,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84				179123,80	
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)