Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»**
Генподрядчик: **ТОО "Жаңарту"**
Договор: Доп.соглашение **№1 от 27.08.2022г.** к договору **№72 от 22.08.2022 г.**
Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 30 га жилого массива в селе Сурат, Меркенского района, Жамбылской области»**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 октября 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 30 га жилого массива в селе Сурат, Меркенского района, Жамбылской области»	167 969 230,77	167 969 230,77	82 554 945,05		-	-		-	-	9 906 593,41	**92 461 538,46**
30% удержание аванса	50 390 769,23	50 390 769,23									**27 738 461,54**
5% удержание качества	8 398 461,54	8 398 461,54									**4 623 076,92**
К оплате:	109 180 000,00	109 180 000,00									**60 100 000,00**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Инженер:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор _____ **Булатов М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Жаңарту"

Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) Сурат 30 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 27.08.2022г. к договору №72 от 22.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 02-01-01 Поселковые сети водоснабжения										
			Смета: 02-01-01 Поселковые сети водоснабжения										
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
1	1	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	3435,395333	160,69 8,27	152,42 36,67	552042 28417	523624 125975	0	111162 53056	716260	
2	2	Е11-010205-0301 ЯТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	108,95181	1483,97 1483,97	0 0	161681 161681	0 0	0	116410 22247	300339	
3	3	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	72,63454	160,69 8,27	152,42 36,67	11672 601	11071 2663	0	2350 1122	15144	
4	4	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2826,573483	29,72 0	29,72 10,7	84006 0	84006 30254	0	21783 8463	114252	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2826,573483	156,87 82,08	74,79 34,02	443394 232005	211389 96160	0	236279 54374	734047	
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	555,764	766,41 766,41	0 0	425943 425943	0 0	0	306679 58610	791232	
7	7	Е11-010102-0313	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	53,8945832	222,69 8,06	214,63 57,04	12002 434	11567 3074	0	2526 1162	15690	
8	8	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/**	т	77,2486001	115		8884			711	9594	
9	9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство**	м3 основания	277,78	1172,72 1014,9	157,82 45,36	325757 281919	43838 12600	0	291574 49386	666717	
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,57	347138,79 239396	105411,35 29662,04	545008 375852	165496 46569	3660	418197 77056	1040261	
11	11	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1585,700009	1646		2610062		2610062	208805	2818867	
12	12	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	5,17	62554,22 55877,5	0 0	323405 288887	0 0	34519	285998 48752	658155	
13	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,403	287770,69 213482	73632,53 20505,73	115972 86033	29674 8264	264	93354 16746	226072	
14	14	С123-010501-1501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	407,0299873	93		37854		37854	3028	40882	
15	15	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,003	57553,78 55877,5	0 0	172834 167800	0 0	5034	166122 27116	366073	
16	16	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,431	615609,34 371178	243656,16 70823,76	265328 159978	105016 30525	334	188598 36314	490239	
17	17	С123-010501-1322	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	388,8500019	13234		5146041		5146041	411683	5557724	
18	18	С123-010501-1321	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	46,46	10420		484113		484113	38729	522842	
19	19	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	430,9999989	1256,27 1093,82	7,45 2,2	541454 471438	3210 950	66806	467664 80729	1089847	
20	20	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	29	2016,73 1608,6	80,82 38,88	58485 46649	2344 1128	9492	47299 8463	114247	
21	22	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЕ/**		88	2630		231440		231440		249955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18515		
22	23	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	100	1054,72	64,08	105472	6408	6124	92011	213281	
						929,4	0	92940	0		15799		
23	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ Установка	шт.	88	1405,35	912,28	123671	80280	0	64378	203093	
						493,07	245,88	43391	21638		15044		
24	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	0,35235	1010711,28	507623,03	356124	178861	6595	219722	621914	
						484372,3	145516,63	170669	51273		46068		
25	28	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,8	4751		27556		27556		29760	
											2204		
26	29	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058	1109986,19	30051,54	6438	174	5092	1161	8207	
						202055	168,48	1172	1		608		
27	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ, ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,02887	1350902,28	507623,03	39001	14655	10362	18003	61564	
						484372,3	145516,63	13984	4201		4560		
28	33	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,006	330095,66	2828,7	332076	2846	283278	46848	409239	
						45678,5	1360,8	45953	1369		30314		
29	36	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	22	2708,62	179,44	59590	3948	12199	44663	112592	
						1974,7	75,92	43443	1670		8340		
30	37	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	22	44065		969430		969430		1046984	
											77554		
31	38	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	22	852,4	0	18753	0	2282	17788	39464	
						748,65	0	16470	0		2923		
32	39	С124-010107-0502 #прим.	Таблички эмалированные для углового указатели /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,22	116286		25583		25583		27630	
											2047		
33	40	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3	2,45	20914,58	1459,23	51241	3575	38335	9204	65281	
						3808,35	320,13	9330	784		4836		
34	41	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,8424	891873,39	1305,39	751314	1100	551561	181196	1007111	
						235818	549,96	198653	463		74601		
35	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6599998	21856,7	9142,72	14425	6034	1795	8917	25210	
						9994,08	3652,93	6596	2411		1867		
36	47	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	33	2004		66132		66132		71423	
											5291		
37	48	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	33	4642		153186		153186		165441	
											12255		
38	49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,6699	581941		389842		389842		421030	
											31187		
39	50	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	19,4271	877,3	1,02	17043	20	2604	11544	30874	
						742,25	0,5	14420	10		2287		
40	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	14,355	19810,6	7,2	284381	103	232001	49140	360203	
						3641,7	0	52277	0		26682		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1									21458740	
			Раздел: 2. Распределительные колодцы										
41	57	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	438119,3	69127,28	1139	180	24	989	2298	
						359766	24402,92	935	63		170		
42	58	С123-010301-0108	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	863		1733		1733		1872	
											139		
43	59	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	494		298		298		321	
											24		
44	60	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,00375	1010711,28	507623,03	3790	1904	70	2338	6619	
						484372,3	145516,63	1816	546		490		
45	61	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368		2368		2368		2557	
											189		
46	62	С123-020103-2709 #прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	2933		2933		2933		3168	
											235		
47	63	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1054,72	64,08	6328	384	367	5521	12797	
						929,4	0	5576	0		948		
48	64	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		6	2630		15780		15780		17042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1262		
49	65	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	
				шт.		493,07	245,88	986	492		342		
50	67	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	804		1608		1608		1737	
				шт.							129		
51	68	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	1916		1916		1916		2069	
				шт.							153		
52	72	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		2	3194		6388		6388		6899	
				шт.							511		
53	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	2004		2004		2004		2164	
				шт.							160		
54	79	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,034102	95612,04	4645,53	3261	158	64	2140	5832	
				т конструкций		89078,5	1853,56	3038	63		432		
55	80	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,033606	497833		16730		16730		18069	
				т							1338		
56	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,000496	234691		116		116		126	
				т							9		
57	82	Е11-130301-1406 ИК=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,988958	149,75	3,4	148	3	95	35	198	
				м2		50,74	0,52	50	1		15		
58	83	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		0,0276	87566,93	6193,12	2417	171	1056	914	3597	
				м3 изоляции		43112,38	440,64	1190	12		266		
59	84	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/		0,0203	581941		11813		11813		12758	
				т							945		
60	85	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		0,5887	877,3	1,02	516	1	79	350	936	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	437	0		69		
61	87	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0416	438119,3	69127,28	18226	2876	384	15822	36771	
				км трубопровода		359766	24402,92	14966	1015		2724		
62	88	С123-010301-0108	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74		26,104	863		22528		22528		24330	
				м							1802		
63	89	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		15,6624	494		7737		7737		8356	
				м							619		
64	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,04875	1010711,28	507623,03	49272	24747	912	30400	86046	
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	23613	7094		6374		
65	91	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		13	2368		30784		30784		33247	
				шт.							2463		
66	92	С123-020103-2709 Вариант.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67		13	2933		38129		38129		41179	
				шт.							3050		
67	93	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		78	1054,72	64,08	82268	4998	4777	71768	166359	
				фланец		929,4	0	72493	0		12323		
68	94	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		78	2630		205140		205140		221551	
				шт.							16411		
69	95	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Установка		26	1405,35	912,28	36539	23719	0	19021	60005	
				шт.		493,07	245,88	12820	6393		4445		
70	97	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		52	804		41808		41808		45153	
				шт.							3345		
71	98	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		13	1916		24908		24908		26901	
				шт.							1993		
72	102	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		52	3194		166088		166088		179375	
				шт.							13287		
73	103	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,26	22029,14	9142,72	5728	2377	752	3513	9980	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	2598	950		739		
74	108	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		13	2004		26052		26052		28136	
				шт.							2084		
75	109	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,443326	95612,04	4645,53	42387	2059	837	27816	75819	
				т конструкций		89078,5	1853,56	39491	822		5616		
76	110	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,436878	497833		217492		217492		234892	
				т							17399		
77	111	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,006448	234691		1513		1513		1634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							121		
78	112	Е11-130301-1406 ИК=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		12,856454	149,75	3,4	1925	44	1229	455	2570	
				м2		50,74	0,52	652	7		190		
79	113	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		0,3588	87566,93	6193,12	31419	2222	13728	11876	46759	
				м3 изоляции		43112,38	440,64	15469	158		3464		
80	114	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/		0,2639	581941		153574		153574		165860	
				т							12286		
81	115	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		7,6531	877,3	1,02	6714	8	1026	4547	12162	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	5681	4		901		
82	117	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,007	438119,3	69127,28	3067	484	65	2662	6187	
				км трубопровода		359766	24402,92	2518	171		458		
83	118	С123-010301-0108	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74		4,016	863		3466		3466		3743	
				м							277		
84	119	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		3,012	494		1488		1488		1607	
				м							119		
85	120	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,0075	1010711,28	507623,03	7580	3807	140	4677	13238	
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	3633	1091		981		
86	121	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2368		4736		4736		5115	
				шт.							379		
87	122	С123-020103-2709 Норма.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67		2	2933		5866		5866		6335	
				шт.							469		
88	123	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1054,72	64,08	12657	769	735	11041	25594	
				фланец		929,4	0	11153	0		1896		
89	124	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		12	2630		31560		31560		34085	
				шт.							2525		
90	125	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9232	
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684		
91	127	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		10	804		8040		8040		8683	
				шт.							643		
92	128	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	1916		3832		3832		4139	
				шт.							307		
93	132	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		10	3194		31940		31940		34495	
				шт.							2555		
94	133	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,04	22029,14	9142,72	881	366	116	540	1535	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	400	146		114		
95	138	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		2	2004		4008		4008		4329	
				шт.							321		
96	139	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж		0,068204	95612,04	4645,53	6521	317	129	4279	11664	
				т конструкций		89078,5	1853,56	6076	126		864		
97	140	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,067212	497833		33460		33460		36137	
				т							2677		
98	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,000992	234691		233		233		251	
				т							19		
99	142	Е11-130301-1406 ИК=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,977916	149,75	3,4	296	7	189	70	395	
				м2		50,74	0,52	100	1		29		
100	143	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		0,0552	87566,93	6193,12	4834	342	2112	1827	7194	
				м3 изоляции		43112,38	440,64	2380	24		533		
101	144	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/		0,0406	581941		23627		23627		25517	
				т							1890		
102	145	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		1,1774	877,3	1,02	1033	1	158	700	1871	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	874	1		139		
103	147	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0342	438119,3	69127,28	14984	2364	316	13007	30230	
				км трубопровода		359766	24402,92	12304	835		2239		
104	148	С123-010301-0108	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74		18,072	863		15596		15596		16844	
				м							1248		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	149	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2648	494		8035		8035		8678	
											643		
106	150	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,03375	1010711,28	507623,03	34112	17132	632	21046	59570	
						484372,3	145516,63	16348	4911		4413		
107	151	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2368		21312		21312		23017	
											1705		
108	152	С123-020103-2709 8варим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	2933		26397		26397		28509	
											2112		
109	153	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	1054,72	64,08	56955	3460	3307	49686	115172	
						929,4	0	50188	0		8531		
110	154	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2630		142020		142020		153382	
											11362		
111	155	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	18	1405,35	912,28	25296	16421	0	13168	41542	
						493,07	245,88	8875	4426		3077		
112	157	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	804		43416		43416		46889	
											3473		
113	158	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1916		17244		17244		18624	
											1380		
114	159	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0054	612139,16	240961,16	3306	1301	0	2363	6122	
						371178	70823,76	2004	382		453		
115	160	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,454	10959		59770		59770		64552	
											4782		
116	162	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	54	3194		172476		172476		186274	
											13798		
117	163	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	22029,14	9142,72	3965	1646	521	2432	6909	
						9994,08	3652,93	1799	658		512		
118	168	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	2004		18036		18036		19479	
											1443		
119	169	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,306918	95612,04	4645,53	29345	1426	579	19257	52490	
						89078,5	1853,56	27340	569		3888		
120	170	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,302454	497833		150572		150572		162617	
											12046		
121	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004464	234691		1048		1048		1131	
											84		
122	172	Е11-130301-1406 tk>2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,900622	149,75	3,4	1333	30	851	315	1779	
						50,74	0,52	452	5		132		
123	173	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2484	87566,93	6193,12	21752	1538	9504	8222	32372	
						43112,38	440,64	10709	109		2398		
124	174	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,1827	581941		106321		106321		114826	
											8506		
125	175	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	5,2983	877,3	1,02	4648	5	710	3148	8420	
						742,25	0,5	3933	3		624		
			Итого по разделу: 2. Распределительные колодцы									3053534	
			ИТОГО:					18815648	1611983	13392979	3880904	24512274	
								3801804	474044		1815724		
			Итого по объекту:									18815646	
			Объект: 02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения										
			Смета: 02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения										
1	1	Е11-010101-0314 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кзи=1,25	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	133,247286	253,62	240,56	33794	32054	0	6805	43846	
						13,05	57,88	1739	7712		3248		
2	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	6,6732	1936,7	0	12924	0	0	9305	24008	
						1936,7	0	12924	0		1778		
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	4,4488	202,89	192,45	903	856	0	182	1171	
						10,44	46,3	46	206		87		
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	48	1172,72	157,82	56290	7575	0	50384	115208	
						1014,9	45,36	48715	2177		8534		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	90,415286	29,72	29,72	2687	2687	0	697	3655	
						0	10,7	0	968		271		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,2	766,41	0	25445	0	0	18320	47266	
						766,41	0	25445	0		3501		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,769286	156,87	74,79	20043	9555	0	10680	33181	
						82,08	34,02	10487	4347		2458		
8	8	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,156	508830,7	109990,34	79378	17158	2324	65517	156486	
						383940	40284,01	59895	6284		11592		
9	9	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	156,624	2623		410825		410825		443691	
											32866		
10	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,156	62554,22	0	9758	0	1042	8630	19859	
						55877,5	0	8717	0		1471		
11	11	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2016,73	80,82	10084	404	1637	8155	19698	
						1608,6	38,88	8043	194		1459		
12	12	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	88333		441665		441665		476998	
											35333		
13	13	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	1054,72	64,08	23204	1410	1347	20242	46922	
						929,4	0	20447	0		3476		
14	14	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	3041		66902		66902		72254	
											5352		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, КРЕСТ, ОТВОД/. Установка	т фасонных частей	0,03743	1350902,28	507623,03	50564	19000	13434	23341	79818	
						484372,3	145516,63	18130	5447		5912		
16	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0018	448896,7	149186,26	808	269	0	610	1531	
						299611	42453,3	539	76		113		
17	17	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	3450		6272		6272		6774	
											502		
18	18	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	5,19	81,76	2,94	424	15	238	120	588	
						33,03	0,52	171	3		44		
19	19	51-021502-0101 Фприм.	Протектор ПМ-5у	шт.	9	64154		577386		577386		623577	
											46191		
20	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04694	761438,42	6557,32	35742	308	32634	3378	42250	
						59651,9	1334,88	2800	63		3130		
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	21856,7	9142,72	96169	40228	11968	59446	168065	
						9994,08	3652,93	43974	16073		12449		
22	22	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	39299		78598		78598		84886	
											6288		
23	23	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22643		45286		45286		48909	
											3623		
24	24	С121-040301-0117 Фприм.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт.	2	22643		45286		45286		48909	
											3623		
25	25	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	30762		61524		61524		66446	
											4922		
26	26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2004		4008		4008		4329	
											321		
27	27	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4642		9284		9284		10027	
											743		
28	28	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941		23627		23627		25517	
											1890		
29	29	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,1774	877,3	1,02	1033	1	158	700	1871	
						742,25	0,5	874	1		139		
30	30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,87	19810,6	7,2	17235	6	14061	2978	21830	
						3641,7	0	3168	0		1617		
			ИТОГО:					2247148	131530	15242485	4170394	27251844	
								266114	43551		2018657		
			Итого по объекту:									2247147	
			Объект: 2-3 ЗДАНИЕ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ										
			Смета: 2-3-1 Строительные работы										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,509	202,89	192,45	7813	7411	0	1573	10137	
						10,44	46,3	402	1783		751		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-010205-0302 ЯТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,191	1936,7	0	2307	0	0	1661	4285	
				м3 грунта		1936,7	0	2307	0		317		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, подсыпка под полы/		14,088	34,67	34,67	488	488	0	127	664	
				м3 грунта		0	12,48	0	176		49		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,088	156,87	74,79	2210	1054	0	1178	3659	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1156	479		271		
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5		1,112	15881,85	1091,24	17661	1213	15084	1478	20670	
				м3		1225,8	234,96	1363	261		1531		
6	6	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство /БМ В15/		24,5	23343,95	1988,87	571927	48727	421858	101229	727008	
				м3		4136,4	404,04	101342	9899		53852		
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0128	234691		3004		3004		3244	
				т							240		
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02888	225938		6525		6525		7047	
				т							522		
9	9	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 20мм		6,24	873,93	10,78	5453	67	2800	2435	8520	
				м2 поверхности		414,47	5,18	2586	32		631		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,52	863,5	19,64	13401	305	8895	3945	18734	
				м2 поверхности		270,72	2,59	4202	40		1388		
11	11	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		12,2	22198,59	2401,2	270823	29295	184478	58938	356142	
				м3 кладки		4676,2	518,4	57050	6324		26381		
12	12	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича		36,536	283,82	0	-10370	0	0	-9644	-21615	
				м2		283,82	0	-10370	0		-1601		
13	13	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02338	67019,43	2215,83	1567	52	0	1424	3230	
				т металлических изделий		64803,6	699,84	1515	16		239		
14	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02338	283988		6640		6640		7171	
				т							531		
15	15	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы металлические. Монтаж		0,0511	64319,34	26557,86	3287	1357	870	1062	4696	
				т конструкций		20742,3	9364,58	1060	479		348		
16	16	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0511	497891		25442		25442		27478	
				т							2035		
17	17	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0138	67019,43	2215,83	925	31	0	841	1907	
				т металлических изделий		64803,6	699,84	894	10		141		
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0138	234691		3239		3239		3498	
				т							259		
19	19	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство из бетона В15 /ПРм-1, ПРм-2/		0,268	40877,74	4319,15	10955	1158	5915	3747	15878	
				м3		14488,6	874,86	3883	234		1176		
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003024	234691		710		710		766	
				т							57		
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0036234	214611		778		778		840	
				т							62		
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001851	225938		418		418		452	
				т							33		
23	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В 12,5		0,76	30895,63	4677,35	23481	3555	12590	7327	33272	
				м3		9652,5	941,81	7336	716		2465		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0133333	234691		3129		3129		3380	
				т							250		
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0397312	225938		8977		8977		9695	
				т							718		
26	26	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		4	7176,92	1264,3	28708	5057	10597	16786	49133	
				шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	13053	1172		3639		
27	27	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		11,7216	6077		71232		71232		76931	
				м2							5699		
28	28	Е11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором		8,88	395,65	2,69	3513	24	60	4060	8180	
				м		386,21	1,3	3430	12		606		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /А-1/	т	0,00324	41964,29	2119,83	136	7	1	118	275	
						39422,1	688,61	128	2		20		
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	234691		760		760		821	
											61		
31	31	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,5	158,7	12,42	2142	168	918	1010	3404	
						78,28	3	1057	40		252		
32	32	С121-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	14,85	821		12192		12192		13167	
											975		
33	33	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,8	14677,99	1712,34	85132	9932	60929	15481	108663	
						2460,68	440,64	14272	2556		8049		
34	34	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	656,99	101,67	8869	1373	4518	3053	12876	
						220,64	25,14	2979	339		954		
35	35	Е11-120101-1702 #К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	13,5	195,14	15,02	2634	203	2321	150	3007	
						8,17	3,89	110	52		223		
36	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01968	14741,4	1381,64	290	27	1	249	582	
						13328,4	581,44	262	11		43		
37	37	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01968	283988		5589		5589		6036	
											447		
38	38	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	13,5	197,28	14,09	2663	190	135	2201	5254	
						173,19	4,04	2338	54		389		
39	39	С121-100403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	15,255	679		10358		10358		11187	
											829		
40	40	С121-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	15,525	821		12746		12746		13766	
											1020		
41	41	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,48	235,46	31,43	2232	298	1258	738	3207	
						71,37	11,4	677	108		238		
42	42	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5толщ.100мм	м3	0,948	19810,6	7,2	18780	7	15321	3245	23788	
						3641,7	0	3452	0		1762		
43	43	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20/ мм	м2	9,48	969,46	95,16	9190	902	5061	3346	13539	
						340,42	35,06	3227	332		1003		
44	44	Е11-110101-1502 #К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30 до 20мм)	м2	9,48	182,83	8,44	-1733	-80	-1467	-212	-2100	
						19,61	4,12	-186	-39		-156		
45	45	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,48	144,14	3,57	1366	34	122	1149	2716	
						127,7	1,21	1211	11		201		
46	46	Е11-110101-3902	Устройство плинтусов цементных	м	9,954	168,78	1,08	1680	11	328	1266	3182	
						134,78	0,52	1342	5		236		
47	47	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска цементных плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности	0,948	805,4	3,18	764	3	232	424	1282	
						557,39	1,53	528	1		95		
48	48	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	2851,01	47,64	6842	114	1282	3790	11483	
						2269,31	19,49	5446	47		851		
49	49	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	40521		97250		97250		105030	
											7780		
50	50	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3731		3731		3731		4029	
											298		
51	51	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,54	3883,87	470,57	2097	254	807	993	3338	
						1918,8	125	1036	67		247		
52	52	С121-090101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	0,54	44197		23866		23866		25776	
											1909		
53	53	С121-090404-0507	Скобяные изделия	шт.	1	503		503		503		543	
											40		
54	54	Е11-150501-0104 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,54	2348,41	32,2	1268	17	986	216	1603	
						490,42	10,24	265	6		119		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2	9,48	373,43	2,37	3540	22	153	2701	6740	
						354,92	1,19	3365	11		499		
56	56	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,48	100,39	0,75	952	7	77	697	1781	
						91,54	0,37	868	3		132		
57	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	25,66	1609,37	72,4	41296	1858	19574	17077	63043	
						774,15	57,72	19865	1481		4670		
58	58	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,72	100,39	0,75	2883	22	232	2112	5394	
						91,54	0,37	2629	11		400		
59	59	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,64	3109,52	44,41	5100	73	1404	2927	8669	
						2208,86	22,35	3623	37		642		
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,964	1196,81	30,52	41845	1067	13092	22878	69901	
						791,86	26,04	27686	910		5178		
61	61	Е11-150402-0303 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементным молочком	м2 фасада	2,328	184,88	2,48	430	6	255	138	614	
						72,76	1,17	169	3		45		
62	62	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	32,636	52,76	0,58	1722	19	208	1202	3158	
						45,8	0,26	1495	8		234		
63	63	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,2	548,18	0,75	4495	6	1088	2721	7793	
						414,72	0	3401	0		577		
64	64	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	20605,35	993,57	15248	735	11408	3063	19776	
						4196,1	352,57	3105	261		1465		
65	65	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	2,079	766,41	0	1593	0	0	1147	2960	
						766,41	0	1593	0		219		
66	66	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	8,6	20605,35	993,57	177206	8545	132575	35598	229828	
						4196,1	352,57	36086	3032		17024		
67	67	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,1264	14741,4	1381,64	1863	175	4	1600	3740	
						13328,4	581,44	1685	73		277		
68	68	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I,ВР-1,d=5 мм	т	0,1264	283988		35896		35896		38768	
											2872		
69	69	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0808	72238,51	25840,14	5837	2088	818	2477	8979	
						36269,5	8158,17	2931	659		665		
70	70	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0808	581941		47021		47021		50782	
											3762		
71	71	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3432	278,68	1,02	653	2	352	240	964	
						127,54	0,5	299	1		71		
			ИТОГО:					1783170	127872	16559631	4502356	29536190	
								338153	31715		2187864		
			Смета: 2-3-3 Электрооборудование и электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4731,43	1944,92	4731	1945	95	2481	7789	
						2692	753,6	2692	754		577		
2	2	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
											488		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2636,5	23,66	15819	142	8015	5517	23042	
						1277	0	7662	0		1707		
4	4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4789,67	108,78	4790	109	2127	1862	7183	
						2554	31,48	2554	31		532		
5	5	С123-070204-1039	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607		9607		9607		10376	
											769		
6	6	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	682		3410		3410		3683	
											273		
7	7	С123-070204-0843	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061		2061		2061		2226	
											165		
8	10	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/	шт.	1	15002,28	3558,04	15002	3558	338	9384	26337	
						11106	1405,48	11106	1405		1951		
9	11	С123-051501-1402	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С		1	10636		10636		10636		11487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							851		
10	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		86	320,61	145,8	27572	12539	3888	10801	41442	
				м		129,6	44,83	11146	3855		3070		
11	13	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,055	177802		9779		9779		10561	
				км							782		
12	14	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	276380		5528		5528		5970	
				км							442		
13	15	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	461851		4619		4619		4988	
				км							369		
14	16	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,001	248928		249		249		269	
				км							20		
15	17	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		86	270,02	9,32	23222	802	4072	13425	39578	
				м		213,35	3,46	18348	298		2932		
16	18	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		86	29		2494		2494		2694	
				м							200		
17	19	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		15	246,87	21,17	3703	317	374	2233	6411	
				м		200,8	5,98	3012	90		475		
18	20	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,0118	274872		3243		3243		3503	
				т							259		
19	27	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745	
				шт.		1346	62,96	1346	63		203		
20	28	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	12837		12837		12837		13864	
				шт.							1027		
21	29	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		3	1026,74	16,25	3080	49	286	1984	5469	
				шт.		915,28	3,15	2746	9		405		
22	30	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		3	396		1188		1188		1283	
				шт.							95		
23	31	С123-070202-0519	Коробка разветвительная распаячная У-409 УХЛ4 для открытой установки 3-х рожковая		3	450		1350		1350		1458	
				шт.							108		
			ИТОГО:					172553	19623	16651951	4551057	29775142	
								60612	6505		2205564		
			Смета: 2-3-4 Технологическое оборудование										
1	4	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80		30	2862		85860		85860		92729	
				м							6869		
2	7	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002		6	58953		353718		353718		382015	
				шт.							28297		
3	8	С123-041001-0307	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015		2	42685		85370		85370		92200	
				шт.							6830		
4	9	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	2368		9472		9472		10230	
				шт.							758		
5	10	С123-020101-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		12	1756		21072		21072		22758	
				шт.							1686		
6	11	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		20	2630		52600		52600		56808	
				шт.							4208		
7	13	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды трубинные, DN 100, Q 50 м3/ч		3	141432		424296		424296		458240	
				шт.							33944		
8	14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11	877,3	1,02	9650	11	1474	6536	17481	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	8165	5		1295		
9	16	Е11-060101-0101	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5. Устройство		8	17958,57	1091,24	143669	8730	125132	10634	166647	
				м3		1225,8	234,96	9806	1880		12344		
10	18	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		2,008	19184		38521		38521		41603	
				м							3082		
			ИТОГО:					1224228	8741	17849466	4568227	31115853	
								17971	1885		2304877		
			Итого по объекту:									3179957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-4 Подземная насосная станция 1-го подъема на скважине (на 2 насосные станции)										
			Смета: 2-4-3 Технологическое оборудование /на 2 насосные станции/										
1	2	Прайс-лист	**Погружной скважинный насос Wilo TWI-6.30-11-C в комплекте**	шт	3	1105833,93		3317502				3317502	
										3317502			
			Отпускная цена			1105834		3317502					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		39810					
			Сметная стоимость оборудования					***3357312***					
2	10	С123-030301-0412 прим.	**Счетчики холодной воды СТВ-50**	шт.	2	103061		206122		206122		222612	
											16490		
3	12	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	2	193157		386314		386314		417219	
											30905		
4	14	С123-040102-1502	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	55748		334488		334488		361247	
											26759		
5	15	С123-041001-4902	**Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	шт.	2	29000		58000		58000		62640	
											4640		
6	17	С123-040905-2423	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2419		4838		4838		5225	
											387		
7	19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02248	1010711,28	507623,03	22721	11411	421	14018	39678	
						484372,3	145516,63	10889	3271		2939		
8	20	С123-020101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	568		2272		2272		2454	
											182		
9	21	С123-020101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	765		3060		3060		3305	
											245		
10	22	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	30	1672		50160		50160		54173	
											4013		
11	23	С123-030103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	839		1678		1678		1812	
											134		
12	26	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	121	1384		167464		167464		180861	
											13397		
			ИТОГО:					4594429	11411	19064283	4582245	35784581	
								10889	3271	3317502	2404968		
			Итого по объекту:									4594429	
			Объект: 3-2 КПП										
			Смета: 3-2-1 Строительные работы										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	44,3678	202,89	192,45	9002	8539	0	1813	11680	
						10,44	46,3	463	2054		865		
2	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,3722	1936,7	0	2658	0	0	1913	4937	
						1936,7	0	2658	0		366		
3	3	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/**	м3 грунта	22,74	29,72	29,72	676	676	0	175	919	
						0	10,7	0	243		68		
4	4	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,74	156,87	74,79	3567	1701	0	1901	5905	
						82,08	34,02	1866	774		437		
5	5	Е11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	16,3	485,13	483,53	7908	7882	2	1669	10342	
						1,48	140,7	24	2293		766		
6	6	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**	м3	0,8	15881,85	1091,24	12705	873	10852	1063	14870	
						1225,8	234,96	981	188		1102		
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство**	м3	5,28	22352,3	1988,87	118020	10501	85679	21816	151023	
						4136,4	404,04	21840	2133		11187		
8	8	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03453	246529		8513		8513		9194	
											681		
9	9	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм**	м2 поверхности	5,6	1493,46	10,78	8363	60	5982	2186	11393	
						414,47	5,18	2321	29		844		
10	10	Е11-080101-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		13,52	863,5	19,64	11674	266	7749	3437	16320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		270,72	2,59	3660	35		1209		
11	11	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,5	22198,59	2401,2	277482	30015	189015	60387	364899	
						4676,2	518,4	58453	6480		27030		
12	12	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,89	283,82	0	-9335	0	0	-8682	-19458	
						283,82	0	-9335	0		-1441		
13	13	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,045	351007,43	2215,83	15795	100	12779	2741	20020	
						64803,6	699,84	2916	31		1483		
14	14	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15	м3	0,24	40877,74	4319,15	9811	1037	5297	3355	14219	
						14488,6	874,86	3477	210		1053		
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	234691		1690		1690		1825	
											135		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	225938		3389		3389		3660	
											271		
17	17	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	м3	0,147	26939,19	4627,01	3960	680	2443	893	5241	
						5696,4	980,56	837	144		388		
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	234691		394		394		426	
											32		
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005328	225938		1204		1204		1300	
											96		
20	20	Е11-100101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	10794,51	1826,07	43178	7304	10602	25180	73827	
						6318	676,47	25272	2706		5469		
21	21	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	49370		12836		12836		13863	
											1027		
22	22	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00254	761438,42	6557,32	1934	17	1766	183	2286	
						59651,9	1334,88	152	3		169		
23	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	1,1	31685,3	4677,35	34854	5145	19091	10605	49095	
						9652,5	941,81	10618	1036		3637		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	234691		3903		3903		4216	
											312		
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	225938		10587		10587		11434	
											847		
26	26	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	335,8	12,42	3657	135	2669	814	4829	
						78,28	3	853	33		358		
27	27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	656,99	101,67	7155	1107	3645	2462	10386	
						220,64	25,14	2403	274		769		
28	28	Е11-120101-1702 П5.5#К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,89	94,3	7,51	1027	82	936	28	1139	
						0,82	1,94	9	21		84		
29	29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	899,31	51,87	9794	565	3624	5275	16274	
						514,63	11,87	5604	129		1205		
30	30	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,785169	37242		29241		29241		31581	
											2339		
31	31	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	2015,27	39,6	21946	431	18162	3175	27131	
						307,93	15,98	3353	174		2010		
32	32	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234	97042,36	1404,49	22708	329	17053	4912	29830	
						22763	562,92	5327	132		2210		
33	33	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234	8812,24	56,98	2062	13	1847	187	2429	
						862,68	24,81	202	6		180		
34	34	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	771,72	21,12	16978	465	1937	13567	32988	
						662,57	7,72	14577	170		2444		
35	35	С121-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2321		58721		58721		63419	
											4698		
36	36	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	53003		5300		5300		5724	
											424		
37	37	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	306,82	2,64	6750	58	5972	671	8014	
						32,71	1,15	720	25		594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	2812,69	24,42	28127	244	12367	14069	45572	
						1551,55	11,66	15516	117		3376		
39	39	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	54964		5496		5496		5936	
											440		
40	40	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	54836		13709		13709		14806	
											1097		
41	41	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	842,18	2,37	8422	24	2062	5078	14580	
						633,61	1,15	6336	11		1080		
42	42	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,89	3469,43	21,78	37782	237	31210	5794	47062	
						581,76	9,41	6335	102		3486		
43	43	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,52	235,46	31,43	2006	268	1130	663	2883	
						71,37	11,4	608	97		214		
44	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6816	19810,6	7,2	13503	5	11016	2333	17103	
						3641,7	0	2482	0		1267		
45	45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	721,12	28,74	6144	245	3039	2799	9658	
						335,71	13,78	2860	117		715		
46	46	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,52	2810,77	21,02	23948	179	20416	3233	29356	
						393,46	10,28	3352	88		2174		
47	47	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные	м плинтусов	8,95	312,8	0,81	2800	7	1729	1002	4106	
						118,76	0,39	1063	3		304		
48	48	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,08	3499,28	171,3	3779	185	2007	1505	5707	
						1469,78	79,03	1587	85		423		
49	49	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,2	1197,39	4,9	1437	6	1155	251	1823	
						229,91	2,38	276	3		135		
50	50	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	23623		25513		25513		27554	
											2041		
51	51	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	2101		2521		2521		2723	
											202		
52	52	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	3215,6	13,89	965	4	644	292	1357	
						1054,62	3,5	316	1		101		
53	53	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,68	1605,72	174,53	2698	293	794	1572	4611	
						958,5	81,1	1610	136		342		
54	54	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	31184		52389		52389		56580	
											4191		
55	55	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,52	1062,06	14,63	9049	125	2601	5744	15976	
						742,13	7	6323	60		1183		
56	56	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1014,47	3,18	8643	27	1980	5320	15080	
						778,91	1,53	6636	13		1117		
57	57	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2302,75	77,14	71385	2391	40204	24522	103580	
						928,7	60,11	28790	1863		7673		
58	58	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	100,39	0,75	3102	23	250	2272	5804	
						91,54	0,37	2829	11		430		
59	59	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5	4434,13	19,72	6651	30	2983	2923	10340	
						2426	9,44	3639	14		766		
60	60	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3109,52	44,41	6219	89	1712	3570	10572	
						2208,86	22,35	4418	45		783		
61	61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2	100,39	0,75	201	2	16	147	376	
						91,54	0,37	183	1		28		
62	62	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены и поколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1196,81	30,52	69702	1777	21807	38107	116434	
						791,86	26,04	46118	1517		8625		
63	63	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5	2600,03	17,57	13000	88	5883	5635	20127	
						1405,87	3	7029	15		1491		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	52,76 45,8	0,58 0,26	2955 2565	32 15	358	2063 401	5419	
65	65	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	548,18 414,72	0,75 0	1645 1244	2 0	398	995 211	2851	
66	66	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	0,6	52,76 45,8	0,58 0,26	32 27	0 0	4	22 4	58	
67	67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	20454,22 3641,7	7,2 0	6136 1093	2 0	5042	1027 573	7736	
68	68	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0053	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	78 71	7 3	0	67 12	157	
69	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	283988		1505		1505	120	1626	
70	70	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /ТОЛЩ.20ММ/	м2 покрытия	0,15	969,46 340,42	95,16 35,06	145 51	14 5	80	53 16	214	
71	71	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	0,15	182,83 19,61	8,44 4,12	-27 -3	-1 -1	-23	-3 -2	-33	
72	72	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	87550,87 63732	21383,07 5635,51	5754 4188	1405 370	160	3146 712	9611	
73	73	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	497891		32721		32721	2618	35339	
74	74	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	877,3 742,25	1,02 0,5	1672 1415	2 1	255	1132 224	3029	
75	75	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	3215,6 1054,62	13,89 3,5	3055 1002	13 3	2040	925 318	4298	
76	76	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,85	2349,32 1891,26	99,06 26,88	6696 5390	282 77	1023	5029 938	12663	
77	77	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	1980		6241		6241	499	6740	
78	78	С121-070201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	69138		1659		1659	133	1792	
79	79	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,85	306,82 32,71	2,64 1,15	874 93	8 3	774	87 77	1038	
			ИТОГО:					1270439	85992	19924033	4885345	37484005	
								324692	24098	3317502	2530854		
			Объект: 04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение										
			Смета: 04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение										
			Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ										
1	8	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,728	31088		53720		53720	4298	58018	
2	17	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,403	310376		125082		125082	10007	135088	
3	21	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	589233		45960		45960	3677	49637	
4	22	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	345920		13837		13837	1107	14944	
5	24	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	9975		29925		29925	2394	32319	
6	26	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	194		1164		1164	93	1257	
7	28	С123-010801-0114 #прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	57	604		34428		34428	2754	37182	
8	30	С123-010201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	935		2805		2805	224	3029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	97	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6	1023635		614181		614181	49134	663315	
10	99	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	40570		486840		486840	38947	525787	
11	100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-1	шт	12	6402,32		76828		76828	6146	82974	
12	101	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт	12	601,07		7213		7213	577	7790	
13	102	С124-040102-0225 #прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	36	1832		65952		65952	5276	71228	
14	103	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	47		1692		1692	135	1827	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ 0,4кВ									1684395	
			Раздел: 2. СЕТИ 10кВ										
15	107	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40570		81140		81140	6491	87631	
16	142	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111468		111468	8917	120385	
17	143	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480		20880		20880	1670	22550	
18	147	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40570		81140		81140	6491	87631	
19	182	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111468		111468	8917	120385	
20	183	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480		20880		20880	1670	22550	
21	187	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	20	40570		811400		811400	64912	876312	
22	188	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	ОГОЛОВОК ОГз-54	шт	20	11975,89		239518		239518	19161	258679	
23	191	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	60	10777		646620		646620	51730	698350	
24	192	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	120	18499		2219880		2219880	177590	2397470	
25	193	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2907		174420		174420	13954	188374	
26	194	С124-040207-5004	Зажимы прокалывающие SEW20,2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2907		174420		174420	13954	188374	
27	196	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	40570		121710		121710	9737	131447	
28	210	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	2586	34917	
29	211	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	18499		110994		110994	8880	119874	
30	212	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	6997	94459	
31	214	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979		77874		77874	6230	84104	
32	217	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40570		162280		162280	12982	175262	
33	221	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Оголовок ОГз-58	шт	2	10591,61		21183		21183	1695	22878	
34	227	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777		64662		64662	5173	69835	
35	228	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	18499		221988		221988	17759	239747	
36	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,333	234691		78152		78152	6252	84404	
37	240	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,30773	282447		651811		651811	52145	703956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	242	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 40к=0,4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж	км линии	1,02	92222,11	50030,03	94067	51031	0	43691	148778	
						42192,08	11351,15	43036	11578		11021		
39	243	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	12	2724,67	1759,96	32696	21120	0	17582	54300	
						964,71	866,72	11577	10401		4022		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ 10кВ									7032652	
			ИТОГО:					8010071	72150	27807341	4946618	46201052	
								54613	21979	3317502	3176559		
			Итого по объекту:									8010070	
			Объект: 06-01-01 Скважина										
			Смета: 06-01-01 Бурение скважины №10-08, №10-08а										
1	7	Е11-040201-0104 ЯТЧ 04 п.3.51 Ктр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	121	2359,86	1370,17	285543	165791	1983	136256	455543	
						973,3	351,5	117769	42532		33744		
2	8	Е11-040201-0106 ЯТЧ 04 п.3.50 Ктр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	310	2255,39	1319,88	699171	409161	5082	331258	1112863	
						919,12	338,02	284928	104787		82434		
3	9	Е11-040301-0102 ЯТЧ 04 п.3.74 Ктр=0,98, Кзм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна	2	453465,7	266763,94	906931	533528	0	462466	1478949	
						186701,76	85337,13	373404	170674		109552		
4	10	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	19,72	24169		476613		476613		514742	
											38129		
5	11	С121-130703-1404	Вода	м3	200	124		24800		24800		26784	
											1984		
6	12	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3	4,5	25207,73	3449,06	113435	15521	83754	14937	138642	
						3146,7	804,97	14160	3622		10270		
7	13	Е11-040401-0101 ЯТЧ 04 п.3.91 Ктр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	50	889,8	565,85	44490	28293	1639	18646	68186	
						291,16	147,56	14558	7378		5051		
8	14	С123-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	15,4552855	35610		550363		550363		594392	
											44029		
9	15	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 11 мм	м	260	16882		4389320		4389320		4740466	
											351146		
10	16	С123-010303-0122	Трубы стальные водоподъемные, DN 50 мм	м	80	11663		933040		933040		1007683	
											74643		
11	17	С123-010303-0153 #прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм	м	50	22398		1119900		1119900		1209492	
											89592		
12	18	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пъезометрические трубки диам.3/4/	м	70	230		16100		16100		17388	
											1288		
13	19	Е11-040501-0113	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	6	259020,83	184760,03	1554125	1108560	0	760807	2500126	
						74260,8	74916,96	445565	449502		185195		
14	20	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж оголовка из полосовой и толстолистовой стали	т	0,064	57118,04	2540,43	3656	163	257	2253	6382	
						50561	468,48	3236	30		473		
15	21	С121-060801-0401	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т	т	0,064	497833		31861		31861		34410	
											2549		
			ИТОГО:					11149348	2261015	35442053	6673241	60107100	
								1253620	778525	3317502	4206638		
			Итого по объекту:									11149347	
			Объект: 06-02-01 Водонапорная башня V=100м3 высотой 18м										
			Смета: 06-02-01 Водонапорная башня										
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	Е11-010101-0402	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,4/0,3-0,45/ м3	м3 грунта	160,5153	168,04	161,47	26973	25918	0	6399	36042	
						6,57	48,79	1055	7832		2670		
2	2	Е11-010205-0302 ЯТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5747	1936,7	0	14670	0	0	10562	27251	
						1936,7	0	14670	0		2019		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	E11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5 м	м3 грунта	63,58	29,72	29,72	1890	1890	0	490	2570	
						0	10,7	0	681		190		
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,58	156,87	74,79	9974	4755	0	5315	16511	
						82,08	34,02	5219	2163		1223		
5	5	E11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	104,41	485,13	483,53	50652	50486	12	10688	66248	
						1,48	140,7	154	14690		4907		
6	6	E11-110101-1303	Пропитка битумом верхнего слоя грунтовой подушки	м2 покрытия	83,28	1935,11	149,43	161156	12445	126524	24735	200763	
						266,42	49,55	22187	4127		14871		
7	7	E11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,4/0,35-0,45/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	248,45	275,6	255,31	68473	63433	24	17993	93383	
						20,19	80,39	5017	19974		6917		
8	8	E11-010102-0602	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3 грунта	248,45	20,62	17,52	5124	4353	22	1754	7428	
						3,01	6,79	749	1687		550		
9	9	E11-010101-0315	Устройство обвалования грунтом	м3 грунта	283,95	257,28	244,03	73056	69291	0	14713	94790	
						13,26	58,71	3764	16670		7021		
10	10	E11-060101-0202 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под водонапорную башню из БМ25 на ССПЦ	м3	100	26575,55	1148,5	2657555	114850	2041742	490737	3400156	
						5009,64	383,08	500964	38308		251863		
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1276	234691		29947		29947		32342	
											2396		
12	12	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5513	214611		332926		332926		359560	
											26634		
13	13	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,1786	679875,39	1305,39	121426	233	116938	3961	135417	
						23820	549,96	4254	98		10031		
14	14	C121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17856	108285		19335		19335		20882	
											1547		
15	15	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2 поверхности	36	863,5	19,64	31086	707	20633	9151	43455	
						270,72	2,59	9746	93		3219		
16	16	E11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж водонапорной башни	т конструкций	12,42	85018,5	32794,77	1055930	407311	283086	330182	1497001	
						29431	9097,58	365533	112992		110889		
17	17	C121-060303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	12,42	615569		7645367		7645367		8256996	
											611629		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									14290795	
			ИТОГО:					12305540	755671	46058609	7599921	74397895	
								933312	219315	3317502	5265214		
			Итого по объекту:									12305540	
			Объект: 07-01-01 Благоустройство площадки водозабора										
			Смета: 07-01-01 Благоустройство площадки водозабора										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя	м3 грунта	74	26,29	26,29	1945	1945	0	543	2687	
						0	10,19	0	754		199		
2	2	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10	м3 грунта	148	49,46	49,46	7320	7320	0	1898	9956	
						0	17,81	0	2636		737		
3	3	E11-010104-0110 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	148	126,97	126,97	18791	18791	0	4873	25557	
						0	45,73	0	6768		1893		
4	4	E11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	143	222,69	214,63	31844	30692	0	6702	41630	
						8,06	57,04	1152	8157		3084		
5	19	C121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	54,3125	41086		2231483		2231483		2410002	
											178519		
6	20	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	28,75	31088		893780		893780		965282	
											71502		
7	21	C121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	39,105	641		25066		25066		27072	
											2005		
8	23	C121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,18	89688		16144		16144		17435	
											1292		
9	24	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	31088		18653		18653		20145	
											1492		
10	25	C121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	760847		116714		116714		126051	
											9337		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	27	С121-849999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,09	89688		8072		8072		8718	
											646		
12	28	С121-860405-0501	Калитка	т	0,03795	760847		28874		28874		31184	
											2310		
			ИТОГО:					3398686	58749	49397395	7613937	78123432	
								1152	18315	3317502	5538230		
			Итого по объекту:									3398687	
			Итого по стройке:									64971263	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3357312			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2168217					
			Итого с временными									80291649	
			Зимние удорожания			1,17 %		900132					
			Итого с зимними удорожаниями									81191781	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1556689					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82748470	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975			1,0501698						86899944	
			НДС			12 %		10427993					
			Итого с НДС									97327937	
			ИТОГО сметная стоимость с коэффициентом k=			0,95000						92 461 538,46	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту"

Директор, Исаев Асан Маралбекович

МП

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич

МП

Технадзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер-эксперт, Иманов Максат

МП