Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «ТАШ Строй»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand Line Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «ТАШ Строй»

_____ **Шалабаев Д.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Кемалов А.М.**

Главный специалист ТОО «Grand Line Engineering»

_____ **Бекеев К.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649 РК, г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, офис 303/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қызыл құм и Мырза шөл в мкр. №65 города Кентау, Туркестанской области (13 этап)"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 01-ID-042

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э6i3: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		244,44	449,0	449,0	109 754,0	109 754,0			109 754,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	32 022,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		7,56	8 482,0	0,0	64 124,0	0,0			64 124,0
				м^3		8 482,0	0,0	64 124,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		25,2	3 604,0	0,0	90 821,0	0,0			90 821,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	90 821,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		226,8	87,0	87,0	19 732,0	19 732,0			19 732,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	4 990,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		252	86,0	86,0	21 672,0	21 672,0			21 672,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	5 292,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		226,8	571,0	220,0	129 503,0	49 896,0			129 503,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	79 607,0	15 876,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,04	1 297 852,0	439 346,0	51 914,0	17 574,0			51 914,0
				км		858 506,0	110 257,0	34 340,0	4 410,0			
8	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,06	1 226 869,0	408 551,0	73 612,0	24 513,0			73 612,0
				км		818 318,0	108 002,0	49 099,0	6 480,0			
9	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		40,4	1 828,0		73 851,0		73 851,0		73 851,0
				м								
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		60,6	133,0		8 060,0		8 060,0		8 060,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
11	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
12	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		60	345,0	2,0	20 700,0	120,0	120,0		20 700,0
				м трубопровода		341,0	0,0	20 460,0	0,0			
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		40	350,0	2,0	14 000,0	80,0	280,0		14 000,0
				м трубопровода		341,0	0,0	13 640,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		9,55	4 207,0		40 177,0		40 177,0		40 177,0
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
19	24	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0006	1 767 559,0	178 661,0	1 061,0	107,0	40,0		1 061,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	914,0	30,0			
20	25	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,0006	3 232 505,0	57 695,0	1 940,0	34,0	1 258,0		1 940,0
				км		1 078 823,0	267,0	647,0	0,0			
21	26	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,2	1 453,0		291,0		291,0		291,0
				м								
22	27	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,4	367,0		147,0		147,0		147,0
				м								
23	28	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	5 964,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0
				шт.								
24	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		2	2 244,0	80,0	4 488,0	160,0	54,0		4 488,0
				шт.		2 137,0	26,0	4 274,0	52,0			
25	30	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
				шт.								
26	31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,534	37 694,0	15,0	20 129,0	8,0	12 294,0		20 129,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 827,0	0,0			
27	32	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		2	1 084,0		2 168,0		2 168,0		2 168,0
				шт.								
28	33	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		2	2 393,0	66,0	4 786,0	132,0	456,0		4 786,0
				шт.		2 099,0	0,0	4 198,0	0,0			
29	34	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм		2	7 176,0	269,0	14 352,0	538,0	2 006,0		14 352,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		5 904,0	27,0	11 808,0	54,0			
30	35	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
				шт.								
31	36	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	6 996,0		13 992,0		13 992,0		13 992,0
				шт.								
32	37	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	6 996,0		13 992,0		13 992,0		13 992,0
				шт.								
33	38	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 362,0
				шт.								
34	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
35	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
36	41	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм		0,0006	2 997 596,0	579 298,0	1 799,0	348,0	151,0		1 799,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	1 300,0	98,0			
37	42	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0006	7 540 272,0	399 923,0	4 524,0	240,0	3 468,0		4 524,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	816,0	46,0			
38	43	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,6	5 411,0		3 247,0		3 247,0		3 247,0
				м								
39	44	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм		0,0006	5 120 587,0	1 679 376,0	3 072,0	1 008,0	244,0		3 072,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	1 820,0	274,0			
40	45	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм		0,0006	7 260 082,0	310 636,0	4 356,0	187,0	3 542,0		4 356,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	628,0	35,0			
41	46	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		0,6	17 486,0		10 492,0		10 492,0		10 492,0
				м								
			ИТОГО по смете Э613: Наружные сети водоснабжения [6-1]					917 445,0	257 800,0	236 270,0	0,0	917 445,0
								423 427,0	72 306,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					917 445,0	257 800,0	236 270,0	0,0	917 445,0
								423 427,0	72 306,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					54 129		
			Итого с общеплощадочными затратами									971 574
			Сметная прибыль 5%		**5%**					48 579		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					48 579		
			ИТОГО без НДС									1 068 732
			НДС		**12%**					128 248		
			ИТОГО с НДС									**1 196 979**
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,835436208***							**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand Line Engineering» БИН 110840003342

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кемалов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Бекеев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Сыдыкалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)