Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г.Кызылорда"

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 696 662,69							7 146 071,00	66 696 662,69
За отчетный период	**66 696 662,69**	**59 550 591,69**						**7 146 071,00**	**66 696 662,69**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор
_____Шайхиев А.К.

Субподрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор
_____Кенжеев А.С.

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г. Кызылорда"

АКТ №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020 года
Тепловые сети от ТК22 до жилых домов

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**720,0000**		**139,30**	**100296**
		Итого оплата труда:				**36,76**	**26466**
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**95424**
		Накладные расходы	%	72		26,47	19056
		Сметная прибыль	%	8		13,26	9548
		Сметная стоимость:				**179,03**	**128900**
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**576,0000**		**15,81**	**9108**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**3401**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**9108**
		Накладные расходы	%	72		4,25	2449
		Сметная прибыль	%	8		1,61	925
		Сметная стоимость:				**21,67**	**12481**
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**144,0000**		**706,64**	**101757**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**101757**
		Накладные расходы	%	72		508,78	73265
		Сметная прибыль	%	8		97,23	14002
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**189023**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**129,6000**		**3543,27**	**459207**
		Итого оплата труда:				**2460,97**	**318942**
		Итого эксплуатация машин:				**1509,30**	**195606**
		Накладные расходы	%	118		2903,95	376351
		Сметная прибыль	%	8		515,78	66845
		Сметная стоимость:				**6962,99**	**902403**
5	**1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,5500**		**1258520,82**	**1950707**
		Итого оплата труда:				**779457,60**	**1208159**
		Итого эксплуатация машин:				**623606,22**	**966590**
		Накладные расходы	%	99		771663,02	1196078
		Сметная прибыль	%	8		162414,71	251743
		Сметная стоимость:				**2192598,55**	**3398528**
6	**1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,6000**		**954540,41**	**572724**
		Итого оплата труда:				**608044,30**	**364827**
		Итого эксплуатация машин:				**450346,01**	**270208**
		Накладные расходы	%	99		601963,85	361178
		Сметная прибыль	%	8		124520,34	74712
		Сметная стоимость:				**1681024,61**	**1008615**
7	**1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,2480**		**872240,71**	**1088556**
		Итого оплата труда:				**561797,87**	**701124**
		Итого эксплуатация машин:				**401799,91**	**501446**
		Накладные расходы	%	99		556179,89	694113
		Сметная прибыль	%	8		114273,65	142614
		Сметная стоимость:				**1542694,25**	**1925282**
8	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,9200**		**597278,34**	**549496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**397666,38**	**365853**
		Итого эксплуатация машин:				**262346,34**	**241359**
		Накладные расходы	%	99		393689,72	362195
		Сметная прибыль	%	8		79277,44	72935
		Сметная стоимость:				**1070245,50**	**984626**
9	**1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,4000**		**536802,70**	**214721**
		Итого оплата труда:				**354410,88**	**141764**
		Итого эксплуатация машин:				**244026,70**	**97611**
		Накладные расходы	%	99		350866,77	140347
		Сметная прибыль	%	8		71013,56	28405
		Сметная стоимость:				**958683,02**	**383473**
10	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,0300**		**524342,60**	**540073**
		Итого оплата труда:				**345874,93**	**356251**
		Итого эксплуатация машин:				**239551,40**	**246738**
		Накладные расходы	%	99		342416,18	352689
		Сметная прибыль	%	8		69340,70	71421
		Сметная стоимость:				**936099,49**	**964182**
11	**4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**192,9670**		**567,00**	**109412**
12	**4131-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**192,9670**		**567,00**	**109412**
13	**4131-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**324,0000**		**421,00**	**136404**
14	**4131-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	**т**	**324,0000**		**421,00**	**136404**
15	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**516,9670**		**344,00**	**177837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6256114**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6256114**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3588544**
		Транспортные расходы -	Тенге				**669469**
		Накладные расходы -	Тенге				**3577719**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3577719**
		Сметная прибыль -	Тенге				**786707**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10620541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3588544**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10620541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3588544**
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
16	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2585,8000**		**139,30**	**360201**
		Итого оплата труда:				**36,76**	**95051**
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**342704**
		Накладные расходы	%	72		26,47	68437
		Сметная прибыль	%	8		13,26	34291
		Сметная стоимость:				**179,03**	**462929**
17	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**79,9000**		**2668,64**	**213225**
		Итого оплата труда:				**2668,64**	**213225**
		Накладные расходы	%	72		1921,42	153522
		Сметная прибыль	%	8		367,21	29340
		Сметная стоимость:				**4957,27**	**396086**
18	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1166,0000**		**15,81**	**18437**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**6885**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**18437**
		Накладные расходы	%	72		4,25	4958
		Сметная прибыль	%	8		1,61	1872
		Сметная стоимость:				**21,67**	**25266**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**292,0000**		**706,64**	**206340**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**206340**
		Накладные расходы	%	72		508,78	148565
		Сметная прибыль	%	8		97,23	28392
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**383297**
20	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1166,0000**		**131,75**	**153616**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**113643**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**73274**
		Накладные расходы	%	72		70,17	81823
		Сметная прибыль	%	8		16,15	18835
		Сметная стоимость:				**218,07**	**254275**
21	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1166,0000**		**184,21**	**214792**
		Итого оплата труда:				**51,83**	**60438**
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**205941**
		Итого материалов:				**0,09**	**108**
		Накладные расходы	%	72		37,32	43515
		Сметная прибыль	%	8		17,72	20665
		Сметная стоимость:				**239,26**	**278972**
22	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2053,2600**		**344,00**	**706321**
23	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**534,1093**		**4157,41**	**2220514**
		Итого оплата труда:				**889,78**	**475240**
		Итого эксплуатация машин:				**148,72**	**79430**
		Итого материалов:				**3157,00**	**1686183**
		Накладные расходы	%	99		880,88	470487
		Сметная прибыль	%	8		403,06	215280
		Сметная стоимость:				**5441,36**	**2906282**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4093446**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4093446**
Материалы -			Тенге				**1686292**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**1170822**
		Транспортные расходы -	Тенге				**706321**
		Накладные расходы -	Тенге				**971306**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**971306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**405180**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5469933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1170822**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5469933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1170822**
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
24	**1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2990**		**1744720,90**	**521672**
		Итого оплата труда:				**1173709,72**	**350939**
		Итого эксплуатация машин:				**704640,90**	**210688**
		Итого материалов:				**71364,00**	**21338**
		Накладные расходы	%	99		1161972.62	347430
		Сметная прибыль	%	8		232535.48	69528
		Сметная стоимость:				**3139229,01**	**938629**
25	**1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2040**		**1292508,44**	**263672**
		Итого оплата труда:				**880324,04**	**179586**
		Итого эксплуатация машин:				**539628,40**	**110084**
		Итого материалов:				**32354,04**	**6600**
		Накладные расходы	%	99		871520.80	177790
		Сметная прибыль	%	8		173122.34	35317
		Сметная стоимость:				**2337151,58**	**476779**
		БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА					
26	**1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,1200**		**1290875,31**	**154905**
		Итого оплата труда:				**860330,72**	**103240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**529590,61**	**63551**
		Итого материалов:				**32665,94**	**3920**
		Накладные расходы	%	99		851727,42	102207
		Сметная прибыль	%	8		171408,22	20569
		Сметная стоимость:				**2314010,95**	**277681**
		ТРУБЫ					
27	**2301-0402-0312 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**299,0000**		**39186,00**	**11716614**
28	**2301-0402-0310 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**204,0000**		**23831,00**	**4861524**
29	**2301-0402-0110 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**120,0000**		**23134,00**	**2776080**
		АРМАТУРА					
30	**2302-0201-0912 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**28,0000**		**156951,00**	**4394628**
31	**2302-0201-0910 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16,0000**		**84453,00**	**1351248**
		КРАНЫ					
32	**СТПРАЙС листТОО Изоплюс**	**Отвод Ст325х9/450-90-1 ППУ-ОЦ МЗИ 200КВ ГОСТ30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**251870,17**	**503740**
33	**СТПРАЙС листТОО Изоплюс**	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Н 612 Ст 325х7/450-100-1-ППУ-1-ОЦ ГОСТ30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**320548,74**	**1282195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**27826278**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2726184**
	Материалы -		Тенге				**31858**
	Всего заработная плата -		Тенге				**633765**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1785935**
		Накладные расходы -	Тенге				**627427**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**627427**
		Сметная прибыль -	Тенге				**268289**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3621900**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**520**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**633765**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**25100094**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**25100094**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2008008**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**27108102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**30730001**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**520**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**633765**
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ НЕПРОХОДНОЙ					
		Монтаж лотковых непроходных каналов					
34	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**89,4200**		**8667,56**	**775053**
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**366767**
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**224936**
		Итого материалов:				**2762,12**	**246988**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	432785
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	96627
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**1304465**
35	**2104-0303-0110 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**13,6000**		**55893,00**	**760145**
		Подготовка под днище канала					
36	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**31,5000**		**23509,14**	**740538**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**38618**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**33010**
		Итого материалов:				**21432,52**	**675124**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	35142
		Сметная прибыль	%	8		1969,98	62054
		Сметная стоимость:				**26594,74**	**837734**
37	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,7300**		**12449,26**	**9088**
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**8519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**902**
		Итого материалов:				**31,92**	**23**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	7753
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	1347
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**18188**
38	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7400**		**234191,00**	**173301**
39	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**314,6400**		**691,12**	**217453**
		Итого оплата труда:				**293,15**	**92238**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**7972**
		Итого материалов:				**384,18**	**120879**
		Накладные расходы	%	94		275,56	86703
		Сметная прибыль	%	8		77,33	24333
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**328489**
40	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**314,6400**		**1624,03**	**510986**
		Итого оплата труда:				**1112,80**	**350131**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**24164**
		Итого материалов:				**465,29**	**146400**
		Накладные расходы	%	69		767,83	241591
		Сметная прибыль	%	8		191,35	60206
		Сметная стоимость:				**2583,21**	**812783**
41	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**314,6400**		**862,19**	**271279**
		Итого оплата труда:				**491,26**	**154570**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**24164**
		Итого материалов:				**324,99**	**102255**
		Накладные расходы	%	69		338,97	106653
		Сметная прибыль	%	8		96,09	30235
		Сметная стоимость:				**1297,25**	**408167**
42	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**314,6400**		**691,12**	**217453**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**293,15**	**92238**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**7972**
		Итого материалов:				**384,18**	**120879**
		Накладные расходы	%	94		275,56	86703
		Сметная прибыль	%	8		77,33	24333
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**328489**
		Изоляция стен канала					
43	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**370,9000**		**1624,03**	**602354**
		Итого оплата труда:				**1112,80**	**412738**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**28485**
		Итого материалов:				**465,29**	**172577**
		Накладные расходы	%	69		767,83	284789
		Сметная прибыль	%	8		191,35	70971
		Сметная стоимость:				**2583,21**	**958114**
44	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**390,8000**		**862,19**	**336943**
		Итого оплата труда:				**491,26**	**191984**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**30013**
		Итого материалов:				**324,99**	**127006**
		Накладные расходы	%	69		338,97	132469
		Сметная прибыль	%	8		96,09	37553
		Сметная стоимость:				**1297,25**	**506966**
45	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**370,9000**		**1064,49**	**394818**
		Итого оплата труда:				**686,61**	**254663**
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**9762**
		Итого материалов:				**373,40**	**138494**
		Накладные расходы	%	80		549,29	203730
		Сметная прибыль	%	8		129,10	47884
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**646432**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**370,9000**		**4117,63**	**1527228**
		Итого оплата труда:				**1030,86**	**382347**
		Итого эксплуатация машин:				**308,10**	**114275**
		Итого материалов:				**2799,43**	**1038307**
		Накладные расходы	%	93		958,70	355583
		Сметная прибыль	%	8		406,11	150625
		Сметная стоимость:				**5482,44**	**2033436**
		Изоляция плит покрытия канала					
47	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**81,6000**		**691,12**	**56395**
		Итого оплата труда:				**293,15**	**23921**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2068**
		Итого материалов:				**384,18**	**31349**
		Накладные расходы	%	94		275,56	22486
		Сметная прибыль	%	8		77,33	6310
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**85192**
48	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**81,6000**		**207,15**	**16904**
		Итого оплата труда:				**10,78**	**880**
		Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**704**
		Итого материалов:				**191,57**	**15632**
		Накладные расходы	%	94		10,14	827
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1418
		Сметная стоимость:				**234,67**	**19149**
49	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**81,6000**		**1624,03**	**132521**
		Итого оплата труда:				**1112,80**	**90804**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**6267**
		Итого материалов:				**465,29**	**37968**
		Накладные расходы	%	69		767,83	62655
		Сметная прибыль	%	8		191,35	15614
		Сметная стоимость:				**2583,21**	**210790**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**81,6000**		**862,19**	**70355**
		Итого оплата труда:				**491,26**	**40087**
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**6267**
		Итого материалов:				**324,99**	**26519**
		Накладные расходы	%	69		338,97	27660
		Сметная прибыль	%	8		96,09	7841
		Сметная стоимость:				**1297,25**	**105856**
51	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**81,6000**		**691,12**	**56395**
		Итого оплата труда:				**293,15**	**23921**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2068**
		Итого материалов:				**384,18**	**31349**
		Накладные расходы	%	94		275,56	22486
		Сметная прибыль	%	8		77,33	6310
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**85192**
52	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**81,6000**		**310,73**	**25355**
		Итого оплата труда:				**16,17**	**1320**
		Итого эксплуатация машин:				**12,94**	**1056**
		Итого материалов:				**287,35**	**23448**
		Накладные расходы	%	94		15,20	1241
		Сметная прибыль	%	8		26,07	2128
		Сметная стоимость:				**352,01**	**28724**
		фундаменты ФМ1, ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н1(2шт)					
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,3600**		**22743,12**	**30931**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1667**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**1425**
		Итого материалов:				**20666,50**	**28106**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1517
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	2596
		Сметная стоимость:				**25767,44**	**35044**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,5600**		**30092,48**	**257592**
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**32604**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**4918**
		Итого материалов:				**25897,31**	**221681**
		Накладные расходы	%	91		3466,13	29670
		Сметная прибыль	%	8		2684,69	22981
		Сметная стоимость:				**36243,30**	**310243**
55	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3805**		**213489,00**	**81233**
56	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0256**		**234191,00**	**6005**
57	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0950**		**184621,00**	**17546**
		Итого оплата труда:				**20461,58**	**1945**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**111**
		Итого материалов:				**163454,00**	**15535**
		Накладные расходы	%	91		18620,04	1770
		Сметная прибыль	%	8		16259,28	1545
		Сметная стоимость:				**219500,32**	**20861**
58	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**		**198348,00**	**825**
		фундаменты ФМ2, ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ тип1(2шт)					
59	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**22743,12**	**13191**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**711**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**608**
		Итого материалов:				**20666,50**	**11987**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	647
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	1107
		Сметная стоимость:				**25767,44**	**14945**
60	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,2600**		**30092,48**	**128194**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**16226**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**2447**
		Итого материалов:				**25897,31**	**110323**
		Накладные расходы	%	91		3466,13	14766
		Сметная прибыль	%	8		2684,69	11437
		Сметная стоимость:				**36243,30**	**154396**
61	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1584**		**213489,00**	**33817**
62	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0256**		**234191,00**	**6005**
63	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0274**		**35414,51**	**969**
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**921**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**52**
		Итого материалов:				**424,49**	**12**
		Накладные расходы	%	91		30646,81	838
		Сметная прибыль	%	8		5284,91	145
		Сметная стоимость:				**71346,22**	**1952**
64	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**		**198348,00**	**825**
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ тип2(7шт)					
65	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,7000**		**1353,66**	**948**
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**948**
		Накладные расходы	%	72		974,64	682
		Сметная прибыль	%	8		186,26	130
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**1760**
66	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,1700**		**5734,76**	**12444**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**2852**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**3156**
		Итого материалов:				**3570,65**	**7748**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	2652
		Сметная прибыль	%	8		556,56	1208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**16304**
67	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1930,81**	**13516**
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**8200**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**7949**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	9676
		Сметная прибыль	%	8		265,05	1855
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**25047**
68	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,8550**		**20747,00**	**38486**
69	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,7200**		**822,33**	**5526**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**1540**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**129**
		Итого материалов:				**576,14**	**3872**
		Накладные расходы	%	93		213,18	1433
		Сметная прибыль	%	8		82,84	557
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**7515**
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ тип3 (39шт)					
70	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,9000**		**1353,66**	**5279**
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**5279**
		Накладные расходы	%	72		974,64	3801
		Сметная прибыль	%	8		186,26	726
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**9807**
71	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,0900**		**5734,76**	**69333**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**15889**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**17583**
		Итого материалов:				**3570,65**	**43169**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	14777
		Сметная прибыль	%	8		556,56	6729
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**90839**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7617228**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7617228**
		Материалы -	Тенге				**3497629**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2614529**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**302010**
		Местные материалы -	Тенге				**798630**
		Накладные расходы -	Тенге				**2193485**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2193485**
		Сметная прибыль -	Тенге				**784857**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10595570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2530**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2614529**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10595570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2530**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2614529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**45793066**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20692972**
		Материалы -	Тенге				**5215779**
		Всего заработная плата -	Тенге				**8007661**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2087945**
		Местные материалы -	Тенге				**798630**
		Транспортные расходы -	Тенге				**1375791**
		Накладные расходы -	Тенге				**7369939**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7369939**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2245033**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30307944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8007661**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**25100094**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**25100094**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2008008**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**27108102**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**57 416 045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8007661**
		Временные здания и сооружения-1,04%	Тенге				597 126,87
		Итого:	Тенге				58 013 171,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,34 %	Тенге				1 357 508,22
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 416 315,97
		Итого по главам 1-9	Тенге				61 786 996,06
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1 235 739,92
		Итого сметная стоимость	Тенге				63 022 735,98
		Коэф. 2019 г. - 100 %. К=1,04989609	Тенге				66 167 324,08
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**Тенге**				59 550 591,69
		НДС -12%	Тенге				7 146 071,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**66 696 662,69**

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Шайхиев А.К.**

Субподрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор _____ **Кенжеев А.С.**