Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» 08 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас-групп», 160308, Республика Казахстан, Туркестанская область , Казыгуртский район, Алтынтобинский с.о., с.Косагаш, Е.Каракулов, 1,
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Исеубай Әділет Кенжегұлұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области ", Руководитель Уисимбаев А.Т
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Megapolis Company KZ»
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад» №18008151-192--10
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ 21 от 23.09.2020 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га.	2,24755		2,24755	
Площадь застройки	м2	1896,0		1896,0	

Площадь твердых покрытий	м2	3498,0		3498,0	
Прочая площадь	м2	17081,5		17081,5	
Количество парковочных мест	мест	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы состоит из отдельно стоящих блоков А; Б; Г; Г1; Г2; Г3; Г4. Блок А: трехэтажный прямоугольной формы в плане - 80,0х12,0м; Высота этажей 3,3 м; без подвала. Пристройка к блоку А-прямоугольной формы в плане с размерами по осям 36,0х9,0м. Одноэтажный спортзал с размерами в плане 18,0х9,0,0 м , высотой до низанесущих конструкций Н=7,30 м. Двухэтажный актовый зал со столовой, с размерами по осям 18,0х9,0; высотой этажа первого Н=3,0м и второго Н=4,50м Котельная - блок Б (котельная) - корпус прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами по наружным граням 13,00х6,25м. Высота этажа 3,6м. Уборная на 12 очков - здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,10 х 6,85 м, с водонепроницаемым выгребом. Полы - бетонные по монолитной плите - по серии 2.244 - 1, выпуск 6. Наружная и внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей известковой покраской за 2 раза. Цоколь - штукатурка цементным раствором с набрызгом. Основные конструктивные элементы зданий. Блок А (спортзал, актовый зал и столовая), выполнен в следующих конструкциях: Фундаменты - монолитные железобетонные. Наружные стены - навесные сб. железобетонные панели. Внутренние стены - сборные железобетонные панели. Внутренние перегородки - кирпичные толщиной 25, 12см. Перекрытие, покрытие - сборные ж/бетонные плиты Покрытие - сборные ж/бетонные балки покрытия (спортзал, актовый зал) Кровля - металлочерепица типа «Монтерей» по деревянным стропилам и деревянной обрешетке; Внутренняя отделка - известковая окраска стен, панели окрашены масляной краской на высоту 1,6 м. Полы - деревянные, мозаичные, линолеумные. Наружная отделка - отделка фактурным слоем. Крыльца входов из монолитного железобетона. Утеплитель - керамзитовый гравий. Дверные блоки - деревянные.Оконные блоки - металлопластик. Сейсмостойкость здания - сейсмостойкое. наружная отделка: выполнить отделку фасада из теплоизоляционной штукатурки Вермикулит и декоративной штукатурки KIOSA, окраска фасадными красками за 2 раза. - цоколь - керамогранит на цементно-песчаном растворе. - Предусмотреть над входами козырьки, перед входом крыльца. - устройство бетонной отмостки толщ.150мм шириной 1500мм.- внутренняя отделка: Улучшенная штукатурка, выравнивающий слой Алинекс. Окраска

водоэмуль-й краской, облицовка панелей керамической плиткой по назначению помещений. наружное освещения территории школы выполнено светодиодными светильниками типа LED A «Standart» 50W, установленные на металлических опорах высотой 4 метра. Сети водопровода из полиэтиленовых труб Д=110х6.6мм Благоустройство территорииасфальтобетонное покрытие проездов малые архитектурные формы: скамьи прямоугольные, урны «Сатурн», качели подвесные двойные, качалки - балансир, горки «Мини», лестницы- лианы, турники разновысокие, шведские стенки, гимнастические комплексы для детей младших классов, вазоны из мраморного камня. Территория участка ограждается металлическим ограждением высотой 2,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2022г___;
месяц, год
окончание работ ___август 2022г__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: _3__;
фактически, месяцев:_____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _99,31_ **% и фактически применено** _99,31_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Кулмов Дауран

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района, Туркестанской области» **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас-групп»

Директор Исебай Ә. 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.