Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____»_____ 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «D&K», Республика Казахстан, область Абай,город Семей,проспект Шакарима дом № 40А, лицензия №11-ГСЛ, №016357 от 21.06.2019 года, II категория,**
в лице директора Турсуналыулы Б., БИН 030440001959, тел: 8 707 717 89 29.
наименование организации, юридический адрес
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в районе Красный кордон г. Семей ВКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай", в лице руководителя Кайырханов Ж.М.,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "AR SITY-STROY", 000008, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Ыбырайыма Сулейменова, дом № 256А, ГСЛ 22017753 III категория от 27.09.2022г., БИН: 200340025245,**
в лице директора Алтынбекова Н.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Redline Pro», Заказ 07-2022.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай», № 36/1-нқ от 23.06.2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
в том числе подземной части	м3		
Площадь летних помещений к одно и 2-х и 3-хкомнатным квартирам.	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

«Строительство водопроводных сетей в районе Красный кордон г. Семей ВКО»

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Водопроводная сеть водоснабжения	м.п.	39 240	39 240	39 240	39 240
Труба полиэтиленовая Ø 200×11,9 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	2 513.40	2 513.40	2 513.40	2 513.40
Труба полиэтиленовая Ø 160×9,5 мм PE100 ГОСТ 18599-2001	м.п.	1 053.80	1 053.80	1 053.80	1 053.80
Труба полиэтиленовая Ø 125×7,4 мм PE100 SDR17 «питьевая»SDR17 «питьевая	м.п.	6 097,90	6 097,90	6097,90	6 097,90
Труба полиэтиленовая Ø 110×6,6 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	6 871,60	6 871,60	6 871,60	6 871,60
Труба полиэтиленовая Ø 63×3,8 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	1 197,60	1 197,60	1 197,60	1 197,60
Труба полиэтиленовая Ø 25×2,3 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	21 506,20	21 506,20	21 506,20	21 506,20
Промывка и дезинфекция трубопроводов	м.п.	39 240.30	39 240.30	39 240.30	39 240.30
Гидравлическое испытание трубопроводов	м.п.	39 240.30	39 240.30	39 240.30	39 240.30
Отводы Ø 200мм полиэтиленовая PE100 SDR17	шт	19	19	19	19
Отводы Ø 160мм полиэтиленовая PE100 SDR17	шт	10	10	10	10
Отводы Ø 125мм полиэтиленовая PE100 SDR17	шт	60	60	60	60
Отводы Ø 110мм полиэтиленовая PE100 SDR17	шт	70	70	70	70
Отводы Ø 63мм полиэтиленовая PE100 SDR17	шт	10	10	10	10
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø 400мм	шт	4	4	4	4
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø 200мм	шт	16	16	16	16
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø 160мм	шт	21	21	21	21
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø 125мм	шт	113	113	113	113
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø	шт	100	100	100	100

110мм					
Втулка под фланец PE100 SDR17 Ø 63мм	шт	18	18	18	18
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø1500мм ,ТПР 901-09-11В4 Ал. II	шт	247	247	247	247
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø2000мм ,ТПР 901-09-11В4 Ал. II	шт	6	6	6	6
Бетонная отмастка вокруг люков колодцев t=15см. Бетон В7.5, 5,34м^2	м3	113.74	113.74	113.74	113.74
Люк чугунный типа «Л», ГОСТ 3634-99	шт	142	142	142	142
Люк чугунный типа «Т», ГОСТ 3634-99	шт	111	111	111	111
Стремянка С-5/С-7/С-8 ,ТПР 901-09-11В4 Ал. V	шт	235/12/6	235/12/6	235/12/6	235/12/6
Фланцы стальные плоские приварные Ру1,0МПа (10 кгс/см^2) Dy400 ГОСТ 12820-80	шт	4	4	4	4
Фланцы стальные плоские приварные Ру1,0МПа (10 кгс/см^2) Dy200 ГОСТ 12820-80	шт	22	22	22	22
Фланцы стальные плоские приварные Ру1,0МПа (10 кгс/см^2) Dy150 ГОСТ 12820-80	шт	41	41	41	41
Фланцы стальные плоские приварные Ру1,0МПа (10 кгс/см^2) Dy125 ГОСТ 12820-80	шт	197	197	197	197
Прокол методом ГНБ через улиц с асфальтовыми покрытиями	шт.	28	28	28	28

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**

Подключение водопровода осуществлено согласно техническим условиям в существующую магистральную водопроводную сеть диаметром труб 400 в двух точках:

- Точка подключения №1 от прямоугольного колодца (камера 3) расположенная на на пересечениях проспекта Каржабайулы и ул. Мичурина (см. НВ-3).
- Точка подключения №2 от существующего магистрального водопроводной сети диаметром труб 400мм с установкой колодца 2000мм (см. НВ-18).

Водопроводные сети предусмотрены для подачи воды на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей водоснабжения	м.п.	39 240
Из них: Труба полиэтиленовая Ø 200×11,9 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	2 513.40
Труба полиэтиленовая Ø 160×9,5 мм PE100 ГОСТ 18599-2001	м.п.	1 053.80
Труба полиэтиленовая Ø 125×7,4 мм PE100 SDR17 «питьевая»SDR17 «питьевая	м.п.	6 097,90

Труба полиэтиленовая Ø 110×6,6 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	6 871,60
Труба полиэтиленовая Ø 63×3,8 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	1 197,60
Труба полиэтиленовая Ø 25×2,3 мм PE100 SDR17 «питьевая»	м.п.	21 506,20

Колодцы круглые из сборного железобетона Ø1500мм ,ТПР 901-09-11В4 -247 шт.

Колодцы круглые из сборного железобетона Ø2000мм ,ТПР 901-09-11В4 – 6шт.

Минимальная глубина заложения водопровода 2.70м. На пересечениях водопровода с асфальтированными дорогами осуществлены проколы методом ГНБ на глубине 2.70м от уровня земли, труба из полиэтилена прокладывано в футляр из стальных труб д325х5мм по ГОСТ 10704-91..

Имеется положительный акт контроля качества выполненных работ на промывку и дезинфекцию водопроводных сетей. Прокладка водопроводных сетей осуществлено без повреждения в пределах фундаментов существующих сетей опор воздушной линии связи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерномуи технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ «*07» сентября 2023 года*;
- окончание работ «_____» _____ *2024 года*;
- при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7 месяцев*
- фактически, месяц: *13 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) - прилагается;

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

071413, ШҚО Семей қ-сы, 1 Мамыр к-сы, 1 «Казахтелеком» АҚ филиалы «Желі» дивизионы» бірлесі 6-МЖТТ 61-ЖККЦ

ТУСМ-6 О„ДС" ф-л АО „Казахтелеком" Тлеухонов Д.Н

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии). Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии). Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии). Место печати (при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей в районе Красный кордон г. Семей ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Турсуналыулы Б., .**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)