Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области(8 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Тажимуратов Т.Ж

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Ботабаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области(8 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области(8 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-058 от 10.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1073: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		28,286342	87,0	87,0	2 461,0	2 461,0			2 461,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	594,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		116,206951	407,0	407,0	47 296,0	47 296,0			47 296,0
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	10 342,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		3,594029	10 178,0	0,0	36 580,0	0,0			36 580,0
				$м^3$ грунта		10 178,0	0,0	36 580,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		95,840784	87,0	87,0	8 338,0	8 338,0			8 338,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	2 108,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		95,840784	86,0	86,0	8 242,0	8 243,0			8 242,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	2 013,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		119,80098	571,0	220,0	68 406,0	26 356,0			68 406,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	42 050,0	8 386,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		23,960196	3 604,0	0,0	86 353,0	0,0			86 353,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	86 353,0	0,0			
8	8	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,009983	1 297 852,0	439 346,0	12 957,0	4 386,0			12 957,0
				км		858 506,0	110 257,0	8 571,0	1 101,0			
9	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		10,083249	1 828,0		18 432,0		18 432,0		18 432,0
				м								
10	10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,039934	1 226 869,0	408 551,0	48 993,0	16 315,0			48 993,0
				км		818 318,0	108 002,0	32 678,0	4 313,0			
11	11	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		40,332997	133,0		5 364,0		5 364,0		5 364,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,665561	7 176,0	269,0	4 776,0	179,0	668,0		4 776,0
				шт.		5 904,0	27,0	3 929,0	18,0			
13	13	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,665561	8 178,0		5 443,0		5 443,0		5 443,0
				шт.								
14	14	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,665561	7 374,0	448,0	4 908,0	299,0			4 908,0
				шт.		6 926,0	7,0	4 610,0	5,0			
15	15	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,665561	4 315,0		2 872,0		2 872,0		2 872,0
				шт.								
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		49,917075	350,0	2,0	17 471,0	100,0	349,0		17 471,0
				м трубопровода		341,0	0,0	17 022,0	0,0			
17	17	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,049917	246 477,0	0,0	12 303,0	0,0	492,0		12 303,0
				км		236 628,0	0,0	11 812,0	0,0			
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,399337	4 207,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0
				$м^3$								
19	19	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,33278	23 523,0	10 169,0	7 828,0	3 385,0	276,0		7 828,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	4 168,0	896,0			
20	20	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000399	1 767 559,0	178 661,0	706,0	71,0	26,0		706,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	608,0	20,0			
21	21	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,000399	3 232 505,0	57 695,0	1 291,0	23,0	837,0		1 291,0
				км		1 078 823,0	267,0	431,0	0,0			
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,199668	1 453,0		290,0		290,0		290,0
				м								
23	23	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,199668	367,0		73,0		73,0		73,0
				м								
24	24	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,998341	5 964,0		5 954,0		5 954,0		5 954,0
				шт.								
25	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		0,998341	2 244,0	80,0	2 240,0	80,0	27,0		2 240,0
				шт.		2 137,0	26,0	2 133,0	26,0			
26	26	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,998341	4 018,0		4 011,0		4 011,0		4 011,0
				шт.								
27	27	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,177705	37 694,0	15,0	6 698,0	3,0	4 091,0		6 698,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	2 605,0	0,0			
28	28	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		0,998341	1 084,0		1 082,0		1 082,0		1 082,0
				шт.								
29	29	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		0,665561	2 393,0	66,0	1 593,0	44,0	152,0		1 593,0
				шт.		2 099,0	0,0	1 397,0	0,0			
30	30	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,665561	7 176,0	269,0	4 776,0	179,0	668,0		4 776,0
				шт.		5 904,0	27,0	3 929,0	18,0			
31	31	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,665561	8 178,0		5 443,0		5 443,0		5 443,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,665561	2 149,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0
33	33	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	0,665561	8 178,0		5 443,0		5 443,0		5 443,0
34	34	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,33278	2 362,0		786,0		786,0		786,0
35	35	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,665561	7 374,0	448,0	4 908,0	299,0			4 908,0
36	36	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,665561	6 926,0	7,0	4 610,0	5,0			4 610,0
37	37	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	шт.	0,665561	4 315,0		2 872,0		2 872,0		2 872,0
38	38	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0002	2 997 596,0	579 298,0	599,0	116,0	50,0		599,0
39	39	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3	км	0,0002	2 167 027,0	163 173,0	433,0	33,0			1 506,0
40	40	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	м	0,199668	47 888,0		9 562,0		9 562,0		9 562,0
41	41	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,0002	8 597 634,0	2 941 841,0	1 717,0	587,0	99,0		1 717,0
42	42	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	км	0,0002	5 158 729,0	772 563,0	1 030,0	154,0			560,0
43	43	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м	0,199668	2 802 743,0	237 737,0	560,0	48,0	351,0		53 273,0
44	44	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	$м^3$	0,01797	809 434,0	67 857,0	162,0	14,0			817,0
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000043	22 020,0	534,0	396,0	10,0			16,0
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	т	0,000067	367 638,0		16,0		16,0		16,0
47	47	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	кг	0,499171	335 822,0		22,0		22,0		22,0
48	48	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,33278	1 092,0		545,0		545,0		545,0
49	49	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	шт.	0,33278	5 077,0	82,0	1 690,0	27,0	237,0		1 690,0
50	50	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	т	0,003468	4 282,0	27,0	1 425,0	9,0			1 425,0
51	51	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,33278	22 797,0		7 586,0		7 586,0		7 586,0
				м	0,066556	1 453,0		97,0		97,0		97,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,33278	1 065,0		354,0		354,0		354,0
				шт.								
53	53	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,57571	139 683,0	9 987,0	80 417,0	5 750,0	25 805,0		80 417,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	48 862,0	1 917,0			
54	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,33278	23 205,0		7 722,0		7 722,0		7 722,0
				шт.								
55	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,33278	5 806,0		1 932,0		1 932,0		1 932,0
				шт.								
56	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,665561	16 303,0		10 851,0		10 851,0		10 851,0
				шт.								
57	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,33278	33 097,0		11 014,0		11 014,0		11 014,0
				шт.								
58	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,33278	5 952,0		1 981,0		1 981,0		1 981,0
				шт.								
59	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,33278	23 192,0		7 718,0		7 718,0		7 718,0
				комплект								
60	60	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,005684	1 145 676,0		6 512,0		6 512,0		6 512,0
				т								
61	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003185	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
62	62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003185	493,0	9,0	2,0	0,0			2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
63	63	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		1,058242	9 988,0	3 378,0	10 570,0	3 575,0			10 570,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	6 995,0	1 104,0			
64	64	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		17,637366	2 178,0	295,0	38 414,0	5 203,0	31 589,0		38 414,0
				$м^2$		92,0	48,0	1 623,0	847,0			
65	65	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		17,637366	230,0	0,0	4 057,0	0,0	3 915,0		4 057,0
				$м^2$		8,0	0,0	141,0	0,0			
66	66	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см-30 см		17,637366	1 983,0	818,0	34 975,0	14 428,0	12 434,0		34 975,0
				$м^2$		460,0	199,0	8 113,0	3 510,0			
67	67	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,00832	1 038 281,0	351 476,0	8 638,0	2 924,0			8 638,0
				км		686 805,0	88 205,0	5 714,0	734,0			
			ИТОГО по смете Э1073: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	154 967,0	265 737,0	0,0	766 467,0
								345 767,0	39 232,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					766 467,0	154 967,0	265 737,0	0,0	766 467,0
								345 767,0	39 232,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Исаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)