Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-062 от 10.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1123: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		39,63656	449,0	449,0	17 797,0	17 796,0			17 797,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	5 192,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		1,225666	8 482,0	0,0	10 396,0	0,0			10 396,0
				м^3		8 482,0	0,0	10 396,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,085554	3 604,0	0,0	14 724,0	0,0			14 724,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	14 724,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		36,769988	87,0	87,0	3 199,0	3 199,0			3 199,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	809,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		36,769988	86,0	86,0	3 162,0	3 162,0			3 162,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	772,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		36,769988	571,0	220,0	20 996,0	8 089,0			20 996,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	12 906,0	2 574,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,017023	1 297 852,0	439 346,0	22 093,0	7 479,0			22 093,0
				км		858 506,0	110 257,0	14 614,0	1 877,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		17,193374	1 828,0		31 429,0		31 429,0		31 429,0
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		1,361851	4 729,0	132,0	6 440,0	180,0	900,0		6 440,0
				шт.		3 936,0	0,0	5 360,0	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1,361851	4 864,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		1,361851	4 480,0	303,0	6 101,0	413,0			6 101,0
				шт.		4 177,0	2,0	5 688,0	3,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		1,361851	1 859,0		2 532,0		2 532,0		2 532,0
				шт.								
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		17,023142	350,0	2,0	5 958,0	34,0	119,0		5 958,0
				м трубопровода		341,0	0,0	5 805,0	0,0			
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,017023	246 477,0	0,0	4 196,0	0,0	168,0		4 196,0
				км		236 628,0	0,0	4 028,0	0,0			
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,340463	4 207,0		1 432,0		1 432,0		1 432,0
				$м^3$								
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,680926	23 523,0	10 169,0	16 017,0	6 924,0	565,0		16 017,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	8 528,0	1 832,0			
17	17	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,005536	3 430 876,0	1 189 744,0	18 993,0	6 586,0	1 050,0		18 993,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	11 356,0	1 661,0			
18	18	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,476648	3 800,0		1 811,0		1 811,0		1 811,0
				м								
19	19	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		0,680926	67 441,0	500,0	45 922,0	340,0	39 888,0		45 922,0
				шт.		8 362,0	156,0	5 694,0	106,0			
20	20	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		0,680926	2 693,0	0,0	1 834,0	0,0			1 834,0
				шт.		2 693,0	0,0	1 834,0	0,0			
21	21	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		0,680926	5 692,0		3 876,0		3 876,0		3 876,0
				шт.								
22	22	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		0,680926	8 401,0	245,0	5 720,0	166,0	914,0		5 720,0
				шт.		6 813,0	80,0	4 639,0	54,0			
23	23	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,680926	34 250,0		23 322,0		23 322,0		23 322,0
				шт.								
24	24	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		2,723703	1 611,0		4 388,0		4 388,0		4 388,0
				шт.								
25	25	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,939678	139 683,0	9 987,0	131 257,0	9 384,0	42 119,0		131 257,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	79 753,0	3 128,0			
26	26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,680926	23 205,0		15 801,0		15 801,0		15 801,0
				шт.								
27	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,680926	16 303,0		11 101,0		11 101,0		11 101,0
				шт.								
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,680926	16 303,0		11 101,0		11 101,0		11 101,0
				шт.								
29	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,680926	33 097,0		22 537,0		22 537,0		22 537,0
				шт.								
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,680926	5 952,0		4 053,0		4 053,0		4 053,0
				шт.								
31	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,680926	5 806,0		3 953,0		3 953,0		3 953,0
				шт.								
32	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,01163	1 145 676,0		13 324,0		13 324,0		13 324,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
33	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,680926	23 192,0		15 792,0		15 792,0		15 792,0
				комплект								
34	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		3,20716	3 667,0	8,0	11 761,0	26,0	9 096,0		11 761,0
				$м^2$		823,0	3,0	2 639,0	10,0			
35	35	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,068093	45 461,0	2 585,0	3 096,0	176,0	1 421,0		3 096,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	1 499,0	36,0			
36	36	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,3677	37 694,0	15,0	13 860,0	6,0	8 465,0		13 860,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	5 389,0	0,0			
37	37	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		2,65561	3 707,0	1 847,0	9 844,0	4 905,0			9 844,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	4 939,0	1 078,0			
38	38	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		13,278051	5 179,0	2 289,0	68 767,0	30 393,0	30 646,0		68 767,0
				$м^3$		582,0	480,0	7 728,0	6 373,0			
39	39	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		44,260171	2 178,0	295,0	96 399,0	13 056,0	79 270,0		96 399,0
				$м^2$		92,0	48,0	4 072,0	2 124,0			
40	40	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		44,260171	920,0	0,0	40 719,0	0,0	39 303,0		40 719,0
				$м^2$		32,0	0,0	1 416,0	0,0			
41	41	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,013619	1 038 281,0	351 476,0	14 140,0	4 786,0			14 140,0
				км		686 805,0	88 205,0	9 353,0	1 201,0			
			ИТОГО по смете Э1123: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	117 100,0	427 000,0	0,0	766 467,0
								222 360,0	28 830,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					766 467,0	117 100,0	427 000,0	0,0	766 467,0
								222 360,0	28 830,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									**811 689**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									**892 857**
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Strov System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140010913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)