Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (3 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (3 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (3 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-066 от 10.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1163: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		62,635	449,0	449,0	28 123,0	28 123,0			28 123,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	8 205,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		1,89	8 482,0	0,0	16 031,0	0,0			16 031,0
				м^3		8 482,0	0,0	16 031,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		6,3	3 604,0	0,0	22 705,0	0,0			22 705,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	22 705,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		56,7	87,0	87,0	4 933,0	4 933,0			4 933,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 247,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		56,7	86,0	86,0	4 876,0	4 877,0			4 876,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 191,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		56,7	571,0	220,0	32 376,0	12 474,0			32 376,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	19 902,0	3 969,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,02625	1 297 852,0	439 346,0	34 069,0	11 533,0			34 069,0
				км		858 506,0	110 257,0	22 536,0	2 894,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		26,5125	1 828,0		48 465,0		48 465,0		48 465,0
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2,25	4 729,0	132,0	10 640,0	297,0	1 487,0		10 640,0
				шт.		3 936,0	0,0	8 856,0	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2,25	4 864,0		10 944,0		10 944,0		10 944,0
				шт.								
11	11	1 122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2,25	4 480,0	303,0	10 080,0	682,0			10 080,0
				шт.		4 177,0	2,0	9 398,0	5,0			
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2,25	1 859,0		4 183,0		4 183,0		4 183,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		26,25	350,0	2,0	9 188,0	53,0	184,0		9 188,0
				м трубопровода		341,0	0,0	8 951,0	0,0			
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,02625	246 477,0	0,0	6 470,0	0,0	259,0		6 470,0
				км		236 628,0	0,0	6 211,0	0,0			
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,525	4 207,0		2 209,0		2 209,0		2 209,0
				$м^3$								
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,75	23 523,0	10 169,0	17 642,0	7 627,0	623,0		17 642,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	9 393,0	2 018,0			
17	17	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1,5	8 401,0	245,0	12 602,0	368,0	2 015,0		12 602,0
				шт.		6 813,0	80,0	10 220,0	120,0			
18	18	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1,5	34 250,0		51 375,0		51 375,0		51 375,0
				шт.								
19	19	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		3	1 611,0		4 833,0		4 833,0		4 833,0
				шт.								
20	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,003525	3 430 876,0	1 189 744,0	12 094,0	4 194,0	669,0		12 094,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	7 231,0	1 058,0			
21	21	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		0,75	2 882,0		2 162,0		2 162,0		2 162,0
				шт.								
22	22	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,035	139 683,0	9 987,0	144 572,0	10 337,0	46 392,0		144 572,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	87 844,0	3 446,0			
23	23	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,75	23 205,0		17 404,0		17 404,0		17 404,0
				шт.								
24	24	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,75	16 303,0		12 227,0		12 227,0		12 227,0
				шт.								
25	25	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,75	16 303,0		12 227,0		12 227,0		12 227,0
				шт.								
26	26	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,75	33 097,0		24 823,0		24 823,0		24 823,0
				шт.								
27	27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,75	5 952,0		4 464,0		4 464,0		4 464,0
				шт.								
28	28	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,75	5 806,0		4 355,0		4 355,0		4 355,0
				шт.								
29	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,01281	1 145 676,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0
				т								
30	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,75	23 192,0		17 394,0		17 394,0		17 394,0
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель. инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		3,5325	3 667,0	8,0	12 954,0	29,0	10 018,0		12 954,0
				$м^2$		823,0	3,0	2 907,0	11,0			
32	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,075	45 461,0	2 585,0	3 410,0	194,0	1 564,0		3 410,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	1 652,0	40,0			
33	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,405	37 694,0	15,0	15 266,0	6,0	9 324,0		15 266,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	5 936,0	0,0			
34	34	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		1,125	3 707,0	1 847,0	4 170,0	2 078,0			4 170,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	2 093,0	457,0			
35	35	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		5,625	5 179,0	2 289,0	29 132,0	12 876,0	12 982,0		29 132,0
				$м^3$		582,0	480,0	3 274,0	2 700,0			
36	36	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		18,75	2 178,0	295,0	40 838,0	5 531,0	33 581,0		40 838,0
				$м^2$		92,0	48,0	1 725,0	900,0			
37	37	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		18,75	920,0	0,0	17 250,0	0,0	16 650,0		17 250,0
				$м^2$		32,0	0,0	600,0	0,0			
38	38	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,02475	1 038 281,0	351 476,0	25 697,0	8 699,0			25 697,0
				км		686 805,0	88 205,0	16 998,0	2 183,0			
39	39	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		1,5	4 294,0	15,0	6 441,0	23,0			6 441,0
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	6 419,0	9,0			
40	40	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры.Замена люков		0,75	17 556,0	809,0	13 167,0	607,0	270,0		13 167,0
				люк		16 387,0	265,0	12 290,0	199,0			
			ИТОГО по смете Э1163: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	115 541,0	367 759,0	0,0	766 467,0
								283 172,0	30 652,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					766 467,0	115 541,0	367 759,0	0,0	766 467,0
								283 172,0	30 652,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		5%					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		12%					107 143		
			ИТОГО с НДС									1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Исканов Е.А.

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Н.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)