Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Тех.надзор: ТОО "Исаев Л.Т"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №70 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №1

на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		680	2,53	2,53	1720	1721	–	422	2312
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,86	–	585		170	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора		272	1503,21	585,21	408873	159177	1575	211181	669658
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	248121	45185		49605	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	$м^3$		370,7	149,87	149,87	55557	55557	–	13468	74548
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,46	–	18706		5523	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$		370,7	160,82	160,82	59616	59616	–	14546	80093
		НР - 72%; СП - 8%				–	54,50	–	20203		5931	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$		3336,3	10,95	10,95	36532	36532	–	9742	49977
		НР - 72%; СП - 8%				–	4,05	–	13512		3703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			–	4,05	–	13512		3703	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	370,7	128,50	107,53	47635	39861	1224	12759	65225
		НР - 72%, СП - 8%			17,67	30,13	6550	11169		4830	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	98,7	285,48	270,86	28177	26734	121	6443	37390
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	1322	7627		2770	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	824,145	208,00	–	171422	–		–	185136
		СП - 8%			–	–	–	–		13714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809532	379198	2920	268561	1164339
							255993	116987	–	86246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				809532				
	Материалы		Тенге				2919				
	Всего заработная плата		Тенге					372980			
	Транспортные расходы		Тенге				171422				
		Накладные расходы	Тенге				268561				
		Сметная прибыль	Тенге				86246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1164339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					372980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1164339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					372980			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	$м^3$ материала основания в плотном теле	102	15130,72	1740,04	1543333	177484	1338961	78010	1751050
		НР - 108%, СП - 8%			263,61	444,54	26888	45343		129707	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	680	2540,49	333,73	1727533	226936	1458036	126623	2002491
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	42561	74684		148335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.**	м бортового камня	130	5832,85	50,35	758271	6545	567487	202138	1037242
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	184239	2926		76833	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые М-300**	$м^3$	5,85	73235,00	--	428425	--	428425	--	462699
		СП - 8%			--	--	--	--		34274	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				4457562	410965	3792909	406771	5253482
							253688	122953	--	389149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4457562				
	Материалы		Тенге				3364483				
	Всего заработная плата		Тенге					376641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428425				
		Накладные расходы	Тенге				406771				
		Сметная прибыль	Тенге				389149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5253482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					376641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5253482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					376641			
	РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция										
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	446	558,63	236,71	249149	105572	24647	113980	392181
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	118930	39377		29052	
14	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,296	3731389,00	--	1104491	--	1104491	--	1192850
		СП - 8%			--	--	--	--		88359	
15	243-116-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,15	1749888,00	--	262483	--	262483	--	283482
		СП - 8%			--	--	--	--		20999	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	130	149,44	1,26	19427	164	4001	11044	32908
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	15262	77		2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	825805,00	–	107355	–	107355	–	115943
		СП - 8%			–	–	–	–		8588	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1742905	105736	1502977	125024	2017364
							134192	39454	–	149436	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				268576				
	Материалы		Тенге				28647				
	Всего заработная плата		Тенге					173646			
		Накладные расходы	Тенге				125024				
		Сметная прибыль	Тенге				31490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				425090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					173646			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1474329				
		Сметная прибыль	Тенге				117946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2017365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					173646			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
18	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	181,44	179,34	168,67	32539	30603	–	7395	43130
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	1936	8335		3195	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	181,44	58,18	58,18	10556	10556	–	2602	14210
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,91	–	3612		1052	
20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	9,60	0,97	960	97	–	656	1745
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	863	48		129	
21	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	100	235,00	–	23500	–	23500	–	25380
		СП - 8%			–	–	–	–		1880	
22	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	180	387,92	242,47	69826	43644	–	33500	111591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	26181	20347		8266	
23	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	86,4	5331,00	--	460598	--	460598	--	497446
		СП - 8%			--	--	--	--		36848	
24	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	10	1210,06	106,63	12101	1067	1642	7071	20706
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	9392	430		1534	
25	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	10	3545,00	--	35450	--	35450	--	38286
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				645530	85967	521190	51224	752494
							38372	32772	--	55740	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82887				
	Материалы		Тенге				1643				
	Всего заработная плата		Тенге					57261			
		Накладные расходы	Тенге				41227				
		Сметная прибыль	Тенге				9929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					57261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562643				
	Всего заработная плата		Тенге					13883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519548				
		Накладные расходы	Тенге				9997				
		Сметная прибыль	Тенге				45811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				752494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					71144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9189655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				682245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					981866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5819994		
		- Перевозка грузов	Тенге				171422				
		- Накладные расходы	Тенге							851580	
		- Сметная прибыль	Тенге							680571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:					9 189 655,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					95 572,41				
		Итого:					9 285 227,41				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-стровтельных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					94 709,32				
		Итого:					9 379 936,73				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					187 598,73				
		Итого:					9 567 535,47				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					10 120 951,73				
		Понижающий К=0,98					9 918 532,70				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%					11 108 756,62				
		Итого по АКТУ					11 108 756,62				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Божигитов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:

ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ **Бекзатова А..Л.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Авторский надзор: ТОО "ММ PROJECT"

Тех.надзор: ТОО "Исаев Л.Т"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №70-3 от 21.10.2024 г. к договору №70 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №2

на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)	м^2 покрытия	680		2868,00	250,90	1950240	170612	1751340	63519	2174858
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	28288	30525		161099	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	680		1260,92	0,10	857426	68	847403	10751	937632
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	–	9955	–		69455	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	680		3015,23	262,52	2050356	178514	1843554	62716	2282120
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	28288	29784		169048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4858022	349194	4442297	136986	5394610
								66531	60309	–	399602	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4858022				
		Материалы	Тенге					4442297				
		Всего заработная плата	Тенге						126840			
		Накладные расходы	Тенге					136986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				399602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5394610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					126840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5394610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					126840			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	395	558,63	236,71	220659	93501	21827	100946	347336
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	105331	34875		25730	
5	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,396	3731389,00	--	1477630	--	1477630	--	1595840
		СП - 8%			--	--	--	--		118210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1698289	93501	1499457	100946	1943176
							105331	34875	--	143940	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				220659				
	Материалы		Тенге				21828				
	Всего заработная плата		Тенге					140206			
		Накладные расходы	Тенге				100946				
		Сметная прибыль	Тенге				25730				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				347335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					140206			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1477630				
		Сметная прибыль	Тенге				118210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1595840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1943175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					140206			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
6	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	5	15736,68	8372,95	78683	41865	1939	43113	131540
		НР - 50%; СП - 8%			6975,75	3802,51	34879	19013		9744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	5	65668,00	–	328340	–	328340	–	354607
		СП - 8%			–	–	–	–		26267	
8	247-306-0922 СпрСЦ 06.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	5	9774,00	–	48870	–	48870	–	52780
		СП - 8%			–	–	–	–		3910	
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	17169,61	7775,27	85848	38877	4843	44632	140918
		НР - 72% СП - 8%			8425,63	3972,14	42128	19861		10438	
10	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11173,00	–	55865	–	55865	–	60334
		СП - 8%			–	–	–	–		4469	
11	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	7614,32	1509,23	38072	7546	11637	17824	60367
		НР - 72% СП - 8%			3777,84	1173,20	18889	5866		4472	
12	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	5	82314,00	–	411570	–	411570	–	444496
		СП - 8%			–	–	–	–		32926	
13	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,15	5671,00	–	851	–	851	–	919
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1048099	88288	863915	105569	1245961
							95896	44740	–	92294	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				123920				
	Материалы		Тенге				16480				
	Всего заработная плата		Тенге					86744			
		Накладные расходы	Тенге				62456				
		Сметная прибыль	Тенге				14910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				201286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					86744			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				924179				
	Материалы		Тенге				1940				
	Всего заработная плата		Тенге					53892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				845496				
		Накладные расходы	Тенге				43113				
		Сметная прибыль	Тенге				77384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1535840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					67058			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8582492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				500124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					568633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5797649		
		- Перевозка грузов	Тенге				17983				
		- Прочие затраты	Тенге				512000				
		- Накладные расходы	Тенге							588292	
		- Сметная прибыль	Тенге							597814	

		Итого по смете:						**8 582 492,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						**89 257,92**				
		Итого:						**8 671 749,92**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**88 451,85**				
		Итого:						**8 760 201,77**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**175 204,04**				
		Итого:						**8 935 405,80**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**9 452 257,71**				
		Понижающий К=0,98						**9 263 212,55**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**10 374 798,06**				
		Итого по АКТУ:						**10 374 798,06**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:

ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ **Бекзатова А.Л.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Авторский надзор: ТОО "ММ PROJECT"

Тех.надзор: ТОО "Исаев Л.Т"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №70-3 от 21.10.2024 г. к договору №70 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №3

на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Айгерим г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование												
1	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		18372,77	1140,86	18373	1141	4257	9721	30342
		НР - 72%; СП - 8%				12974,82	527,25	12975	527		2248	
2	Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK	шт	1		76794,43	--	76794	--		--	76794
						--	--	--	--	76794	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		2357,52	126,29	2358	126	41	1620	4296
		НР - 72%; СП - 8%				2191,15	58,87	2191	59		318	
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1		122345,00	--	122345	--	122345	--	132133
		СП - 8%				--	--	--	--		9788	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					219870	1267	126643	11341	243565
								15166	586	76794	12354	
Стоимость оборудования			Тенге					76794				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					76794				
Стоимость монтажных работ			Тенге					2358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					2250			
		Накладные расходы	Тенге				1620				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140718				
	Материалы		Тенге				4257				
	Всего заработная плата		Тенге					13502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122345				
		Накладные расходы	Тенге				9721				
		Сметная прибыль	Тенге				12036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15752			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабели	278,4	558,63	236,71	155523	65900	15385	71148	244806
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	74238	24580		18135	
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,279	3731389,00	--	1041058	--	1041058	--	1124343
		СП - 8%			--	--	--	--		83285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1196581	65900	1056443	71148	1369149
							74238	24580	--	101420	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				155523				
	Материалы		Тенге				15384				
	Всего заработная плата		Тенге					98818			
		Накладные расходы	Тенге				71148				
		Сметная прибыль	Тенге				18135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					98818			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041058				
		Сметная прибыль	Тенге				83285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1124343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1369149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					98818			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1613320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1183084		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						76794		
		- Накладные расходы	Тенге							82489	
		- Сметная прибыль	Тенге							113774	
		Итого с оборудованием					1 613 320				
		Оборудование					76 794				
		Итого без оборудование					1 536 526,10				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					15 980				
		Итого с оборудованием					1 629 299,97				
		Итого без оборудование					1 552 505,97				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					15 835,56				
		Итого с оборудованием					1 645 135,53				
		Итого без оборудование					1 568 341,53				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					31 366,83				
		Итого с оборудованием					1 676 502,36				
		Итого без оборудование					1 599 708,36				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					1 808 946,05				
		Понижающий К=0,98					1 772 767,13				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					1 985 498,65				
		Итого по АКТУ:					1 985 498,65				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Ботжигитов Б. К**

Авторский надзор:

ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Аскарова Ж. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ **Бекзатова А.Л.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З**