Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания областной библиотеки в г.Кокшетау.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
100340012679	070240017539			1	01.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания областной библиотеки в г.Кокшетау.	**9 638 237**	**9 638 237**	**9 638 237**				**1 032 668**	**9 638 237**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Капаров Н. Б.**
Директор ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания областной библиотеки в г.Кокшетау.
Договор подряда №1 от 1 апреля 2024г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ									
1	2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	97,34	1153,18	84,96	112 251	8 270	0	77 595	205 034
			НР - 72%; СП - 8%			1068,22	38,94	103 981	3 790		15 188	
			ПО ДВЕРЯМ									
2	7	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Наличники. Снятие**	м	150,6	61,67	--	9 288	--	--	6 687	17 253
			НР - 72%; СП - 8%			61,67	--	9 288	--		1 278	
3	8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие**	м2	37,17	531,48	--	19 755	--	--	14 224	36 700
			НР - 72%; СП - 8%			531,48	--	19 755	--		2 718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	9	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	3107,83	182,65	37 294	2 192	0	25 965	68 318
			НР - 72%; СП - 8%			2925,18	79,97	35 102	960		5 061	
			ПО ПОЛАМ									
5	10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21	1217,28	39,11	25 563	821	0	18 181	47 233
			НР - 72%; СП - 8%			1178,17	24,28	24 742	510		3 500	
6	11	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	21	2807,34	932,26	58 954	19 577	0	34 658	101 108
			НР - 72%; СП - 8%			1875,08	417,10	39 377	8 759		7 489	
7	12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	845,45	497,27	23,36	420 417	19 750	0	297 307	775 143
			НР - 72%; СП - 8%			473,91	14,50	400 667	12 259		57 418	
8	13	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	845,45	108,18	--	91 461	--	--	65 852	169 904
			НР - 72%; СП - 8%			108,18	--	91 461	--		12 585	
			РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
			СТЕНЫ									
9	19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,76	1680,06	45,68	337 289	9 171	87 832	198 550	578 673
			НР - 80%; СП - 8%			1196,88	39,36	240 286	7 902		42 867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	20	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1762,90	1795,77	24,62	3 165 763	43 403	1 377 812	1 407 852	4 939 508
			НР - 80%; СП - 8%			989,59	8,66	1 744 548	15 267		365 889	
			ПОТОЛКИ									
11	22	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (КНИГОХРАНИЛИЩА)	м2 отделываемой поверхности	319,9	1477,34	9,82	472 601	3 141	139 675	264 731	796 305
			НР - 80%; СП - 8%			1030,90	3,53	329 785	1 129		58 987	
			ПОЛЫ									
			2 яруса СЕРИЯ 2-244-1 ТД 339									
12	36	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	240	2442,21	17,45	586 130	4 188	484 344	93 238	733 719
			НР - 94%; СП - 8%			406,66	6,63	97 598	1 591		54 349	
			СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
13	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,41	1008,14	35,95	23 601	842	10 886	11 619	38 032
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	11 873	488		2 818	
			ИТОГО по смете 2-1-1:	**Тенге**								8 506 930
			ИТОГО по акту:	**Тенге**								8 506 930
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 148 463				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111 355			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52 655			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 100 549		
			- Оборудование	Тенге								
			- Перевозка	Тенге					0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							2 516 459	
			- Сметная прибыль	Тенге							630 147	

Всего	**8 506 930**
Временные здания и сооружения (1,2%)	102 083
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%)	0
Итого	**8 609 013**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 180**
Итого в текущих ценах 2022г.	**8 781 193**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,98	-175 624
Итого в текущих ценах	**8 605 569**
НДС (12 %)	1 032 668
Итого	**9 638 237**

Принял (Заказчик)
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ **Капаров Н. Б.**

Сдал (Исполнитель)
ТОО "ЕлҚұрылыс"

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**