Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 20 » желтоқсан

Тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы Қасымханов көшесі, 36, тел: 54-26-60, 54-33-79

*жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі*

Сәйкестік туралы декларация 2016 жылғы 5 желтоқсан, «Агрогазстрой» ӨФ» ЖШС, А.М. Колозин, Қостанай облысы, Рудный қаласы, Транспортная көшесі №-сіз; 2016 жылғы 5 желтоқсан «ТУР-ГАЗ» ЖШС, С.С. Тұрдалиев, Оңтүстік-Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Отырар ықшамауданы, 139; 2016 жылғы 5 желтоқсан «ҮШСӘТ» ЖШС, Б.С. Құтжанов, Алматы қаласы, Қалқаман-2 ықшамауданы, Рипинского көшесі, 23

*декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы*

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2016 жылғы 5 желтоқсан, «Құрылыста экспертиза» ЖШС, Е.В.Остапчук, В.Ф. Войцех, сарапшының аттестаты 2012 жылғы 10 қыркүйектегі АДС және ТКШ № 03687, № 03688, №03689; 2016 жылғы 5 желтоқсан, «Таурус» ЖШС, Д.Г.Тлеугабылов, Ю.Ф. Некрасов сарапшының аттестаты АДС және ТКШ 2012 жылғы 26 сәуірдегі №01054, 2012 жылғы 18 мамырдағы № 01889

*қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні*

Орындалған жұмыстардың 17-2011 жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2016 жылғы 5 желтоқсан, «ДжяйлауКЗ» ЖШС, М.К. Ибраев, ГИП Георговский Д.А.

*негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні*

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға «Қостанай облысының Рудный қаласы – Қашар кенті – Федоров ауылы магистралдық газ құбырын салу» объектісін қабылдауға ұсынған:

*(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)*

Қостанай Федоров ауданы, Қашар кенті, Федоров ауылы мекенжайы бойынша

*(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)*

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) Қостанай облысы Рудный қаласы Қашар кенті әкімдігінің 2011жылғы 24 қазандағы № 31, Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылы әкімдігінің 2011 жылғы 15 шілдедегі № 41, Қостанай облысы Қостанай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 12 мамырдағы № 286
*(шешім шығарған органның атауы)*
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20___жылғы «___» _____ №_____ шешімі.
*(шешім шығарған органның атауы)*
б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылысын бақылау басқармасы» ММ 01.11.2012 жылғы №1375, 05.10.2015 жылғы №315, 09.08.2016 жылғы № 252
*хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні*
в) «Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі» ММ 13.09.2012 жылғы № 467-ПИР
*бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні*
«ДжяйлауКЗ» ЖШС № 17-2011
*жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;*

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы караша 2012 жыл; айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2016; айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 12 ай; нақты 16 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Магистралдық газ құбыр, соның ішінде: | км | 68,481 | | 68,82 | |
| Д-530х7,0мм | км | 37,543 | | 37,567 | |
| Д-426х7,0мм | км | 30,584 | | 30,905 | |
| Д-325х6,0мм | км | 0,353 | | 0,348 | |
| Костанай уданы: | | | | | |
| Газ құбыр кран торабы №1, №3 | км/дана | 40,833/2 | | 40,833/2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Д-530 тазарту құралының іске қосу торабы | к-т | 1 | | 1 | |
| Д-530 біріктірілген торабы және Д-426 іске қосу торабы | к-т | 1 | | 1 | |
| Төменгі вольтты жиынтық жабдығы (ТЖЖ) | дана | 2 | | 2 | |
| ӘЖ-10кВ және УКЗВ-АТ-1,2-2У1 №1, №2, №3 (Ульяновка ҚС) | км/дана | 16,368/3 | | 16,419/3 | |
| Қашар к. АГРС-қа кірме жолы | м/м2 | 116,17/557 | | 103,4/496 | |
| Қашар к. АГРС-20 | к-т/м2 | 1/130,9 | | 1/130,9 | |
| ӘЖ-10кВ және УКЗВ-АТ-1,2-2У1 №4 (Қашар ҚС) | км/дана | 13,450/1 | | 7,574/1 | |
| ӘЖ-1кВ с КТП 10/0,4-25кВА (АГРС-20) | км/дана | 0,192/1 | | 0,149/1 | |
| Федоров ауданы: | | | | | |
| Газ құбыры кран торабы №2, №4, №5 | км/дана | 27,989/3 | | 27,989/3 | |
| АГРС-30 Федоровка ауылы | к-т/м2 | 1/160 | | 1/160 | |
| ӘЖ-10кВ, УКЗВ-АТ-1,2-2У1(№6) (Федоровка ҚС) | км/дана | 14,925/1 | | 7,125/1 | |
| ӘЖ-10вВ (АГРС-30) с КТП 10/0,4-25кВА | км/дана | 0,933/1 | | 0,765/1 | |
| Д-426 тазарту құралының қабылдау торабы | к-т | 1 | | 1 | |
| Төменгі вольтты жиынтық жабдығы (ТЖЖ) | дана | 1 | | 1 | |
| АГРС-30 Федоровка а. АГРС-қа кірме жолы | м/м2 | 91,94/409 | | 100/494 | |
| ӘЖ 10кВ, УКЗВ-АТ-1,2-2У1 (№5 Владыкинка ҚС) | км/дана | 21,864/1 | | 11,417/1 | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | | |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлық пәтер,<br><br>оның ішінде:<br><br>бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Экструдирленген полиэтиленнен жасалған қорғаныш жабыны болат құбырлардың жиналған жер асты газ құбыры дәнекерлеу пайдаланып қосылды. газ құбыры өте ауыр оқшаулау таспа арқылы қорғалған болат құбырлар «Полилен» және құрбандық қорғау протектор ПМ-10у олардың жағдайларда жолдардың астында қаланды. Электрохимиялық газ құбыры бар W / АС-50 полюстер мен сымдар W жиналған 10 кВ ВЛ қуат УКЗВ (6 дана), арқылы жүзеге асырылады. газ құбырының бес клапан станцияларын орнатылған. Бастау емдеу құрылғылары емдеу құрылғыларын Д.Н. 500ммм қабылдау бірлігі және аралас бірлігі Ду 500мм жиналған және түйін тазарту құрылғыларын Д.Н. 400 мм, емдеу құрылғыларын құбырларды тазалауға арналған Д.Н. 400 мм қабылдау түйінді бастаңыз. 130.9 м2 ауданы газ тарату станциясы 20 Кашар к. блок ғимараты автоматтандырылған, автоматтандырылған газ тарату станциясы 160 м2 ауданы Федоровка ауылы 30-блок ғимараты. спутниктік байланыс жүйелері, радио жүйелері және дабыл жүйелері бар; Басты оның орналасқан жері ерекшелігіне қысқаша сипаттамалары материалдар мен құрылыс, инженерлік және технологиялық жабдық; негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 4 187 048 120,00 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 2 633 163 830,00 теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 827 625 780,00 теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 3 884 826 208,98 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 3 057 200 428,98 теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 827 625 780,00 теңге; (АГРС 20 - 207 331 100,00 теңге, АГРС 30 - 246 746 385,00 теңге)

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Рудный қаласы – Қашар кенті – Федоров ауылы магистралдық газ құбыры
*объектінің (кешенінің) атауы*
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші И.А. Алексеев _____
*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау В.Ф. Войцех _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау Ю.Ф. Некрасов _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Авторлық қадағалау Д.А. Герговский _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (бас мердігер) А.М. Колозин _____
*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (бас мердігер) АС.С. Тұрдалиев _____
*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (бас мердігер) Б.С. Құтжанов _____
*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау Е. В. Остапчук _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау Д. Г. Тлеугабылов _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Авторлық қадағалау М. К. Ибраев _____
*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 3012
«27» 12 2016

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 20 » декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», 110000, Костанайская область, г.Костанай ул. Касымканова, 36 тел. 54-26-60, 54-33-79

*фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:*

Декларации о соответствии от 05.12.2016 г. ТОО «ПФ «Агрогазстрой», Колозин А. М., Костанайская область, г. Рудный, ул. Транспортная б/н; от 05.12.2016 г. ТОО «ТУР-ГАЗ», Турдалиев С. С., Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, мкр. Отырар, 139; от 05.12.2016 г. ТОО «ҮШСӘТ», Кутжанов Б. С, г.Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Рипинского, 23

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 05.12.2016 г. ТОО «Құрлыста экспертиза» директор Остапчук Е.В., Войцех В. Ф., аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03687, № 03688, № 03689 от 10.09.2012 г.; от 05.12.2016 г. ТОО «Таурус» директор Тлеугабылов Д.Г., Некрасов Ю. Ф. аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 01054 от 26.04.2012 г., № 01889 от 18.05.2012 г.

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 17-2011 от 05.12.2016 г. ТОО «Джайляу КЗ», директор Ибраев М.К., ГИП Герговский Д. А.,

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство магистрального газопровода город Рудный – поселок Качар – село Федоровка»,

*новое строительство наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу: Костанайский, Федоровский районы, п.Качар, с.Федоровка

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «24» октября 2011 г. № 31 акимат поселка Качар г.Рудного Костанайской области, № 41 от 15 июля 2011г. акимат села Федоровка Федоровского района Костанайской области, № 286 от 12 мая 2014г. постановление акимата Костанайского района Костанайской области (наименование органа вынесшего решение решения о реконструкции,

перепланировке, переоборудовании помещений (отдельных частей существующих зданий от «_____» _____20____года №_____) ;

*наименование органа вынесшего решение*

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 1375 от 01.11.2012 г., № 315 от 05.10.2015 г., № 252 от 09.08.2016 г. ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Костанайской области»

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

в) проекта (проектно-сметной документации) № 17-2011 ТОО «Джайляу КЗ»

*наименование проектной организации*

номер проекта утвержденного(й) Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приказ № 467 – ПИР от 13.09.2012 г. ;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2012 года; окончание работ декабрь 2016 года; *(месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;
фактически, месяц: 16 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Магистральный газопровод в т. ч: | км | 68,481 | | 68,82 | |
| Д-530х7,0мм | км | 37,543 | | 37,567 | |
| Д-426х7,0мм | км | 30,584 | | 30,905 | |
| Д-325х6,0мм | км | 0,353 | | 0,348 | |
| Костанайский район: | | | | | |
| магистральный газопровод, крановый узел №1, №3 | км/ шт | 40,833/2 | | 40,833/2 | |
| Узел пуска очистных устройств Д-530 | к-т | 1 | | 1 | |
| Совмещенный узел приема Д-530 и узел пуска Д-426 | к-т | 1 | | 1 | |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | шт | 2 | | 2 | |
| ВЛ-10кВ и УКЗВ-№1, №2, №3 (ПС Ульяновка) | км/ шт | 16,368/3 | | 16,419/3 | |
| Подъездная дорога к | м/м$^2$ | 116,17/557 | | 103,4/496 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| АГРС-20 п.Качар | | | | | |
| АГРС-20 п.Качар | к-т/м$^2$ | 1/130,9 | | 1/130,9 | |
| ВЛ-10кВ УКЗВ-№4 п.Качар | км/шт | 13,450/1 | | 7,574/1 | |
| ВЛ-10 кВ с КТП 10/0,4-25кВА (АГРС-20 п.Качар) | км/шт | 0,192/1 | | 0,149/1 | |
| Федоровский район: | | | | | |
| магистральный газопровод, крановый узел №2, №4, №5 | км/шт | 27,989/3 | | 27,989/3 | |
| АГРС-30 с.Федоровка блок №1 и блок №2 | к-т/м$^2$ | 1/160 | | 1/160 | |
| ВЛ-10кВ и УКЗВ-№6 от ПС Федоровка протяженность | км/шт | 14,925/1 | | 7,125/1 | |
| ВЛ10кВ, КТП 10/0,4-25кВА | км/шт | 0,933/1 | | 0,765/1 | |
| Узел приема очистных устройств Д-426 | к-т | 1 | | 1 | |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | шт | 1 | | 1 | |
| Подъездная дорога к АГРС-30 с.Федоровка | м/м$^2$ | 91,94/409 | | 100/494 | |
| ВЛ-10кВ и УКЗВ-№5 от ПС Владыкинка протяженность | км/шт | 21,864/1 | | 11,417/1 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Площадь участка | м$^2$ | | |
| Площадь покрытия | м$^2$ | | |
| Площадь застройки | м$^2$ | | |
| Общий строительный объем | м$^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений | м$^2$ | | |
| | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир,м$^2$ | | число квартир | Площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземный магистральный газопровод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена, соединенных при помощи РЭД сварки. Газопровод под автомобильными дорогами проложен в футлярах из стальных труб, защищенных весьма усиленной изоляцией лентой «Полилен» и протекторной защитой протекторами ПМ-10у. Электрохимзащита газопровода осуществляется от УКЗВ (6шт), запитанных от линий ВЛ-10 кВ, смонтированных из ж/б опор и провода АС-50. На магистральном газопроводе смонтировано пять крановых узлов. Смонтировано узел пуска очистных устройств Ду500 мм и совмещенный узел приема очистных устройств Ду 500 мм и узел пуска очистных устройств Ду 400 мм, узел приема очистных устройств Ду 400 мм для очистки газопровода. АГРС-20 п.Качар блок-здание площадью 130,9 м2, АГРС-30 с.Федоровка блок-здание с площадью 160 м2. Предусмотрены системы спутниковой связи, системы радиосвязи и системы охранной сигнализации;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 4 187 048 120,00 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 2 633 163 830,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 827 625 780,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
3 884 826 208,98 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 057 200 428,98 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 827 625 780,00 тенге (АГРС 20 - 207 331 100,00 тенге, АГРС 30 – 246 746 385,00 тенге);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:** Магистральный газопровод город Рудный – поселок Качар – село Федоровка принять в эксплуатацию.

*наименование объекта (комплекса)*

Заказчик Алексеев И. А.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* *М.П.*

Технический надзор Войцех В. Ф.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Технический надзор Некрасов Ю. Ф.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Авторский надзор Герговский Д. А.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Колозин А. М.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Турдалиев С. С.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кутжанов Б. С.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Технический надзор Остапчук Е. В.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Технический надзор Тлеугабылов Д. Т.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

Авторский надзор Ибраев М. К.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 3012
«27» 12 2016