Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
170340027213	070240017539			11	20.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области	**71 696 808**	**71 696 808**	**71 696 808**				**2 177 358**	**20 322 004**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мусин М. Ш.**
Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Договор подряда №11 от 20 октября 2024г.

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 1-01-04-02 - Демонтаж отопления и вентиляции						
		ВСЕГО по смете 1-01-04-02:	Тенге			**1 065 576**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 065 576**
1	1215-0102-0302 Кклим = 1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	287	2809	806 183
2	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	17	4971	84 507
3	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	17	4971	84 507
4	1215-0102-0202 Кклим = 1,09	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	2	8165	16 330
5	1215-0102-1501 Кклим = 1,09	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж**	шт.	2	36021	72 042
6	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	3,31635	255	846
7	412-102-0205 Коб=5	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	1 т·км	16,58175	70	1 161
Локальная смета 2-01-04-02 - Отопление						
		ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			**6 360 746**
1	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	606	2234	1 353 804
5	241-101-0204	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	1 м	190	1102	209 380
6	241-101-0207	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	1 м	264	1369	361 416

1	2	3	4	5	6	7
11	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1131	411	464 841
12	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	10	417	4 170
17	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	252	9987	2 516 724
19	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	188	5821	1 094 348
20	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	252	879	221 508
21	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	64	320	20 480
22	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	188	331	62 228
38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	186,5	278	51 847

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

		ВСЕГО по акту замены:	Тенге			8 407 892
	Локальная смета 1-01-03-01 - Демонтаж строительных конструкций					
		ВСЕГО по смете 1-01-03-01:	Тенге			193 350
1	1208-0101-0401 Ккл=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	494,5	391	193 350

Локальная смета 1-01-04-02 - Демонтаж отопления и вентиляции

		ВСЕГО по смете 1-01-04-02:	Тенге			7 212 450
2	1215-0102-0302 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (d20мм, d40мм) (СМЕТА=287м.п.; ФАКТ=900м.п.) Объём = 288,0 + 184,0 + 288,0 + 140,0 - 287,0	м трубопровода	613	2809	1 721 917
3	1215-0101-0102 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка (d57мм) Объём = 156,0 + 152,0	м трубопроводов	308	2993	921 844
4	1215-0101-0103 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка (d76мм) Объём = 328,0 + 328,0	м трубопроводов	656	3828	2 511 168
5	1215-0101-0103 Ккл=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка (регистры d100мм)	м трубопроводов	254,4	3828	973 843

1	2	3	4	5	6	7
6	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (СМЕТА=34шт; ФАКТ=252шт)	шт.	218	4971	1 083 678

Локальная смета 2-01-03-01 - Архитектурно-строительные работы

		ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			**1 002 092**
		Раздел 1. Окна, ИТОГО:	тенге			**1 002 092**
7	1146-0201-0601 Ккл=1,12	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	9,2893	107876	1 002 092

Всего по акту:	**15 834 214**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	15 834 214
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	997 555
Итого:	**16 831 769**
Сметная прибыль (5)%	841 588
Непредвиденные работы и затраты (5)%	841 588
Итого	**18 514 945**
Ценовая скидка, k=0,98	-370 299
Итого в текущих ценах	**18 144 646**
НДС (12 %)	2 177 358
Итого	**20 322 004**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мусин М. Ш.**
Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛКУРЫЛЫС"