Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Субподрядчик: ТОО "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка КС-3

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области	**560 960**	**500 857**							**60 103**	**560 960**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мусин М.Ш.**
Директор ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "ЕлҚұрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №1-16)**
(наименование)

Акт №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	122,44	282,46	282,46	34584	34584	--	6071	43908
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,87	--	8432		3252	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта	5,1	3090,15	--	15760	--	--	11347	29275
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	15760	--		2169	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3 грунта	6,25	1224,13	--	7651	--	--	5509	14212
		НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	7651	--		1053	

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
		Трубы стальные. Укладка									
15	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,075	1510146,68 845471,20	664675,48 190551,04	113261 63410	49851 14291	0	76925 15215	205401
		Отводы									
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,051	1487904,36 773294,59	714609,77 232317,12	75883 39438	36445 11848	0	50773 10133	136789
45	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	82,38	26,74 24,48	2,26 0,39	2203 2017	186 32	0	1414 289	3906
		ФБС. Установка									
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	2475,01 720,98	1754,03 392,11	37125 10815	26310 5882	0	19702 4546	61373
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,22	2807,32 1239,64	1567,68 632,49	3425 1512	1913 772	0	2124 444	5993
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**500 857**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				140 603				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149 289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41 257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Перевозка грузов	Тенге				369				
		- Накладные расходы	Тенге							173 864	
		- Сметная прибыль	Тенге							37 101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					500 857				
		НДС 12 %					60 103				
		Итого с НДС					560 960				

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс", БИН 070240017539

Руководитель_____**Курмангожин Б. Е.**