Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

Технический надзор: ТОО «ТехническийНадзор»

Авторский надзор: ТОО «Complex Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2 очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»

_____ **Махметов Б.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Complex Engineering»

_____ **Букаев Е.Д.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»

_____ **Оразалин К.Б.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (ул.Болашак и ул.Н.Фазылов) (2 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем водопровода и канализации по улицам города Кентау,Туркестанской области (ул.Болашак и ул.Н.Фазылов) (2 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-014** от **12.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э213: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		325,92	449,0	449,0	146 338,0	146 339,0			146 338,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	42 696,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		10,08	8 482,0	0,0	85 499,0	0,0			85 499,0
				м^3		8 482,0	0,0	85 499,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		33,6	3 604,0	0,0	121 094,0	0,0			121 094,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	121 094,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		302,4	87,0	87,0	26 309,0	26 309,0			26 309,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	6 653,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		336	86,0	86,0	28 896,0	28 896,0			28 896,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	7 056,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,08	1 297 852,0	439 346,0	103 828,0	35 148,0			103 828,0
				км		858 506,0	110 257,0	68 680,0	8 821,0			
8	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,06	1 226 869,0	408 551,0	73 612,0	24 513,0			73 612,0
				км		818 318,0	108 002,0	49 099,0	6 480,0			
9	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		80,8	1 828,0		147 702,0		147 702,0		147 702,0
				м								
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		60,6	133,0		8 060,0		8 060,0		8 060,0
				м								
11	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
12	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		3	4 480,0	303,0	13 440,0	909,0			13 440,0
				шт.		4 177,0	2,0	12 531,0	6,0			
14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		3	1 859,0		5 577,0		5 577,0		5 577,0
				шт.								
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		60	345,0	2,0	20 700,0	120,0	120,0		20 700,0
				м трубопровода		341,0	0,0	20 460,0	0,0			
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		80	350,0	2,0	28 000,0	160,0	560,0		28 000,0
				м трубопровода		341,0	0,0	27 280,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		12,74	4 207,0		53 597,0		53 597,0		53 597,0
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
24	24	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0014	1 767 559,0	178 661,0	2 475,0	250,0	92,0		2 475,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	2 132,0	70,0			
25	25	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,0014	3 232 505,0	57 695,0	4 526,0	80,0	2 934,0		4 526,0
				км		1 078 823,0	267,0	1 510,0	0,0			
26	26	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,6	1 453,0		872,0		872,0		872,0
				м								
27	27	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,8	367,0		294,0		294,0		294,0
				м								
28	28	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		4	5 964,0		23 856,0		23 856,0		23 856,0
				шт.								
29	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		4	2 244,0	80,0	8 976,0	320,0	108,0		8 976,0
				шт.		2 137,0	26,0	8 548,0	104,0			
30	30	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		4	4 018,0		16 072,0		16 072,0		16 072,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
31	31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,534	37 694,0	15,0	20 129,0	8,0	12 294,0		20 129,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 827,0	0,0			
32	32	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		4	1 084,0		4 336,0		4 336,0		4 336,0
				шт.								
33	33	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		2	2 393,0	66,0	4 786,0	132,0	456,0		4 786,0
				шт.		2 099,0	0,0	4 198,0	0,0			
34	34	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм		2	7 176,0	269,0	14 352,0	538,0	2 006,0		14 352,0
				шт.		5 904,0	27,0	11 808,0	54,0			
35	35	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
				шт.								
36	36	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	6 996,0		13 992,0		13 992,0		13 992,0
				шт.								
37	37	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	6 996,0		13 992,0		13 992,0		13 992,0
				шт.								
38	38	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 362,0
				шт.								
39	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
40	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
41	41	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм		0,0006	2 997 596,0	579 298,0	1 799,0	348,0	151,0		1 799,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	1 300,0	98,0			
42	42	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0006	7 540 272,0	399 923,0	4 524,0	240,0	3 468,0		4 524,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	816,0	46,0			
43	43	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,6	5 411,0		3 247,0		3 247,0		3 247,0
				м								
44	44	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм		0,0006	5 120 587,0	1 679 376,0	3 072,0	1 008,0	244,0		3 072,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	1 820,0	274,0			
45	45	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм		0,0006	7 260 082,0	310 636,0	4 356,0	187,0	3 542,0		4 356,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	628,0	35,0			
46	46	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		0,6	17 486,0		10 492,0		10 492,0		10 492,0
				м								
			ИТОГО по смете Э213: Наружные сети водоснабжения [6-1]					1 080 847,0	276 544,0	350 322,0	0,0	1 080 847,0
								453 980,0	75 088,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					1 080 847,0	276 544,0	350 322,0	0,0	1 080 847,0
								453 980,0	75 088,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					63 770		
			Итого с общеплощадочными затратами									1 144 617
			Сметная прибыль 5%		**5%**					57 231		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					57 231		
			ИТОГО без НДС									1 259 079
			НДС		**12%**					151 089		
			ИТОГО с НДС									1 410 168
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,70913531***							1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержазалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан», БИН 080640021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Complex Engineering», БИН 100540001650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бугаев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Оразалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «ТехническийНадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Бурдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)