Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПромСпецСтройПроект», г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тажибайұлы А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в поселке Базаркакпа, г.Шымкент»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Игисинова С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», проект № 19/0072-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №493 от 23.07.2020 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ	км	0,112		0,112	
ВЛИ-0,38кВ	км	1,612		1,612	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м ^{2}	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м ^{3}	-	-
В том числе подземной части	м ^{3}	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: железобетонные стойки марки СВ164-1 - 1шт, СВ 110-3,5 -7 шт, СВ 105-3,6 -2 шт, СВ 95-2а -69 шт, провод марки СИП-3 1х50 -447 м, СИП-5 4х50 -1735 м, СИП-5 4х35 -480 м, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-400 кВА -1к-т, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-160 кВА -2к-т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 30.10.2020 г.;
месяц, год

окончание работ 28.12.2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Онтүстік Жарық Транзит»,
генеральный директор Игисинова С.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата ;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в поселке Базаркакпа, г.Шымкент»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Тажибайұлы А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.