| | |
|---|---|
| Заказчик : | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау |
| Инвестор : | ТОО «Stroy System Group» |
| Генеральный подрядчик: | ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» |
| Технический надзор: | ТОО «ТехническийНадзор» |
| Авторский надзор: | ТОО «Complex Engineering» |
| Наименование обьекта: | "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2 очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 15 этап" |

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| Всего по стройке | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П.**

**Генеральный Подрядчик:**

**Директор ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан»**

_____ **Махметов Б.К.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Complex Engineering»**

_____ **Букаев Е.Д.**

**Эксперт по авторскому надзору ТОО «Complex Engineering»**

_____ **Оразалин К.Б.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575 РК, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан» БИН 080640021870 РК, г Астана, ул. Затаевича 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2 очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 15 этап"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2 очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 15 этап"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-ID-027** от 12.12.2024

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э343: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 104,76 | 449,0 | 449,0 | 47 037,0 | 47 038,0 | | | 47 037,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 13 724,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 3,24 | 8 482,0 | 0,0 | 27 482,0 | 0,0 | | | 27 482,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 27 482,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 10,8 | 3 604,0 | 0,0 | 38 923,0 | 0,0 | | | 38 923,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 38 923,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 97,2 | 87,0 | 87,0 | 8 456,0 | 8 456,0 | | | 8 456,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2 138,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 108 | 86,0 | 86,0 | 9 288,0 | 9 288,0 | | | 9 288,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 2 268,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 97,2 | 571,0 | 220,0 | 55 501,0 | 21 384,0 | | | 55 501,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 34 117,0 | 6 804,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,045 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 58 403,0 | 19 771,0 | | | 58 403,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 38 633,0 | 4 962,0 | | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 45,45 | 1 828,0 | | 83 083,0 | | 83 083,0 | | 83 083,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 2 | 4 729,0 | 132,0 | 9 458,0 | 264,0 | 1 322,0 | | 9 458,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 7 872,0 | 0,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 864,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 2 | 4 480,0 | 303,0 | 8 960,0 | 606,0 | | | 8 960,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 8 354,0 | 4,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 2 | 1 859,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель. инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 45 | 350,0 | 2,0 | 15 750,0 | 90,0 | 315,0 | | 15 750,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 15 345,0 | 0,0 | | | |
| 14 | 14 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 9,1 | 4 207,0 | | 38 284,0 | | 38 284,0 | | 38 284,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 1 | 23 523,0 | 10 169,0 | 23 523,0 | 10 169,0 | 830,0 | | 23 523,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 12 524,0 | 2 691,0 | | | |
| 16 | 16 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | | 1 | 2 882,0 | | 2 882,0 | | 2 882,0 | | 2 882,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6301-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм | | 1 | 8 401,0 | 245,0 | 8 401,0 | 245,0 | 1 343,0 | | 8 401,0 |
| | | | | шт. | | 6 813,0 | 80,0 | 6 813,0 | 80,0 | | | |
| 18 | 18 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | 1 | 34 250,0 | | 34 250,0 | | 34 250,0 | | 34 250,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 261-404-0430<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | | 2 | 1 611,0 | | 3 222,0 | | 3 222,0 | | 3 222,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 6301-0701-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 1,38 | 139 683,0 | 9 987,0 | 192 763,0 | 13 782,0 | 61 856,0 | | 192 763,0 |
| | | | | $м^3$ | | 84 873,0 | 3 329,0 | 117 125,0 | 4 594,0 | | | |
| 21 | 21 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 23 205,0 | | 23 205,0 | | 23 205,0 | | 23 205,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 16 303,0 | | 16 303,0 | | 16 303,0 | | 16 303,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 16 303,0 | | 16 303,0 | | 16 303,0 | | 16 303,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 1 | 33 097,0 | | 33 097,0 | | 33 097,0 | | 33 097,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 5 952,0 | | 5 952,0 | | 5 952,0 | | 5 952,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 1 | 5 806,0 | | 5 806,0 | | 5 806,0 | | 5 806,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | | 0,01905 | 1 145 676,0 | | 21 825,0 | | 21 825,0 | | 21 825,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | | 1 | 40 355,0 | | 40 355,0 | | 40 355,0 | | 40 355,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э343: Наружные сети водоснабжения [6-1]** | | | | | 841 958,0 | 131 093,0 | 403 679,0 | 0,0 | 841 958,0 |
| | | | | | | | | 307 188,0 | 37 265,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 841 958,0 | 131 093,0 | 403 679,0 | 0,0 | 841 958,0 |
| | | | | | | | | 307 188,0 | 37 265,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге Сметная прибыль, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 49 676 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 891 634 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 44 582 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 44 582 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 980 797 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 117 696 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **1 098 492** |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом*** | | ***0,910338487*** | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «Технологии систем безопасности - Казахстан», БИН 080640021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

ТОО «Complex Engineering», БИН 100540001650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букаев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Оразалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «ТехническийНадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)