Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициями развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс KZ», г. Нур-Султан район Сарыарка ул. Коктал 41.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Мусеева Бекзата Муратовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25» г. Нур-Султан район Есиль**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Актобе Констракшн 2030» , ТОО «Нурлы Жол LLC», ТОО «Euro Asia Групп» , ТОО «Capital Build Company», ТОО «Вип Строй Капитал», ТОО «АРЭ»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛПРО», **********

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0312/15 от 17.07.2015**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожное покрытие	м2	57 592,7		56 963	
Тротуары	м2	26 961,5		24 809,84	
Газон	м2	50 154,6		48 936,6	
Водопровод:					
п/э 100 SDR17 S8 труба диам. 225х13,4 мм	м	2 448		2 435	
п/э 100 SDR17 S8 труба диам. 160х19.5 мм	м	344		344	
Бытовая канализация:					
труба Корсис DN/OD 250 P SN8	м	1 311		1 209,8	
труба Корсис DN/OD 340 P SN8	м	1 851		1 836,6	
Ливневая канализация:					
п/э труба диам. 250 мм	м	1 564		1 390,7	
п/э труба диам. 340 мм	м	2 338		2 338	
п/э труба диам. 430 мм	м	863		863	
Телефонная канализация:					
п/э труба	км	18,96		18,038	
ККС-3	шт.	69		65	
ККС-2	шт.	11		9	
Освещение					
опора ОГК 10	шт.	117		117	
ШРОУУО 250 А	шт.	3		3	
Теплотрасса					
труба диам. 273х7/400 мм	м	400		400	
труба диам. 219х6/355 мм	м	100		100	
труба диам. 159х4,5/250 мм	м	150		150	
труба диам. 133х4,5 мм	м	70		70	
труба диам. 89х3,5/180 мм	м	55		55	
Перспективные переходы электроснабжения:					
п/э труба диам. 110 мм	м	11 610		11 610	
устройство ж/б камер	шт.	33		25	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Верхний слой покрытия: горячий плотный м/з асфальтобетон, тип Б, толщиной 5 см., подгрунтовка слоя битумной эмульсией расходом 0,4 л/м^2., нижний слой покрытия: горячий пористый к/з асфальтобетон толщиной 7 см., подгрунтовка слоя битумной эмульсией расходом 0,9 л/м^2., верхний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С6 толщиной 27 см., разделяющая прослойка из геотекстиля плотностью 300 г/м^2., дополнительный слой: песок средней

крупности толщиной 30 см. Кромки проезжей части укреплены бортовым камнем БР 100.30.15 на бетонном основании и подготовке щебня.

(краткие технические характеристики по особенностям егоразмещения, по основным материалами конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года;**

(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2020 года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**20;**

фактически, месяц: **13**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана Innovations»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

ГКП «Астана Су Арнасы» Зейнулкабден Т.К 08.08.2024г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

Строительство улиц в границах улиц С10, С30, С154 С25.

АО «Астана РЭК» Балкишев С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
«Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати)