Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«21» октября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ЮКО» шоссе Объездное , д.11/4*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Дуйсенова Кайнара Дуйсеновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Наружные инженерные сети и благоустройство к 40-квартирному жилому дому в п. КасымаКайсенова ВКО позиции №2"*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"* в лице *Руководителя Аханова Айдара Задановича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Востокагропромпроект» заказ № 1101-34*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)*ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», Приказ №45 от 03.12.2015 года;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети электроснабжения 0,4 кВ	км	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034
Водопровод	км	0,076	0,076	0,076	0,076
Канализация	км	0,044	0,044	0,044	0,044
Тепловые сети	км	0,06805	0,06805	0,06805	0,06805

Озеленение	га	1,365	1,365	1,365	1,365

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$		Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплоснабжение осуществляется от существующих тепловых сетей.

Подключение тепловых сетей предусмотрено в существующую теплосеть $d_н$219х4.0 с установкой новой тепловой камеры УТ1 на существующей внутриквартальной тепловой сети.

Система теплоснабжения принята закрытая двухтрубная с центральным качественным регулированием отпуска тепла по отопительному графику. Для контроля и учета расходования тепловой энергии в общем узле ввода установлен счетчик учета тепла. В каждой секции жилого дома в подвале установлен узел управления.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей принята подземной в непроходных ж/б каналах марки КЛ. Для компенсации тепловых удлинений служат естественные повороты трассы и П-образные компенсаторы. Для обеспечения нормальной компенсации тепловых удлинений трубопроводы делятся на отдельные участки неподвижными опорами. В качестве подвижногоопирания трубопроводов запроектированы скользящие опоры по серии 4.903-10 в.5.

Неподвижные опоры приняты по серии4.903-10 в.4.

Трубопроводы проложены на подвижных опорах в непроходных каналах марки КЛ.

Расстояние между подвижными опорами при подземной прокладке выполнены: для трубопроводов $d_н$89 - 3,5 м, для трубопроводов $d_н$219 -6,0 м .

Конструкции трубопроводов выполнены: способ соединения – на сварке, отводы – крутоизогнутые, присоединение трубопроводной арматуры – на сварке, арматура – стальная.

Конструкции каналов при подземной прокладке выполнены герметичными с отводом воды в контрольный колодец.

Конструкция тепловой изоляции выполнена по серии 3.903-5/73 в.1 и по серии 3.903-9 в.0 «Изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов».

Для защиты от коррозии трубопроводы покрыты: при подземной прокладке изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т-15.

Изоляция трубопроводов для подземной прокладки принята «URSA» марки М 25-Ф, для подающих и обратных трубопроводов бп=70мм, бо=50мм для диаметра 89х3,5, бп=90мм, бо=70мм для диаметра 219х4,0 .

Монтаж тепловых сетей вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Система хозяйственно-питьевого водопровода (В1), которая служит для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Сеть водопровода из труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63х3,8м Источником водоснабжения служит ранее запроектированный кольцевой водопровод с точкой подключения в ранее запроектированном колодце.

На водопроводной сети предусмотрена установка колодца диаметром 1500 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90, с установкой в нем необходимой запорной арматуры.

Бытовая канализация (К1) предусмотрена для отвода стоков от жилого дома в существующую сеть городской канализации

Наружная канализация (К1) из гофрированных полипропиленовых труб SN8 по ГОСТ Р54475-2011 диаметром 160 мм.

На канализационной сети предусмотрена установка канализационных колодцев диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Полиэтиленовые трубы укладываются на специально подготовленное основание, выровненное уплотненным мягким грунтом (песком) на 0,1м. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой.

Сети электроснабжения напряжением 0.4кВ. Электроснабжение жилого дома поз.1 выполнено двумя взаиморезервируемыми кабелями АВБбШв-1-4х150, присоединенными к разным секциям шин РУ-0,4кВ.

Наружные сети связи проложены кабелем ОКБ-32 от муфты ВРЕО.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *21.07.2016*;
месяц, год

окончание работ *21.10.2016*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3*(три)*;

фактически, месяц: 3*(три)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор КГП «Молодежный» акимата Уланского района Килыбаев Айдар Хамитович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«_____»_____2016 года М.П.

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района Тлеубеков Нурлыбек Тлеубекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«_____»_____2016 года М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Наружные инженерные сети и благоустройство к 40-квартирному жилому дому в п. Касымакайсенова ВКО позиции № 2"*
_готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «ЮКО» Дуйсенов Кайнар Дуйсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.